(5025200)
ФОРМА 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района "**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция водопроводных сетей в п.Осакаровка Карагандинской области-6 очередь
Наружные сети освещения скважины № 55, С 4-1-1

Договор № 10 от 16 апреля 2019 года

АКТ № 3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ИЮЛЬ месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,45	218,93	-	2069	-	2338	1,54	15
				218,93	-	2069	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27	134,1	-	3621	-	4091	0,97	26
				134,1	-	3621	-	113	-	-
		м3								
3	С143008-92	-Песок природный	9	1550	-	13950	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Освещение								
4	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	117	26,4	3,1	3089	363	2179	0,11	13
				19,1	0,5	2235	58	95	-	-
		м								
5	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	64	27,7	2,1	1773	134	1228	0,1	6
				19,7	0,5	1261	32	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С151601-504	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,12852 м	69500	-	8932	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
7	С151601-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0561 км	32123	-	1802	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
8	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,009 кан.-км	230379,38	-	2073	-	272	175	2
				27450	-	247	-	110	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	37309	497			62
	Тенге	9432	91			1
Стоимость монтажных работ -	Тенге	15596	-	-		-
Материалы -	Тенге	869	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3586	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10734	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3407	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	511	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1140	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	20143	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4097	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21713	-	-		-
Материалы -	Тенге	1811	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5937	-		-
Местные материалы -	Тенге	13965	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6701	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1005	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1705	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	30119	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		46
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6942	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	50262	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		67
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11039	-		-

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 года	Тенге	**50262**
С К-2,4*0,8%	Тенге	**965**
ИТОГО	Тенге	**51227**
К-3,3%	Тенге	**1690**
К -1%	Тенге	**512**

К - 0,4%	Тенге	205
ИТОГО	Тенге	53635
ИТОГО в текущих ценах 2016года		
с К - 2121/775 =2,7367742	Тенге	146786
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	2936
ИТОГО	Тенге	149722
НДС 12%	Тенге	17967
ИТОГО	Тенге	167688

ПРИНЯЛ:

Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района"

Руководитель **Тихомиров В.Н.**

Технадзор **Рассказов С.В.**

СДАЛ:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Куандык-К»

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**

+Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района "** **ФОРМА 2**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К "**

Договор № 10 от 16 апреля 2019 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция водопроводных сетей в п.Осакаровка Карагандинской области-6 очередь водозаборную скважину №55/эксплутационная + резервная/, С 2-2-2и

АКТ № 4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ИЮЛЬ месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	С11011-1014 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,0014	12300	-	17	-	-	-	-				
		т		-	-	-	-	-	-	-				
2	Ц0107-247-9	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-16-140	2	45306	24600	90612	49200	34143	76	152				
				13500	5468,09	27000	10936	90	31,71	63				
		шт												
3	С131001-4	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-140, подача 10 м3/ч, напор 140 м, двигатель мощностью 6,3 кВт,3000 об/мин	2	27700	-	55400	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
4	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4				
				144	2,25	576	9	130	0,01	-				
		шт												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	С130903-33	-Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	4110	-	8220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	12	202	-	2424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
8	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	-
				41,72	-	83	-	128	-	-
		комплект								
9	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328	-	656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/муфта,отвод,переход,тройник, патрубок/	0,04912	247994,13	49389,75	12181	2426	5200	312,7	15
				62775	18657	3084	916	130	91,12	4
		т								
11	Е0122-33-1	-Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм /оголовок/	0,05	107786,81	398,18	5389	20	449	42,1	2
				6750	150,75	338	8	130	0,74	-
		т								
12	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных	2	22878,84	17,71	45758	35	725	1,62	3
				272,25	6,75	545	14	130	0,03	-
		шт								
13	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,09	70153,47	10674,97	6314	961	6184	270	24
				48825	4032	4394	363	130	19,69	2
		км								
14	С130806-77 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм	90,36	636	-	57469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	м								
15	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	16	202 --	- -	3232 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
16	С131103-3	-Головки для присоединения рукавов, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	2	194 --	- -	388 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
17	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,006	62566,88 45675	6788,5 2565	375 274	41 15	376 130	253 12,52	2 -
		км								
18	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	6,024	279 --	- -	1681 -	- -	- -	- -	- -
	02	м								
19	Е0116-26-2	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	2	786,37 211,5	36,99 13,5	1573 423	74 27	576 128	1,22 0,07	2 -
		1счетчик								
20	С131102-6	-Счетчики /водомеры/ турбинные ВТ-50	2	11400 --	- -	22800 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
21	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272 --	- -	1088 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
22	Е0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм /футляр/	0,0004	174224,44 83025	71861,81 27146,25	70 33	29 11	57 130	441 132,58	- -
		км								
23	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 225 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,4	1803 --	- -	721 -	- -	- -	- -	- -
	02	м								
24	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до	1	1299,3 317	68,3 13,5	1299 317	68 14	314 95	2 0,08	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		600x600 мм								
25	Спрайс лист	-Станция управления СУЗ-10 шт	1	19409,94	-	19410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг шт	178,8	27,7	2,1	4953	375	3431	0,1	18
				19,7	0,5	3522	89	95	-	1
27	Спрайс лист	-Кабель ВВП 4,0 м	178,87	78,29	-	14004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			365723	53260			225
			Тенге			40589	12402			71
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			96864	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16381	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41878	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5683	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8085	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			142837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		255
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47562	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			176752	-	-		-
		Материалы -	Тенге			58266	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10579	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			105696	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13752	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2063	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11430	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			201934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12641	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			58693	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2709	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	533	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55400	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			683	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	102	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3563	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62938	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	636	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость прочих работ -	Тенге			33414	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2005	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			35419	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			443128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		322
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60839	-		-

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 года	Тенге	**443128**
С К-2,4*0,8%	Тенге	**8508**
ИТОГО	Тенге	**451636**
К-3,3%	Тенге	**14904**
К -1%	Тенге	**4516**
К - 0,4%	Тенге	**1807**
ИТОГО	Тенге	**472863**
ИТОГО в текущих ценах 2016года		
с К - 2121/775 =2,7367742	Тенге	**1294111**
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	**25882**
ИТОГО	Тенге	**1319993**
НДС 12%	Тенге	**158399**
ИТОГО	Тенге	**1478392**

ПРИНЯЛ:

Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района"

Руководитель **Тихомиров В.Н.**

Технадзор

ТОО «Курылыс Сапасы» **Рассказов С.В.**

СДАЛ:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Куандык-К»

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**