Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Батыр Алем СБ»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «JeR Group»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство общеоброзовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3 в г. Шымкент(повторно применение)

АКТ
Выполненных работ 23 ИЮЛЬ 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Тепловые сети									
		Земляные работы									
1.	E11-01010 1-0308	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	175,392	140,57	133,58	24655	23428	--	4803	31815
					7	31,03	1227	5443	--	2357	
2.	E11-01020 5-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	43,848	1681,68	--	73738	--	--	53092	136976
					1681,68	--	73738	--	--	10146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		труда - 1,2									
3.				107,0686	30,99	30,99	3318	3318	--	836	4486
	E11-01010 4-0402	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	10,84	--	1161	--	332	
4.				3,3114	730,94	--	2420	--	--	1743	4496
	E11-01020 5-0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		730,94	--	2420	--	--	333	
5.				110,38	135,12	63,84	14915	7047	--	8014	24763
	E11-01020 1-0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		71,28	29,56	7868	3263	--	1834	
		Прокладка трубопроводов в непроходных каналах									
6.				0,002	895351,31	398961,75	1791	798	20	1168	3196
	E11-24010 1-0201 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода		486328	103666,42	973	207	--	237	
7.				0,206	1524330,99	675012,3	314012	139053	7791	197629	552573
	E11-24010 1-0206 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода		811497	157558,06	167168	32457	--	40931	
8.				2,02	870	--	1757	--	1757	--	1898
	C123-0102 01-0138	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	141	
9.				208,06	4349	--	904853	--	904853	--	977241
	C123-0102 01-0219	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	72388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фасонные части									
10.	С121-0605 10-1004	-Опоры неподвижные	т	0,0072	424977 --	-- --	3060 --	-- --	3060 --	-- 245	3305
11.	С121-0605 10-1003	-Опоры скользящие	т	0,0728	424977 --	-- --	30938 --	-- --	30938 --	-- 2475	33413
12.	С123-0405 01-0225	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3248 --	-- --	6496 --	-- --	6496 --	-- 520	7016
13.	С123-0410 01-1203	-Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	1	9176 --	-- --	9176 --	-- --	9176 --	-- 734	9910
14.	Е11-22030 1-0105 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	716848,75 444600	214796,59 68733,91	3584 2223	1074 344	287 --	2541 490	6615
15.	С123-0102 01-0219	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	4349 --	-- --	21832 --	-- --	21832 --	-- 1747	23579
16.	С123-0201 01-0233	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	3696 --	-- --	14784 --	-- --	14784 --	-- 1183	15967
		Изоляция трубопроводов									
17.	Е11-13030 1-1416 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	102,9	258,47 14,08	1,59 0,23	26597 1448	163 23	24986 --	1015 2209	29821
18.	Е11-26010	-Трубопроводы. Изоляция	м3	6,76	32819,75	1047,65	221861	7082	68621	113452	362138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1002	матами из стеклянного штапельного волокна	изоляции		21620,95	461,66	146158	3121	--	26825	
19.				11,154	13419	--	149676	--	149676	--	161650
	С121-1101 01-0102	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	11974	
20.				167,5	477,22	26,41	79934	4424	24033	39797	129309
	Е11-26030 1-0701	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		307,33	5,29	51477	886	--	9578	
21.				0,1926	434634	--	83711	--	83711	--	90407
	С121-1004 06-0301	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	м2		--	--	--	--	--	6697	
22.				1,32	18252,95	1063,69	24094	1404	21286	1523	27666
	Е11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1063,8	204,14	1404	269	--	2049	
23.				0,002	716848,75	214796,59	1434	430	115	1016	2646
	Е11-22030 1-0105 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		444600	68733,91	889	137	--	196	
24.				2,02	3812	--	7700	--	7700	--	8316
	С123-0102 01-0218	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	616	
25.				4	12650	--	50600	--	50600	--	54648
	С123-0201 03-0316	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	4048	
26.				0,013	144272,13	14315,79	1876	186	293	987	3091
	Е11-09060 2-0102	-Конструкции стационарные сцены, балки подвеса огнезащитного занавеса. Монтаж	т конструкций		107476	2507,02	1397	33	--	229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	С121-0608 01-0401	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,013	438711 --	-- --	5703 --	-- --	5703 --	-- 456	6160
28.	Е11-06030 1-0404	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0018	225836,35 34258,5	1947,36 597,89	407 62	4 1	341 --	57 37	501
29.	С121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	404706 --	-- --	728 --	-- --	728 --	-- 58	787
.			Тенге		--	--	2085650	188410	1438787	427673	2714389
			Тенге		--	--	458454	47345	--	201065	

Стоимость общестроительных работ		Тенге						1026875			
Материалы		Тенге						147480			
Всего заработная плата		Тенге							504369		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге						234115			
Накладные расходы		Тенге						426685			
Сметная прибыль		Тенге						116285			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге						1569845			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									456
Сметная заработная плата		Тенге							504369		
Стоимость металломонтажных работ		Тенге						41577			
Материалы		Тенге						292			
Всего заработная плата		Тенге							1430		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге						39701			
Накладные расходы		Тенге						987			
Сметная прибыль		Тенге						3405			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге						45969			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1
Сметная заработная плата		Тенге							1430		
Стоимость сантехнических работ		Тенге						1017199			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1017199			
Сметная прибыль		Тенге						81376			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге						1098574			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге						2714388			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									458
Сметная заработная плата		Тенге							505799		

РАЗДЕЛ 2. Каналы

Тепловые сети

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.				31,452	8841,95	2573,32	278097	80936	86875	157465	470407
	E11-07060 1-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		3506,49	736,34	110286	23159	--	34845	
31.				2,592	45603	--	118203	--	118203	--	127659
	С121-0403 03-0101	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	9456	
32.				14,58	45603	--	664892	--	664892	--	718083
	С121-0403 03-0102	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	53191	
33.				14,28	59644	--	851716	--	851716	--	919854
	С121-0403 02-0229	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	68137	
34.				2,6	21567,88	2104,56	56076	5472	36758	13857	75528
	E11-08020 1-0109 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки		5325,25	405,36	13846	1054	--	5595	
35.				15,33	18252,95	1063,69	279818	16306	247204	17688	321306
	E11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1063,8	204,14	16308	3130	--	23800	
36.				3,54	23388,43	2058,42	82795	7287	62803	13401	103892
	E11-06100 1-0101	-Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3		3589,02	571,06	12705	2022	--	7696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.				0,0102	17095,97	904,01	174	9	3	150	350
	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	162	3	--	26	
38.				0,0102	197773	--	2017	--	2017	--	2179
	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	161	
39.				0,39	8841,95	2573,32	3448	1004	1076	1953	5833
	E11-07060 1-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		3506,49	736,34	1368	287	--	432	
40.				0,39	59644	--	23261	--	23261	--	25122
	C121-0403 02-0229	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	1861	
41.				6	3890,97	1223,58	23346	7341	1622	19331	46091
	E11-07020 2-0104	-Балки. Укладка	шт. сборных конструкций		2397,23	333,19	14383	1999	--	3414	
42.				0,42	32154	--	13505	--	13505	--	14585
	C121-0499 99-9917	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		--	--	--	--	--	1080	
		Изоляционные работы									
43.				144,036	2044,41	44,53	294468	6414	260782	26419	346558
	E11-08010 1-0303	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция	м2 поверхно		189,34	7,88	27272	1135	--	25671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 9	горизонтальная оклеечная в 2 слоя	сти								
44.	E11-08010 1-0301	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	0,72	972,91 359,84	10,01 4,5	700 259	7 3	434 --	244 76	1020
			Тенге		--	--	2692518	124776	2371151	250508	3178467
			Тенге		--	--	196589	32792	--	235441	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					2692518			
Материалы			Тенге					697558			
Всего заработная плата			Тенге						229381		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					2017			
Местные материалы			Тенге					1671577			
Накладные расходы			Тенге					250508			
Сметная прибыль			Тенге					235442			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					3178468			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								223
Сметная заработная плата			Тенге						229381		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					3178468			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								223
Сметная заработная плата			Тенге						229381		

РАЗДЕЛ 3. Монолитный участок МУ-1

45.	E11-06100 1-0101	-Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,67	23388,43 3589,02	2058,42 571,06	15670 2405	1379 383	11886 --	2536 1457	19663
46.	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0143	17095,97 15900,96	904,01 273,36	244 227	13 4	4 --	210 36	491
47.	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0143	197773 --	-- --	2828 --	-- --	2828 --	-- 226	3054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Теплофикационный колодец УТ1									
48.				11,2	565,6	131,56	6335	1473	2270	2890	9962
	E11-11010 1-1303	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		231,44	43,04	2592	482	--	738	
49.				1,12	18252,95	1063,69	20443	1191	18061	1292	23474
	E11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1063,8	204,14	1191	229	--	1739	
50.				8,22	28001,25	2876,03	230170	23641	148201	60055	313443
	E11-06130 1-0104	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3		7095,9	932,63	58328	7666	--	23218	
51.				1,2189	17095,97	904,01	20838	1102	354	17941	41881
	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	19382	333	--	3102	
52.				1,2189	197773	--	241066	--	241066	--	260351
	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	19285	
53.				0,0162	201312	--	3261	--	3261	--	3522
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	261	
54.				7,98	197773	--	1578229	--	1578229	--	1704487
	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	126258	
55.				0,1	12211,79	6758,97	1221	676	44	855	2242
	E11-07020 1-0201	-Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций		5011,93	2233,16	501	223	--	166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.				2	2117	--	4234	--	4234	--	4573
	С121-0403 01-0101	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	339	
57.				2	1562,18	175,21	3124	350	256	2649	6235
	Е11-23120 1-0101	-Люки. Установка	шт.		1258,91	78,82	2518	158	--	462	
58.				2	23411	--	46822	--	46822	--	50568
	С123-0301 01-0304	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	3746	
59.				39,65	1372,06	58,94	54402	2337	21036	26215	87067
	Е11-15020 8-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		782,56	43,9	31029	1741	--	6449	
60.				39,65	829,08	20,45	32873	811	22748	8745	44947
	Е11-08010 1-0307 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		234,9	2,25	9314	89	--	3329	
61.				0,064	64449,9	24391,3	4125	1561	548	1704	6295
	Е11-09030 4-0101 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		31501	7083,84	2016	453	--	466	
62.				0,064	521278	--	33362	--	33362	--	36031
	С121-0602 08-0501	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	2669	
63.				1,856	86,96	1,59	161	3	117	29	205
	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		22,05	0,23	41	--	--	15	
		Дренажный колодец ДК-1									
64.				0,4	7547,7	871,84	3019	349	1637	1098	4447
	Е11-11010 1-0201	-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2583,36	337,8	1033	135	--	329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.	Е11-06020 1-0101	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,4	20658,4 3644,5	914,52 306,15	8263 1458	366 122	6439 --	1438 776	10478
66.	Е11-23060 1-0105 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,27	28155,36 9992,93	6359,79 2462,76	63913 22684	14437 5590	26792 --	27992 7352	99257
67.	С121-0403 02-0109	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16398 --	-- --	16398 --	-- --	16398 --	-- 1312	17710
68.	С121-0403 01-0112	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	13752 --	-- --	68760 --	-- --	68760 --	-- 5501	74261
69.	С123-0301 01-0304	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23411 --	-- --	23411 --	-- --	23411 --	-- 1873	25284
70.	Е11-06130 1-0104	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,9	28001,25 7095,9	2876,03 932,63	25201 6386	2588 839	16227 --	6575 2542	34319
71.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0028	17095,97 15900,96	904,01 273,36	48 45	3 1	-- --	41 7	96
72.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	197773 --	-- --	554 --	-- --	554 --	-- 44	598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.				39,65	829,08	20,45	32873	811	22748	8745	44947
	E11-08010 1-0307 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		234,9	2,25	9314	89	--	3329	
74.				0,038	64449,9	24391,3	2449	927	325	1012	3738
	E11-09030 4-0101 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		31501	7083,84	1197	269	--	277	
75.				0,038	521278	--	19809	--	19809	--	21393
	C121-0602 08-0501	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	1585	
76.				1,102	86,96	1,59	96	2	70	17	122
	E11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		22,05	0,23	24	--	--	9	
			Тенге		--	--	2564203	54019	2338497	172039	2955141
			Тенге		--	--	171685	18808	--	218897	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2434226	
Материалы	Тенге	298893	
Всего заработная плата	Тенге		186557
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1825937	
Местные материалы	Тенге	89392	
Накладные расходы	Тенге	169323	
Сметная прибыль	Тенге	208284	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2811832	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		175
Сметная заработная плата	Тенге		186557
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	59744	
Материалы	Тенге	873	
Всего заработная плата	Тенге		3936
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	53170	
Накладные расходы	Тенге	2716	
Сметная прибыль	Тенге	4997	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	67457	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		3
Сметная заработная плата	Тенге		3936
Стоимость сантехнических работ	Тенге	70233	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	70233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					5619			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					75852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2955141			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге						190493		
		РАЗДЕЛ 4. Блок Б									
		Технологическое оборудование и мебель									
77.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф пристенный секционный для классных кабинетов;габ.1050х450х1800мм	шт	121	32589,29	--	3943304	--	--	--	3943304
					--	--	--	--	3943304	--	
78.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф многофункциональный,габ.1800х430х2260	шт	3	46092,86	--	138279	--	--	--	138279
					--	--	--	--	138279	--	
79.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стол ученический лабороторный для кабинета физики,габ.1226х616х760/820,42вх2	шт	14	15933,04	--	223063	--	--	--	223063
					--	--	--	--	223063	--	
80.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стол лабораторный габ.1200х1400х750/1500, 42вх4	шт	9	52232,14	--	470089	--	--	--	470089
					--	--	--	--	470089	--	
81.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф для файлов и документов,габ.800х400х2000	шт	2	37928,57	--	75857	--	--	--	75857
					--	--	--	--	75857	--	
		.	Тенге		--	--	4850592	--	--	--	4850592
			Тенге		--	--	--	--	4850592	--	
		Стоимость оборудования	Тенге					4850592			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					4850592			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4850592			
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка Блок Б									
		Стены									
82.	Е11-15040 1-0201 Изм. и	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами	м2 окрашиваемой	1532,6	87,35	0,69	133868	1064	10981	97850	250256
					79,49	0,32	121823	490	--	18537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 4	известковая по штукатурке	поверхности								
83.				2073,59	618,47	4,14	1282444	8588	452217	660426	2098299
	Е11-15040 5-0103 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		396,24	1,88	821639	3893	--	155430	
84.				2828,35	537,85	2,95	1521233	8335	142902	1099013	2829866
	Е11-15040 3-0308 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		484,38	1,33	1369996	3770	--	209620	
		Решетчатые потолки									
85.				1051,55	2265,07	12,79	2381833	13448	1251912	1009224	3662341
	Е11-10040 3-0102 Изм. и доп. вып. 3	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка		1061,74	4,65	1116473	4887	--	271285	
86.				1051,55	2276,79	--	2394159	--	2394159	--	2394159
	СПРАЙС-ЛИ СТ	-Подвесной потолок Грильято	м2		--	--	--	--	--	--	
			Тенге		--	--	7713536	31435	4252171	2866513	11234921
			Тенге		--	--	3429931	13039	--	654872	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					5319377			
Материалы			Тенге					1858011			
Всего заработная плата			Тенге						3442971		
Накладные расходы			Тенге					2866513			
Сметная прибыль			Тенге					654871			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					8840761			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3345
Сметная заработная плата			Тенге						3442971		
Стоимость прочих работ			Тенге					2394159			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					2394159			
ВСЕГО, Стоимость прочих работ			Тенге					2394159			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					11234920			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3345
Сметная заработная плата			Тенге						3442971		

РАЗДЕЛ 6. Блок В

Технологическое оборудование и мебель

87.			121	25473,21	--	3082258	--	--	--	3082258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф пристенный секционный для классных кабинетов;габ.1050x450x1800мм	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	3082258	--	
88.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стол ученический лабораторный для кабинета химии с сантехникой габ.1226x616x760/820,42вх2	шт	14	54687,5	--	765625	--	--	--	765625
					--	--	--	--	765625	--	
89.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф многофункциональный,габ.1800x430x2260	шт	3	46092,86	--	138279	--	--	--	138279
					--	--	--	--	138279	--	
90.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стол ученический лабороторный для кабинета физики,габ.1226x616x760/820,42вх2	шт	14	15933,04	--	223063	--	--	--	223063
					--	--	--	--	223063	--	
91.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стол ученический лабораторный для кабинета биологии,габ.1226x616x760/820	шт	13	15933,04	--	207130	--	--	--	207130
					--	--	--	--	207130	--	
92.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стол лабораторный габ.1200x1400x750/1500,42вх4	шт	9	52232,14	--	470089	--	--	--	470089
					--	--	--	--	470089	--	
93.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф для файлов и документов,габ.800x400x2000	шт	4	37928,57	--	151714	--	--	--	151714
					--	--	--	--	151714	--	
	.		Тенге		--	--	5038158	--	--	--	5038158
			Тенге		--	--	--	--	5038158	--	

Стоимость оборудования Тенге 5038158
ВСЕГО, Стоимость оборудования Тенге 5038158
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 Тенге 5038158

РАЗДЕЛ 7. Внутренная отделка Блок В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены									
94.				2710,15	537,85	2,95	1457659	7987	136930	1053084	2711602
	Е11-15040 3-0308 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		484,38	1,33	1312742	3612	--	200859	
		Решетчатые потолки									
95.				1079,91	2265,07	12,79	2446070	13811	1285675	1036442	3761113
	Е11-10040 3-0102 Изм. и доп. вып. 3	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка		1061,74	4,65	1146584	5019	--	278601	
96.				1079,91	2276,79	--	2458728	--	2458728	--	2458728
	СПРАЙС-ЛИСТ	-Подвесной потолок Грильято	м2		--	--	--	--	--	--	
			Тенге		--	--	6362457	21798	3881333	2089526	8931443
			Тенге		--	--	2459326	8631	--	479460	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					3903729			
Материалы			Тенге					1422605			
Всего заработная плата			Тенге						2467957		
Накладные расходы			Тенге					2089526			
Сметная прибыль			Тенге					479460			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					6472716			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2364
Сметная заработная плата			Тенге						2467957		
Стоимость прочих работ			Тенге					2458728			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					2458728			
ВСЕГО, Стоимость прочих работ			Тенге					2458728			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге					8931444			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2364
Сметная заработная плата			Тенге						2467957		
		РАЗДЕЛ 8. Блок А									
		Технологическое оборудование и мебель									
97.				24	32589,29	--	782143	--	--	--	782143
	ПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф пристенный секционный для классных кабинетов,габ.1050х450х1800	шт		--	--	--	--	782143	--	
98.				17	28901,79	--	491330	--	--	--	491330
	ПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф для файлов и документов,габ.800х400х	шт		--	--	--	--	491330	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2000									
99.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стол письменный однотумбовый,габ.1200х600х750	шт	14	17919,64 ---	-- ---	250875 ---	-- ---	-- 250875	-- ---	250875
100.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стол конференционный ,габ.2000х800х750	шт	3	20714,29 ---	-- ---	62143 ---	-- ---	-- 62143	-- ---	62143
101.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стол руководителя 1-тумбовый овальный (1600х700) с приставкой овальной (1800х700)	шт	1	52678,57 ---	-- ---	52679 ---	-- ---	-- 52679	-- ---	52679
102.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стол офисный,габ.1500х1300х700	шт	5	37285,71 ---	-- ---	186429 ---	-- ---	-- 186429	-- ---	186429
103.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стол для закройки материала,габ.2000х1200х800	шт	1	31250 ---	-- ---	31250 ---	-- ---	-- 31250	-- ---	31250
104.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стол читательский двухместный аудиторный,габ.1210х600х750	шт	19	12857,14 ---	-- ---	244286 ---	-- ---	-- 244286	-- ---	244286
105.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стол-бюро библиотечный,габ.1200х900	шт	1	31785,71 ---	-- ---	31786 ---	-- ---	-- 31786	-- ---	31786
106.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стеллаж библиотечный односторонний,габ.2075х350х1930	шт	3	56160,71 ---	-- ---	168482 ---	-- ---	-- 168482	-- ---	168482
107.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стеллаж библиотечный для фондов открытого доступа,габ.2075х210х1930	шт	4	55350 ---	-- ---	221400 ---	-- ---	-- 221400	-- ---	221400
108.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стеллаж библиотечный двусторонний,габ.2075х580х1930	шт	19	84821,43 ---	-- ---	1611607 ---	-- ---	-- 1611607	-- ---	1611607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф для формуляров,габ.1048x450x1150	шт	2	23482,14 --	-- --	46964 --	-- --	-- 46964	-- --	46964
110.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Столик журнальный	шт	3	18482,14 --	-- --	55446 --	-- --	-- 55446	-- --	55446
111.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стеллаж складской,габ.1000x500x1900	шт	6	37053,57 --	-- --	222321 --	-- --	-- 222321	-- --	222321
112.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф для одежды,габ.800x432x1900	шт	15	29910,71 --	-- --	448661 --	-- --	-- 448661	-- --	448661
113.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф для одежды со скамьей,габ.600x655x2000	шт	50	29464,29 --	-- --	1473215 --	-- --	-- 1473215	-- --	1473215
114.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф для уборочного инвентаря	шт	2	19410,71 --	-- --	38821 --	-- --	-- 38821	-- --	38821
115.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стол обеденный со стульями на 6 мест,габ.1500x600x750	шт	3	31808,04 --	-- --	95424 --	-- --	-- 95424	-- --	95424
116.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стол рабочий,габ.800x500x700/760	шт	12	21071,43 --	-- --	252857 --	-- --	-- 252857	-- --	252857
			Тенге		--	--	6768119	--	--	--	6768119
			Тенге		--	--	--	--	6768119	--	

Стоимость оборудования Тенге 6768119
ВСЕГО, Стоимость оборудования Тенге 6768119
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 Тенге 6768119

РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка Блок А

Стены

117.	Е11-15040 3-0308 Изм. и доп. вып.	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхно	1664,65	537,85 484,38	2,95 1,33	895335 806323	4906 2219	84106 --	646833 123373	1665542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	сти									
		Решетчатые потолки									
118.				897,48	2265,07	12,79	2032854	11478	1068486	861355	3125746
	Е11-10040	-Потолки подвесные на	м2								
	3-0102	одноуровневом	потолка		1061,74	4,65	952890	4171	--	231537	
	Изм. и доп. вып. 3	металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах									
119.				897,48	2276,79	--	2043373	--	2043373	--	2043373
	СПРАЙС-ЛИ СТ	-Подвесной потолок Грильято	м2		--	--	--	--	--	--	
			Тенге		--	--	4971562	16384	3195965	1508188	6834661
			Тенге		--	--	1759213	6390	--	354910	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					2928189			
Материалы			Тенге					1152592			
Всего заработная плата			Тенге						1765603		
Накладные расходы			Тенге					1508189			
Сметная прибыль			Тенге					354910			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					4791288			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1689
Сметная заработная плата			Тенге						1765603		
Стоимость прочих работ			Тенге					2043373			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					2043373			
ВСЕГО, Стоимость прочих работ			Тенге					2043373			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге					6834661			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1689
Сметная заработная плата			Тенге						1765603		
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка Блок Д									
		Стены									
120.				266,51	537,85	2,95	143343	785	13466	103558	266653
	Е11-15040	-Стены. Окраска	м2								
	3-0308	улучшенная масляными	окрашива		484,38	1,33	129092	355	--	19752	
	Изм. и доп. вып. 4	составами по штукатурке	емой поверхно сти								
		Решетчатые потолки									
121.				378,9	2265,07	12,79	858234	4846	451095	363649	1319634
	Е11-10040	-Потолки подвесные на	м2								
	3-0102	одноуровневом	потолка		1061,74	4,65	402293	1761	--	97751	
	Изм. и доп. вып. 3	металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.				378,9	2276,79	--	862676	--	862676	--	862676
	СПРАЙС-ЛИ СТ	-Подвесной потолок Грильято	м2		--	--	--	--	--	--	
			Тенге		--	--	1864253	5631	1327237	467207	2448963
			Тенге		--	--	531385	2116	--	117503	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1001577			
Материалы			Тенге					464561			
Всего заработная плата			Тенге						533502		
Накладные расходы			Тенге					467207			
Сметная прибыль			Тенге					117503			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1586287			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								508
Сметная заработная плата			Тенге						533502		
Стоимость прочих работ			Тенге					862676			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					862676			
ВСЕГО, Стоимость прочих работ			Тенге					862676			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге					2448962			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								508
Сметная заработная плата			Тенге						533502		

РАЗДЕЛ 11. ФундаментыТехнологическое оборудование и мебель Блока Д

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.				1	123750	--	123750	--	--	--	123750
	ПРАЙС-ЛИС Т	-Холодильник бытовой,габ.500х500х1600,220в,1ф,1,0кВт	шт		--	--	--	--	123750	--	
124.				2	227678,57	--	455357	--	--	--	455357
	ПРАЙС-ЛИС Т	-Шкаф для посуды,габ.1200х600х1750	шт		--	--	--	--	455357	--	
125.				3	3875,74	827,74	11627	2483	--	6119	19166
	Ц13-28110 6-0601	-Ванна грейферная, загрузка 250 кг. Монтаж оборудования	шт.		3048	295,92	9144	888	--	1420	
126.				3	42857,14	--	128571	--	--	--	128571
	ПРАЙС-ЛИС Т	-Ванна моечная 1-секционная,габ.635х604х901	шт		--	--	--	--	128571	--	
127.				10	61071,43	--	610714	--	--	--	610714
	ПРАЙС-ЛИС Т	-Стол производственный с бортиком,полкой,весь нерж,габ.1000х600х850	шт		--	--	--	--	610714	--	
128.				3	36118,46	3546,46	108355	10639	180	61754	183718
	Ц13-28070 4-0302	-Плита пароварочная, производительность 75	шт.		32512	1233,54	97536	3701	--	13609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кг/ч. Монтаж оборудования									
129.	Ц13-28070 4-0305	-Котел для варки и выпаривания овощефруктов. Монтаж оборудования	шт.	3	53096,92 50544	2366,92 789,66	159291 151632	7101 2369	558 --	93941 20259	273490
130.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Котел пищеварочный электрический,габ.800х860х1090,емкость-60л,380/220в,3ф,9кВт	шт	1	673214,29 --	-- --	673214 --	-- --	-- 673214	-- --	673214
131.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф жарочный электрический,габ.840х897х1475,380/220в,3ф,9,2кВт	шт	1	360991,07 --	-- --	360991 --	-- --	-- 360991	-- --	360991
132.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Фритюрница электрическая,две ванны по 7,8кг,380/220в,3ф,5кВт, габ.400х700х940	шт	1	415178,57 --	-- --	415179 --	-- --	-- 415179	-- --	415179
133.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Подставка межпоитная,габ.400х850х860	шт	2	23616,07 --	-- --	47232 --	-- --	-- 47232	-- --	47232
134.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Электрокипитильник непреривного действия с автоматикой,габ.508х376х750,380/220в,3ф,12кВт, х.в.Ду-15,трап Ду-50	шт	1	120669,64 --	-- --	120670 --	-- --	-- 120670	-- --	120670
135.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Подставка под электрокипятильник,габ. 450х450х450	шт	1	12535,71 --	-- --	12536 --	-- --	-- 12536	-- --	12536
136.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф холодильный (стеклянные двери),габ.800х725х1980,рабочий диапазон температур 0...+8гр.С,220в,1ф	шт	1	337500 --	-- --	337500 --	-- --	-- 337500	-- --	337500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137.				2	278571,43	--	557143	--	--	--	557143
	ПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф холодильный (глухие двери),габ.800x785x1980,рабочий диапазон температур 0...+6гр.С,220в,1ф	шт		--	--	--	--	557143	--	
138.				1	460848,21	--	460848	--	--	--	460848
	ПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф холодильный (глухие двери),габ.1600x785x1980,рабочий диапазон температур 0...-18гр.С,220в,1ф,0,75кВт	шт		--	--	--	--	460848	--	
139.	Ц13-28110 6-0601	-Ванна грейферная, загрузка 250 кг. Монтаж оборудования	шт.	5	3875,74	827,74	19379	4139	--	10199	31944
					3048	295,92	15240	1480	--	2366	
140.				2	142071,43	--	284143	--	--	--	284143
	ПРАЙС-ЛИСТ	-Ванна 1-секционная котломойка,габ.1000x900x860	шт		--	--	--	--	284143	--	
141.				2	84821,43	--	169643	--	--	--	169643
	ПРАЙС-ЛИСТ	-Ванна моечная 2-секционная,габ.1200x604x901	шт		--	--	--	--	169643	--	
142.				1	154058,93	--	154059	--	--	--	154059
	ПРАЙС-ЛИСТ	-Ванна моечная 3-секционная,габ.1770x604x901	шт		--	--	--	--	154059	--	
143.	Ц13-28120 2-0201	-Машина посудомоечная. Монтаж оборудования	шт.	1	30880,61	502,61	30881	503	4944	15583	50181
					25434	112,6	25434	113	--	3717	
144.				1	34834,82	--	34835	--	--	--	34835
	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стол для сбора отходов,габ.1400x700x860	шт		--	--	--	--	34835	--	
145.				1	398571,43	--	398571	--	--	--	398571
	ПРАЙС-ЛИСТ	-Витрина холодильная среднотемпературная,габ.1345x1030x1315,рабочий диапазон температур 0...+6гр С,220в,1ф,0,48кВт	шт		--	--	--	--	398571	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Витрина тепловая нейтральная,габ.1120х730х870,220в,1ф,2,27кВт	шт	1	723214,29	--	723214	--	--	--	723214
					--	--	--	--	723214	--	
147.	Ц13-28100 2-0101	-Картофелемойка, производительность 60 т/сутки. Монтаж оборудования	шт.	1	70558,34	9826,74	70558	9827	10947	32436	111234
					49784	3390,16	49784	3390	--	8240	
148.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Картофелечистка,габ.595х425х850,380в,3ф,1кВт	шт	1	330000	--	330000	--	--	--	330000
					--	--	--	--	330000	--	
149.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Мясорубка,производительность-300кг/час,габ.680х370х441,380в,3ф,1кВт	шт	1	345535,71	--	345536	--	--	--	345536
					--	--	--	--	345536	--	
150.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Приспособление для очистки рыбы,габ.250х185х250,220в,0,05кВт	шт	1	62678,57	--	62679	--	--	--	62679
					--	--	--	--	62679	--	
151.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Прилавок для столовых приборов,габ.630х705х1185	шт	1	161785,71	--	161786	--	--	--	161786
					--	--	--	--	161786	--	
152.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Прилавок холодных закусок,габ.1120х705/1030х1190,380/220в,1ф,0,412кВт	шт	1	433928,57	--	433929	--	--	--	433929
					--	--	--	--	433929	--	
153.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Прилавок для горячих напитков,нейтральный стол,габ.1120х810х830	шт	1	251428,57	--	251429	--	--	--	251429
					--	--	--	--	251429	--	
154.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Кассовая кабина универсальная,габ.1120х705/1030х870,20в,1ф	шт	1	206250	--	206250	--	--	--	206250
					--	--	--	--	206250	--	
155.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стол с одной мойкой слева,габ.1200х600х860	шт	1	53125	--	53125	--	--	--	53125
					--	--	--	--	53125	--	
156.	Ц13-28070 3-0501	-Машина для резки овощей и фруктов,	шт.	1	31897,1	2300,3	31897	2300	167	18451	54376
					29430	817	29430	817	--	4028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		производительность 5 т/ч. Монтаж оборудования									
157.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Овощерезка,габ.570х265х610	шт	1	348660,71	--	348661	--	--	--	348661
					--	--	--	--	348661	--	
158.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стол пристенный производственный с бортиком,габ.1200х600х850	шт	2	135714,29	--	271429	--	--	--	271429
					--	--	--	--	271429	--	
159.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Привод универсальный кухонный(мясорубка,просеиватель,взбивалка),габ.800х600х850,380в,1ф,1,5кВт	шт	1	892857,14	--	892857	--	--	--	892857
					--	--	--	--	892857	--	
160.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стеллаж кухонный 4 полки,габ.500х1000х1740	шт	5	89196,43	--	445982	--	--	--	445982
					--	--	--	--	445982	--	
161.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Печь микроволновая,220в,1ф,2кВт	шт	1	31500	--	31500	--	--	--	31500
					--	--	--	--	31500	--	
162.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стеллаж складской,габ.1000х500х1900	шт	3	37053,57	--	111161	--	--	--	111161
					--	--	--	--	111161	--	
163.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Колода для мясорубки	шт	1	32647,32	--	32647	--	--	--	32647
					--	--	--	--	32647	--	
164.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф для хранения хлеба,габ.1050х630х2000	шт	1	52589,29	--	52589	--	--	--	52589
					--	--	--	--	52589	--	
165.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Подтоварник деревянный,габ.1050х840х280	шт	7	13392,86	--	93750	--	--	--	93750
					--	--	--	--	93750	--	
166.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стол обеденный со стульями на 4 мест,габ.1200х600х750	шт	8	32142,86	--	257143	--	--	--	257143
					--	--	--	--	257143	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Лар для овощей,габ.1050х1050х1500	шт	2	137678,57 ---	-- ---	275357 ---	-- ---	-- 275357	-- ---	275357
168.	Ц13-28010 8-0101	-Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	45850,74 42097	3520,46 1233,54	45851 42097	3520 1234	234 --	26432 5783	78065
169.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Машина хлеборезетельная,габ.1200х600х730,220/380в,0,5 кВт	шт	1	378708,93 ---	-- ---	378709 ---	-- ---	-- 378709	-- ---	378709
170.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Стол для хлеборезка,габ.1500х800х900	шт	1	40308,04 ---	-- ---	40308 ---	-- ---	-- 40308	-- ---	40308
171.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Весы электронные от 0 до 300кг,габ.390х540,220в, 0,15кВт	шт	1	43660,71 ---	-- ---	43661 ---	-- ---	-- 43661	-- ---	43661
172.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Горка пристенная	шт	2	27678,57 ---	-- ---	55357 ---	-- ---	-- 55357	-- ---	55357
173.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Прилавок торговый,габ.1800х600х800	шт	1	59196,43 ---	-- ---	59196 ---	-- ---	-- 59196	-- ---	59196
174.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф для раздевалок,габ.600х300х1700	шт	10	23928,57 ---	-- ---	239286 ---	-- ---	-- 239286	-- ---	239286
175.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Аппарат чая-кофе,емкость-16л,220в,1ф,1,64кВт,габ.320х375х550	шт	1	40982,14 ---	-- ---	40982 ---	-- ---	-- 40982	-- ---	40982
176.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Весы электронные от 0 до 15кг,220в,0,15кВт,габ.390х540	шт	1	14142,86 ---	-- ---	14143 ---	-- ---	-- 14143	-- ---	14143
177.				2	40178,57	--	80357	--	--	--	80357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС-ЛИС Т	-Кассовый аппарат,габ.230х116х65, 220в,1ф,0,01кВт	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	80357	--	
			Тенге		--	--	12155817	40512	17030	264915	12480153
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	420297	13990	11677979	59422	
		Стоимость оборудования	Тенге					11677978			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					11677978			
		Стоимость монтажных работ	Тенге					477839			
		Материалы	Тенге					17030			
		Всего заработная плата	Тенге						434287		
		Накладные расходы	Тенге					264915			
		Сметная прибыль	Тенге					59420			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					802174			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								420
		Сметная заработная плата	Тенге						434287		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					12480152			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								420
		Сметная заработная плата	Тенге						434287		

РАЗДЕЛ 12. Благоустроиства

Плиточные покрытия

178.				1070	920,45	119,39	984880	127743	616628	301035	1388789
	Е11-27070 1-0201	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					224,78	35,73	240509	38227	--	102873	
179.				1070	-117,92	-8,57	-126179	-9174	-106316	-14147	-151552
	Е11-27070 1-0202 К=2	-Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					-9,99	-2,25	-10689	-2410	--	-11226	
180.				53,5	1080,44	960,34	57804	51378	1	18171	82053
	Е11-27040 1-0101	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		---	---	---	---	---	---	
					120,1	194,39	6425	10400	--	6078	
181.				58,85	3650	--	214803	--	214803	--	231987
	С121-0104 01-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	17184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182.	E11-27070 1-0302	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1070	365,17 329,18	34,16 13,01	390731 352227	36551 13922	1953 --	395441 62894	849065
183.	C121-0405 09-0105	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	1070	1982 --	-- --	2120740 --	-- --	2120740 --	-- 169659	2290399
			Тенге		--	--	3642779	206498	2847809	700500	4690741
			Тенге		--	--	588472	60139	--	347462	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3642779
Материалы	Тенге	512266
Всего заработная плата	Тенге	648611
Местные материалы	Тенге	2335543
Накладные расходы	Тенге	700500
Сметная прибыль	Тенге	347462
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4690741
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	712
Сметная заработная плата	Тенге	648611
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	4690741
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	712
Сметная заработная плата	Тенге	648611

РАЗДЕЛ 13. Асфальтобетонные покрытия тип-1

184.	E11-27040 2-0101 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=2,083	-Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	3405	774,19 78,85	248,28 69,66	2636133 268498	845389 237178	1522246 --	546130 254581	3436844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтобетонные покрытия тип-3									
185.				1704	773,82	248,16	1318594	422864	761427	273175	1719110
	E11-27040 2-0101 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=2,082	-Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия		78,82	69,62	134303	118637	--	127342	
		Асфальтобетонные покрытия тип-4									
186.				1716	464,59	148,99	797238	255669	460368	165165	1039395
	E11-27040 2-0101 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25	-Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия		47,32	41,8	81201	71729	--	76992	
		Отмостки здания школа									
187.				134,1	18252,95	1063,69	2447721	142641	2162424	154728	2810646
	E11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1063,8	204,14	142656	27376	--	208196	
			Тенге		--	--	7199687	1666563	4906465	1139198	9005995
			Тенге		--	--	626658	454920	--	667111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге					7199687			
Материалы			Тенге					2162424			
Всего заработная плата			Тенге						1081577		
Местные материалы			Тенге					2744041			
Накладные расходы			Тенге					1139198			
Сметная прибыль			Тенге					667111			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					9005996			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								902
Сметная заработная плата			Тенге						1081577		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге					9005996			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								902
Сметная заработная плата			Тенге						1081577		

РАЗДЕЛ 14. Транформаторная подстанция

Оборудования

188.	Ц13-08010 3-3401 Изм. и доп. вып. 9	-Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	2	123601,38 31528	90524,83 25677,46	247203 63056	181050 51355	3097 --	82376 26366	355945
189.	СПРАЙС-ЛИ СТ	-Высоковольтная ячека с вакумным включателем КСО-272	шт	1	2303571,43 --	-- --	2303571 --	-- --	2303571 --	-- 184286	2487857
190.	Е11-33020 8-0203 Изм. и доп. вып. 1	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанц ия	1	13082,88 3612,76	7565,12 3505,52	13083 3613	7565 3506	1905 --	5695 1502	20280
191.	Е11-33020 8-0205 Изм. и доп. вып. 1	-Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанц ия	1	52883,52 21334,2	16694,74 5979,04	52884 21334	16695 5979	14855 --	21851 5979	80713
192.	51-080102 -0205	-Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели	шт.	1	5926166 --	-- --	5926166 --	-- --	-- 5926166	-- --	5926166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2КТПГ-630-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric									
193.	51-080101 -0108	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1981853 --	-- --	1981853 --	-- --	-- 1981853	-- --	1981853
194.	Ц13-08030 1-0108	-Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	61719,4 22211	36776,39 12848,6	61719 22211	36776 12849	2732 --	25243 6957	93919
195.	Ц13-08010 3-1608 Изм. и доп. вып. 6	-Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 500 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	10981,6 4504	6477,6 2187,2	10982 4504	6478 2187	-- --	4818 1264	17063
196.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Конденсаторная установка УКМ-0,4-350/50	шт	1	750535,71 --	-- --	750536 --	-- --	750536 --	-- --	750536
.			Тенге Тенге		-- --	-- --	11347996 114718	248564 75875	3076696 7908019	139983 226354	11714332

Стоимость оборудования	Тенге	7908019
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	7908019
Стоимость монтажных работ	Тенге	1070439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге					5829			
Всего заработная плата			Тенге						156162		
Накладные расходы			Тенге					112436			
Сметная прибыль			Тенге					34587			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					1217463			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								139
Сметная заработная плата			Тенге						156162		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					65966			
Материалы			Тенге					16760			
Всего заработная плата			Тенге						34432		
Накладные расходы			Тенге					27545			
Сметная прибыль			Тенге					7481			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					100993			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								29
Сметная заработная плата			Тенге						34432		
Стоимость сантехнических работ			Тенге					2303571			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					2303571			
Сметная прибыль			Тенге					184286			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					2487857			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге					11714332			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								167
Сметная заработная плата			Тенге						190593		

РАЗДЕЛ 15. Блок В

Полы
Отм 0,000

197.				488,72	927,25	10,03	453166	4904	300021	141470	642207
E11-11010 1-1203	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола			303,32	4,62	148241	2259	--	47571	
198.				488,72	4874,12	43,66	2382080	21337	2084058	269063	2863235
E11-11010 1-3302	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия			566,14	19,55	276685	9552	--	212091	
199.				513,13	373,96	2	191888	1027	153883	35194	245248
E11-11010 1-3901	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов			72,06	0,9	36978	462	--	18167	
200.				488,72	488,33	3,14	238655	1535	900	189534	462445
E11-15040 3-0303 Изм. и доп. вып. 4	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности			483,35	1,43	236220	697	--	34255	

Отм +3,300

201.				581,98	96,33	6,47	56059	3768	32536	20182	82341
E11-11010 1-1001	-Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола			33,94	2,95	19755	1716	--	6099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202.	E11-11010 1-1203	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	581,98	927,25 303,32	10,03 4,62	539642 176529	5840 2691	357273 --	168466 56649	764756
203.	E11-11010 1-3302	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	581,98	4874,12 566,14	43,66 19,55	2836641 329483	25409 11375	2481749 --	320407 252564	3409611
204.	E11-11010 1-3901	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	622,71	373,96 72,06	2 0,9	232866 44874	1247 561	186745 --	42709 22046	297621
205.	E11-15040 3-0303 Изм. и доп. вып. 4	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву Отм +3,300	м2 окрашиваемой поверхности	581,98	488,33 483,35	3,14 1,43	284197 281297	1828 830	1072 --	225702 40792	550691
206.	E11-11010 1-1001	-Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	622,54	96,33 33,94	6,47 2,95	59966 21131	4031 1835	34804 --	21589 6524	88079
207.	E11-11010 1-1203	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	622,54	927,25 303,32	10,03 4,62	577251 188831	6247 2878	382173 --	180207 60597	818055
208.	E11-11010 1-3302	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	622,54	4874,12 566,14	43,66 19,55	3034335 352446	27180 12168	2654709 --	342737 270166	3647238
209.	E11-11010 1-3901	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	666,11	373,96 72,06	2 0,9	249095 48002	1334 600	199759 --	45686 23582	318364
210.	E11-15040 3-0303 Изм. и доп. вып. 4	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	622,54	488,33 483,35	3,14 1,43	304003 300902	1955 888	1146 --	241432 43635	589070
.			Тенге		--	--	11439846	107641	8870828	2244378	14778961
			Тенге		--	--	2461374	48514	--	1094738	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	11439846
Материалы	Тенге	8870831
Всего заработная плата	Тенге	2509887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					2244377			
		Сметная прибыль	Тенге					1094738			
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге					14778960			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2586
		Сметная заработная плата	Тенге						2509887		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					14778960			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2586
		Сметная заработная плата	Тенге						2509887		

РАЗДЕЛ 16. Блок Г

Полы

211.				50,2096	14647,55	1505,97	735448	75614	497131	175293	983599
	E11-11010 -Тепло- и звукоизоляция	м3									
	1-0803 засыпная керамзитовая. Устройство	изоляции			3240,48	473,58	162703	23778	--	72859	
212.				627,62	1632,97	18,07	1024883	11344	749265	252537	1379613
	E11-11010 -Лаги. Укладка по	м2 пола									
	1-1201 кирпичным столбикам				421,07	6,98	264274	4382	--	102194	
	Изм. и доп. вып. 7										
213.				627,62	1498,8	87,63	940680	55001	527464	342809	1386168
	E11-11010 -Гидроизоляция оклеечная	м2									
	1-0401 рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	изолируемой поверхности			570,75	10,32	358215	6475	--	102679	
214.				627,62	9662,41	21,19	6064321	13302	5657964	375237	6954722
	E11-11010 -Покрытия из щитов	м2									
	1-3502 деревянных реечных. Устройство	покрытия			626,26	9,77	393055	6133	--	515165	
215.				671,5534	348,92	0,75	234317	504	164566	65306	323593
	E11-11010 -Плинтуса	м									
	1-4001 поливинилхлоридные. Устройство на мастике	плинтусов			103,12	0,34	69247	227	--	23970	
	Изм. и доп. вып. 8 КН-2, КН-3										
216.				627,62	488,33	3,14	306484	1971	1156	243402	593877
	E11-15040 -Полы. Окраска	м2									
	3-0303 улучшенная масляными составами по дереву	окрашиваемой поверхности			483,35	1,43	303357	896	--	43991	
	Изм. и доп. вып. 4										
			Тенге		--	--	9306132	157737	7597546	1454584	11621572
			Тенге		--	--	1550852	41891	--	860858	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	9306132
Материалы	Тенге	7597544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге						1592743		
Накладные расходы			Тенге					1454583			
Сметная прибыль			Тенге					860857			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					11621573			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1450
Сметная заработная плата			Тенге						1592743		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге					11621573			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1450
Сметная заработная плата			Тенге						1592743		

РАЗДЕЛ 17. Блок Б

Полы
Отм 0,000

217.				511,3	927,25	10,03	474104	5130	313884	148006	671879
E11-11010 1-1203	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола			303,32	4,62	155090	2364	--	49769	
218.				511,3	4874,12	43,66	2492138	22323	2180347	281494	2995523
E11-11010 1-3302	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия			566,14	19,55	289468	9993	--	221891	
219.				547,09	373,96	2	204587	1095	164067	37523	261479
E11-11010 1-3901	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов			72,06	0,9	39425	493	--	19369	
220.				511,3	488,33	3,14	249682	1606	942	198291	483811
E11-15040 3-0303 Изм. и доп. вып. 4	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности			483,35	1,43	247134	730	--	35838	

Отм +3,300

221.				567,84	96,33	6,47	54697	3677	31745	19692	80340
E11-11010 1-1001	-Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола			33,94	2,95	19275	1674	--	5951	
222.				567,84	927,25	10,03	526530	5698	348592	164373	746176
E11-11010 1-1203	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола			303,32	4,62	172240	2625	--	55272	
223.				567,84	4874,12	43,66	2767721	24792	2421451	312622	3326770
E11-11010 1-3302	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия			566,14	19,55	321478	11099	--	246427	
224.				607,6	373,96	2	227215	1217	182213	41673	290399
E11-11010 1-3901	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов			72,06	0,9	43785	547	--	21511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225.				567,84	488,33	3,14	277292	1783	1046	220218	537311
	Е11-15040 3-0303 Изм. и доп. вып. 4	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		483,35	1,43	274463	810	--	39801	
226.				622,54	927,25	10,03	577251	6247	382173	180207	818055
	Е11-11010 1-1203	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола		303,32	4,62	188831	2878	--	60597	
227.				322,54	4874,12	43,66	1572099	14082	1375414	177573	1889646
	Е11-11010 1-3302	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		566,14	19,55	182603	6304	--	139974	
228.				622,54	488,33	3,14	304003	1955	1146	241432	589070
	Е11-15040 3-0303 Изм. и доп. вып. 4	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		483,35	1,43	300902	888	--	43635	
			Тенге		--	--	9727320	89605	7403020	2023104	12690459
			Тенге		--	--	2234694	40406	--	940035	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					9727320			
Материалы			Тенге					7403021			
Всего заработная плата			Тенге						2275100		
Накладные расходы			Тенге					2023104			
Сметная прибыль			Тенге					940034			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					12690458			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2335
Сметная заработная плата			Тенге						2275100		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге					12690458			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2335
Сметная заработная плата			Тенге						2275100		
			Тенге		--	--	109730623	2959574	53524535	15748316	131937067
			Тенге		--	--	17003648	864857	36242867	6458128	
Стоимость оборудования			Тенге					36242865			
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге					36242865			
Стоимость монтажных работ			Тенге					1548278			
Материалы			Тенге					22859			
Всего заработная плата			Тенге						590449		
Накладные расходы			Тенге					377352			
Сметная прибыль			Тенге					94008			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					2019638			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								559
Сметная заработная плата			Тенге						590449		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					60688220			
Материалы			Тенге					32604545			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге						17272691		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2062069			
		Местные материалы	Тенге					6840553			
		Накладные расходы	Тенге					15367258			
		Сметная прибыль	Тенге					6084438			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					82139916			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16774
		Сметная заработная плата	Тенге						17272691		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					101321			
		Материалы	Тенге					1165			
		Всего заработная плата	Тенге						5365		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					92872			
		Накладные расходы	Тенге					3702			
		Сметная прибыль	Тенге					8402			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					113425			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге						5365		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					3391003			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3391003			
		Сметная прибыль	Тенге					271280			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					3662283			
		Стоимость прочих работ	Тенге					7758936			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7758936			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					7758936			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					131937063			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17338
		Сметная заработная плата	Тенге						17868505		
		Временные здания и сооружение 1,5%	Тенге					1435413			
		Итого с временным здании	Тенге					97129611			
		Доп.затраты при СМР в зимнее время 0,7%	Тенге					679907			
		Итого	Тенге					97809518			
		40% 2018г	Тенге					134052383			
		60% 2019г К=1,0498961	Тенге					53620953			
		Итого	Тенге					84444644			
		Итого	Тенге					138065597			
		Кпонижение=0,97338052054	Тенге					134390363			
		НДС 12%	Тенге					16126844			
		Всего	Тенге					150517207			

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Толтебаев
Прораб М.Амирсейтов

Технадзор:

Директор

ТОО «Батыр Алем СБ» С.Ералиев
инженер-эксперт С.Зулеев
Ж.Ералиева
А.Накыбек