Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Батыр Алем СБ»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «JeR Group»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство общеоброзовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3 в г. Шымкент(повторно применение)

АКТ
Выполненных работ 08 ИЮНЬ 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Блок В									
		Венткамеры									
1.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0287	201312	--	5778	--	5778	--	6240
					--	--	--	--	--	462	
		Монолитные сердечники МС-1									
2.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,666	35193,49	5972,94	23439	3978	12680	6866	32729
					10181,6	1147,35	6781	764	--	2424	
3.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0951	17095,97	904,01	1626	86	28	1400	3268
					15900,96	273,36	1512	26	--	242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0006	201312	--	121	--	121	--	130
					--	--	--	--	--	10	
5.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	197773	--	1464	--	1464	--	1581
					--	--	--	--	--	117	
6.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	201312	--	4831	--	4831	--	5218
					--	--	--	--	--	387	
7.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	189311	--	11927	--	11927	--	12881
					--	--	--	--	--	954	
		Монолитные перемычки ПрМ-1-6									
8.	Е11-06070 1-0109	-Перемычки. Устройство	м3	0,262	41779,28	4254,44	10946	1115	6533	3183	15259
					12589,1	760,09	3298	199	--	1130	
9.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0593	17006,34	1252,44	1008	74	17	852	2009
					15462,9	321,6	917	19	--	149	
10.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0146	201312	--	2939	--	2939	--	3174
					--	--	--	--	--	235	
11.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	0,019	197773	--	3758	--	3758	--	4058
					--	--	--	--	--	301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
12.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0258	189311	--	4884	--	4884	--	5275
					--	--	--	--	--	391	
		Жалюзийная решетка ЖР-2									
13.	Е11-09060 1-0102	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструк ций	0,0314	49918,09	2569,56	1567	81	108	960	2730
					43897,2	406,9	1378	13	--	202	
14.	С121-0604 05-0701	-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0314	688278	--	21612	--	21612	--	23341
					--	--	--	--	--	1729	
15.	Е11-06030 1-0407	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0168	369567,08	1183,08	6209	20	2746	3140	10097
					204930	477,66	3443	8	--	748	
16.	Е11-15040 3-1004 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашива емой поверхно сти	0,4838	664,04	0,94	321	--	9	250	617
					644,71	0,43	312	--	--	46	
17.	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,2	31633,41	4601,97	6327	920	3731	1674	8641
					8382	818,26	1676	164	--	640	
18.	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,1	31633,41	4601,97	66430	9664	39164	17582	90733
					8382	818,26	17602	1718	--	6721	
19.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1624	17006,34	1252,44	2762	203	48	2333	5502
					15462,9	321,6	2511	52	--	408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0394	201312	--	7932	--	7932	--	8566
					--	--	--	--	--	635	
21.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,123	197773	--	24326	--	24326	--	26272
					--	--	--	--	--	1946	
		Проемы									
22.	Е11-10010 7-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,4175	2444,35	520,69	3465	738	1385	1360	5211
					946,65	119,46	1342	169	--	386	
23.	С121-0901 02-0217	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,4175	15268	--	21642	--	21642	--	23374
					--	--	--	--	--	1731	
24.	Е11-09060 1-0101	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,0303	83330,34	4278,9	2525	130	52	1651	4510
					77338,2	1609,9	2343	49	--	334	
25.	С121-0901 02-0303	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	0,5	30428	--	15214	--	15214	--	16431
					--	--	--	--	--	1217	
26.	Е11-10010 7-0105 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1	3061,22	512,22	3061	512	1411	1125	4522
					1137,75	112,79	1138	113	--	335	
27.	С121-0901 02-0305	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33419	--	33419	--	33419	--	36093
					--	--	--	--	--	2674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутренняя отделка									
28.	Е11-15020 6-0205 Изм. и доп. вып. 10	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	55,97	745,41	4,33	41721	242	15997	20443	67137
					455,28	1,29	25482	72	--	4973	
29.	Е11-15040 1-0201 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	55,97	87,35	0,69	4889	39	401	3573	9139
					79,49	0,32	4449	18	--	677	
30.	Е11-15021 3-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	21,13	4413,48	202,23	93257	4273	30204	49756	154453
					2781,84	161,58	58780	3414	--	11441	
31.	С121-1101 01-0109	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	1,0565	36594	--	38662	--	38662	--	41754
					--	--	--	--	--	3093	
32.	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,13	1899,74	31,17	40142	659	13896	20704	65713
					1210,95	13,82	25587	292	--	4868	
33.	Е11-15020 3-0203 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,88	1229,89	69,56	84714	4791	24364	47323	142600
					806,6	52,19	55559	3595	--	10563	
34.	Е11-15040 1-0201 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	96,63	87,35	0,69	8440	67	692	6169	15779
					79,49	0,32	7681	31	--	1169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружная отделка									
35.	E11-15010 8-1807 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	80,2	4410,28	3,03	353704	243	335295	14588	397756
					226,51	0,87	18166	70	--	29463	
36.	С121-1101 01-0103	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	5,8947	20063	--	118265	--	118265	--	127727
					--	--	--	--	--	9461	
37.	E11-15010 8-1801 Изм. и доп. вып. 10	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	85,2	2484,55	16,45	211684	1401	106269	83389	318678
					1220,83	2,6	104014	222	--	23606	
38.	E11-15010 8-1808 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	85,2	695,25	2,37	59235	202	29973	23307	89146
					341,08	0,87	29060	74	--	6603	
		Кровля									
39.	E11-12010 1-1503	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	58	319,26	12,12	18517	703	13873	3764	24064
					67,94	2,61	3941	151	--	1783	
40.	E11-12010 1-1303	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	58	806,13	50,81	46756	2947	17911	24377	76823
					446,52	10,31	25898	598	--	5691	
41.	С121-1101 01-0113	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-30 ГОСТ 9573-2012	м3	7,7662	11155	--	86632	--	86632	--	93563
					--	--	--	--	--	6931	
42.	E11-12010 1-1701	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.	м2 стяжки	58	637,82	97,69	36993	5666	20221	11383	52247
					191,48	21,84	11106	1267	--	3870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство									
43.	Е11-12010 1-1702 К=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	58	173,96	14,42	10090	836	8843	559	11500
					7,09	3,38	411	196	--	852	
44.	Е11-10010 5-0101	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,99	102069,94	1271,91	101049	1259	80208	18059	128637
					19779,5	488,92	19582	484	--	9529	
45.	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,99	9997,47	51,95	9897	51	9104	687	11431
					749,58	21,55	742	21	--	847	
46.	Е11-10011 4-0402	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,25	81230,58	1184,9	101538	1481	80633	18019	129121
					15538,8	477,66	19424	597	--	9565	
47.	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,25	9997,47	51,95	12497	65	11495	868	14434
					749,58	21,55	937	27	--	1069	
48.	Е11-10010 2-0401	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,21	90862,95	952,38	19081	200	14581	3946	24870
					20475	405,36	4300	85	--	1842	
49.	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,21	9997,47	51,95	2099	11	1931	146	2425
					749,58	21,55	157	5	--	180	
50.	Е11-10010 5-0101	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,399	102069,94	1271,91	40726	507	32327	7278	51845
					19779,5	488,92	7892	195	--	3840	
51.	Е11-10011	-Конструкции деревянные	м3	0,399	9997,47	51,95	3989	21	3669	277	4607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0101 Изм. и доп. вып. 10	ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	древесины в конструкции		749,58	21,55	299	9	--	341	
52.	E11-12010 1-0705	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	94,51	2663,15 / 1643,31	94,71 / 23,35	251694 / 155309	8951 / 2207	87434 / --	144915 / 31729	428338
53.	C121-0702 03-0404	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,531	21822 / --	-- / --	33409 / --	-- / --	33409 / --	-- / 2673	36082
54.	E11-10011 5-0201 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	94,51	347,01 / 28,39	2,41 / 1	32796 / 2683	228 / 95	29885 / --	2500 / 2824	38119
55.	C121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4	51103 / --	-- / --	20441 / --	-- / --	20441 / --	-- / 1635	22076
56.	E11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,4	9997,47 / 749,58	51,95 / 21,55	3999 / 300	21 / 9	3678 / --	278 / 342	4619
57.	E11-07010 7-0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,055	681916,2 / 51795,1	6764,34 / 1159,78	37505 / 2849	372 / 64	34284 / --	3437 / 3275	44218
58.	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1013	269649 / --	-- / --	27315 / --	-- / --	27315 / --	-- / 2185	29501
59.				0,0016	404706	--	648	--	648	--	699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	52	
60.	Е11-12010 1-1501	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	37,2	677,27	26,34	25195	980	17930	5902	33584
					---	---	---	---	---	---	
					168,95	3,49	6285	130	--	2488	
		Отм 0,000									
61.	Е11-11010 1-2707 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	446,05	4427,62	117,59	1974940	52451	1522559	397130	2561836
					---	---	---	---	---	---	
					896,6	50,55	399930	22549	--	189766	
62.	Е11-11010 1-2702 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	66,22	1354,88	66,97	89720	4435	16566	66393	168602
					---	---	---	---	---	---	
					1037,74	28,87	68719	1912	--	12489	
63.	С122-0601 01-0302	-Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34	м2	581,98	9156	--	5328609	--	5328609	--	5754898
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	426289	
			Тенге		--	--	9660382	110624	8445963	1021546	11536483
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1103797	41682	--	854558	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		9634678			
Материалы	Тенге		2631974			
Всего заработная плата	Тенге			1141695		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		5792216			
Накладные расходы	Тенге		1018935			
Сметная прибыль	Тенге		852289			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		11505902			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1130
Сметная заработная плата	Тенге			1141695		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге		25704			
Материалы	Тенге		160			
Всего заработная плата	Тенге			3783		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		21612			
Накладные расходы	Тенге		2610			
Сметная прибыль	Тенге		2265			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге		30580			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						3783		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11536482			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1134
		Сметная заработная плата	Тенге						1145479		

РАЗДЕЛ 2. Водопровод и канализации Блока В

Водопровод В1

64.				350	2417,96	487,05	846287	170467	4814	701896	1672038
	Е11-16050 1-0201 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода		1917,16	129,19	671006	45215	--	123855	
65.				314,65	94	--	29577	--	29577	--	31943
	С123-0105 01-1602	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	2366	
66.				47	1818,99	300,28	85492	14113	503	73144	171328
	Е11-16050 1-0202 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		1508,01	80,01	70876	3761	--	12691	
67.				43,663	140	--	6113	--	6113	--	6602
	С123-0105 01-1603	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	489	
68.				35	1414,09	175,76	49493	6152	380	43722	100672
	Е11-16050 1-0203 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		1227,45	47,23	42961	1653	--	7457	
69.				32,83	116	--	3808	--	3808	--	4113
	С123-0105 01-1104	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.	E11-16050 1-0205 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	11	1933,04 / 1426,18	488,01 / 130,3	21263 / 15688	5368 / 1433	207 / --	16779 / 3043	41086
71.	C123-0105 01-1107	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,4	243 / --	-- / --	2527 / --	-- / --	2527 / --	-- / 202	2729
72.	E11-16050 1-0206 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	35	1867,61 / 1351,76	492,1 / 131,08	65366 / 47312	17223 / 4588	831 / --	50862 / 9298	125526
73.	C123-0105 01-1109	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33,11	371 / --	-- / --	12284 / --	-- / --	12284 / --	-- / 983	13267
74.	C123-0405 01-0221	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	135	676 / --	-- / --	91260 / --	-- / --	91260 / --	-- / 7301	98561
75.	C123-0405 01-0222	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	870 / --	-- / --	3480 / --	-- / --	3480 / --	-- / 278	3758
76.	C123-0405 01-0223	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1179 / --	-- / --	2358 / --	-- / --	2358 / --	-- / 189	2547
77.	C123-0405 01-0224	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2145 / --	-- / --	2145 / --	-- / --	2145 / --	-- / 172	2317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.	E11-16060 1-0102	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1941,04	119,01	3882	238	601	3026	7461
					1521,45	22,52	3043	45	--	553	
79.	C123-0409 04-1508	-Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	82657	--	165314	--	165314	--	178539
					--	--	--	--	--	13225	
80.	C123-0301 02-1202	-Кран водоразборный набортный ГОСТ 25809-96	шт.	35	1158	--	40530	--	40530	--	43772
					--	--	--	--	--	3242	
81.	C123-0204 01-3502	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	434	5	--	2170	--	2170	--	2344
					--	--	--	--	--	174	
82.	E11-16040 1-0202 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14,57	1874,26	36,65	27308	534	17532	9232	39463
					634,29	12,27	9242	179	--	2923	
			Тенге		--	--	1460658	214096	386434	898661	2548066
			Тенге		--	--	860127	56874	--	188746	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	1460658	
Материалы	Тенге	24869	
Всего заработная плата	Тенге		917001
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	361566	
Накладные расходы	Тенге	898661	
Сметная прибыль	Тенге	188746	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	2548065	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		798
Сметная заработная плата	Тенге		917001
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2548065	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		798
Сметная заработная плата	Тенге		917001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод Т3									
83.				66	1184,63	13,56	78185	895	74	76002	166522
	Е11-16130 1-0201 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		1169,94	5,1	77216	337	--	12335	
84.				61,776	251	--	15506	--	15506	--	16746
	С123-0107 01-0103	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		--	--	--	--	--	1240	
85.				66	73,03	1,22	4820	80	28	4618	10193
	Е11-16110 1-0101 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		71,39	--	4712	--	--	755	
		Тенге			--	--	98511	975	15608	80620	193461
			Тенге		--	--	81928	337	--	14330	
Стоимость сантехнических работ			Тенге					98511			
Материалы			Тенге					103			
Всего заработная плата			Тенге						82264		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					15506			
Накладные расходы			Тенге					80619			
Сметная прибыль			Тенге					14330			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					193461			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								71
Сметная заработная плата			Тенге						82264		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					193461			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								71
Сметная заработная плата			Тенге						82264		
		РАЗДЕЛ 4. Канализация К1									
86.				121	662,83	3,13	80203	379	613	77732	170570
	Е11-16050 1-0102 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,	м трубопровода		654,64	0,88	79211	107	--	12635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	диаметр до 100 мм. Прокладка									
87.	Е11-16050 1-0101 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	375	686,25	1,27	257345	477	857	251033	549048
					682,7	0,39	256011	145	--	40670	
88.	С123-0206 01-0803	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	19	400	--	7600	--	7600	--	8208
					--	--	--	--	--	608	
89.	С123-0206 01-0801	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	69	155	--	10695	--	10695	--	11551
					--	--	--	--	--	856	
90.	С123-0206 01-1101	-Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5	297	--	1485	--	1485	--	1604
					--	--	--	--	--	119	
91.	С123-0206 01-1103	-Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	1096	--	7672	--	7672	--	8286
					--	--	--	--	--	614	
92.	С123-0206 01-0203	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	27	232	--	6264	--	6264	--	6765
					--	--	--	--	--	501	
93.	С123-0206 01-0303	-Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	35	179	--	6265	--	6265	--	6766
					--	--	--	--	--	501	
94.	С123-0206 01-0301	-Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	91	53	--	4823	--	4823	--	5209
					--	--	--	--	--	386	
95.				12	137	--	1644	--	1644	--	1776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0206 01-0602	-Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	132 1361	
96.	С123-0206 01-0506	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	41	415 --	-- --	17015 --	-- --	17015 --	-- 515	18376
97.	С123-0206 01-0504	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	19	339 --	-- --	6441 --	-- --	6441 --	-- 933	6956
98.	С123-0206 01-0501	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	98	119 --	-- --	11662 --	-- --	11662 --	-- 933	12595
99.	Е11-06020 1-0101	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,62	20658,4 3644,5	914,52 306,15	33467 5904	1482 496	26081 --	5824 3143	42434
100.	Е11-16040 1-0205 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	19,76	3539,4 831,58	64,29 20,41	69939 16432	1270 403	52237 --	16499 6915	93352
101.	Е11-16040 1-0207 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	18,24	5741,26 1152,32	87,7 25,61	104721 21018	1600 467	82103 --	21056 10062	135838
			Тенге		-- --	-- --	627239 378577	5208 1618	243457 --	372144 79951	1079334

Стоимость общестроительных работ	Тенге	33467	
Материалы	Тенге	26081	
Всего заработная плата	Тенге		6400
Накладные расходы	Тенге	5824	
Сметная прибыль	Тенге	3143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					42434			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге						6400		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					593773			
		Материалы	Тенге					135808			
		Всего заработная плата	Тенге						373795		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					81566			
		Накладные расходы	Тенге					366319			
		Сметная прибыль	Тенге					76807			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1036899			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге						373795		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1079333			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
		Сметная заработная плата	Тенге						380195		
		РАЗДЕЛ 5. Электроснабжения									
102.	Ц13-08030 5-0403	-Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	16	2999,87	1088,07	47998	17409	3281	27120	81127
					1706,74	647,39	27308	10358	--	6009	
103.	С123-0701 02-1342	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	16	11155	--	178480	--	178480	--	192758
					--	--	--	--	--	14278	
104.	Ц13-08030 5-0317	-Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	шт.	50	1890,75	503,32	94537	25166	12090	53082	159429
					1145,62	328,87	57281	16444	--	11810	
105.	С123-0701 02-1602	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	50	4638	--	231900	--	231900	--	250452
					--	--	--	--	--	18552	
106.	Ц13-08030 5-0306	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	60	1686,07	680	101164	40800	7759	56736	170533
					876,75	436,59	52605	26195	--	12632	
107.	С123-0701 01-0324	-Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65	шт.	4	1949	--	7796	--	7796	--	8420
					--	--	--	--	--	624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 17677-82									
108.	С123-0701 01-0703	-Светильники, тип НПО22-100-230 ГОСТ 17677-82	шт.	9	1555	--	13995	--	13995	--	15115
					--	--	--	--	--	1120	
109.	С123-0701 01-0702	-Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	шт.	11	1427	--	15697	--	15697	--	16953
					--	--	--	--	--	1256	
110.	С123-0701 01-0207	-Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.	36	5273	--	189828	--	189828	--	205014
					--	--	--	--	--	15186	
111.	С123-0803 04-0206	-Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	16	1954	--	31264	--	31264	--	33765
					--	--	--	--	--	2501	
112.	С123-0701 04-0405	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	15	648	--	9720	--	9720	--	10498
					--	--	--	--	--	778	
113.	С123-0701 04-0406	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	45	1297	--	58365	--	58365	--	63034
					--	--	--	--	--	4669	
114.	С123-0701 04-0406	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1072	1297	--	1390384	--	1390384	--	1501615
					--	--	--	--	--	111231	
115.	Ц13-08030 5-0102	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	76	355,19	3,24	26994	246	983	18610	49253
					339,01	1,09	25765	83	--	3648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116.	С123-0702 18-1501	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	76	306	--	23256	--	23256	--	25116
					--	--	--	--	--	1860	
117.	Ц13-08030 5-0105	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40	355,19	3,24	14208	130	518	9795	25923
					339,01	1,09	13560	44	--	1920	
118.	С123-0702 18-1503	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40	315	--	12600	--	12600	--	13608
					--	--	--	--	--	1008	
119.	Ц13-08030 5-0101	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	18	396,01	3,39	7128	61	123	5010	13109
					385,77	0,82	6944	15	--	971	
120.	С123-0702 18-1801	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	808	--	14544	--	14544	--	15708
					--	--	--	--	--	1164	
121.	Ц13-08030 5-0104	-Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	442,85	4,2	1329	13	18	937	2446
					432,53	1,09	1298	3	--	181	
122.	С123-0702 18-1605	-Выключатель трехклавишный, открытой проводки, номинальное	шт.	3	217	--	651	--	651	--	703
					--	--	--	--	--	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
123.	Ц13-08030 5-0109	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	90	422,47	3,24	38023	291	1961	25826	68957
					397,46	1,09	35771	98	--	5108	
124.	С123-0702 20-0504	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	89	423	--	37647	--	37647	--	40659
					--	--	--	--	--	3012	
125.	С123-0702 20-0512	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	564	--	564	--	564	--	609
					--	--	--	--	--	45	
126.	Ц13-08030 5-1301	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1353,04	165,84	1353	166	18	881	2413
					1169	54,68	1169	55	--	179	
127.	С123-0702 03-0603	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753	--	10753	--	10753	--	11613
					--	--	--	--	--	860	
128.	С123-0701 04-0301	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ	10 шт.	0,01	583	--	6	--	6	--	6
					--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1182-77 типа МО36-60									
129.	С123-0701 01-2202	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200	--	4200	--	4200	--	4536
					--	--	--	--	--	336	
130.	С123-0702 02-0701	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	204	48	--	9792	--	9792	--	10575
					--	--	--	--	--	783	
131.	С123-0702 02-0707	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	730	121	--	88330	--	88330	--	95396
					--	--	--	--	--	7066	
132.	С123-0105 04-0102	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	4290	29	--	124410	--	124410	--	134363
					--	--	--	--	--	9953	
133.	Ц13-08020 6-1701	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	389,17	51,88	2335	311	324	1280	3904
					283,4	12,85	1700	77	--	289	
134.	С123-0102 01-0107	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	226	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--	--	108	
135.	Ц13-08020 6-0101	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	350	201,92	2,27	70671	793	6705	45508	125473
					180,49	0,09	63173	33	--	9294	
136.	С123-0617 10-0104	-Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	350	67	--	23450	--	23450	--	25326
					--	--	--	--	--	1876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тенге			--	--	2884728	85386	2512768	244785	3379873
			Тенге		--	--	286574	53406	--	250359	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					2758962			
		Материалы	Тенге					33780			
		Всего заработная плата	Тенге						339979		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2353222			
		Накладные расходы	Тенге					244785			
		Сметная прибыль	Тенге					240300			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					3244047			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге						339979		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					125766			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					125766			
		Сметная прибыль	Тенге					10061			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					135827			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3379874			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге						339979		
		РАЗДЕЛ 6. Электрооборудование									
137.	Ц13-08030 4-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
					2338	439,1	2338	439	--	452	
138.	С123-0702 01-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559	--	5559	--	5559	--	6004
					--	--	--	--	--	445	
139.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2101,75	26,21	25221	315	11610	9573	37578
					1108	--	13296	--	--	2784	
140.	С123-0702 04-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626	--	2626	--	2626	--	2836
					--	--	--	--	--	210	
141.	С123-0702	Выключатель	шт.	11	465	--	5115	--	5115	--	5524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0610	автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--	--	409	
142.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	607,68 / 495,44	91,95 / 70,08	182 / 149	28 / 21	5 / --	122 / 24	329
143.	С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	1159 / --	-- / --	1159 / --	-- / --	1159 / --	-- / 93	1252
144.	Ц13-08030 4-0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87 / 2338	1249,84 / 439,1	3652 / 2338	1250 / 439	64 / --	2000 / 452	6103
145.	С123-0702 01-0208	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061 / --	-- / --	8061 / --	-- / --	8061 / --	-- / 645	8706
146.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2101,75 / 1108	26,21 / --	12610 / 6648	157 / --	5805 / --	4787 / 1392	18789
147.	С123-0702 04-1606	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3938 / --	-- / --	19690 / --	-- / --	19690 / --	-- / 1575	21265
148.	С123-0702 04-0660	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626 / --	-- / --	2626 / --	-- / --	2626 / --	-- / 210	2836
149.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная	м	0,3	607,68 / 495,44	91,95 / 70,08	182 / 149	28 / 21	5 / --	122 / 24	329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования									
150.	С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	1159	--	1159	--	1159	--	1252
					--	--	--	--	--	93	
151.	Ц13-08030 4-0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
					2338	439,1	2338	439	--	452	
152.	С123-0702 01-0206	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559	--	5559	--	5559	--	6004
					--	--	--	--	--	445	
153.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2101,75	26,21	18916	236	8708	7180	28183
					1108	--	9972	--	--	2088	
154.	С123-0702 04-1708	-Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5849	--	5849	--	5849	--	6317
					--	--	--	--	--	468	
155.	С123-0702 04-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465	--	2790	--	2790	--	3013
					--	--	--	--	--	223	
156.	С123-0702 04-0611	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492	--	492	--	492	--	531
					--	--	--	--	--	39	
157.	С123-0702 04-1606	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р	шт.	1	3938	--	3938	--	3938	--	4253
					--	--	--	--	--	315	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	51327.1-2010									
Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	607,68	91,95	182	28	5	122	329
				495,44	70,08	149	21	--	24	
С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	1159	--	1159	--	1159	--	1252
				--	--	--	--	--	93	
Ц13-08030 4-0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
				2338	439,1	2338	439	--	452	
С123-0702 01-0208	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061	--	8061	--	8061	--	8706
				--	--	--	--	--	645	
Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2101,75	26,21	33628	419	15481	12764	50103
				1108	--	17728	--	--	3711	
С123-0702 04-1709	-Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7638	--	7638	--	7638	--	8249
				--	--	--	--	--	611	
С123-0702 04-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	465	--	4185	--	4185	--	4520
				--	--	--	--	--	335	
С123-0702 04-0611	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492	--	1476	--	1476	--	1594
				--	--	--	--	--	118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166.	С123-0702 04-1606	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3938	--	11814	--	11814	--	12759
					--	--	--	--	--	945	
167.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	607,68	91,95	182	28	5	122	329
					495,44	70,08	149	21	--	24	
168.	С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм x 30 мм x 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	1159	--	1159	--	1159	--	1252
					--	--	--	--	--	93	
169.	Ц13-08030 4-0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
					2338	439,1	2338	439	--	452	
170.	С123-0702 01-0110	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5762	--	5762	--	5762	--	6223
					--	--	--	--	--	461	
171.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2101,75	26,21	12610	157	5805	4787	18789
					1108	--	6648	--	--	1392	
172.	С123-0702 04-0660	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626	--	2626	--	2626	--	2836
					--	--	--	--	--	210	
173.	С123-0702 04-0642	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473	--	2946	--	2946	--	3182
					--	--	--	--	--	236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174.				3	465	--	1395	--	1395	--	1507
	С123-0702 04-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	112	
175.				0,3	607,68	91,95	182	28	5	122	329
	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м		495,44	70,08	149	21	--	24	
176.				1	1159	--	1159	--	1159	--	1252
	С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.		--	--	--	--	--	93	
177.				4	2101,75	26,21	8407	105	3870	3191	12526
	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1108	--	4432	--	--	928	
178.				1	3330,36	--	3330	--	3330	--	3330
	СПРАЙС-ЛИСТ	-Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-6,3А	шт		--	--	--	--	--	--	
179.				2	3330,36	--	6661	--	6661	--	6661
	СПРАЙС-ЛИСТ	-Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-16А	шт		--	--	--	--	--	--	
180.				1	1133,93	--	1134	--	1134	--	1134
	СПРАЙС-ЛИСТ	-Пакетный выключатель ПВ1-16	шт		--	--	--	--	--	--	
181.				1	355,19	3,24	355	3	13	245	648
	Ц13-08030 5-0102	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		339,01	1,09	339	1	--	48	
182.				1	306	--	306	--	306	--	330
	С123-0702 18-1501	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты	шт.		--	--	--	--	--	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
183.	Ц13-08030 5-0108	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	431,89	4,2	864	8	14	608	1589
					420,84	1,09	842	2	--	118	
184.	С123-0702 20-0508	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	373	--	746	--	746	--	806
					--	--	--	--	--	60	
185.	Ц13-08030 5-0109	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	42	422,47	3,24	17744	136	915	12052	32180
					397,46	1,09	16693	46	--	2384	
186.	С123-0702 20-0504	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	42	423	--	17766	--	17766	--	19187
					--	--	--	--	--	1421	
187.	С123-0702 02-0701	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	43	48	--	2064	--	2064	--	2229
					--	--	--	--	--	165	
188.	С123-0702 02-0707	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм	шт.	10	121	--	1210	--	1210	--	1307
					--	--	--	--	--	97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		х 45 мм, типа ИЭК									
189.	Ц13-08020 6-2202	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	33	86,31	1,62	2848	53	637	1567	4768
					65,4	0,55	2158	18	--	353	
190.	Ц13-08020 6-2203	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	982	101,68	3,24	99849	3181	21741	54720	166935
					76,3	1,09	74927	1074	--	12366	
191.	Ц13-08020 6-2204	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	34	141,7	6,48	4818	220	892	2722	8143
					109	2,19	3706	74	--	603	
192.	С123-0601 44-0503	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,033	160805	--	5307	--	5307	--	5731
					--	--	--	--	--	425	
193.	С123-0601 44-0505	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	410704	--	12321	--	12321	--	13307
					--	--	--	--	--	986	
194.	С123-0601 44-0504	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,858	259828	--	222932	--	222932	--	240767
					--	--	--	--	--	17835	
195.	С123-0601 44-0506	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6	км	0,034	588894	--	20022	--	20022	--	21624
					--	--	--	--	--	1602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
196.	С123-0601 44-0902	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	450814	--	10820	--	10820	--	11685
					--	--	--	--	--	866	
197.	С123-0602 01-0303	-Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,07	388017	--	27161	--	27161	--	29334
					--	--	--	--	--	2173	
198.	Ц13-08020 6-1901	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	961	376,72	15,15	362032	14555	117029	168003	572439
					239,8	3,01	230448	2890	--	42403	
199.	С123-0105 04-0102	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	897	29	--	26013	--	26013	--	28094
					--	--	--	--	--	2081	
200.	С123-0105 04-0103	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	64	44	--	2816	--	2816	--	3041
					--	--	--	--	--	225	
201.	Ц13-08020 6-1701	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	213	389,17	51,88	82893	11050	11479	45433	138591
					283,4	12,85	60364	2737	--	10266	
202.	С123-0102 01-0107	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	213	226	--	48138	--	48138	--	51989
					--	--	--	--	--	3851	
203.	Ц13-08020 8-0206 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	65	249,84	22	16240	1430	3474	8405	26616
					174,4	5,19	11336	338	--	1972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тенге			--	--	1240957	38413	730568	346647	1713718
		Тенге			--	--	471970	9481	--	126121	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					1152864			
		Материалы	Тенге					207823			
		Всего заработная плата	Тенге						481451		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					434658			
		Накладные расходы	Тенге					346645			
		Сметная прибыль	Тенге					119961			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1619470			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге						481451		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					76967			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					76967			
		Сметная прибыль	Тенге					6157			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					83124			
		Стоимость прочих работ	Тенге					11125			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11125			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					11125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1713719			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге						481451		
		РАЗДЕЛ 7. Блок Б									
		Венткамеры									
204.				0,0287	201312	--	5778	--	5778	--	6240
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	462	
		Монолитные сердечники МС-1									
205.				0,666	35193,49	5972,94	23439	3978	12680	6866	32729
	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		10181,6	1147,35	6781	764	--	2424	
206.				0,0951	17095,97	904,01	1626	86	28	1400	3268
	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	1512	26	--	242	
207.				0,0006	201312	--	121	--	121	--	130
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т		--	--	--	--	--	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
208.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	197773	--	1464	--	1464	--	1581
					--	--	--	--	--	117	
209.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	201312	--	4831	--	4831	--	5218
					--	--	--	--	--	387	
210.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	189311	--	11927	--	11927	--	12881
					--	--	--	--	--	954	
		Монолитные перемычки ПрМ-1-6									
211.	Е11-06070 1-0109	-Перемычки. Устройство	м3	0,262	41779,28	4254,44	10946	1115	6533	3183	15259
					12589,1	760,09	3298	199	--	1130	
212.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0593	17006,34	1252,44	1008	74	17	852	2009
					15462,9	321,6	917	19	--	149	
213.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0146	201312	--	2939	--	2939	--	3174
					--	--	--	--	--	235	
214.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	197773	--	3758	--	3758	--	4058
					--	--	--	--	--	301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215.				0,0258	189311	--	4884	--	4884	--	5275
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	391	
		Жалюзийная решетка ЖР-2									
216.				0,0314	49918,09	2569,56	1567	81	108	960	2730
	Е11-09060 1-0102	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		43897,2	406,9	1378	13	--	202	
217.				0,0314	688278	--	21612	--	21612	--	23341
	С121-0604 05-0701	-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т		--	--	--	--	--	1729	
218.				0,0168	369567,08	1183,08	6209	20	2746	3140	10097
	Е11-06030 1-0407	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		204930	477,66	3443	8	--	748	
219.				0,4838	664,04	0,94	321	--	9	250	617
	Е11-15040 3-1004 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		644,71	0,43	312	--	--	46	
220.				0,2	31633,41	4601,97	6327	920	3731	1674	8641
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	1676	164	--	640	
221.				2,1	31633,41	4601,97	66430	9664	39164	17582	90733
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	17602	1718	--	6721	
222.				0,1624	17006,34	1252,44	2762	203	48	2333	5502
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	2511	52	--	408	
223.				0,0394	201312	--	7932	--	7932	--	8566
	С121-0503	-Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	635	
224.				0,123	197773	--	24326	--	24326	--	26272
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1946	
		Проемы									
225.				1,4175	2444,35	520,69	3465	738	1385	1360	5211
	Е11-10010 7-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2		946,65	119,46	1342	169	--	386	
226.				1,4175	15268	--	21642	--	21642	--	23374
	С121-0901 02-0217	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	1731	
227.				0,0303	83330,34	4278,9	2525	130	52	1651	4510
	Е11-09060 1-0101	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		77338,2	1609,9	2343	49	--	334	
228.				0,5	30428	--	15214	--	15214	--	16431
	С121-0901 02-0303	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	1217	
229.				1	3061,22	512,22	3061	512	1411	1125	4522
	Е11-10010 7-0105 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2		1137,75	112,79	1138	113	--	335	
230.				1	33419	--	33419	--	33419	--	36093
	С121-0901 02-0305	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	2674	
		Внутренняя отделка									
231.				55,97	745,41	4,33	41721	242	15997	20443	67137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-15020 6-0205 Изм. и доп. вып. 10	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		455,28	1,29	25482	72	--	4973	
232.	Е11-15040 1-0201 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	55,97	87,35 79,49	0,69 0,32	4889 4449	39 18	401 --	3573 677	9139
233.	Е11-15021 3-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	21,13	4413,48 2781,84	202,23 161,58	93257 58780	4273 3414	30204 --	49756 11441	154453
234.	С121-1101 01-0109	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	1,0565	36594 --	-- --	38662 --	-- --	38662 --	-- 3093	41754
235.	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,13	1899,74 1210,95	31,17 13,82	40142 25587	659 292	13896 --	20704 4868	65713
236.	Е11-15020 3-0203 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,88	1229,89 806,6	69,56 52,19	84714 55559	4791 3595	24364 --	47323 10563	142600
237.	Е11-15040 1-0201 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	96,63	87,35 79,49	0,69 0,32	8440 7681	67 31	692 --	6169 1169	15779
		Наружная отделка									
238.				80,2	4410,28	3,03	353704	243	335295	14588	397756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-15010 8-1807 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2		226,51	0,87	18166	70	--	29463	
239.	С121-1101 01-0103	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	5,8947	20063 --	-- --	118265 --	-- --	118265 --	-- 9461	127727
240.	Е11-15010 8-1801 Изм. и доп. вып. 10	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	85,2	2484,55 1220,83	16,45 2,6	211684 104014	1401 222	106269 --	83389 23606	318678
241.	Е11-15010 8-1808 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	85,2	695,25 341,08	2,37 0,87	59235 29060	202 74	29973 --	23307 6603	89146
		Кровля									
242.	Е11-12010 1-1503	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	58	319,26 67,94	12,12 2,61	18517 3941	703 151	13873 --	3764 1783	24064
243.	Е11-12010 1-1303	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	58	806,13 446,52	50,81 10,31	46756 25898	2947 598	17911 --	24377 5691	76823
244.	С121-1101 01-0113	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-30 ГОСТ 9573-2012	м3	7,7662	11155 --	-- --	86632 --	-- --	86632 --	-- 6931	93563
245.	Е11-12010 1-1701	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	58	637,82 191,48	97,69 21,84	36993 11106	5666 1267	20221 --	11383 3870	52247
246.				58	173,96	14,42	10090	836	8843	559	11500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-12010 1-1702 К=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		7,09	3,38	411	196	--	852	
247.	Е11-10010 5-0101	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,99	102069,94 19779,5	1271,91 488,92	101049 19582	1259 484	80208 --	18059 9529	128637
248.	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,99	9997,47 749,58	51,95 21,55	9897 742	51 21	9104 --	687 847	11431
249.	Е11-10011 4-0402	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,25	81230,58 15538,8	1184,9 477,66	101538 19424	1481 597	80633 --	18019 9565	129121
250.	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,25	9997,47 749,58	51,95 21,55	12497 937	65 27	11495 --	868 1069	14434
251.	Е11-10010 2-0401	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,21	90862,95 20475	952,38 405,36	19081 4300	200 85	14581 --	3946 1842	24870
252.	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,21	9997,47 749,58	51,95 21,55	2099 157	11 5	1931 --	146 180	2425
253.	Е11-10010 5-0101	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,399	102069,94 19779,5	1271,91 488,92	40726 7892	507 195	32327 --	7278 3840	51845
254.	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып.	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструк	0,399	9997,47 749,58	51,95 21,55	3989 299	21 9	3669 --	277 341	4607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10		ции								
255.				94,51	2663,15	94,71	251694	8951	87434	144915	428338
	Е11-12010 1-0705	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		1643,31	23,35	155309	2207	--	31729	
256.				1,531	21822	--	33409	--	33409	--	36082
	С121-0702 03-0404	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	2673	
257.				94,51	347,01	2,41	32796	228	29885	2500	38119
	Е11-10011 5-0201 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		28,39	1	2683	95	--	2824	
258.				0,4	51103	--	20441	--	20441	--	22076
	С121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	1635	
259.				0,4	9997,47	51,95	3999	21	3678	278	4619
	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	300	9	--	342	
260.				0,055	681916,2	6764,34	37505	372	34284	3437	44218
	Е11-07010 7-0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		51795,1	1159,78	2849	64	--	3275	
261.				0,1013	269649	--	27315	--	27315	--	29501
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	2185	
262.				0,0016	404706	--	648	--	648	--	699
	С121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		--	--	--	--	--	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263.				37,2	677,27	26,34	25195	980	17930	5902	33584
	Е11-12010 1-1501	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		168,95	3,49	6285	130	--	2488	
		Пол Отм 0,000									
264.				346,05	4427,62	117,59	1532178	40692	1181216	308098	1987498
	Е11-11010 1-2707 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		896,6	50,55	310270	17494	--	147222	
265.				66,35	1354,88	66,97	89896	4443	16599	66524	168933
	Е11-11010 1-2702 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1037,74	28,87	68854	1916	--	12514	
266.				511,3	9156	--	4681463	--	4681463	--	5055980
	С122-0601 01-0302	-Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34	м2		--	--	--	--	--	374517	
			Тенге		--	--	8570650	98874	7457507	932645	10263558
			Тенге		--	--	1014271	36630	--	760267	

Стоимость общестроительных работ			Тенге					8544946			
Материалы			Тенге					2290664			
Всего заработная плата			Тенге						1047118		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					5145070			
Накладные расходы			Тенге					930032			
Сметная прибыль			Тенге					757998			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					10232977			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1036
Сметная заработная плата			Тенге						1047118		
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					25704			
Материалы			Тенге					160			
Всего заработная плата			Тенге						3783		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					21612			
Накладные расходы			Тенге					2610			
Сметная прибыль			Тенге					2265			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					30580			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								4
Сметная заработная плата			Тенге						3783		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге					10263557			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге						1050902		
		РАЗДЕЛ 8. Водопровод и канализации Блока Б									
		Водопровод В1									
267.	Е11-16050 1-0201 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	350	2417,96 / 1917,16	487,05 / 129,19	846287 / 671006	170467 / 45215	4814 / --	701896 / 123855	1672038
268.	С123-0105 01-1602	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	314,65	94 / --	-- / --	29577 / --	-- / --	29577 / --	-- / 2366	31943
269.	Е11-16050 1-0202 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	47	1818,99 / 1508,01	300,28 / 80,01	85492 / 70876	14113 / 3761	503 / --	73144 / 12691	171328
270.	С123-0105 01-1603	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	43,663	140 / --	-- / --	6113 / --	-- / --	6113 / --	-- / 489	6602
271.	Е11-16050 1-0203 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	35	1414,09 / 1227,45	175,76 / 47,23	49493 / 42961	6152 / 1653	380 / --	43722 / 7457	100672
272.	С123-0105 01-1104	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,83	116 / --	-- / --	3808 / --	-- / --	3808 / --	-- / 305	4113
273.	Е11-16050 1-0205	-Трубопроводы водоснабжения из	м трубопро	11	1933,04 / 1426,18	488,01 / 130,3	21263 / 15688	5368 / 1433	207 / --	16779 / 3043	41086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 10	напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях	вода								
274.	С123-0105 01-1107	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,4	243 / --	-- / --	2527 / --	-- / --	2527 / --	-- / 202	2729
275.	Е11-16050 1-0206 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопро вода	35	1867,61 / 1351,76	492,1 / 131,08	65366 / 47312	17223 / 4588	831 / --	50862 / 9298	125526
276.	С123-0105 01-1109	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33,11	371 / --	-- / --	12284 / --	-- / --	12284 / --	-- / 983	13267
277.	С123-0405 01-0221	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	135	676 / --	-- / --	91260 / --	-- / --	91260 / --	-- / 7301	98561
278.	С123-0405 01-0222	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	870 / --	-- / --	3480 / --	-- / --	3480 / --	-- / 278	3758
279.	С123-0405 01-0223	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1179 / --	-- / --	2358 / --	-- / --	2358 / --	-- / 189	2547
280.	С123-0405 01-0224	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2145 / --	-- / --	2145 / --	-- / --	2145 / --	-- / 172	2317
281.	Е11-16060 1-0102	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны	шт.	2	1941,04 / 1521,45	119,01 / 22,52	3882 / 3043	238 / 45	601 / --	3026 / 553	7461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
282.	С123-0409 04-1508	-Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	82657	--	165314	--	165314	--	178539
					--	--	--	--	--	13225	
283.	С123-0301 02-1202	-Кран водоразборный набортный ГОСТ 25809-96	шт.	35	1158	--	40530	--	40530	--	43772
					--	--	--	--	--	3242	
284.	С123-0204 01-3502	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	434	5	--	2170	--	2170	--	2344
					--	--	--	--	--	174	
285.	Е11-16040 1-0202 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14,57	1874,26	36,65	27308	534	17532	9232	39463
					634,29	12,27	9242	179	--	2923	
			Тенге		--	--	1460658	214096	386434	898661	2548066
			Тенге		--	--	860127	56874	--	188746	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	1460658	
Материалы	Тенге	24869	
Всего заработная плата	Тенге		917001
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	361566	
Накладные расходы	Тенге	898661	
Сметная прибыль	Тенге	188746	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	2548065	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		798
Сметная заработная плата	Тенге		917001
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	2548065	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		798
Сметная заработная плата	Тенге		917001

РАЗДЕЛ 9. Водопровод ТЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286.				66	1184,63	13,56	78185	895	74	76002	166522
	E11-16130 1-0201 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		1169,94	5,1	77216	337	--	12335	
287.				61,776	251	--	15506	--	15506	--	16746
	C123-0107 01-0103	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		--	--	--	--	--	1240	
288.				66	73,03	1,22	4820	80	28	4618	10193
	E11-16110 1-0101 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		71,39	--	4712	--	--	755	
			Тенге		--	--	98511	975	15608	80620	193461
			Тенге		--	--	81928	337	--	14330	

Стоимость сантехнических работ	Тенге		98511			
Материалы	Тенге		103			
Всего заработная плата	Тенге			82264		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		15506			
Накладные расходы	Тенге		80619			
Сметная прибыль	Тенге		14330			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге		193461			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					71
Сметная заработная плата	Тенге			82264		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		193461			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					71
Сметная заработная плата	Тенге			82264		

РАЗДЕЛ 10. Канализация К1

289.				121	662,83	3,13	80203	379	613	77732	170570
	E11-16050 1-0102 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		654,64	0,88	79211	107	--	12635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290.				375	686,25	1,27	257345	477	857	251033	549048
	Е11-16050 1-0101 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		682,7	0,39	256011	145	--	40670	
291.				19	400	--	7600	--	7600	--	8208
	С123-0206 01-0803	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		--	--	--	--	--	608	
292.				69	155	--	10695	--	10695	--	11551
	С123-0206 01-0801	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.		--	--	--	--	--	856	
293.				5	297	--	1485	--	1485	--	1604
	С123-0206 01-1101	-Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		--	--	--	--	--	119	
294.				7	1096	--	7672	--	7672	--	8286
	С123-0206 01-1103	-Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	614	
295.				27	232	--	6264	--	6264	--	6765
	С123-0206 01-0203	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	501	
296.				35	179	--	6265	--	6265	--	6766
	С123-0206 01-0303	-Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	501	
297.				91	53	--	4823	--	4823	--	5209
	С123-0206 01-0301	-Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		--	--	--	--	--	386	
298.				12	137	--	1644	--	1644	--	1776
	С123-0206 01-0602	-Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.		--	--	--	--	--	132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299.	С123-0206 01-0506	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	41	415	--	17015	--	17015	--	18376
					--	--	--	--	--	1361	
300.	С123-0206 01-0504	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	19	339	--	6441	--	6441	--	6956
					--	--	--	--	--	515	
301.	С123-0206 01-0501	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	98	119	--	11662	--	11662	--	12595
					--	--	--	--	--	933	
302.	Е11-06020 1-0101	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,62	20658,4	914,52	33467	1482	26081	5824	42434
					3644,5	306,15	5904	496	--	3143	
303.	Е11-16040 1-0205 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	19,76	3539,4	64,29	69939	1270	52237	16499	93352
					831,58	20,41	16432	403	--	6915	
304.	Е11-16040 1-0207 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	18,24	5741,26	87,7	104721	1600	82103	21056	135838
					1152,32	25,61	21018	467	--	10062	
			Тенге		--	--	627239	5208	243457	372144	1079334
			Тенге		--	--	378577	1618	--	79951	

Стоимость общестроительных работ	Тенге			33467			
Материалы	Тенге			26081			
Всего заработная плата	Тенге				6400		
Накладные расходы	Тенге			5824			
Сметная прибыль	Тенге			3143			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			42434			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						7
Сметная заработная плата	Тенге				6400		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					593773			
		Материалы	Тенге					135808			
		Всего заработная плата	Тенге						373795		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					81566			
		Накладные расходы	Тенге					366319			
		Сметная прибыль	Тенге					76807			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1036899			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге						373795		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1079333			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
		Сметная заработная плата	Тенге						380195		
		РАЗДЕЛ 11. Электроснабжения									
305.	Ц13-08030 5-0403	-Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	16	2999,87 / 1706,74	1088,07 / 647,39	47998 / 27308	17409 / 10358	3281 / --	27120 / 6009	81127
306.	С123-0701 02-1342	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	16	11155 / --	-- / --	178480 / --	-- / --	178480 / --	-- / 14278	192758
307.	Ц13-08030 5-0317	-Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	шт.	50	1890,75 / 1145,62	503,32 / 328,87	94537 / 57281	25166 / 16444	12090 / --	53082 / 11810	159429
308.	С123-0701 02-1602	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	50	4638 / --	-- / --	231900 / --	-- / --	231900 / --	-- / 18552	250452
309.	Ц13-08030 5-0306	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	60	1686,07 / 876,75	680 / 436,59	101164 / 52605	40800 / 26195	7759 / --	56736 / 12632	170533
310.	С123-0701 01-0324	-Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1949 / --	-- / --	7796 / --	-- / --	7796 / --	-- / 624	8420
311.				9	1555	--	13995	--	13995	--	15115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0701 01-0703	-Светильники, тип НПО22-100-230 ГОСТ 17677-82	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1120	
312.				11	1427	--	15697	--	15697	--	16953
	С123-0701 01-0702	-Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1256	
313.				36	5273	--	189828	--	189828	--	205014
	С123-0701 01-0207	-Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	15186	
314.				16	1954	--	31264	--	31264	--	33765
	С123-0803 04-0206	-Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2501	
315.				15	648	--	9720	--	9720	--	10498
	С123-0701 04-0405	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	778	
316.				45	1297	--	58365	--	58365	--	63034
	С123-0701 04-0406	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4669	
317.				1072	1297	--	1390384	--	1390384	--	1501615
	С123-0701 04-0406	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	111231	
318.				76	355,19	3,24	26994	246	983	18610	49253
	Ц13-08030 5-0102	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		---	---	---	---	---	---	
					339,01	1,09	25765	83	--	3648	
319.				76	306	--	23256	--	23256	--	25116
	С123-0702 18-1501	-Выключатель одноклавишный, скрытой	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
320.	Ц13-08030 5-0105	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40	355,19 / 339,01	3,24 / 1,09	14208 / 13560	130 / 44	518 / --	9795 / 1920	25923
321.	С123-0702 18-1503	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40	315 / --	-- / --	12600 / --	-- / --	12600 / --	-- / 1008	13608
322.	Ц13-08030 5-0101	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	18	396,01 / 385,77	3,39 / 0,82	7128 / 6944	61 / 15	123 / --	5010 / 971	13109
323.	С123-0702 18-1801	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	808 / --	-- / --	14544 / --	-- / --	14544 / --	-- / 1164	15708
324.	Ц13-08030 5-0104	-Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	442,85 / 432,53	4,2 / 1,09	1329 / 1298	13 / 3	18 / --	937 / 181	2446
325.	С123-0702 18-1605	-Выключатель трехклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты	шт.	3	217 / --	-- / --	651 / --	-- / --	651 / --	-- / 52	703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
326.	Ц13-08030 5-0109	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	90	422,47	3,24	38023	291	1961	25826	68957
					397,46	1,09	35771	98	--	5108	
327.	С123-0702 20-0504	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	89	423	--	37647	--	37647	--	40659
					--	--	--	--	--	3012	
328.	С123-0702 20-0512	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	564	--	564	--	564	--	609
					--	--	--	--	--	45	
329.	Ц13-08030 5-1301	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1353,04	165,84	1353	166	18	881	2413
					1169	54,68	1169	55	--	179	
330.	С123-0702 03-0603	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753	--	10753	--	10753	--	11613
					--	--	--	--	--	860	
331.	С123-0701 04-0301	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,01	583	--	6	--	6	--	6
					--	--	--	--	--	--	
332.				1	4200	--	4200	--	4200	--	4536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0701 01-2202	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	336	
333.	С123-0702 02-0701	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	204	48	--	9792	--	9792	--	10575
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	783	
334.	С123-0702 02-0707	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	730	121	--	88330	--	88330	--	95396
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7066	
335.	С123-0105 04-0102	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	4290	29	--	124410	--	124410	--	134363
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9953	
336.	Ц13-08020 6-1701	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	389,17	51,88	2335	311	324	1280	3904
					---	---	---	---	---	---	
					283,4	12,85	1700	77	--	289	
337.	С123-0102 01-0107	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	226	--	1356	--	1356	--	1464
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	108	
338.	Ц13-08020 6-0101	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	350	201,92	2,27	70671	793	6705	45508	125473
					---	---	---	---	---	---	
					180,49	0,09	63173	33	--	9294	
339.	С123-0617 10-0104	-Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	350	67	--	23450	--	23450	--	25326
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1876	
			Тенге		--	--	2884728	85386	2512768	244785	3379873
			Тенге		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	286574	53406	--	250359	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					2758962			
		Материалы	Тенге					33780			
		Всего заработная плата	Тенге						339979		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2353222			
		Накладные расходы	Тенге					244785			
		Сметная прибыль	Тенге					240300			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					3244047			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге						339979		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					125766			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					125766			
		Сметная прибыль	Тенге					10061			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					135827			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					3379874			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге						339979		
		РАЗДЕЛ 12. Электрооборудование									
340.	Ц13-08030 4-0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
					2338	439,1	2338	439	--	452	
341.	С123-0702 01-0206	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559	--	5559	--	5559	--	6004
					--	--	--	--	--	445	
342.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2101,75	26,21	25221	315	11610	9573	37578
					1108	--	13296	--	--	2784	
343.	С123-0702 04-0660	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626	--	2626	--	2626	--	2836
					--	--	--	--	--	210	
344.	С123-0702 04-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р	шт.	11	465	--	5115	--	5115	--	5524
					--	--	--	--	--	409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		51327.1-2010									
345.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	607,68 / 495,44	91,95 / 70,08	182 / 149	28 / 21	5 / --	122 / 24	329
346.	С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	1159 / --	-- / --	1159 / --	-- / --	1159 / --	-- / 93	1252
347.	Ц13-08030 4-0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87 / 2338	1249,84 / 439,1	3652 / 2338	1250 / 439	64 / --	2000 / 452	6103
348.	С123-0702 01-0208	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061 / --	-- / --	8061 / --	-- / --	8061 / --	-- / 645	8706
349.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2101,75 / 1108	26,21 / --	12610 / 6648	157 / --	5805 / --	4787 / 1392	18789
350.	С123-0702 04-1606	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3938 / --	-- / --	19690 / --	-- / --	19690 / --	-- / 1575	21265
351.	С123-0702 04-0660	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626 / --	-- / --	2626 / --	-- / --	2626 / --	-- / 210	2836
352.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	607,68 / 495,44	91,95 / 70,08	182 / 149	28 / 21	5 / --	122 / 24	329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353.	С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	1159	--	1159	--	1159	--	1252
					--	--	--	--	--	93	
354.	Ц13-08030 4-0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
					2338	439,1	2338	439	--	452	
355.	С123-0702 01-0206	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559	--	5559	--	5559	--	6004
					--	--	--	--	--	445	
356.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2101,75	26,21	18916	236	8708	7180	28183
					1108	--	9972	--	--	2088	
357.	С123-0702 04-1708	-Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5849	--	5849	--	5849	--	6317
					--	--	--	--	--	468	
358.	С123-0702 04-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465	--	2790	--	2790	--	3013
					--	--	--	--	--	223	
359.	С123-0702 04-0611	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492	--	492	--	492	--	531
					--	--	--	--	--	39	
360.	С123-0702 04-1606	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3938	--	3938	--	3938	--	4253
					--	--	--	--	--	315	
361.				0,3	607,68	91,95	182	28	5	122	329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м		495,44	70,08	149	21	--	24	
362.	С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	1159 --	-- --	1159 --	-- --	1159 --	-- 93	1252
363.	Ц13-08030 4-0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87 2338	1249,84 439,1	3652 2338	1250 439	64 --	2000 452	6103
364.	С123-0702 01-0208	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061 --	-- --	8061 --	-- --	8061 --	-- 645	8706
365.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2101,75 1108	26,21 --	33628 17728	419 --	15481 --	12764 3711	50103
366.	С123-0702 04-1709	-Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7638 --	-- --	7638 --	-- --	7638 --	-- 611	8249
367.	С123-0702 04-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	465 --	-- --	4185 --	-- --	4185 --	-- 335	4520
368.	С123-0702 04-0611	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492 --	-- --	1476 --	-- --	1476 --	-- 118	1594
369.	С123-0702	-Автоматы	шт.	3	3938	--	11814	--	11814	--	12759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-1606	дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--	--	945	
370.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	607,68 / 495,44	91,95 / 70,08	182 / 149	28 / 21	5 / --	122 / 24	329
371.	С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	1159 / --	-- / --	1159 / --	-- / --	1159 / --	-- / 93	1252
372.	Ц13-08030 4-0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87 / 2338	1249,84 / 439,1	3652 / 2338	1250 / 439	64 / --	2000 / 452	6103
373.	С123-0702 01-0110	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5762 / --	-- / --	5762 / --	-- / --	5762 / --	-- / 461	6223
374.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2101,75 / 1108	26,21 / --	12610 / 6648	157 / --	5805 / --	4787 / 1392	18789
375.	С123-0702 04-0660	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626 / --	-- / --	2626 / --	-- / --	2626 / --	-- / 210	2836
376.	С123-0702 04-0642	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473 / --	-- / --	2946 / --	-- / --	2946 / --	-- / 236	3182
377.	С123-0702 04-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29	шт.	3	465 / --	-- / --	1395 / --	-- / --	1395 / --	-- / 112	1507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
378.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	607,68	91,95	182	28	5	122	329
					495,44	70,08	149	21	--	24	
379.	С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	1159	--	1159	--	1159	--	1252
					--	--	--	--	--	93	
380.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2101,75	26,21	8407	105	3870	3191	12526
					1108	--	4432	--	--	928	
381.	СПРАЙС-ЛИ СТ	-Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-6,3А	шт	1	3330,36	--	3330	--	3330	--	3330
					--	--	--	--	--	--	
382.	СПРАЙС-ЛИ СТ	-Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-16А	шт	2	3330,36	--	6661	--	6661	--	6661
					--	--	--	--	--	--	
383.	СПРАЙС-ЛИ СТ	-Пакетный выключатель ПВ1-16	шт	1	1133,93	--	1134	--	1134	--	1134
					--	--	--	--	--	--	
384.	Ц13-08030 5-0102	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	355,19	3,24	355	3	13	245	648
					339,01	1,09	339	1	--	48	
385.	С123-0702 18-1501	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	306	--	306	--	306	--	330
					--	--	--	--	--	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386.	Ц13-08030 5-0108	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	431,89	4,2	864	8	14	608	1589
					420,84	1,09	842	2	--	118	
387.	С123-0702 20-0508	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	373	--	746	--	746	--	806
					--	--	--	--	--	60	
388.	Ц13-08030 5-0109	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	42	422,47	3,24	17744	136	915	12052	32180
					397,46	1,09	16693	46	--	2384	
389.	С123-0702 20-0504	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	42	423	--	17766	--	17766	--	19187
					--	--	--	--	--	1421	
390.	С123-0702 02-0701	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	43	48	--	2064	--	2064	--	2229
					--	--	--	--	--	165	
391.	С123-0702 02-0707	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	10	121	--	1210	--	1210	--	1307
					--	--	--	--	--	97	
392.				33	86,31	1,62	2848	53	637	1567	4768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-08020 6-2202	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		65,4	0,55	2158	18	--	353	
393.	Ц13-08020 6-2203	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	982	101,68 76,3	3,24 1,09	99849 74927	3181 1074	21741 --	54720 12366	166935
394.	Ц13-08020 6-2204	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	34	141,7 109	6,48 2,19	4818 3706	220 74	892 --	2722 603	8143
395.	С123-0601 44-0503	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,033	160805 --	-- --	5307 --	-- --	5307 --	-- 425	5731
396.	С123-0601 44-0505	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	410704 --	-- --	12321 --	-- --	12321 --	-- 986	13307
397.	С123-0601 44-0504	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,858	259828 --	-- --	222932 --	-- --	222932 --	-- 17835	240767
398.	С123-0601 44-0506	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,034	588894 --	-- --	20022 --	-- --	20022 --	-- 1602	21624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399.	С123-0601 44-0902	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	450814	--	10820	--	10820	--	11685
					--	--	--	--	--	866	
400.	С123-0602 01-0303	-Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,07	388017	--	27161	--	27161	--	29334
					--	--	--	--	--	2173	
401.	Ц13-08020 6-1901	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	961	376,72	15,15	362032	14555	117029	168003	572439
					239,8	3,01	230448	2890	--	42403	
402.	С123-0105 04-0102	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	897	29	--	26013	--	26013	--	28094
					--	--	--	--	--	2081	
403.	С123-0105 04-0103	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	64	44	--	2816	--	2816	--	3041
					--	--	--	--	--	225	
404.	Ц13-08020 6-1701	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	213	389,17	51,88	82893	11050	11479	45433	138591
					283,4	12,85	60364	2737	--	10266	
405.	С123-0102 01-0107	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	213	226	--	48138	--	48138	--	51989
					--	--	--	--	--	3851	
406.	Ц13-08020 8-0206 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	65	249,84	22	16240	1430	3474	8405	26616
					174,4	5,19	11336	338	--	1972	
407.	51-100101	-Лифт пассажирский	комплект	1	6583118	--	6583118	--	--	--	6583118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1501	энергосберегающий модели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная			--	--	--	--	6583118	--	
				Тенге	--	--	7824075	38413	730568	346647	8296836
			Тенге		--	--	471970	9481	6583118	126121	
		Стоимость оборудования	Тенге					6583118			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					6583118			
		Стоимость монтажных работ	Тенге					1152864			
		Материалы	Тенге					207823			
		Всего заработная плата	Тенге						481451		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					434658			
		Накладные расходы	Тенге					346645			
		Сметная прибыль	Тенге					119961			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1619470			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге						481451		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					76967			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					76967			
		Сметная прибыль	Тенге					6157			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					83124			
		Стоимость прочих работ	Тенге					11125			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11125			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					11125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					8296837			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге						481451		
				Тенге	--	--	37438337	897652	23681140	5839905	46212063
			Тенге		--	--	6276420	321742	6583118	2933839	
		Стоимость оборудования	Тенге					6583118			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					6583118			
		Стоимость монтажных работ	Тенге					7823652			
		Материалы	Тенге					483207			
		Всего заработная плата	Тенге						1642861		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5575760			
		Накладные расходы	Тенге					1182860			
		Сметная прибыль	Тенге					720521			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					9727033			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1481
		Сметная заработная плата	Тенге						1642861		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					18246558			
		Материалы	Тенге					4974800			
		Всего заработная плата	Тенге						2201614		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10937285			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					1960615			
		Сметная прибыль	Тенге					1616574			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					21823747			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2179
		Сметная заработная плата	Тенге						2201614		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					51409			
		Материалы	Тенге					321			
		Всего заработная плата	Тенге						7567		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					43224			
		Накладные расходы	Тенге					5221			
		Сметная прибыль	Тенге					4530			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					61160			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге						7567		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					4711350			
		Материалы	Тенге					321558			
		Всего заработная плата	Тенге						2746121		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1322742			
		Накладные расходы	Тенге					2691198			
		Сметная прибыль	Тенге					592204			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					7994752			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2381
		Сметная заработная плата	Тенге						2746121		
		Стоимость прочих работ	Тенге					22250			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					22250			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					22250			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					46212060			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6049
		Сметная заработная плата	Тенге						6598161		
		Временные здания и сооружение 1,5%	Тенге					594434			
		Итого с временным здании	Тенге					40223376			
		Доп.затраты при СМР в зимнее время 0,7%	Тенге					281564			
		Итого	Тенге					40504941			
		40% 2018г	Тенге					16201976			
		60% 2019г К=1,0498961	Тенге					25515588			
		Итого	Тенге					41717564			
		Оборудования	Тенге					6583118			
		Итого	Тенге					48300682			
		Кпонижение=0,97338052054	Тенге					47014943			
		НДС 12%	Тенге					5641793			
		Всего	Тенге					52656736			

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Толтебаев

Прораб М.Амирсейтов

Технадзор:

Директор

ТОО «Батыр Алем СБ» С.Ералиев

инженер-эксперт Б. Данияров

Ж.Ералиева

А.Накыбек