Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 08 апрель 2020г.

Заказчик: Управление строительства г.Шымкент
Технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта: "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3" в г.Шымкент (повторно применение)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	173425014	194236016	37411293	41900648
	в т.ч. Оборудование	10167572	11387680	10167572	11387680
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	173425014	194236016	37411293	41900648

Заказчик:
И.О заместитель руководителя
управление строительства г.Шымкент
_____ Е.Избасаров.

Главный специалист
_____ К.Косаков

Технадзор:
Директор
ТОО"Батыр Алем СБ"
_____ С.Ералиев

Инженер-эксперт
_____ Б.Данияров
_____ Ж. Ералиева
_____ А. Накыбек

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ М.Толтебаев

Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Батыр Алем СБ»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «JeR Group»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3 в г. Шымкент(повторно применение)

АКТ
Выполненных работ 08 Апрель 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. Блок В										
		Полы Отм +3,000 По типу дет.352										
1.				967,47	665,01	26,13	643380	25279	336022	276034		992967
	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		291,56	11,96	282079	11574	--	73553		
2.				961,47	908,46	42,82	873455	41166	799027	48429		995635
	E11-11010 1-1102 К=9,6	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		34,59	18,99	33262	18259	--	73751		
		По типу дет.358										
3.				66,14	665,01	26,13	43984	1728	22972	18871		67883
	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		291,56	11,96	19284	791	--	5028		
4.				66,14	94,63	4,46	6259	295	5726	347		7134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-11010 1-1102	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		3,6	1,98	238	131	--	528	
5.				66,14	1498,8	87,63	99131	5796	55585	36126	146077
	Е11-11010 1-0401	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		570,75	10,32	37750	682	--	10821	
6.				66,14	909,58	43,03	60159	2846	34536	21776	88490
	Е11-11010 1-0402	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		344,37	5,88	22777	389	--	6555	
7.				66,14	665,01	26,13	43984	1728	22972	18871	67883
	Е11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		291,56	11,96	19284	791	--	5028	
		Отм +6,000 По типу дет.352									
8.				998,45	665,01	26,13	663982	26089	346781	284874	1024764
	Е11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		291,56	11,96	291112	11945	--	75908	
9.				993,45	908,46	42,82	902507	42536	825603	50040	1028751
	Е11-11010 1-1102 К=9,6	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		34,59	18,99	34368	18866	--	76204	
		По типу дет.358									
10.				40,76	665,01	26,13	27106	1065	14157	11629	41834
	Е11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		291,56	11,96	11884	488	--	3099	
11.				40,76	94,63	4,46	3857	182	3528	214	4397
	Е11-11010 1-1102	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		3,6	1,98	147	81	--	326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.				40,76	1498,8	87,63	61091	3572	34255	22263	90023
	E11-11010 1-0401	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		570,75	10,32	23264	421	--	6668	
13.				40,76	909,58	43,03	37074	1754	21283	13420	54534
	E11-11010 1-0402	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		344,37	5,88	14037	240	--	4040	
14.				40,76	665,01	26,13	27106	1065	14157	11629	41834
	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		291,56	11,96	11884	488	--	3099	
		Внутренняя отделка									
15.				3429,59	326,14	2,13	1118533	7304	53441	849074	2125015
	E11-15020 6-0104 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		308,43	1,04	1057788	3554	--	157409	
16.				2961,19	745,41	4,33	2207304	12812	846326	1081591	3552007
	E11-15020 6-0205 Изм. и доп. вып. 10	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		455,28	1,29	1348166	3823	--	263112	
17.				477,86	4143,87	21,33	1980190	10194	1205152	617873	2805908
	E11-15010 7-0105 Изм. и доп. вып. 7	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1600,56	15,69	764844	7498	--	207845	
			Тенге		--	--	8799102	185409	4641523	3363061	13135136
			Тенге		--	--	3972167	80020	--	972974	

Стоимость общестроительных работ Тенге 8799102
Материалы Тенге 4641526
Всего заработная плата Тенге 4052188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					3363062			
		Сметная прибыль	Тенге					972973			
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге					13135138			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3985
		Сметная заработная плата	Тенге						4052188		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13135138			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3985
		Сметная заработная плата	Тенге						4052188		
		РАЗДЕЛ 2. Наружняя отделка									
18.				134,98	9806,79	26,62	1323721	3594	909761	329503	1785481
	E11-15010 8-1701	-Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки		3040,2	11,2	410366	1512	--	132258	
19.				1465,14	2484,55	16,45	3640211	24097	1827434	1433998	5480145
	E11-15010 8-1801 Изм. и доп. вып. 10	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2		1220,83	2,6	1788680	3817	--	405937	
		ИСКЛЮЧИТЬ									
20.				1465,14	-695,25	-2,37	-1018639	-3468	-515436	-400806	-1533001
	E11-15010 8-1808 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2		-341,08	-0,87	-499735	-1272	--	-113556	
21.				-12983686,61	--	--	-12983687	--	-12983687	--	-12983687
	СПРАЙС-ЛИСТ	-Линеарная панель Primepanel	к-т		--	--	--	--	--	--	
		ВКЛЮЧИТЬ									
22.				1465,14	7690,19	44,52	11267209	65231	581910	8506037	21355106
	E11-15010 9-0101 Изм. и доп. вып. 10 К=1,0049	-Фасады на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой керамогранитным плитами	м2 поверхности облицовки		7248,5	8,52	10620068	12478	--	1581860	
23.				1465,14	4846	--	7100068	--	7100068	--	7668074
	C122-0603 01-0124	-Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2		--	--	--	--	--	568005	
			Тенге		--	--	9328884	89453	3079950	9868732	21772118
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	12319379	16535	--	2574504	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					22312570			
		Материалы	Тенге					2803669			
		Всего заработная плата	Тенге						12335914		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7100068			
		Накладные расходы	Тенге					9868731			
		Сметная прибыль	Тенге					2574504			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					34755806			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11058
		Сметная заработная плата	Тенге						12335914		
		Стоимость прочих работ	Тенге					-12983687			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-12983687			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					-12983687			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					21772119			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11058
		Сметная заработная плата	Тенге						12335914		
		РАЗДЕЛ 3. Блок А									
		Полы Отм +6,000 По типу дет.352									
24.				754,2	665,01	26,13	501553	19707	261948	215185	774077
	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		291,56	11,96	219898	9023	--	57339	
25.				754,2	908,46	42,82	685159	32292	626776	37989	781000
	E11-11010 1-1102 К=9,6	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		34,59	18,99	26091	14323	--	57852	
		По типу дет.761									
26.				33,55	665,01	26,13	22311	877	11652	9572	34434
	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		291,56	11,96	9782	401	--	2551	
27.				33,55	378,52	17,84	12699	599	11616	704	14476
	E11-11010 1-1102 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		14,41	7,91	484	265	--	1072	
			Тенге		--	--	1221722	53474	911992	263450	1603987
			Тенге		--	--	256254	24012	--	118814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1221722			
		Материалы	Тенге					911994			
		Всего заработная плата	Тенге						280267		
		Накладные расходы	Тенге					263451			
		Сметная прибыль	Тенге					118814			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1603987			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге						280267		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1603987			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге						280267		
			Тенге		--	--	19349708	328336	2473565	13495243	36511241
			Тенге		--	--	16547801	120568	--	3666292	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					32333395			
		Материалы	Тенге					8357189			
		Всего заработная плата	Тенге						16668369		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7100068			
		Накладные расходы	Тенге					13495244			
		Сметная прибыль	Тенге					3665196			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					49494930			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15368
		Сметная заработная плата	Тенге						16668369		
		Стоимость прочих работ	Тенге					-12983687			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-12983687			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					-12983687			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					36510149			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15368
		Сметная заработная плата	Тенге						16668369		
		Временные здания и сооружение 1,5%	Тенге					547652			
		Итого с временным здании	Тенге					37057801			
		Доп.затраты при СМР в зимнее время 0,7%	Тенге					259405			
		Итого	Тенге					37317207			
		40% 2018г	Тенге					14926883			
		60% 2019г К=1,0498961	Тенге					23507514			
		Итого	Тенге					38434397			
		Кпонижение=0,97338052054	Тенге					37411293			
		НДС 12%	Тенге					4489355			
		Всего	Тенге					41900648			

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Толтебаев

Прораб М.Амирсейтов

Технадзор:

Директор

ТОО «Батыр Алем СБ» С.Ералиев

инженер-эксперт Б. Данияров

Ж.Ералиева

А.Накыбек