Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Батыр Алем СБ»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «JeR Group»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство общеоброзовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3 в г. Шымкент(повторно применение)

АКТ
Выполненных работ 16 Апрель 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Блок В									
		Внутренняя отделка									
1.				113,21	4143,87	21,33	469128	2415	285514	146381	664749
	E11-15010 7-0105 Изм. и доп. вып. 7	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1600,56	15,69	181199	1776	--	49241	
		Тенге			--	--	469128	2415	285514	146381	664749
			Тенге		--	--	181199	1776	--	49241	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	469128		
Материалы	Тенге	285513		
Всего заработная плата	Тенге		182976	
Накладные расходы	Тенге	146381		
Сметная прибыль	Тенге	49241		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	664749		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге						182976		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					664749			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге						182976		
		РАЗДЕЛ 2. Проемы									
2.	С121-0901	-Блоки дверные	м2	16,2	10990	--	178038	--	178038	--	192281
	02-0103	однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92			--	--	--	--	--	14243	
			Тенге		--	--	178038	--	178038	--	192281
			Тенге		--	--	--	--	--	14243	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					178038			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					178038			
		Сметная прибыль	Тенге					14243			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					192281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					192281			
		РАЗДЕЛ 3. Отопления									
3.	Е11-16030	-Трубопроводы отопления	м	516	1418,39	16,8	731888	8671	550655	172128	976338
	1-0101 Изм. и доп. вып. 6	из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	трубопровода		334,42	5,97	172562	3079	--	72321	
4.	Е11-16030	-Трубопроводы отопления	м	57	1565,93	16,8	89258	958	69238	19014	116934
	1-0102 Изм. и доп. вып. 6	из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	трубопровода		334,42	5,97	19062	340	--	8662	
5.	Е11-16030	-Трубопроводы отопления	м	82	1677,63	16,8	137566	1378	108765	27354	178113
	1-0103 Изм. и доп. вып. 6	из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	трубопровода		334,42	5,97	27423	489	--	13194	
6.	Е11-16030	-Трубопроводы отопления	м	136	1931,88	16,8	262735	2285	214969	45367	332751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0104 Изм. и доп. вып. 6	из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	трубопровода		334,42	5,97	45481	812	--	24648	
7.				62	2110,66	16,8	130861	1042	109085	20682	163666
	Е11-16030 1-0105 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		334,42	5,97	20734	370	--	12123	
8.				11	2553,93	30,79	28093	339	23146	4640	35352
	Е11-16030 1-0106 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		418,87	11,6	4608	128	--	2619	
		Гребенка									
9.				1,5	1418,39	16,8	2128	25	1601	500	2838
	Е11-16030 1-0101 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		334,42	5,97	502	9	--	210	
10.				1,6	3539,4	64,29	5663	103	4229	1336	7559
	Е11-16040 1-0205 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		831,58	20,41	1331	33	--	560	
11.				2	641	--	1282	--	1282	--	1385
	С123-0405 01-0213	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	103	
12.				2	92	--	184	--	184	--	199
	С123-0409 05-1804	-Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	15	
13.				2	5056,46	50,06	10113	100	104	6072	17480
	Ц13-12110 1-0301	-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до	шт.		4954,4	22,52	9909	45	--	1295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования									
14.	С123-0409 05-1612	-Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, бабочка, муфта-штуцер Т 150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1847 / --	-- / --	1847 / --	-- / --	1847 / --	-- / 148	1995
15.	С123-0409 05-1611	-Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, бабочка, муфта-штуцер Т 150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1477 / --	-- / --	1477 / --	-- / --	1477 / --	-- / 118	1595
16.	Ц13-12110 1-0107	-Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5672,19 / 3929,74	1637,65 / 557,98	5672 / 3930	1638 / 558	104 / --	2738 / 673	9082
17.	С123-0410 09-0706	-Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	54011 / --	-- / --	54011 / --	-- / --	54011 / --	-- / 4321	58332
18.	Ц13-12110 1-0108	-Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8065,74 / 4909,36	2965,69 / 1008,22	8066 / 4909	2966 / 1008	191 / --	3610 / 934	12610
19.	С123-0410 09-0907	-Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый,	шт.	1	103304 / --	-- / --	103304 / --	-- / --	103304 / --	-- / 8264	111568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
		.	Тенге	Тенге	--	--	1574148	19504	1244192	303441	2027797
			Тенге		--	--	310450	6871	--	150208	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					23851			
		Материалы	Тенге					399			
		Всего заработная плата	Тенге						20359		
		Накладные расходы	Тенге					12419			
		Сметная прибыль	Тенге					2902			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					39172			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге						20359		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1550297			
		Материалы	Тенге					1081689			
		Всего заработная плата	Тенге						296961		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					162105			
		Накладные расходы	Тенге					291022			
		Сметная прибыль	Тенге					147306			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1988624			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
		Сметная заработная плата	Тенге						296961		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2027796			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге						317320		
		РАЗДЕЛ 4. Теплоснабжения установок П-1 и П-2									
20.				30	1874,26	36,65	56228	1100	36099	19009	81256
	E11-16040 1-0202 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		634,29	12,27	19029	368	--	6019	
21.				70	2424,28	44,04	169699	3083	113946	52601	240084
	E11-16040 1-0203 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		752,43	14,35	52670	1004	--	17784	
22.				30	73,03	1,22	2191	36	13	2099	4633
	E11-16110 1-0101 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		71,39	--	2142	--	--	343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	Е11-16110 1-0102 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	73,03	1,22	5112	85	30	4898	10810
					71,39	--	4997	--	--	801	
24.	Ц13-12110 1-0301	-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	5056,46	50,06	60677	601	623	36431	104877
					4954,4	22,52	59453	270	--	7769	
25.	С123-0409 05-1611	-Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, бабочка, муфта-штуцер Т 150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1477	--	5908	--	5908	--	6381
					--	--	--	--	--	473	
26.	С123-0409 05-1612	-Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, бабочка, муфта-штуцер Т 150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1847	--	14776	--	14776	--	15958
					--	--	--	--	--	1182	
27.	С123-0405 01-0213	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	641	--	5128	--	5128	--	5538
					--	--	--	--	--	410	
28.	Ц13-12110 1-0104	-Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3425,5	--	6851	--	95	4121	11850
					3378	--	6756	--	--	878	
29.	С123-0410 05-2002	-Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью	шт.	2	159919	--	319838	--	319838	--	345425
					--	--	--	--	--	25587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002									
30.	Ц13-12110 1-0107	-Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5672,19	1637,65	22689	6551	419	10950	36330
					3929,74	557,98	15719	2232	--	2691	
31.	С123-0410 09-0807	-Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	64505	--	129010	--	129010	--	139331
					--	--	--	--	--	10321	
32.	С123-0410 01-2910	-Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	8483	--	16966	--	16966	--	18323
					--	--	--	--	--	1357	
33.	Ц13-12110 3-0202	-Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2354,19	91,43	4708	183	21	2758	8064
					2252	9,01	4504	18	--	597	
34.	С123-0410 13-1006	-Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	39506	--	79012	--	79012	--	85333
					--	--	--	--	--	6321	
			Тенге		--	--	898794	11638	721884	132867	1114193
			Тенге		--	--	165270	3893	--	82533	

Стоимость монтажных работ Тенге 94926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге					1160			
		Всего заработная плата	Тенге						88952		
		Накладные расходы	Тенге					54261			
		Сметная прибыль	Тенге					11935			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					161121			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге						88952		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					803868			
		Материалы	Тенге					150088			
		Всего заработная плата	Тенге						80211		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					570638			
		Накладные расходы	Тенге					78607			
		Сметная прибыль	Тенге					70598			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					953072			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге						80211		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1114194			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге						169163		
		РАЗДЕЛ 5. Блок Б									
		Внутренняя отделка									
35.				477,86	4143,87	21,33	1980190	10194	1205152	617873	2805908
	E11-15010 7-0105 Изм. и доп. вып. 7	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1600,56	15,69	764844	7498	--	207845	
		Полы Отм +3,000 По типу дет.352									
36.				960,52	665,01	26,13	638758	25098	333607	274051	985834
	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		291,56	11,96	280053	11491	--	73025	
37.				960,52	908,46	42,82	872592	41126	798237	48382	994651
	E11-11010 1-1102 К=9,6	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		34,59	18,99	33229	18241	--	73678	
		По типу дет.358									
38.				66,14	665,01	26,13	43984	1728	22972	18871	67883
	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки		291,56	11,96	19284	791	--	5028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство									
39.				66,14	94,63	4,46	6259	295	5726	347	7134
	Е11-11010 1-1102	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		3,6	1,98	238	131	--	528	
40.				66,14	1498,8	87,63	99131	5796	55585	36126	146077
	Е11-11010 1-0401	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		570,75	10,32	37750	682	--	10821	
41.				66,14	909,58	43,03	60159	2846	34536	21776	88490
	Е11-11010 1-0402	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		344,37	5,88	22777	389	--	6555	
42.				66,14	665,01	26,13	43984	1728	22972	18871	67883
	Е11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		291,56	11,96	19284	791	--	5028	
43.				66,14	1354,88	66,97	89612	4429	16547	66313	168399
	Е11-11010 1-2702 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1037,74	28,87	68636	1910	--	12474	
44.				70	526,96	1,5	36887	105	18478	17250	58469
	Е11-11010 1-3904	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		261,49	0,68	18304	47	--	4331	
		Отм +6,000 По типу дет.352									
45.				993,45	665,01	26,13	660657	25958	345045	283447	1019632
	Е11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		291,56	11,96	289654	11885	--	75528	
46.				993,45	908,46	42,82	902507	42536	825603	50040	1028751
	Е11-11010 1-1102 К=9,6	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	м2 стяжки		34,59	18,99	34368	18866	--	76204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стяжки к норме 1111-0101-1101									
		По типу дет.358									
47.	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,76	665,01	26,13	27106	1065	14157	11629	41834
					291,56	11,96	11884	488	--	3099	
48.	E11-11010 1-1102	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	40,76	94,63	4,46	3857	182	3528	214	4397
					3,6	1,98	147	81	--	326	
49.	E11-11010 1-0401	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	40,76	1498,8	87,63	61091	3572	34255	22263	90023
					570,75	10,32	23264	421	--	6668	
50.	E11-11010 1-0402	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	40,76	909,58	43,03	37074	1754	21283	13420	54534
					344,37	5,88	14037	240	--	4040	
51.	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,76	665,01	26,13	27106	1065	14157	11629	41834
					291,56	11,96	11884	488	--	3099	
52.	E11-11010 1-2702 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	40,76	1354,88	66,97	55225	2730	10197	40867	103779
					1037,74	28,87	42298	1177	--	7687	
53.	E11-11010 1-3904	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	42,8	526,96	1,5	22554	64	11298	10547	35749
					261,49	0,68	11192	29	--	2648	
			Тенге		--	--	5668734	172270	3793335	1563916	7811261
			Тенге		--	--	1703126	75645	--	578612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5668734			
		Материалы	Тенге					3793338			
		Всего заработная плата	Тенге						1778771		
		Накладные расходы	Тенге					1563917			
		Сметная прибыль	Тенге					578612			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7811263			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1837
		Сметная заработная плата	Тенге						1778771		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					7811263			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1837
		Сметная заработная плата	Тенге						1778771		
		РАЗДЕЛ 6. Проемы									
54.				16,2	10990	--	178038	--	178038	--	192281
	С121-0901 02-0103	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	14243	
55.				47,26	12900	--	609654	--	609654	--	658426
	С121-0901 02-0102	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	48772	
56.				16,38	30905	--	506224	--	506224	--	546722
	С121-0902 02-0201	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2		--	--	--	--	--	40498	
57.				91,26	26865	--	2451700	--	2451700	--	2647836
	С121-0902 02-0202	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2		--	--	--	--	--	196136	
58.				2,34	23784	--	55655	--	55655	--	60107
	С121-0902 02-0105	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-10, однопольные, с заполнением	м2		--	--	--	--	--	4452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014									
59.	С121-0902 02-0901	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	12,6	28971	--	365035	--	365035	--	394237
					--	--	--	--	--	29203	
			Тенге		--	--	4166305	--	4166306	--	4499609
			Тенге		--	--	--	--	--	333304	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					4166305			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					4166305			
Сметная прибыль			Тенге					333304			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					4499609			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					4499609			
		РАЗДЕЛ 7. Отопления									
60.	Е11-16030 1-0101 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	516	1418,39	16,8	731888	8671	550655	172128	976338
					334,42	5,97	172562	3079	--	72321	
61.	Е11-16030 1-0102 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	57	1565,93	16,8	89258	958	69238	19014	116934
					334,42	5,97	19062	340	--	8662	
62.	Е11-16030 1-0103 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	82	1677,63	16,8	137566	1378	108765	27354	178113
					334,42	5,97	27423	489	--	13194	
63.	Е11-16030 1-0104	-Трубопроводы отопления из стальных	м трубопро	136	1931,88	16,8	262735	2285	214969	45367	332751
					334,42	5,97	45481	812	--	24648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6	водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	вода								
64.	E11-16030 1-0105 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	62	2110,66 / 334,42	16,8 / 5,97	130861 / 20734	1042 / 370	109085 / --	20682 / 12123	163666
65.	E11-16030 1-0106 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11	2553,93 / 418,87	30,79 / 11,6	28093 / 4608	339 / 128	23146 / --	4640 / 2619	35352
		Гребенка									
66.	E11-16030 1-0101 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1418,39 / 334,42	16,8 / 5,97	2128 / 502	25 / 9	1601 / --	500 / 210	2838
67.	E11-16040 1-0205 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	3539,4 / 831,58	64,29 / 20,41	5663 / 1331	103 / 33	4229 / --	1336 / 560	7559
68.	C123-0405 01-0213	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	641 / --	-- / --	1282 / --	-- / --	1282 / --	-- / 103	1385
69.	C123-0409 05-1804	-Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	2	92 / --	-- / --	184 / --	-- / --	184 / --	-- / 15	199
70.	Ц13-12110 1-0301	-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр	шт.	2	5056,46 / 4954,4	50,06 / 22,52	10113 / 9909	100 / 45	104 / --	6072 / 1295	17480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования									
71.	С123-0409 05-1612	-Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, бабочка, муфта-штуцер Т 150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1847	--	1847	--	1847	--	1995
					--	--	--	--	--	148	
72.	С123-0409 05-1611	-Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, бабочка, муфта-штуцер Т 150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1477	--	1477	--	1477	--	1595
					--	--	--	--	--	118	
73.	Ц13-12110 1-0107	-Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5672,19	1637,65	5672	1638	104	2738	9082
					3929,74	557,98	3930	558	--	673	
74.	С123-0410 09-0706	-Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	54011	--	54011	--	54011	--	58332
					--	--	--	--	--	4321	
75.	Ц13-12110 1-0108	-Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8065,74	2965,69	8066	2966	191	3610	12610
					4909,36	1008,22	4909	1008	--	934	
76.	С123-0410 09-0907	-Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN	шт.	1	103304	--	103304	--	103304	--	111568
					--	--	--	--	--	8264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
			Тенге		--	--	1574148	19504	1244192	303441	2027797
			Тенге		--	--	310450	6871	--	150208	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					23851			
		Материалы	Тенге					399			
		Всего заработная плата	Тенге						20359		
		Накладные расходы	Тенге					12419			
		Сметная прибыль	Тенге					2902			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					39172			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге						20359		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1550297			
		Материалы	Тенге					1081689			
		Всего заработная плата	Тенге						296961		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					162105			
		Накладные расходы	Тенге					291022			
		Сметная прибыль	Тенге					147306			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1988624			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
		Сметная заработная плата	Тенге						296961		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2027796			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге						317320		
		РАЗДЕЛ 8. Теплоснабжения установок П-1 и П-2									
77.				30	1874,26	36,65	56228	1100	36099	19009	81256
	E11-16040 1-0202 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		634,29	12,27	19029	368	--	6019	
78.				70	2424,28	44,04	169699	3083	113946	52601	240084
	E11-16040 1-0203 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		752,43	14,35	52670	1004	--	17784	
79.				30	73,03	1,22	2191	36	13	2099	4633
	E11-16110 1-0101 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		71,39	--	2142	--	--	343	
80.				70	73,03	1,22	5112	85	30	4898	10810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-16110 1-0102 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		71,39	--	4997	--	--	801	
81.	Ц13-12110 1-0301	-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	5056,46 4954,4	50,06 22,52	60677 59453	601 270	623 --	36431 7769	104877
82.	С123-0409 05-1611	-Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, бабочка, муфта-штуцер Т 150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1477 --	-- --	5908 --	-- --	5908 --	-- 473	6381
83.	С123-0409 05-1612	-Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, бабочка, муфта-штуцер Т 150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1847 --	-- --	14776 --	-- --	14776 --	-- 1182	15958
84.	С123-0405 01-0213	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	641 --	-- --	5128 --	-- --	5128 --	-- 410	5538
85.	Ц13-12110 1-0104	-Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3425,5 3378	-- --	6851 6756	-- --	95 --	4121 878	11850
86.	С123-0410 05-2002	-Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 130°С,	шт.	2	159919 --	-- --	319838 --	-- --	319838 --	-- 25587	345425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002									
87.	Ц13-12110 1-0107	-Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5672,19	1637,65	22689	6551	419	10950	36330
					3929,74	557,98	15719	2232	--	2691	
88.	С123-0410 09-0807	-Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	64505	--	129010	--	129010	--	139331
					--	--	--	--	--	10321	
89.	С123-0410 01-2910	-Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	8483	--	16966	--	16966	--	18323
					--	--	--	--	--	1357	
90.	Ц13-12110 3-0202	-Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2354,19	91,43	4708	183	21	2758	8064
					2252	9,01	4504	18	--	597	
91.	С123-0410 13-1006	-Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	39506	--	79012	--	79012	--	85333
					--	--	--	--	--	6321	
			Тенге		--	--	898794	11638	721884	132867	1114193
			Тенге		--	--	165270	3893	--	82533	

Стоимость монтажных работ Тенге 94926
Материалы Тенге 1160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге						88952		
		Накладные расходы	Тенге					54261			
		Сметная прибыль	Тенге					11935			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					161121			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге						88952		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					803868			
		Материалы	Тенге					150088			
		Всего заработная плата	Тенге						80211		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					570638			
		Накладные расходы	Тенге					78607			
		Сметная прибыль	Тенге					70598			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					953072			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге						80211		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1114194			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге						169163		
		РАЗДЕЛ 9. Блок А									
		Внутренняя отделка									
		Потолки									
92.				3296,02	326,14	2,13	1074970	7019	51360	816005	2042253
	E11-15020 6-0104 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		308,43	1,04	1016591	3415	--	151278	
93.				2384,13	745,41	4,33	1777157	10315	681399	870817	2859812
	E11-15020 6-0205 Изм. и доп. вып. 10	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		455,28	1,29	1085443	3078	--	211838	
		Стены									
94.				1798,48	1027,46	6,74	1847870	12129	794015	836297	2898900
	E11-15020 6-0203 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		579,23	2,03	1041726	3644	--	214733	
95.				343,34	4143,87	21,33	1422757	7324	865897	443939	2016031
	E11-15010 7-0105 Изм. и доп. вып. 7	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без	м2 поверхности облицовки		1600,56	15,69	549536	5387	--	149336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону									
			Тенге		--	--	6122754	36788	2392671	2967058	9816996
			Тенге		--	--	3693297	15525	--	727185	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6122754			
		Материалы	Тенге					2392669			
		Всего заработная плата	Тенге						3708822		
		Накладные расходы	Тенге					2967058			
		Сметная прибыль	Тенге					727185			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					9816996			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3487
		Сметная заработная плата	Тенге						3708822		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					9816996			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3487
		Сметная заработная плата	Тенге						3708822		
		РАЗДЕЛ 10. Наружняя отделка									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
96.				1074,87	-695,25	-2,37	-747304	-2544	-378139	-294043	-1124655
	Е11-15010 8-1808 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2		-341,08	-0,87	-366621	-933	--	-83308	
97.				-9621124,11 1		--	-9621124	--	-9621124	--	-9621124
	СПРАЙС-ЛИ СТ	-Линеарная панель Primepanel	к-т		--	--	--	--	--	--	
		ВКЛЮЧИТЬ									
98.				1074,87	7690,19	44,52	8265958	47855	426907	6240280	15666737
	Е11-15010 9-0101 Изм. и доп. вып. 10 К=1,0049	-Фасады на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами	м2 поверхности облицовки		7248,5	8,52	7791196	9155	--	1160499	
99.				1074,87	4846	--	5208820	--	5208820	--	5625526
	С122-0603 01-0124 К=5	-Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2		--	--	--	--	--	416706	
			Тенге		--	--	3106350	45311	-4363536	5946237	10546484
			Тенге		--	--	7424575	8221	--	1493897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					12727474			
		Материалы	Тенге					48768			
		Всего заработная плата	Тенге						7432796		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5208820			
		Накладные расходы	Тенге					5946237			
		Сметная прибыль	Тенге					1493897			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					20167608			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6551
		Сметная заработная плата	Тенге						7432796		
		Стоимость прочих работ	Тенге					-9621124			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-9621124			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					-9621124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					10546484			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6551
		Сметная заработная плата	Тенге						7432796		

РАЗДЕЛ 11. Полы

Отм 0,000
По типу дет.352

100.			762,97	665,01	26,13	507385	19936	264994	217687	783078
	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	291,56	11,96	222455	9128	--	58006	
101.			762,97	908,46	42,82	693126	32667	634064	38431	790081
	E11-11010 1-1102 К=9,6	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	34,59	18,99	26395	14489	--	58525	

По типу дет.364

102.			23,17	665,01	26,13	15408	605	8047	6611	23781
	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	291,56	11,96	6756	277	--	1762	
103.			23,17	75,7	3,57	1754	83	1604	97	1999
	E11-11010 1-1102 К=0,8	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2,88	1,58	67	37	--	148	
104.			23,17	1498,8	87,63	34727	2030	19473	12656	51173
	E11-11010 1-0401	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	570,75	10,32	13224	239	--	3791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105.	E11-11010 1-0402	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	23,17	909,58	43,03	21075	997	12099	7628	31000
					344,37	5,88	7979	136	--	2296	
106.	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,17	665,01	26,13	15408	605	8047	6611	23781
					291,56	11,96	6756	277	--	1762	
107.	E11-11010 1-2702 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	23,17	1354,88	66,97	31393	1552	5797	23231	58993
					1037,74	28,87	24044	669	--	4370	
108.	E11-11010 1-3904	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	24,32	526,96	1,5	12816	37	6420	5993	20314
					261,49	0,68	6359	16	--	1505	
		отм +3,300 По типу дет.12									
109.	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	838,71	665,01	26,13	557753	21915	291300	239297	860814
					291,56	11,96	244538	10034	--	63764	
110.	E11-11010 1-1102 К=9,6	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	838,71	908,46	42,82	761932	35910	697007	42246	868513
					34,59	18,99	29015	15928	--	64334	
		По типу дет.358									
111.	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,31	665,01	26,13	7521	296	3927	3227	11608
					291,56	11,96	3298	135	--	860	
112.	E11-11010 1-1102 К=0,8	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	11,31	75,7	3,57	856	40	783	47	976
					2,88	1,58	33	18	--	72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113.				11,31	1498,8	87,63	16951	991	9505	6178	24979
	Е11-11010 1-0401	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		570,75	10,32	6455	117	--	1850	
114.				11,31	909,58	43,03	10287	487	5905	3724	15132
	Е11-11010 1-0402	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		344,37	5,88	3895	67	--	1121	
115.				11,31	665,01	26,13	7521	296	3927	3227	11608
	Е11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		291,56	11,96	3298	135	--	860	
116.				11,31	1354,88	66,97	15324	757	2830	11340	28796
	Е11-11010 1-2702 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1037,74	28,87	11737	327	--	2133	
117.				11,87	526,96	1,5	6255	18	3133	2925	9915
	Е11-11010 1-3904	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		261,49	0,68	3104	8	--	734	
	.		Тенге		--	--	2717494	119222	1978862	631156	3616541
			Тенге		--	--	619405	52037	--	267893	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2717494			
Материалы	Тенге	1978867			
Всего заработная плата	Тенге		671442		
Накладные расходы	Тенге	631155			
Сметная прибыль	Тенге	267892			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3616541			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				757
Сметная заработная плата	Тенге		671442		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	3616541			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				757
Сметная заработная плата	Тенге		671442		

РАЗДЕЛ 12. Проемы

		Двери									
118.				45	10990	--	494550	--	494550	--	534114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0901 02-0103	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	39564	
119.	С121-0902 02-0201	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	24,57	30905	--	759336	--	759336	--	820083
					--	--	--	--	--	60747	
120.	С121-0902 02-0202	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	37,18	26865	--	998841	--	998841	--	1078748
					--	--	--	--	--	79907	
121.	С121-0902 02-0105	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,3	23784	--	54703	--	54703	--	59079
					--	--	--	--	--	4376	
122.	С121-0902 02-0302	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	19,11	26930	--	514632	--	514632	--	555803
					--	--	--	--	--	41171	
			Тенге		--	--	2822062	--	2822062	--	3047827
			Тенге		--	--	--	--	--	225765	

Стоимость общестроительных работ Тенге 2822062
Стоимость материалов и конструкций Тенге 2822062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					225765			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3047827			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					3047827			
		РАЗДЕЛ 13. Отопления									
123.				600	1418,39	16,8	851033	10083	640297	200149	1135276
	Е11-16030 1-0101 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		334,42	5,97	200653	3580	--	84095	
124.				95	1565,93	16,8	148763	1596	115397	31690	194889
	Е11-16030 1-0102 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		334,42	5,97	31770	567	--	14436	
125.				60	1677,63	16,8	100658	1008	79585	20015	130327
	Е11-16030 1-0103 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		334,42	5,97	20065	358	--	9654	
126.				205	1931,88	16,8	396035	3445	324033	68384	501573
	Е11-16030 1-0104 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		334,42	5,97	68557	1223	--	37154	
127.				15	2110,66	16,8	31660	252	26392	5004	39597
	Е11-16030 1-0105 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		334,42	5,97	5016	90	--	2933	
128.				10	2553,93	30,79	25539	308	21042	4219	32139
	Е11-16030 1-0106 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		418,87	11,6	4189	116	--	2381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тенге			--	--	1553688	16692	1206746	329461	2033801
			Тенге		--	--	330250	5934	--	150653	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1553688			
		Материалы	Тенге					1206745			
		Всего заработная плата	Тенге						336184		
		Накладные расходы	Тенге					329461			
		Сметная прибыль	Тенге					150652			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					2033800			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге						336184		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					2033800			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге						336184		
		РАЗДЕЛ 14. Блок Д									
		полы Отм.0,000 По типу дет.471									
129.	E11-11010 1-1105	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28	970,19 375,3	26,19 11,96	27165 10508	733 335	15924 --	10193 2989	40347
130.	E11-11010 1-1106 К=6	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	28	900,25 22,02	26,76 11,87	25207 616	749 332	23842 --	892 2088	28187
		По типу дет.352									
131.	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	610,15	665,01 291,56	26,13 11,96	405757 177898	15943 7299	211916 --	174085 46387	626230
132.	E11-11010 1-1102 К=9	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	610,15	851,68 32,43	40,14 17,8	519652 19789	24491 10863	475372 --	28813 43877	592342
		По типу дет.364									
133.	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,63	665,01 291,56	26,13 11,96	58275 25550	2290 1048	30435 --	25002 6662	89939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134.				87,63	75,7	3,57	6634	313	6068	368	7562
	Е11-11010 1-1102 К=0,8	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		2,88	1,58	253	139	--	560	
135.				87,63	1498,8	87,63	131340	7679	73646	47864	193541
	Е11-11010 1-0401	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		570,75	10,32	50015	904	--	14336	
136.				87,63	909,58	43,03	79706	3771	45758	28851	117242
	Е11-11010 1-0402	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		344,37	5,88	30177	515	--	8685	
137.				87,63	665,01	26,13	58275	2290	30435	25002	89939
	Е11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		291,56	11,96	25550	1048	--	6662	
		По типу дет.761									
138.				50,6	290,14	28,01	14681	1418	1	13073	29975
	Е11-11010 1-0901	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		262,13	12,73	13264	644	--	2220	
139.				4,1694	37367	--	155798	--	155798	--	168262
	С121-1101 01-0110	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	12464	
140.				50,6	665,01	26,13	33650	1322	17575	14437	51934
	Е11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		291,56	11,96	14753	605	--	3847	
141.				50,6	378,52	17,84	19153	903	17521	1062	21833
	Е11-11010 1-1102 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм	м2 стяжки		14,41	7,91	729	400	--	1617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
142.				50,6	997,49	87,43	50473	4424	31089	15511	71263
	E11-11010 1-1501	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		295,66	30,45	14960	1541	--	5279	
143.				50,6	191,89	7,63	9709	386	8461	981	11545
	E11-11010 1-1502 К=2	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		17,04	3,58	862	181	--	855	
			Тенге		--	--	1595477	66711	1143841	386134	2140141
			Тенге		--	--	384924	25857	--	158528	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1595477			
Материалы			Тенге					988043			
Всего заработная плата			Тенге						410781		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					155798			
Накладные расходы			Тенге					386134			
Сметная прибыль			Тенге					158529			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2140140			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								443
Сметная заработная плата			Тенге						410781		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге					2140140			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								443
Сметная заработная плата			Тенге						410781		
			Тенге		--	--	33345911	521693	17535991	12842959	50653670
			Тенге		--	--	15288217	206522	--	4464803	
Стоимость монтажных работ			Тенге					237553			
Материалы			Тенге					3118			
Всего заработная плата			Тенге						218622		
Накладные расходы			Тенге					133360			
Сметная прибыль			Тенге					29673			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					400585			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								192
Сметная заработная плата			Тенге						218622		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					36467464			
Материалы			Тенге					9487198			
Всего заработная плата			Тенге						14185588		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					12531023			
Накладные расходы			Тенге					11640882			
Сметная прибыль			Тенге					3848668			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					51957014			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								13249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						14185588		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					6262018			
		Материалы	Тенге					3670300			
		Всего заработная плата	Тенге						1090528		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1465486			
		Накладные расходы	Тенге					1068718			
		Сметная прибыль	Тенге					586459			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					7917194			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963
		Сметная заработная плата	Тенге						1090528		
		Стоимость прочих работ	Тенге					-9621124			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-9621124			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					-9621124			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					50653669			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14404
		Сметная заработная плата	Тенге						15494738		
		Временные здания и сооружение 1,5%	Тенге					759805			
		Итого с временным здании	Тенге					51413474			
		Доп.затраты при СМР в зимнее время 0,7%	Тенге					359894			
		Итого	Тенге					51773368			
		40% 2018г	Тенге					20709347			
		60% 2019г К=1,0498961	Тенге					32613994			
		Итого	Тенге					53323341			
		Кпонижение=0,97338052054	Тенге					51903902			
		НДС 12%	Тенге					6228468			
		Всего	Тенге					58132370			

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Толтебаев

Прораб М.Амирсейтов

Технадзор:

Директор

ТОО «Батыр Алем СБ» С.Ералиев

инженер-эксперт Б. Данияров

Ж.Ералиева

А.Накыбек