Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 10 март 2020г.

Заказчик: Управление стротительства г.Шымкент
Технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта: "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3" в г.Шымкент (повторно применение)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	90143079	100960248	36125557	40460624
	в т.ч. Оборудование	10167572	11387680	10167572	11387680
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	90143079	100960248	36125557	40460624

Заказчик:
И.О заместитель руководителя
управление строительства г.Шымкент
Е.Избасаров.

Главный специалист
К.Косаков

Технадзор:
Директор
ТОО"Батыр Алем СБ"
С.Ералиев
Инженер-эксперт
Б.Данияров
У. Сагиндыков
С. Зулеев

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
М.Толтебаев

Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Батыр Алем СБ»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «JeR Group»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство общеоброзовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3 в г. Шымкент(повторно применение)

АКТ
Выполненных работ 10 Март 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля Блок А									
1.	Е11-10010 2-0205	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	64,92	3487,8	22,71	226428	1475	137502	79298	330185
					1347,06	10,13	87451	658	--	24458	
2.	С121-0702 03-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,298	52390	--	68002	--	68002	--	73442
					--	--	--	--	--	5460	
3.	С121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,792	51103	--	40474	--	40474	--	43711
					--	--	--	--	--	3238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86									
4.	E11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,792	9997,47 749,58	51,95 21,55	7918 594	41 17	7283 --	550 677	9145
5.	E11-15040 3-0302 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	64,92	681,68 676,89	2,95 1,33	44255 43944	191 87	120 --	35224 6358	85837
6.	E11-07010 7-0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0641	681916,2 51795,1	6764,34 1159,78	43711 3320	434 74	39957 --	4005 3817	51534
7.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0486	201312 --	-- --	9784 --	-- --	9784 --	-- 783	10566
8.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0323	201312 --	-- --	6502 --	-- --	6502 --	-- 520	7023
9.	C121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1115	404706 --	-- --	45125 --	-- --	45125 --	-- 3610	48735
10.	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0297	269649 --	-- --	8009 --	-- --	8009 --	-- 641	8649
11.	E11-12010 1-1503	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхно	987,825	319,26 67,94	12,12 2,61	315374 67115	11970 2574	236289 --	64114 30359	409847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			сти								
12.	С121-1004 02-9903	-Изол ГОСТ 10296-79	м2	1073,4625	229 --	-- --	245823 --	-- --	245823 --	-- 19666	265489
13.	Е11-12010 1-1501	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	229,6	677,27 168,95	26,34 3,49	155502 38791	6047 801	110664 --	36425 15354	207281
14.	С121-1001 02-0302	-Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	380 --	-- --	760 --	-- --	760 --	-- 61	821
15.	С121-1001 02-0112	-Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	86,9	1152 --	-- --	100109 --	-- --	100109 --	-- 8009	108118
16.	С121-1001 02-0103	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	144,4	956 --	-- --	138046 --	-- --	138046 --	-- 11044	149090
17.	С121-1001 02-0105	-Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42	858 --	-- --	36036 --	-- --	36036 --	-- 2883	38919
18.	Е11-12010 1-1503	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	36	319,26 67,94	12,12 2,61	11493 2446	436 94	8611 --	2337 1106	14936
19.	Е11-12010 1-1303	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	36	806,13 446,52	50,81 10,31	29021 16075	1829 371	11117 --	15130 3532	47683
20.	С121-1101	-Плиты из минеральной	м3	4,8204	11155	--	53772	--	53772	--	58073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0113	ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-30 ГОСТ 9573-2012			--	--	--	--	--	4302	
21.				36	637,82	97,69	22961	3517	12551	7065	32429
	E11-12010 1-1701	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		191,48	21,84	6893	786	--	2402	
22.				36	173,96	14,42	6263	519	5489	347	7138
	E11-12010 1-1702 К=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		7,09	3,38	255	122	--	529	
23.				0,372	102069,94	1271,91	37970	473	30139	6786	48336
	E11-10010 5-0101	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		19779,5	488,92	7358	182	--	3580	
24.				0,372	9997,47	51,95	3719	19	3421	258	4295
	E11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	279	8	--	318	
25.				0,24	81230,58	1184,9	19495	284	15482	3460	24791
	E11-10011 4-0402	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		15538,8	477,66	3729	115	--	1836	
26.				0,24	9997,47	51,95	2399	12	2207	167	2771
	E11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	180	5	--	205	
27.				0,084	90862,95	952,38	7632	80	5832	1579	9948
	E11-10010 2-0401	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		20475	405,36	1720	34	--	737	
28.				0,084	9997,47	51,95	840	4	773	58	970
	E11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып.	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструк		749,58	21,55	63	2	--	72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10		ции								
29.	Е11-10010 5-0101	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,644	102069,94	1271,91	65733	819	52176	11748	83679
					19779,5	488,92	12738	315	--	6198	
30.	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,644	9997,47	51,95	6438	33	5922	447	7436
					749,58	21,55	483	14	--	551	
31.	Е11-12010 1-0705	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	54	2663,15	94,71	143810	5114	49957	82800	244739
					1643,31	23,35	88739	1261	--	18129	
32.	С121-0702 03-0404	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,644	21822	--	101341	--	101341	--	109449
					--	--	--	--	--	8107	
33.	Е11-10011 5-0201 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	54	347,01	2,41	18738	130	17075	1428	21780
					28,39	1	1533	54	--	1613	
34.	Е11-10010 2-0205	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	15,34	3487,8	22,71	53503	348	32491	18737	78020
					1347,06	10,13	20664	155	--	5779	
35.	С121-0702 03-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,31	52390	--	16241	--	16241	--	17540
					--	--	--	--	--	1299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.	С121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,216	51103 --	-- --	11038 --	-- --	11038 --	-- 883	11921
37.	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,216	9997,47 749,58	51,95 21,55	2159 162	11 5	1986 --	150 185	2494
38.	Е11-15040 3-0302 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	15,34	681,68 676,89	2,95 1,33	10457 10383	45 20	29 --	8323 1502	20283
39.	Е11-07010 7-0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0075	681916,2 51795,1	6764,34 1159,78	5114 388	51 9	4675 --	469 447	6030
40.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022	201312 --	-- --	443 --	-- --	443 --	-- 35	478
41.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0078	201312 --	-- --	1570 --	-- --	1570 --	-- 126	1696
42.	С121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021	404706 --	-- --	850 --	-- --	850 --	-- 68	918
43.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002	269649 --	-- --	539 --	-- --	539 --	-- 43	582
44.				65	319,26	12,12	20752	788	15548	4219	26968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-12010 1-1503	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		67,94	2,61	4416	169	--	1998	
45.				109,8625	229	--	25159	--	25159	--	27171
	С121-1004 02-9903	-Изол ГОСТ 10296-79	м2		--	--	--	--	--	2013	
46.				15	677,27	26,34	10159	395	7230	2380	13542
	Е11-12010 1-1501	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		168,95	3,49	2534	52	--	1003	
47.				15,2	1152	--	17510	--	17510	--	18911
	С121-1001 02-0112	-Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	1401	
48.				28,8	956	--	27533	--	27533	--	29735
	С121-1001 02-0103	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	2203	
49.				44	858	--	37752	--	37752	--	40772
	С121-1001 02-0105	-Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	3020	
50.				108	319,26	12,12	34480	1309	25833	7010	44809
	Е11-12010 1-1503	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		67,94	2,61	7338	281	--	3319	
51.				108	806,13	50,81	87062	5487	33350	45391	143050
	Е11-12010 1-1303	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		446,52	10,31	48225	1113	--	10596	
52.				14,4612	11155	--	161315	--	161315	--	174220
	С121-1101 01-0113	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-30 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	12905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.				108	637,82	97,69	68884	10550	37654	21196	97287
	E11-12010 1-1701	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		191,48	21,84	20680	2359	--	7206	
54.				108	173,96	14,42	18788	1557	16465	1040	21414
	E11-12010 1-1702 К=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		7,09	3,38	766	365	--	1586	
55.				1,479	102069,94	1271,91	150961	1881	119826	26979	192176
	E11-10010 5-0101	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		19779,5	488,92	29254	723	--	14235	
56.				1,479	9997,47	51,95	14786	77	13600	1026	17078
	E11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	1109	32	--	1265	
57.				0,5495	81230,58	1184,9	44636	651	35446	7921	56762
	E11-10011 4-0402	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		15538,8	477,66	8539	262	--	4205	
58.				0,5495	9997,47	51,95	5494	29	5053	381	6345
	E11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	412	12	--	470	
59.				0,545	90862,95	952,38	49520	519	37842	10242	64543
	E11-10010 2-0401	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		20475	405,36	11159	221	--	4781	
60.				0,545	9997,47	51,95	5449	28	5012	378	6293
	E11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	409	12	--	466	
61.				0,786	102069,94	1271,91	80227	1000	63680	14338	102130
	E11-10010 5-0101	-Стропила. Установка	м3 древесин		19779,5	488,92	15547	384	--	7565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ы в конструкции								
62.				0,786	9997,47	51,95	7858	41	7228	545	9076
	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	589	17	--	672	
63.				147,5	2663,15	94,71	392815	13970	136457	226166	668499
	Е11-12010 1-0705	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		1643,31	23,35	242388	3445	--	49518	
64.				1,208	21822	--	26361	--	26361	--	28470
	С121-0702 03-0404	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	2109	
65.				147,5	347,01	2,41	51184	355	46641	3902	59492
	Е11-10011 5-0201 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		28,39	1	4188	148	--	4407	
66.				8,52	3487,8	22,71	29716	194	18045	10407	43333
	Е11-10010 2-0205	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1347,06	10,13	11477	86	--	3210	
67.				0,17	52390	--	8906	--	8906	--	9619
	С121-0702 03-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	713	
68.				0,11	1103	--	5621	--	5621	--	6071
	С121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3		--	--	--	--	--	450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86									
69.	E11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,11	9997,47 749,58	51,95 21,55	1100 82	6 2	1012 --	76 94	1270
70.	E11-15040 3-0302 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	8,52	681,68 676,89	2,95 1,33	5808 5767	25 11	16 --	4623 834	11265
71.	E11-07010 7-0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0075	681916,2 51795,1	6764,34 1159,78	5114 388	51 9	4675 --	469 447	6030
72.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0065	201312 --	-- --	1309 --	-- --	1309 --	-- 105	1413
73.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0039	201312 --	-- --	785 --	-- --	785 --	-- 63	848
74.	C121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0149	404706 --	-- --	6030 --	-- --	6030 --	-- 482	6513
75.	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0083	269649 --	-- --	2238 --	-- --	2238 --	-- 179	2417
76.	E11-12010 1-1503	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхно	153,2	319,25 67,94	12,12 2,61	48911 10409	1856 399	36646 --	9943 4708	63562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			сти								
77.				168,52	229	--	38591	--	38591	--	41678
	С121-1004 02-9903	-Изол ГОСТ 10296-79	м2		--	--	--	--	--	3087	
78.				32	677,27	26,34	21673	843	15424	5077	28889
	Е11-12010 1-1501	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		168,95	3,49	5406	112	--	2140	
79.				2	380	--	760	--	760	--	821
	С121-1001 02-0302	-Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.		--	--	--	--	--	61	
80.				7,6	1152	--	8755	--	8755	--	9456
	С121-1001 02-0112	-Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	700	
81.				15,2	956	--	14531	--	14531	--	15694
	С121-1001 02-0103	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	1162	
82.				22,8	858	--	19562	--	19562	--	21127
	С121-1001 02-0105	-Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	1565	
83.				0,09	102069,94	1271,91	9186	114	7292	1642	11694
	Е11-10010 5-0101	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		19779,5	488,92	1780	44	--	866	
84.				0,09	9997,47	51,95	900	5	828	62	1039
	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	67	2	--	77	
85.				0,113	102069,94	1271,91	11534	144	9155	2061	14683
	Е11-10010 5-0101	-Стропила. Установка	м3 древесин		19779,5	488,92	2235	55	--	1088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ы в конструкции								
86.				0,113	9997,47	51,95	1130	6	1039	78	1305
	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	85	2	--	97	
87.				19	2663,15	94,71	50600	1800	17577	29133	86112
	Е11-12010 1-0705	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		1643,31	23,35	31223	444	--	6379	
88.				0,19	21822	--	4146	--	4146	--	4478
	С121-0702 03-0404	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	332	
89.				19	347,01	2,41	6593	46	6008	503	7663
	Е11-10011 5-0201 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		28,39	1	539	19	--	568	
90.				0,115	51103	--	5877	--	5877	--	6347
	С121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	470	
91.				0,115	9997,47	51,95	1150	6	1058	80	1328
	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	86	2	--	98	
92.				0,0005	681916,2	6764,34	341	3	312	31	402
	Е11-07010 7-0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		51795,1	1159,78	26	1	--	30	
93.				10	16956,9	759,54	169569	7595	104700	54253	241728
	Е11-10010 6-0101	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		5727,36	300,74	57274	3007	--	17906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.				1,67	21427	--	35783	--	35783	--	38646
	С121-0702 01-0401	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	2863	
95.				5,72	52390	--	299671	--	299671	--	323644
	С121-0702 03-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	23974	
96.				7,39	9997,47	51,95	73881	384	67958	5129	85331
	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	5539	159	--	6321	
97.				58,1	1781,26	94,71	103491	5503	15354	77272	195224
	Е11-12010 1-0706	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		1422,28	23,35	82634	1357	--	14461	
98.				1,44	3487,8	22,71	5022	33	3049	1759	7324
	Е11-10010 2-0205	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1347,06	10,13	1940	15	--	543	
99.				0,43	52390	--	22528	--	22528	--	24330
	С121-0702 03-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	1802	
100.				1,44	681,68	2,95	982	4	3	781	1904
	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		676,89	1,33	975	2	--	141	
101.				46,5	2775,5	13,44	129061	625	85859	39300	181830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	42577	141	--	13469	
102.				1,21	90862,95	952,38	109944	1152	84017	22739	143298
	Е11-10010 2-0401	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		20475	405,36	24775	490	--	10615	
103.				2	1559,84	21,46	3120	43	2018	857	4295
	Е11-15050 1-0303 Изм. и доп. вып. 4	-Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		529,4	6,19	1059	12	--	318	
104.				20	298	--	5960	--	5960	--	6437
	С121-1302 11-0501	-Петля накладная	шт.		--	--	--	--	--	477	
105.				20	490	--	9800	--	9800	--	10584
	С121-0904 04-0507	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.		--	--	--	--	--	784	
106.				10	835	--	8350	--	8350	--	9018
	С121-1308 14-2211	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		--	--	--	--	--	668	
107.				0,114	90862,95	952,38	10358	109	7915	2142	13501
	Е11-10010 2-0401	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		20475	405,36	2334	46	--	1000	
108.				0,114	9997,47	51,95	1140	6	1049	79	1316
	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	85	2	--	98	
109.				5,46	340,26	0,75	1858	4	1165	636	2693
	Е11-12010 1-0801	-Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)		126,23	0,34	689	2	--	199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.	E11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,46	2775,5 915,62	13,44 3,04	15154 4999	73 17	10082 --	4615 1582	21350
111.	E11-07010 7-0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,4864	681916,2 51795,1	6764,34 1159,78	331684 25193	3290 564	303201 --	30394 28966	391044
			Тенге		--	--	5112306	96442	3883367	1058160	6664104
			Тенге		--	--	1132500	24364	--	493637	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					5102506			
Материалы			Тенге					2204067			
Всего заработная плата			Тенге						1156864		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1669497			
Накладные расходы			Тенге					1058161			
Сметная прибыль			Тенге					492853			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					6653521			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1188
Сметная заработная плата			Тенге						1156864		
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					9800			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					9800			
Сметная прибыль			Тенге					784			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					10584			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					6664105			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1188
Сметная заработная плата			Тенге						1156864		

РАЗДЕЛ 2. Проемы

Витражи

112.	E11-09040 3-0203	-Витражи, витрины с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий. Монтаж	т конструкций	207,3804	6250,22 5821,62	424,56 193,23	1296174 1207290	88044 40073	840 --	860680 172548	2329402
113.	C121-0902 01-0101	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие	м2	179,1984	12627 --	-- --	2262738 --	-- --	2262738 --	-- 181019	2443757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 30674-99									
.			Тенге		--	--	3558912	88044	2263578	860680	4773159
			Тенге		--	--	1207290	40073	--	353567	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2262738			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2262738			
		Сметная прибыль	Тенге					181019			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2443757			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1296174			
		Материалы	Тенге					839			
		Всего заработная плата	Тенге						1247363		
		Накладные расходы	Тенге					860680			
		Сметная прибыль	Тенге					172548			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2329402			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1073
		Сметная заработная плата	Тенге						1247363		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4773159			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1073
		Сметная заработная плата	Тенге						1247363		
		РАЗДЕЛ 3. Блок В									
		Кровля									
114.	Е11-12010 1-1701	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1054,4	637,82	97,69	672515	103001	367613	206939	949810
					191,48	21,84	201901	23033	--	70356	
115.	Е11-12010 1-1702 К=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1054,4	173,96	14,42	183425	15204	160743	10156	209068
					7,09	3,38	7478	3562	--	15486	
116.	Е11-10010 2-0205	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	101,7	3487,8	22,71	354710	2310	215404	124224	517248
					1347,06	10,13	136996	1031	--	38315	
117.				2,034	52390	--	106561	--	106561	--	115086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0702 03-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8525	
118.	С121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,209	51103	--	61784	--	61784	--	66726
					--	--	--	--	--	4943	
119.	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,209	9997,47	51,95	12087	63	11118	839	13960
					749,58	21,55	906	26	--	1034	
120.	Е11-15040 3-0302 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	101,7	681,68	2,95	69327	300	187	55180	134468
					676,89	1,33	68840	136	--	9961	
121.	Е11-07010 7-0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0641	681916,2	6764,34	43711	434	39957	4005	51534
					51795,1	1159,78	3320	74	--	3817	
122.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0302	201312	--	6080	--	6080	--	6566
					--	--	--	--	--	486	
123.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0431	201312	--	8677	--	8677	--	9371
					--	--	--	--	--	694	
124.	С121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0776	404706	--	31405	--	31405	--	33918
					--	--	--	--	--	2512	
12	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной	т	0,0149	269649	--	4018	--	4018	--	4339
					--	--	--	--	--	321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
126.	Е11-12010 1-1503	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1476,375	319,26 67,94	12,12 2,61	471348 100309	17891 3847	353148 --	95823 45374	612545
127.	С121-1004 02-9903	-Изол ГОСТ 10296-79	м2	1624,0125	229 --	-- --	371899 --	-- --	371899 --	-- 29752	401651
128.	Е11-12010 1-1501	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	78,3	677,27 168,95	26,34 3,49	53030 13229	2062 273	37739 --	12422 5236	70689
129.	С121-1001 02-0302	-Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	380 --	-- --	760 --	-- --	760 --	-- 61	821
130.	С121-1001 02-0112	-Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	75,9	1152 --	-- --	87437 --	-- --	87437 --	-- 6995	94432
131.	С121-1001 02-0103	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	124,5	956 --	-- --	119022 --	-- --	119022 --	-- 9522	128544
132.	С121-1001 02-0105	-Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	858 --	-- --	5148 --	-- --	5148 --	-- 412	5560
133.	Е11-10010 6-0101	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	10	16956,9 5727,36	759,54 300,74	169569 57274	7595 3007	104700 --	54253 17906	241728
134.	С121-0702	-Бруски обрезные хвойных	м3	1,67	21427	--	35783	--	35783	--	38646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0401	пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86			--	--	--	--	--	2863	
135.				5,72	52390	--	299671	--	299671	--	323644
	С121-0702 03-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	23974	
136.				7,39	9997,47	51,95	73881	384	67958	5129	85331
	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	5539	159	--	6321	
137.				58,1	1781,26	94,71	103491	5503	15354	77272	195224
	Е11-12010 1-0706	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		1422,28	23,35	82634	1357	--	14461	
138.				1,44	3487,8	22,71	5022	33	3049	1759	7324
	Е11-10010 2-0205	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1347,06	10,13	1940	15	--	543	
139.				0,43	52390	--	22528	--	22528	--	24330
	С121-0702 03-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	1802	
140.				1,44	681,68	2,95	982	4	3	781	1904
	Е11-10040 3-0302 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		676,89	1,33	975	2	--	141	
141.				46,5	2775,5	13,44	129061	625	85859	39300	181830
	Е11-10010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)	м2 покрытия		915,62	3,04	42577	141	--	13469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		из листовой оцинкованной стали. Устройство									
142.	Е11-10010 2-0401	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,19	90862,95 20475	952,38 405,36	17264 3890	181 77	13193 --	3571 1667	22501
143.	Е11-15050 1-0303 Изм. и доп. вып. 4	-Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	2	1559,84 529,4	21,46 6,19	3120 1059	43 12	2018 --	857 318	4295
144.	С121-1302 11-0501	-Петля накладная	шт.	20	298 --	-- --	5960 --	-- --	5960 --	-- 477	6437
145.	С121-0904 04-0507	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	20	490 --	-- --	9800 --	-- --	9800 --	-- 784	10584
146.	С121-1308 14-2211	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	10	835 --	-- --	8350 --	-- --	8350 --	-- 668	9018
			Тенге		--	--	3547423	155632	2662926	692510	4579132
			Тенге		-- --	-- --	-- 728866	-- 36752	-- --	-- 339196	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3537623	
Материалы	Тенге	1478044	
Всего заработная плата	Тенге		765618
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1175081	
Накладные расходы	Тенге	692511	
Сметная прибыль	Тенге	338411	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4568545	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		831
Сметная заработная плата	Тенге		765618
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	9800	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	9800	
Сметная прибыль	Тенге	784	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	10584	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4579129	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		831
Сметная заработная плата	Тенге		765618

РАЗДЕЛ 4. Проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147.				222,3	1151	--	255867	--	255867	--	276337
	С121-0902 05-0103	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м		--	--	--	--	--	20469	
148.				50,85	2775,5	13,44	141134	684	93891	42977	198840
	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	46559	155	--	14729	
		Витражи									
149.				282,5363	6250,22	424,56	1765915	119952	1144	1172596	3173591
	Е11-09040 3-0203	-Витражи, витрины с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий. Монтаж	т конструкций		5821,62	193,23	1644819	54595	--	235081	
150.				269,9363	12627	--	3408486	--	3408486	--	3681165
	С121-0902 01-0101	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	272679	
			Тенге		--	--	5571402	120636	3759388	1215573	7329933
			Тенге		--	--	1691378	54750	--	542958	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3805487	
Материалы	Тенге	93891	
Всего заработная плата	Тенге		46714
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3664353	
Накладные расходы	Тенге	42977	
Сметная прибыль	Тенге	307877	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4156341	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		50
Сметная заработная плата	Тенге		46714
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1765915	
Материалы	Тенге	1143	
Всего заработная плата	Тенге		1699414
Накладные расходы	Тенге	1172596	
Сметная прибыль	Тенге	235081	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3173591	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1462
Сметная заработная плата	Тенге		1699414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					7329932			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1512
	Сметная заработная плата		Тенге						1746128		
		РАЗДЕЛ 5. Блок Б									
		Кровля									
151.	Е11-12010 1-1701	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1054,4	637,82 191,48	97,69 21,84	672515 201901	103001 23033	367613 --	206939 70356	949810
152.	Е11-12010 1-1702 К=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1054,4	173,96 7,09	14,42 3,38	183425 7478	15204 3562	160743 --	10156 15486	209068
153.	Е11-10010 2-0205	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	101,7	3487,8 1347,06	22,71 10,13	354710 136996	2310 1031	215404 --	124224 38315	517248
154.	С121-0702 03-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,034	52390 --	-- --	106561 --	-- --	106561 --	-- 8525	115086
155.	С121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,209	51103 --	-- --	61784 --	-- --	61784 --	-- 4943	66726
156.	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып.	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструк	1,209	9997,47 749,58	51,95 21,55	12087 906	63 26	11118 --	839 1034	13060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10			ции								
157.				101,7	681,68	2,95	69327	300	187	55180	134468
	E11-15040 3-0302 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		676,89	1,33	68840	136	--	9961	
158.				0,0641	681916,2	6764,34	43711	434	39957	4005	51534
	E11-07010 7-0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		51795,1	1159,78	3320	74	--	3817	
159.				0,0302	201312	--	6080	--	6080	--	6566
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	486	
160.				0,0431	201312	--	8677	--	8677	--	9371
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	694	
161.				0,0776	404706	--	31405	--	31405	--	33918
	C121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		--	--	--	--	--	2512	
162.				0,0149	269649	--	4018	--	4018	--	4339
	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	321	
163.				1476,375	319,26	12,12	471348	17891	353148	95823	612545
	E11-12010 1-1503	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		67,94	2,61	100309	3847	--	45374	
164.				1624,0125	229	--	371899	--	371899	--	401651
	C121-1004 02-9903	-Изол ГОСТ 10296-79	м2		--	--	--	--	--	29752	
165.				78,3	677,27	26,34	53030	2062	37739	12422	70689
	E11-12010 1-1501	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		168,95	3,49	13229	273	--	5236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166.	С121-1001 02-0302	-Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	380	--	760	--	760	--	821
					--	--	--	--	--	61	
167.	С121-1001 02-0112	-Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	75,9	1152	--	87437	--	87437	--	94432
					--	--	--	--	--	6995	
168.	С121-1001 02-0103	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	124,5	956	--	119022	--	119022	--	128544
					--	--	--	--	--	9522	
169.	С121-1001 02-0105	-Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	858	--	5148	--	5148	--	5560
					--	--	--	--	--	412	
170.	Е11-10010 6-0101	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	10	16956,9	759,54	169569	7595	104700	54253	241728
					5727,36	300,74	57274	3007	--	17906	
171.	С121-0702 01-0401	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,67	21427	--	35783	--	35783	--	38646
					--	--	--	--	--	2863	
172.	С121-0702 03-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,72	52390	--	299671	--	299671	--	323644
					--	--	--	--	--	23974	
173.	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,39	9997,47	51,95	73881	384	67958	5129	85331
					749,58	21,55	5539	159	--	6321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174.				58,1	1781,26	94,71	103491	5503	15354	77272	195224
	Е11-12010 1-0706	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		1422,28	23,35	82634	1357	--	14461	
175.				1,44	3487,8	22,71	5022	33	3049	1759	7324
	Е11-10010 2-0205	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1347,06	10,13	1940	15	--	543	
176.				0,43	52390	--	22528	--	22528	--	24330
	С121-0702 03-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	1802	
177.				1,44	681,68	2,95	982	4	3	781	1904
	Е11-15040 3-0302 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		676,89	1,33	975	2	--	141	
178.				46,5	2775,5	13,44	129061	625	85859	39300	181830
	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	42577	141	--	13469	
179.				0,19	90862,95	952,38	17264	181	13193	3571	22501
	Е11-10010 2-0401	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		20475	405,36	3890	77	--	1667	
180.				2	1559,84	21,46	3120	43	2018	857	4295
	Е11-15050 1-0303 Изм. и доп. вып. 4	-Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		529,4	6,19	1059	12	--	318	
181.				20	298	--	5960	--	5960	--	6437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-1302 11-0501	-Петля накладная	шт.		--	--	--	--	--	477	
182.				20	490	--	9800	--	9800	--	10584
	С121-0904 04-0507	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.		--	--	--	--	--	784	
183.				10	835	--	8350	--	8350	--	9018
	С121-1308 14-2211	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		--	--	--	--	--	668	
			Тенге		--	--	3547423	155632	2662926	692510	4579132
			Тенге		--	--	728866	36752	--	339196	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					3537623			
Материалы			Тенге					1478044			
Всего заработная плата			Тенге						765618		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1175081			
Накладные расходы			Тенге					692511			
Сметная прибыль			Тенге					338411			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					4568545			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								831
Сметная заработная плата			Тенге						765618		
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					9800			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					9800			
Сметная прибыль			Тенге					784			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					10584			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					4579129			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								831
Сметная заработная плата			Тенге						765618		
		РАЗДЕЛ 6. Проемы									
184.				222,3	1151	--	255867	--	255867	--	276337
	С121-0902 05-0103	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м		--	--	--	--	--	20469	
185.				50,85	2775,5	13,44	141134	684	93891	42977	198840
	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	46559	155	--	14729	
		Витражи									
186.				282,5363	6250,22	424,56	1765915	119952	1144	1172596	3173591
	Е11-09040 3-0203	-Витражи, витрины с двойным или одинарным остеклением для	т конструкций		5821,62	193,23	1644819	54595	--	235081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		высотных зданий. Монтаж									
187.	С121-0902 01-0101	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	269,9363	12627	--	3408486	--	3408486	--	3681165
					--	--	--	--	--	272679	
			Тенге		--	--	5571402	120636	3759388	1215573	7329933
			Тенге		--	--	1691378	54750	--	542958	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3805487			
		Материалы	Тенге					93891			
		Всего заработная плата	Тенге						46714		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3664353			
		Накладные расходы	Тенге					42977			
		Сметная прибыль	Тенге					307877			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4156341			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге						46714		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1765915			
		Материалы	Тенге					1143			
		Всего заработная плата	Тенге						1699414		
		Накладные расходы	Тенге					1172596			
		Сметная прибыль	Тенге					235081			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3173591			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1462
		Сметная заработная плата	Тенге						1699414		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					7329932			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1512
		Сметная заработная плата	Тенге						1746128		
			Тенге		--	--	26908867	737022	18991573	5735006	35255393
			Тенге		--	--	7180278	247440	--	2611512	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					22051464			
		Материалы	Тенге					5347937			
		Всего заработная плата	Тенге						2781527		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13611104			
		Накладные расходы	Тенге					2529137			
		Сметная прибыль	Тенге					1966448			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					26547049			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2949
		Сметная заработная плата	Тенге						2781527		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4857403			
		Материалы	Тенге					3126			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге						4646191		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					29400			
		Накладные расходы	Тенге					3205872			
		Сметная прибыль	Тенге					645062			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					8708337			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3998
		Сметная заработная плата	Тенге						4646191		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					35255386			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6947
		Сметная заработная плата	Тенге						7427719		
		Временные здания и сооружение 1,5%	Тенге					528830			
		Итого с временным здании	Тенге					35784216			
		Доп.затраты при СМР в зимнее время 0,7%	Тенге					250489			
		Итого	Тенге					36034705			
		40% 2018г	Тенге					14413882			
		60% 2019г К=1,0498961	Тенге					22699617			
		Итого	Тенге					37113499			
		Кпонижение=0,97338052054	Тенге					36125557			
		НДС 12%	Тенге					4335066			
		Всего	Тенге					40460624			

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Толтебаев

Прораб М.Амирсейтов

Технадзор:

Директор

ТОО «Батыр Алем СБ» С.Ералиев

инженер-эксперт Б. Данияров

У. Сагиндыков

С. Зулеев