Заказчик: **ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «KC Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Реконструкция и строительство системы канализации с Акши Алакольского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия											
1	1127-0302-0104	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных НР = 108 %	м3	6	2947,43	1250,17	17685	7501	–	14518	34778
					1697,33	543,17	10184	3259	–	2576	
2	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	10,8	583		6296		–	–	6800
					–		–		–	504	

3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	10,8	42		454		–	–	490
					–		–		–	36	
4	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). НР = 108 %	м2 основания	60	738,6	232,58	44316	13955	28269	7431	55887
					34,88	79,78	2093	4787	–	4140	
5	1127-0602-0303	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ НР = 108 %	м2	60	1338,49	100,12	80309	6007	71525	5055	92193
					46,27	31,73	2776	1904	–	6829	
6	1127-0602-0403	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР = 108 % ктрр1=4; какс1=4; кмат1=4;	м2	60	595,32	0,08	35719	5	35688	32	38611
					0,48	–	29	–	–	2860	
7	1127-0602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ НР = 108 %	м2	60	1419,39	100,12	85164	6007	76379	5055	97436
					46,27	31,73	2776	1904	–	7217	

Локальная смета 4-1-1-Электроснабжение
Раздел.Оборудование

8	1133-0208-0201	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам НР = 80 %	шт	1	11319,05	6762	11319	6762	963	5643	18319
					3594	3460	3594	3460	–	1357	
9	1133-0208-0202	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам НР = 80 %	шт	1	36797,78	9187	36798	9187	10624	16264	57307
					16988	3342	16988	3342	–	4245	
10	1308-0103-1501	Разрядник, напряжение до 10 кВ НР = 72 %	компл	1	5443,62	1001	5444	1001	312	3239	9377
					4131	367	4131	367	–	695	
11	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования НР = 72 %	шкаф	2	26998,74	7278	53997	14556	3638	29630	90317
					17901	2675	35802	5350	–	6690	
12	1311-0601-0201	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах НР = 75 %	м	12	149,73	–	1797	–	19	1333	3380
					148,17	–	1778	–	–	250	
13	1101-0101-0401	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3 НР = 72 %	м3	4,352	132,61	127,3	577	554	–	143	778
					5,51	40,21	24	175	–	58	
14	1101-0101-0402	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3 НР = 72 %	м3	16,8	171,2	164,23	2876	2759	–	712	3875
					6,96	51,85	117	871	–	287	
15	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 НР = 72 %	м	48	259,07	26,21	12436	1258	2213	6709	20676

				186,75	7,35	8964	353	–	1532	
16	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм НР = 72 %	шт	16	3135,09	177,69	50161	2843	32378	11297	66375
					933,81	46,81	14941	749	–	4917	
17	1101-0104-0404	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м НР = 72 %	м3	4,352	15,55	15,63	68	68	–	20	94
					–	6,2	–	27	–	7	
18	1101-0104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м НР = 72 %	м3	16,8	18,59	18,57	312	312	–	90	435
					–	7,5	–	126	–	32	
19	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	21,152	163,63	76,45	3461	1617	–	1878	5766
					87,18	36,17	1844	765	–	427	
20	1133-0202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ НР = 80 %	опора	1	7427,7	3134	7428	3134	628	4212	12571
					3666	1600	3666	1600	–	931	
21	1133-0202-0103	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ НР = 80 %	опора	1	23070,48	11660	23070	11660	628	13389	39376
					10782	5954	10782	5954	–	2917	
22	1133-0202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ НР = 80 %	опора	2	15035,71	7243,5	30071	14487	1257	17379	51247

				7164	3698	14328	7396	–	3796	
23	1133-0208-0103	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	2	15105,28	4195	30211	8390	199	20121	54358
					10811	1764,5	21622	3529	–	4026	
24	1308-0202-0504	Траверса. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	2	1551,04	1023	3102	2046	–	1299	4753
					528	373,5	1056	747	–	352	
25	1320-0202-0201	Хомут на опоре НР = 61 %	шт.	2	5557,88	3595	11116	7190	–	3805	16115
					1963	1156	3926	2312	–	1194	
26	1133-0106-0102	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную НР = 80 %	т	0,3213	5443,55	–	1749	–	–	1399	3400
					5443,51	–	1749	–	–	252	
27	1133-0106-0101	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную НР = 80 %	т	0,028	7092,47	–	199	–	–	159	386
					7107,14	–	199	–	–	29	
28	1133-0204-0206	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 НР = 80 %	1км	0,15	167097,18	94240	25065	14136	535	12071	40106
					69293,33	31300	10394	4695	–	2971	
Раздел.Внутриплощадочные кабельные линии 0,4 кВ											
29	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	6,8	33,31	33,24	226	226	–	66	315
					–	13,38	–	91	–	23	

30	1101-0101-0304	Грунт 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1(1-1,2)м3 НР = 72 %	м3 грунта	17	195,3	91,06	3320	1548	–	640	4277
					104,12	43,06	1770	732	–	317	
31	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,01	1231475,32	–	12315	–	10334	1506	14926
					198100	–	1981	–	–	1106	
32	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	10	466,78	215,9	4668	2159	444	1976	7175
					206,6	67,8	2066	678	–	531	
33	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	58	357,56	175,59	20739	10184	971	9233	32369
					165,24	55,84	9584	3239	–	2398	
34	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	34	468,38	385,76	15925	13116	–	5493	23132
					82,62	141,79	2809	4821	–	1714	
35	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	34	272,41	231,09	9262	7857	–	3091	13340
					41,32	84,94	1405	2888	–	988	
36	1308-0201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1594,39	91	6378	364	505	4062	11275

				1377	33,5	5508	134	–	835	
37	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	17	21,18	21,18	360	360	–	104	501
				–	8,53	–	145	–	37	
38	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,8	18,59	18,53	126	126	–	37	176
				–	7,5	–	51	–	13	
39	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6,8	163,62	76,47	1113	520	–	604	1854
				87,21	36,18	593	246	–	137	
40	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	17	195,13	91,06	3317	1548	–	1801	5528
				104,12	43,06	1770	732	–	409	

Локальная смета 7-1-1-Вертикальная планировка

Вертикальная планировка

41	1101-0104-0106	Срезка грунтов 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м3 грунта	7,5	33,31	33,33	250	250	–	72	348
				–	13,33	–	100	–	26	
42	1101-0104-0108	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	13,32	101,24	101,28	1349	1349	–	390	1878
				–	40,69	–	542	–	139	

43	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	7,5	33,31	33,33	250	250	–	72	348
					–	13,33	–	100	–	26	
44	1101-0104-0108	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	20,88	101,24	101,25	2114	2114	–	612	2944
					–	40,71	–	850	–	218	
45	1101-0104-0108	Разравнивание высвободившегося грунта 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	20,88	101,24	101,25	2114	2114	–	612	2944
					–	40,71	–	850	–	218	
46	1101-0104-0116	Грунты 4 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; какс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	20,88	127,36	127,35	2659	2659	–	770	3704
					–	51,2	–	1069	–	274	
47	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7,5	163,62	76,53	1227	574	–	666	2044
					87,2	36,13	654	271	–	151	
48	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	20,88	195,13	91,04	4074	1901	–	2212	6789
					104,12	43,01	2174	898	–	503	

Локальная смета 7-1-2-Покрытия

49	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	7,47	2939,59	1079,12	21959	8061	12801	3184	27155
					146,85	247,93	1097	1852	–	2011	
50	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	49,8	1338,49	100,1	66657	4985	59301	415	76520
					47,71	31,73	2376	1580	–	5668	
51	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 %	м2 покрытия	49,8	595,32	0,02	29647	1	29618	27	32047
					0,12	–	6	–	–	2374	
52	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	49,8	1419,39	100,1	70685	4985	63396	4195	80872
					46,27	31,73	2304	1580	–	5990	
53	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	62,2	1610,76	31,74	100189	1974	49068	53921	166439
					790,13	12,54	49146	780	–	12329	
	Всего						**1 344 106**				

Временные здания и сооружения (2,9 %)*0,8	31 183
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,5 %), К=0,9	30 944
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 125**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 434 358**
НДС (12 %)	172 123
Итого	**1 606 481**

Заказчик:

ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Комшабаев С.К.

Подрядчик:

ТОО «KC Construction»

Землякова Е.П