Форма 3

Заказчик : ГКП на праве хозяйственного ведения "Толебийская районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области

Технический надзор: ТОО "QTB Progress"

Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование и его адрес: Капитальный ремонт зданий хозяйственных построек ГККП Толебийской районной больницы ЮКО,расположенной по ул.Толеби №153А с.Коксайек,Толебийского района,ЮКО

Договор №65 от 2020-06-05

СПРАВКА

о стоимости выполнененых работ за Август месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт зданий хозяйственных построек ГККП Толебийской районной больницы ЮКО,расположенной по ул.Толеби №153А с.Коксайек,Толебийского района,ЮКО	78 034 000	78 034 000	35 517 857	63 796 524	32 522 051					4 262 143	39 780 000
Всего к оплате	78 034 000	78 034 000	35 517 857	63 796 524	32 522 051	0	0			4 262 143	39 780 000

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "Толебийская районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области

И.О гл.врача

Умарова К.Р.

Технадзор:

ТОО "QTB Progress"

Руководитель

Косыбаев А.А.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор

Маулен Ж.Б.

Заказчик : ГКП на праве хозяйственного ведения "Толебийская районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области **Форма 2В**

Технический надзор: ТОО "QTB Progress"
Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"
Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий хозяйственных построек ГККП Толебийской районной больницы ЮКО,расположенной по ул.Толеби №153А с.Коксайек,Толебийского района,ЮКО

А К Т №
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК А. СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Ремонтные работы								
		Наружная отделка								
1	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	298,7	2424,87	28,99	724307	8658	209950	1,32	395
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1070,60	13,69	319789	4090	54,8	0,02	5
		Накладные расходы -		*702,88*		*209950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*594,19*				*177486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*108,69*				*32465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,22*		*74741*				
		Сметная стоимость				*1008998*				
2	11-150212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	237,43	878,14	3,33	208496	790	76633	0,59	139
		м2		511,38	1,45	121416	345	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*322,76*		*76633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*281,03*				*66725*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*41,73*				*9908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,07*		*22810*				
		Сметная стоимость				*307939*				
		Стены								
3	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	34,848	801,75	38,66	27939	1347	10312	0,52	18
		м2 оштукатуриваемой поверхности		439,02	31,38	15299	1094	54,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*295,92*		*10312*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*257,78*				*8983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,14*				*1329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,81*		*3060*				
		Сметная стоимость				*41311*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	532,602	563,09	21,39	299901	11393	120275	0,43	227
		м2 оштукатуриваемой поверхности		344,46	17,61	183457	9379	54,8	0,02	12
		Накладные расходы -		*225,82*		*120275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*198,41*				*105674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,41*				*14601*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,11*		*33614*				
		Сметная стоимость				*453790*				
		Кровля								
5	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,3223	66541,95	844,29	21446	272	4664	25,88	8
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	6159	123	59,8	0,45	--
		Накладные расходы -		*14471,62*		*4664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11656,48*				*3757*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2815,14*				*907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*2089*				
		Сметная стоимость				*28199*				
6	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,3223	6110,77	46,49	1970	15	211	0,90	--
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	220	6	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*419,93*				*135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*235,11*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*174*				
		Сметная стоимость				*2356*				
7	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка карниза и парапета из кирпича М100 и раствора М50	12,974	18004,74	1812,93	233594	23521	37409	5,22	68
		м3 кладки		3823,08	424,09	49601	5502	50,8	0,50	6
		Накладные расходы -		*2883,40*		*37409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2157,56*				*27992*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*725,84*				*9417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1671,05*		*21680*				
		Сметная стоимость				*292683*				
8	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(пластина). Установка	0,058718	424306,26	7368,20	24914	433	2607	49,11	3
		т стальных элементов		44168,47	1092,02	2593	64	62,1	1,29	--
		Накладные расходы -		*44393,64*		*2607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*28106,77*				*1650*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16286,87*				*956*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37495,99*		*2202*				
		Сметная стоимость				*29722*				
9	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Парапет. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное цем-песчанным раствором М200	31	1683,45	28,99	52187	899	20962	1,32	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1070,60	13,69	33189	424	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*676,19*		*20962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*594,19*				*18420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,00*				*2542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,77*		*5852*				
		Сметная стоимость				*79001*				
10	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012	0,0341	245293,14	--	8364	--	301	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8830,55*		*301*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8830,55*				*301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20329,90*		*693*				
		Сметная стоимость				*9358*				
11	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовойоцинкованной стали. Устройство	74,332	2593,00	10,63	192743	790	43535	1,12	83
		м2 покрытия		839,75	2,86	62420	213	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*585,69*		*43535*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*475,23*				*35325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*110,46*				*8210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,29*		*18902*				
		Сметная стоимость				*255181*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1795862	48118			982
			Тенге			794144	21240			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1795862				
	Материалы -		Тенге			945235				
	Всего заработная плата -		Тенге				815384			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8364				
		Накладные расходы -	Тенге			526860				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					446148		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					80712		
		Сметная прибыль -	Тенге			185818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2508540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1009
		Сметная заработная плата -	Тенге				815384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2508540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1009
		Сметная заработная плата -	Тенге				815384			
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК Б. СМЕТА 2-2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Ремонтные работы								
		Наружная отделка								
12	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	342,84	2424,87	28,99	831341	9937	240975	1,32	453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1070,60	13,69	367046	4694	54,8	0,02	6
		Накладные расходы -		*702,88*		*240975*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*594,19*				*203713*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*108,69*				*37262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,22*		*85785*				
		Сметная стоимость				*1158102*				
		Стены								
13	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	44,537	801,75	38,66	35707	1722	13180	0,52	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		439,02	31,38	19553	1398	54,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*295,92*		*13180*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*257,78*				*11481*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,14*				*1699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,81*		*3911*				
		Сметная стоимость				*52797*				
14	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	342,474	563,09	21,39	192843	7326	77339	0,43	146
		м2 оштукатуриваемой поверхности		344,46	17,61	117967	6031	54,8	0,02	8
		Накладные расходы -		*225,82*		*77339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*198,41*				*67951*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,41*				*9389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,11*		*21615*				
		Сметная стоимость				*291797*				
		Кровля								
15	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,0586	66541,95	844,29	3899	49	848	25,88	2
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	1120	22	59,8	0,45	--
		Накладные расходы -		*14471,62*		*848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11656,48*				*683*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2815,14*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*380*				
		Сметная стоимость				*5127*				
16	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,0586	6110,77	46,49	358	3	38	0,90	--
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	40	1	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*38*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*419,93*				*25*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*235,11*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*32*				
		Сметная стоимость				*428*				
17	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка карниза и парапета из кирпича М100 и раствора М50	13,9	18004,74	1812,93	250266	25200	40079	5,22	73
		м3 кладки		3823,08	424,09	53141	5895	50,8	0,50	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2883,40*		*40079*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2157,56*				*29990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*725,84*				*10089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1671,05*		*23228*				
		Сметная стоимость				*313573*				
18	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(пластина). Установка	0,010676	424306,26	7368,20	4530	79	474	49,11	1
		т стальных элементов		44168,47	1092,02	472	12	62,1	1,29	–
		Накладные расходы -		*44393,64*		*474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*28106,77*				*300*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16286,87*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37495,99*		*400*				
		Сметная стоимость				*5404*				
19	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Парапет. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное цем-песчанным раствором М200	54,9	1683,45	28,99	92421	1591	37123	1,32	73
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1070,60	13,69	58776	752	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*676,19*		*37123*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*594,19*				*32621*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,00*				*4502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,77*		*10364*				
		Сметная стоимость				*139907*				
20	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,06039	245293,14	–	14813	–	533	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8830,55*		*533*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8830,55*				*533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20329,90*		*1228*				
		Сметная стоимость				*16574*				
21	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	65,836	2593,00	10,63	170713	700	38559	1,12	74
		м2 покрытия		839,75	2,86	55286	188	56,4	–	–
		Накладные расходы -		*585,69*		*38559*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*475,23*				*31287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*110,46*				*7272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,29*		*16742*				
		Сметная стоимость				*226014*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1596891	46607			843
			Тенге			673399	18992			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1596891				
	Материалы -		Тенге			862072				
	Всего заработная плата -		Тенге				692392			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14813				
		Накладные расходы -	Тенге			449149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					378051		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					71098		
		Сметная прибыль -	Тенге			163683				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2209724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							868
		Сметная заработная плата -	Тенге				692392			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2209724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							868
		Сметная заработная плата -	Тенге				692392			
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК В. СМЕТА 2-3-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Ремонтные работы								
		Наружная отделка								
22	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	453,592	2424,87	28,99	1099899	13148	318821	1,32	600
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1070,60	13,69	485617	6211	54,8	0,02	8
		Накладные расходы -		*702,88*		*318821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*594,19*				*269522*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*108,69*				*49299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,22*		*113498*				
		Сметная стоимость				*1532217*				
		Кровля								
23	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	0,03516	66541,95	844,29	2340	30	509	25,88	1
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	672	13	59,8	0,45	--
		Накладные расходы -		*14471,62*		*509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11656,48*				*410*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2815,14*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*228*				
		Сметная стоимость				*3077*				
24	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	0,03516	6110,77	46,49	215	2	23	0,90	--
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	24	1	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*23*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*419,93*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*235,11*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*19*				
		Сметная стоимость				*257*				
25	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка карниза и парапета из кирпича М100 и раствора М50**	12,602	18004,74	1812,93	226896	22847	36337	5,22	66
		м3 кладки		3823,08	424,09	48178	5344	50,8	0,50	6
		Накладные расходы -		*2883,40*		*36337*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2157,56*				*27190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*725,84*				*9147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1671,05*		*21059*				
		Сметная стоимость				*284291*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(пластина). Установка	0,0064056	424306,26	7368,20	2718	47	284	49,11	--
		т стальных элементов		44168,47	1092,02	283	7	62,1	1,29	--
		Накладные расходы -		*44393,64*		*284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*28106,77*				*180*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16286,87*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37495,99*		*240*				
		Сметная стоимость				*3243*				
27	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Парапет. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное цем-песчанным раствором М200	49,02	1683,45	28,99	82523	1421	33147	1,32	65
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1070,60	13,69	52481	671	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*676,19*		*33147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*594,19*				*29127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,00*				*4019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,77*		*9254*				
		Сметная стоимость				*124923*				
28	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,053922	245293,14	--	13227	--	476	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8830,55*		*476*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8830,55*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20329,90*		*1096*				
		Сметная стоимость				*14799*				
29	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	60,378	2593,00	10,63	156560	642	35363	1,12	67
		м2 покрытия		839,75	2,86	50702	173	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*585,69*		*35363*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*475,23*				*28694*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*110,46*				*6669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,29*		*15354*				
		Сметная стоимость				*207277*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1584377	38135			799
			Тенге			637958	12420			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1584377				
	Материалы -		Тенге			895057				
	Всего заработная плата -		Тенге				650378			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13227				
		Накладные расходы -	Тенге			424959				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					355137		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					69822		
		Сметная прибыль -	Тенге			160747				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2170083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							815
		Сметная заработная плата -	Тенге				650378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2170083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							815
		Сметная заработная плата -	Тенге				650378			
		РАЗДЕЛ 4. БЛОК Г. СМЕТА 2-4-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Ремонтные работы								
		Наружная отделка								
30	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	165,388	2424,87	28,99	401044	4794	116248	1,32	219
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1070,60	13,69	177065	2265	54,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*702,88*		*116248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*594,19*				*98273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*108,69*				*17975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,22*		*41383*				
		Сметная стоимость				*558675*				
		Стены								
31	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/**	23,47	801,75	38,66	18817	907	6945	0,52	12
		м2 оштукатуриваемой поверхности		439,02	31,38	10304	736	54,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*295,92*		*6945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*257,78*				*6050*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,14*				*895*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,81*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27823*				
32	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/**	85,302	563,09	21,39	48032	1825	19263	0,43	36
		м2 оштукатуриваемой поверхности		344,46	17,61	29383	1502	54,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*225,82*		*19263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*198,41*				*16925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,41*				*2338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,11*		*5384*				
		Сметная стоимость				*72679*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**467893**	**7526**			**267**
			Тенге			**216752**	**4503**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			467893				
	Материалы -		Тенге			243616				
	Всего заработная плата -		Тенге				221255			
		Накладные расходы -	Тенге			142457				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					121248		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21209		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			48828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			659178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата -	Тенге				221255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			659178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата -	Тенге				221255			
		РАЗДЕЛ 5. БЛОК Д. СМЕТА 2-5-1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Ремонтные работы								
		Наружная отделка								
33	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	176,91	2279,42	23,19	403253	4102	109120	1,15	203
				930,96	10,95	164696	1938	54,8	0,01	3
		Накладные расходы -		*616,81*		*109120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516,17*				*91315*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*100,64*				*17804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,70*		*40990*				
		Сметная стоимость				*553363*				
		Стены								
34	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/**								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	801,75	38,66	4762	230	1758	0,52	3
				439,02	31,38	2608	186	54,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*295,92*		*1758*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*257,78*				*1531*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,14*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,81*		*522*				
		Сметная стоимость				*7041*				
		Кровля								
35	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка карниза и парапета из кирпича М 100 и раствора М50**								
		м3 кладки	9,8	18004,74	1812,93	176446	17767	28257	5,22	51
				3823,08	424,09	37466	4156	50,8	0,50	5
		Накладные расходы -		*2883,40*		*28257*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2157,56*				*21144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*725,84*				*7113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1671,05*		*16376*				
		Сметная стоимость				*221080*				
36	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг(пластина). Установка**								
		т стальных элементов	0,0042704	424306,26	7368,20	1812	31	190	49,11	--
				44168,47	1092,02	189	5	62,1	1,29	--
		Накладные расходы -		*44393,64*		*190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*28106,77*				*120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16286,87*				*70*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37495,99*		*160*				
		Сметная стоимость				*2162*				
37	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Парапет. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное цем-песчанным раствором М200	49,02	1683,45	28,99	82523	1421	33147	1,32	65
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1070,60	13,69	52481	671	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*676,19*		*33147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*594,19*				*29127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,00*				*4019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,77*		*9254*				
		Сметная стоимость				*124923*				
38	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,053922	245293,14	--	13227	--	476	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8830,55*		*476*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8830,55*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20329,90*		*1096*				
		Сметная стоимость				*14799*				
39	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	40,244	2593,00	10,63	104353	428	23570	1,12	45
		м2 покрытия		839,75	2,86	33795	115	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*585,69*		*23570*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*475,23*				*19125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*110,46*				*4445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,29*		*10234*				
		Сметная стоимость				*138157*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			786376	23979			368
			Тенге			291234	7071			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			786376				
	Материалы -		Тенге			457936				
	Всего заработная плата -		Тенге				298306			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13227				
		Накладные расходы -	Тенге			196518				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					162363		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34155		
		Сметная прибыль -	Тенге			78631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1061525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							376
		Сметная заработная плата -	Тенге				298306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1061525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							376
		Сметная заработная плата -	Тенге				298306			

РАЗДЕЛ 6. АРХИВ. СМЕТА 2-6-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонтные работы								
		Наружная отделка								
40	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	120,0984	2424,87	28,99	291222	3481	84415	1,32	159
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1070,60	13,69	128578	1644	54,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*702,88*		*84415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*594,19*				*71362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*108,69*				*13053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,22*		*30051*				
		Сметная стоимость				*405688*				
		Стены								
41	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	4,94	801,75	38,66	3961	191	1462	0,52	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		439,02	31,38	2169	155	54,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*295,92*		*1462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*257,78*				*1273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,14*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,81*		*434*				
		Сметная стоимость				*5857*				
42	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	171,212	563,09	21,39	96407	3663	38664	0,43	73
		м2 оштукатуриваемой поверхности		344,46	17,61	58975	3015	54,8	0,02	4
		Накладные расходы -		*225,82*		*38664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*198,41*				*33970*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,41*				*4694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,11*		*10806*				
		Сметная стоимость				*145877*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			391590	7335			234
			Тенге			189721	4814			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			391590				
	Материалы -		Тенге			194534				
	Всего заработная плата -		Тенге				194536			
		Накладные расходы -	Тенге			124541				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					106606		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17935		
		Сметная прибыль -	Тенге			41290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			557421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				194536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			557421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				194536			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. БЛОК Г. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. СМЕТА 2-4-2								
43	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**								
			72,695	**308,75**	**12,06**	**22445**	**877**	**6754**	**0,22**	**16**
		м		**182,28**	**2,18**	**13251**	**159**	**42,8**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		***92,91***		***6754***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***78,95***				***5739***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***13,96***				***1015***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32,13***		***2336***				
		Сметная стоимость				***31535***				
44	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**								
			72,695	**25,56**	**–**	**1858**	**–**	**67**	**–**	**–**
		м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		***0,92***		***67***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***0,92***				***67***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2,12***		***154***				
		Сметная стоимость				***2079***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**24303**	**877**			**16**
			Тенге			**13251**	**159**			**–**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**22445**				
	Материалы -		Тенге			**8318**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13409**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6754**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5739**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1015**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2336**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**31535**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13409**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1858**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1858**				
		Накладные расходы -	Тенге			**67**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**154**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2079**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**33614**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13409**			
		РАЗДЕЛ 8. ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ								
		БЛОК А								
		КРОВЛЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	263,8309	4678,27	61,04	1234272	16105	247654	1,71	451
		м2 кровли		1300,88	17,38	343213	4585	56,4	0,02	5
		Накладные расходы -		*938,68*		*247654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*196158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*195,18*				*51495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*449,36*		*118554*				
		Сметная стоимость				*1600480*				
46	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	263,8309	209,33	1,73	55227	455	5763	0,03	8
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	5898	194	59,8	–	–
		Накладные расходы -		*21,84*		*5763*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,81*				*3643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,03*				*2119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,49*		*4879*				
		Сметная стоимость				*65869*				
47	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	77	95,74	0,54	7372	41	4903	0,12	9
		болт		95,20	0,25	7331	20	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*63,67*		*4903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*58,13*				*4476*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,54*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,75*		*982*				
		Сметная стоимость				*13257*				
48	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,008932	381819,66	–	3410	–	123	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13745,51*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13745,51*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*283*				
		Сметная стоимость				*3815*				
49	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	5,775	26637,34	3013,24	153831	17401	26234	8,25	48
		м3		6516,59	615,74	37633	3556	48,5	0,72	4
		Накладные расходы -		*4542,66*		*26234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*19977*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1083,47*				*6257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2494,40*		*14405*				
		Сметная стоимость				*194470*				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с обшивкой МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ. Устройство на прямых подвесах	339,8386	1360,59	9,49	462380	3226	184028	0,98	332
		м2 потолка		791,64	3,38	269030	1147	59,8	–	1
		Накладные расходы -		*541,52*		*184028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*475,42*				*161566*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*66,10*				*22462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,17*		*51713*				
		Сметная стоимость				*698120*				
51	Т Прайс-лист	Металлосайдинг	350,033758	1071,43	–	375036	–	13501	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*38,57*		*13501*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,57*				*13501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,80*		*31083*				
		Сметная стоимость				*419620*				
52	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	4,29	302,64	0,54	1298	2	300	0,13	1
		м2 фасада (без вычета проемов)		100,67	0,25	432	1	56,4	–	–
		Накладные расходы -		*69,86*		*300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*56,92*				*244*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,94*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,80*		*128*				
		Сметная стоимость				*1726*				
		ОТОПЛЕНИЕ								
53	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	109,5	283,49	1,98	31042	217	18184	0,35	38
		м трубопроводов		253,80	0,75	27791	82	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*166,06*		*18184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*150,44*				*16473*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,62*				*1711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,96*		*3938*				
		Сметная стоимость				*53164*				
54	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	17,5	487,67	3,38	8534	59	4999	0,60	10
		м трубопроводов		436,57	1,28	7640	22	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*285,64*		*4999*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*258,77*				*4528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*26,87*				*470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,86*		*1083*				
		Сметная стоимость				*14615*				
55	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	15,1428571	794,74	31,77	12035	481	7663	1,10	17
		шт.		762,97	16,83	11554	255	59,1	0,02	–
		Накладные расходы -		*506,06*		*7663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*460,86*				*6979*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,20*				*684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,06*		*1576*				
		Сметная стоимость				*21274*				
56	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	18,444	16884,51	103,79	311418	1914	18201	0,70	13
		кВт		554,87	50,78	10234	937	60,4	0,06	1
		Накладные расходы -		*986,82*		*18201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*365,81*				*6747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*621,01*				*11454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1429,71*		*26370*				
		Сметная стоимость				*355988*				
57	11-161301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе	10	879,03	9,59	8790	96	5781	1,01	10
		м трубопровода		869,44	3,82	8694	38	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*578,08*		*5781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*527,45*				*5274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,63*				*506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,57*		*1166*				
		Сметная стоимость				*15736*				
58	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	9,58	399,03	–	3823	–	138	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,37*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*14,37*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,07*		*317*				
		Сметная стоимость				*4277*				
59	11-161301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе	80	794,34	9,63	63548	771	41693	0,91	73
		м трубопровода		783,36	3,82	62668	306	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*521,17*		*41693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*475,45*				*38036*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,71*				*3657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,24*		*8419*				
		Сметная стоимость				*113661*				
60	23-010701-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	78,24	946,57	–	74060	–	2666	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*34,08*		*2666*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,08*				*2666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,45*		*6138*				
		Сметная стоимость				*82864*				
		БЛОК Б								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ								
61	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	4,85	75227,47	903,31	364853	4381	62833	22,10	107
		м3		16182,73	357,24	78486	1733	59,8	0,37	2
		Накладные расходы -		*12955,16*		*62833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890,90*				*47971*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3064,26*				*14862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7054,61*		*34215*				
		Сметная стоимость				*461900*				
62	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,85	6012,47	37,19	29160	180	2880	0,78	4
		м3		593,39	15,87	2878	77	59,8	0,02	–
		Накладные расходы -		*593,90*		*2880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*1767*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*229,56*				*1113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*528,51*		*2563*				
		Сметная стоимость				*34604*				
63	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	412,6	4678,27	61,04	1930254	25186	387301	1,71	706
		м2 кровли		1300,88	17,38	536744	7170	56,4	0,02	8
		Накладные расходы -		*938,68*		*387301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*306768*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*195,18*				*80533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*449,36*		*185404*				
		Сметная стоимость				*2502959*				
64	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	412,6	209,33	1,73	86369	712	9012	0,03	12
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	9224	304	59,8	–	–
		Накладные расходы -		*21,84*		*9012*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,81*				*5698*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,03*				*3314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,49*		*7630*				
		Сметная стоимость				*103012*				
65	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	79	95,74	0,54	7563	42	5030	0,12	9
		болт		95,20	0,25	7521	20	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*63,67*		*5030*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*58,13*				*4593*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,54*				*438*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,75*		*1007*				
		Сметная стоимость				*13601*				
66	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,009164	381819,66	–	3499	–	126	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13745,51*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13745,51*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*290*				
		Сметная стоимость				*3915*				
67	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	5,85	26637,34	3013,24	155828	17627	26575	8,25	48
		м3		6516,59	615,74	38122	3602	48,5	0,72	4
		Накладные расходы -		*4542,66*		*26575*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*20236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1083,47*				*6338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2494,40*		*14592*				
		Сметная стоимость				*196995*				
		ОТОПЛЕНИЕ								
68	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	198	283,49	1,98	56132	392	32880	0,35	69
		м трубопроводов		253,80	0,75	50252	149	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*166,06*		*32880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*150,44*				*29787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,62*				*3093*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,96*		*7121*				
		Сметная стоимость				*96133*				
69	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	218	487,67	3,38	106312	737	62269	0,60	130
		м трубопроводов		436,57	1,28	95172	278	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*285,64*		*62269*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*258,77*				*56411*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*26,87*				*5858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,86*		*13486*				
		Сметная стоимость				*182068*				
		БЛОК В								
		КРОВЛЯ								
70	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	7,21	75227,47	903,31	542390	6513	93407	22,10	159
		м3		16182,73	357,24	116677	2576	59,8	0,37	3
		Накладные расходы -		*12955,16*		*93407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890,90*				*71313*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3064,26*				*22093*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7054,61*		*50864*				
		Сметная стоимость				*686660*				
71	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,21	6012,47	37,19	43350	268	4282	0,78	6
		м3		593,39	15,87	4278	114	59,8	0,02	–
		Накладные расходы -		*593,90*		*4282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*2627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*229,56*				*1655*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*528,51*		*3811*				
		Сметная стоимость				*51443*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	624,4	4678,27	61,04	2921111	38115	586114	1,71	1068
		м2 кровли		1300,88	17,38	812271	10851	56,4	0,02	12
		Накладные расходы -		*938,68*		*586114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*464241*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*195,18*				*121873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*449,36*		*280578*				
		Сметная стоимость				*3787803*				
73	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	624,4	209,33	1,73	130704	1077	13638	0,03	18
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	13959	460	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*21,84*		*13638*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,81*				*8623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,03*				*5016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,49*		*11547*				
		Сметная стоимость				*155890*				
74	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	100	95,74	0,54	9574	54	6367	0,12	12
		болт		95,20	0,25	9520	25	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*63,67*		*6367*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*58,13*				*5813*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,54*				*554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,75*		*1275*				
		Сметная стоимость				*17217*				
75	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0116	381819,66	--	4429	--	159	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13745,51*		*159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13745,51*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*367*				
		Сметная стоимость				*4956*				
76	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	6,9	26637,34	3013,24	183798	20791	31344	8,25	57
		м3		6516,59	615,74	44964	4249	48,5	0,72	5
		Накладные расходы -		*4542,66*		*31344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*23868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1083,47*				*7476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2494,40*		*17211*				
		Сметная стоимость				*232354*				
77	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	2,49	302,64	0,54	754	1	174	0,13	--
		м2 фасада (без вычета проемов)		100,67	0,25	251	1	56,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*69,86*		*174*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*56,92*				*142*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,94*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,80*		*74*				
		Сметная стоимость				*1002*				
		БЛОК Г								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
78	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с обшивкой МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ. Устройство на прямых подвесах**	**100,331**	**1360,59**	**9,49**	**136509**	**952**	**54331**	**0,98**	**98**
		м2 потолка		**791,64**	**3,38**	**79426**	**339**	**59,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*541,52*		*54331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*475,42*				*47699*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*66,10*				*6631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,17*		*15267*				
		Сметная стоимость				*206107*				
79	**Т Прайс-лист**	**Металлосайдинг**	**103,34093**	**1071,43**	**--**	**110722**	**--**	**3986**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,57*		*3986*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,57*				*3986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,80*		*9177*				
		Сметная стоимость				*123885*				
80	**11-120101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	**4,29**	**302,64**	**0,54**	**1298**	**2**	**300**	**0,13**	**1**
		м2 фасада (без вычета проемов)		**100,67**	**0,25**	**432**	**1**	**56,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*69,86*		*300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*56,92*				*244*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,94*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,80*		*128*				
		Сметная стоимость				*1726*				
		ОТОПЛЕНИЕ								
81	**12-150101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**175**	**283,49**	**1,98**	**49611**	**347**	**29061**	**0,35**	**61**
		м трубопроводов		**253,80**	**0,75**	**44415**	**131**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*166,06*		*29061*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*150,44*				*26327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,62*				*2734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,96*		*6294*				
		Сметная стоимость				*84965*				
82	**12-150101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**63**	**487,67**	**3,38**	**30723**	**213**	**17995**	**0,60**	**38**
		м трубопроводов		**436,57**	**1,28**	**27504**	**80**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*285,64*		*17995*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*258,77*				*16302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*26,87*				*1693*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,86*		*3897*				
		Сметная стоимость				*52616*				
83	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной Металлосайдингом	78	1294,05	9,49	100936	740	42051	0,98	76
		м2 потолка		791,64	3,38	61748	263	59,8	–	–
		Накладные расходы -		*539,12*		*42051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*475,42*				*37083*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*63,70*				*4969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,65*		*11439*				
		Сметная стоимость				*154426*				
84	21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сайдинг	0,078	2682201,18	–	209212	–	7532	–	–
		1000 м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*96559,24*		*7532*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*96559,24*				*7532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222300,83*		*17339*				
		Сметная стоимость				*234083*				
		БЛОК Д								
		КРОВЛЯ								
85	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Каркас металлический. Монтаж	0,6233747	37849,35	16370,15	23594	10205	9729	23,00	14
		т конструкций		18167,47	4408,62	11325	2748	60,9	4,52	3
		Накладные расходы -		*15606,37*		*9729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13748,84*				*8571*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1857,53*				*1158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4276,46*		*2666*				
		Сметная стоимость				*35988*				
86	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,6233747	346298,35	–	215874	–	7771	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12466,74*		*7771*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12466,74*				*7771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28701,21*		*17892*				
		Сметная стоимость				*241537*				
87	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство	105,3	4305,39	61,04	453357	6428	97430	1,71	180
		м2 кровли		1300,88	17,38	136983	1830	56,4	0,02	2
		Накладные расходы -		*925,26*		*97430*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*78290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*181,76*				*19139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,45*		*44063*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*594850*				
88	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	60	95,74	0,54	5744	32	3820	0,12	7
		болт		95,20	0,25	5712	15	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*63,67*		*3820*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*58,13*				*3488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,54*				*332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,75*		*765*				
		Сметная стоимость				*10330*				
89	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00696	381819,66	–	2657	–	96	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13745,51*		*96*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13745,51*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*220*				
		Сметная стоимость				*2973*				
90	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	4,87	26637,34	3013,24	129724	14674	22123	8,25	40
		м3		6516,59	615,74	31736	2999	48,5	0,72	4
		Накладные расходы -		*4542,66*		*22123*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*16846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1083,47*				*5277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2494,40*		*12148*				
		Сметная стоимость				*163994*				
		ОТОПЛЕНИЕ								
91	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	93	283,49	1,98	26365	184	15444	0,35	32
		м трубопроводов		253,80	0,75	23603	70	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*166,06*		*15444*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*150,44*				*13991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,62*				*1453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,96*		*3345*				
		Сметная стоимость				*45153*				
		КОТЕЛЬНАЯ								
92	Т Прайс-лист	Котел газовый Пром-КСВа 16000 ГЛЖ	1	6651339,29	–	6651339	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*239448,21*		*239448*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*239448,21*				*239448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*551263,00*		*551263*				
		Сметная стоимость				*7442050*				
		АРХИВ								
93	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	4,87	26637,34	3013,24	129724	14674	22123	8,25	40
		м3		6516,59	615,74	31736	2999	48,5	0,72	4
		Накладные расходы -		*4542,66*		*22123*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*16846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1083,47*				*5277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2494,40*		*12148*				
		Сметная стоимость				*163994*				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
94	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с обшивкой МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ. Устройство на прямых подвесах**	**43,846**	**1360,59**	**9,49**	**59656**	**416**	**23743**	**0,98**	**43**
		м2 потолка		**791,64**	**3,38**	**34710**	**148**	**59,8**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*541,52*		*23743*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*475,42*				*20845*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*66,10*				*2898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,17*		*6672*				
		Сметная стоимость				*90071*				
95	**Т Прайс-лист**	**Металлосайдинг**	**45,16138**	**1071,43**	**–**	**48387**	**–**	**1742**	**–**	**–**
		м2		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*38,57*		*1742*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,57*				*1742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,80*		*4010*				
		Сметная стоимость				*54139*				
		ОТОПЛЕНИЕ								
96	**12-150101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**93**	**283,49**	**1,98**	**26365**	**184**	**15444**	**0,35**	**32**
		м трубопроводов		**253,80**	**0,75**	**23603**	**70**	**59,1**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*166,06*		*15444*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*150,44*				*13991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,62*				*1453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,96*		*3345*				
		Сметная стоимость				*45153*				
97	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной Металлосайдингом**	**44**	**1294,05**	**9,49**	**56938**	**418**	**23721**	**0,98**	**43**
		м2 потолка		**791,64**	**3,38**	**34832**	**149**	**59,8**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*539,12*		*23721*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*475,42*				*20918*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*63,70*				*2803*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,65*		*6453*				
		Сметная стоимость				*87112*				
98	**21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сайдинг**	**0,044**	**2682201,18**	**–**	**118017**	**–**	**4249**	**–**	**–**
		1000 м2		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*96559,24*		*4249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*96559,24*				*4249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222300,83*		*9781*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*132047*				
		ОГРАЖДЕНИЕ								
99	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"	172,66	92,24	84,34	15927	14562	4416	0,01	2
		м3 грунта		7,90	28,44	1365	4911	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*25,57*		*4416*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*3709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,09*				*707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,43*		*1627*				
		Сметная стоимость				*21970*				
100	11-010205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	5,34	1976,44	--	10554	--	6842	2,68	14
		м3		1976,44	--	10554	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1281,28*		*6842*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1168,08*				*6238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*113,20*				*605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,62*		*1392*				
		Сметная стоимость				*18788*				
101	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	21,6	7178,14	1187,59	155048	25652	43712	3,24	70
		м3 подстилающего слоя		2331,44	466,49	50359	10076	60,9	0,55	12
		Накладные расходы -		*2023,70*		*43712*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1703,94*				*36805*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*319,75*				*6907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*736,15*		*15901*				
		Сметная стоимость				*214661*				
102	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	39,9717	19928,19	419,61	796564	16773	92117	4,05	162
		м3		3016,93	141,80	120592	5668	48,5	0,15	6
		Накладные расходы -		*2304,55*		*92117*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,98*				*61236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*772,57*				*30881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1778,62*		*71094*				
		Сметная стоимость				*959775*				
103	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,7678	194893,74	--	149639	--	5387	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*5387*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*5387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*12402*				
		Сметная стоимость				*167428*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**19096640**	**263306**			**4368**
			Тенге			**3343072**	**75249**			**84**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			6651339				
	Накладные расходы -		Тенге			239448				
	Сметная прибыль -		Тенге			551263				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7442050				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12007698				
	Материалы -		Тенге			7218715				
	Всего заработная плата -		Тенге				3291207			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1318766				
		Накладные расходы -	Тенге			2365857				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1866390		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					499467		
		Сметная прибыль -	Тенге			1149884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15523439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4299
		Сметная заработная плата -	Тенге				3291207			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53848				
	Материалы -		Тенге			2064				
	Всего заработная плата -		Тенге				44238			
		Накладные расходы -	Тенге			29849				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26941		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2908		
		Сметная прибыль -	Тенге			6696				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				44238			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			383756				
	Материалы -		Тенге			299378				
	Всего заработная плата -		Тенге				82877			
	Сдача и испытание -		Тенге			354				
		Накладные расходы -	Тенге			65675				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					50058		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15617		
		Сметная прибыль -	Тенге			35954				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			485385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				82877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			23541268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4451
		Сметная заработная плата -	Тенге				3418322			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**25743933**	**435882**			**7878**
			Тенге			**6159531**	**144449**			**172**
	Стоимость оборудования -		Тенге			6651339				
	Накладные расходы -		Тенге			239448				
	Сметная прибыль -		Тенге			551263				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7442050				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			22445				
	Материалы -		Тенге			8318				
	Всего заработная плата -		Тенге				13409			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			6754				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5739		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1015		
		Сметная прибыль -	Тенге			2336				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			31535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				13409			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18632545				
	Материалы -		Тенге			10817165				
	Всего заработная плата -		Тенге				6163456			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1370255				
		Накладные расходы -	Тенге			4230408				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3435942		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					794466		
		Сметная прибыль -	Тенге			1829036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24691989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7881
		Сметная заработная плата -	Тенге				6163456			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53848				
	Материалы -		Тенге			2064				
	Всего заработная плата -		Тенге				44238			
		Накладные расходы -	Тенге			29849				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26941		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2908		
		Сметная прибыль -	Тенге			6696				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				44238			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			383756				
	Материалы -		Тенге			299378				
	Всего заработная плата -		Тенге				82877			
	Сдача и испытание -		Тенге			354				
		Накладные расходы -	Тенге			65675				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					50058		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15617		
		Сметная прибыль -	Тенге			35954				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			485385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				82877			
		ИТОГО ПО Ф2:	Тенге			32741351				

Итого	32 741 351
В том числе	
СМР	25 299 301
Оборудование	7 442 050
Временные здания и сооружения 2,32%	586 944
Всего:	**33 328 295**
В том числе СМР:	25 886 245
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	181 204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				33 509 499				
		Итого в текущих ценах на 2018год с К-1,0599383				35 518 001				
		с понижающим коэфф - 0,99999594637				35 517 857				
		НДС 12%				4 262 143				
		Всего				39 780 000				

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "Толебийская районная больница"

И.О.главврача

Умарова К.Р.

Технадзор:

ТОО "QTB Progress"

Руководитель

Толебай Б.А.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор

Маулен Ж.Б.