Заказчик : ГКП на праве хозяйственного ведения "Толебийская районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области

Технический надзор: ТОО "QTB Progress"

Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование и его адрес: Капитальный ремонт зданий хозяйственных построек ГККП Толебийской районной больницы ЮКО,расположенной по ул.Толеби №153А с.Коксайек,Толебийского района,ЮКО

Договор №65 от 2020-06-05

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполнененных работ за Июль месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт зданий хозяйственных построек ГККП Толебийской районной больницы ЮКО,расположенной по ул.Толеби №153А с.Коксайек,Толебийского района,ЮКО	38 254 000	38 254 000	34 155 357	31 274 473	31 274 473					4 098 643	38 254 000
Итого затраты Подрядчика:	**38 254 000**	**38 254 000**	**34 155 357**	**31 274 473**	**31 274 473**					**4 098 643**	**38 254 000**
Услуги инженера (ч/з заказчика) без НДС 1,14835%	**392 223**	**392 223**	**392 223**								**392 223**
Авторский надзор (ч/з заказчика) с НДС 0,2%	**76 508**	**76 508**	**68 311**							**8 197**	**76 508**
Всего :	**38 722 731**	**38 722 731**	**34 615 891**	**31 274 473**	**31 274 473**	**0**	**0**			**4 106 840**	**38 722 731**

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "Толебийская районная больница"
Управления здравоохранения Туркестанской области

И.О.главврача

Умарова К.Р.

Технадзор:

ТОО "QTB Progress"

Руководитель

Косыбаев А.А.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор

Маулен Ж.Б.

Заказчик : ГКП на праве хозяйственного ведения "Толебийская районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области **Форма 2В**

Технический надзор: ТОО "QTB Progress"

Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий хозяйственных построек ГККП Толебийской районной больницы ЮКО,расположенной по ул.Толеби №153А

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июль 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 1-1								
		Благоустройство								
1	11-070111-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ворота распашные. Демонтаж	1	11460,89	2237,65	11461	2238	6843	10,68	11
		шт.		9193,66	802,00	9194	802	62,1	1,04	1
		Накладные расходы -		*6843,36*		*6843*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6207,31*				*6207*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*636,06*				*636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1464,34*		*1464*				
		Сметная стоимость				*19769*				
2	11-070111-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Калитки. Демонтаж	1	4192,00	55,08	4192	55	2811	4,71	5
		шт.		4117,20	18,00	4117	18	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*2811,32*		*2811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2567,96*				*2568*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*243,36*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*560,27*		*560*				
		Сметная стоимость				*7564*				
		Блок А								
		Двери наружные								
3	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	11,25	759,32	109,77	8542	1235	4498	0,91	10
		м2		649,54	58,15	7307	654	50,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*399,78*		*4498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*359,51*				*4044*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*40,28*				*453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,73*		*1043*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*14083*				
		Двери внутренние								
4	11-460401- 1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка м2	36,60095	759,32 649,54	109,77 58,15	27792 23774	4018 2128	14632 50,8	0,91 0,08	33 3
		Накладные расходы -		*399,78*		*14632*		*13158*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*359,51*				*1474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*40,28*		*3394*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,73*		*45818*				
		Сметная стоимость								
		Окна								
5	11-460401—1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка м2	27,2	1288,36 1178,59	109,77 58,15	35043 32058	2986 1582	18965 50,8	1,65 0,08	45 2
		Накладные расходы -		*697,26*		*18965*		*17089*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*628,26*				*1877*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*69,00*		*4321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,85*		*58329*				
		Сметная стоимость								
6	11-460401 -1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка м2	2,3584	1288,36 1178,59	109,77 58,15	3038 2780	259 137	1644 50,8	1,65 0,08	4 --
		Накладные расходы -		*697,26*		*1644*		*1482*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*628,26*				*163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*69,00*		*375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,85*		*5057*				
		Сметная стоимость								
7	12-08010 1-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка м	19,3	62,59 62,54	0,04 --	1208 1207	1 --	783 59,1	0,09 --	2 --
		Накладные расходы -		*40,55*		*783*		*713*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*36,96*				*69*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,58*		*159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,25*		*2150*				
		Сметная стоимость								
		Полы 1 этажа								
		Тип пола по проекту-Дп-181,1966м2								
8	12-0701 01-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия м2	181,1966	545,32 524,90	20,42 10,82	98810 95110	3701 1960	62991 59,1	0,70 0,01	127 3
		Накладные расходы -		*347,64*		*62991*		*57368*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*316,61*				*5622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,03*		*12944*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*174745*				
		Сметная стоимость								
9	12-0701 01-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	158,642	1231,12	395,73	195308	62780	105306	1,11	176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		835,39	176,37	132528	27980	59,1	0,21	33
		Накладные расходы -		*663,80*		*105306*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*597,95*				*94860*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*65,85*				*10446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,59*		*24049*				
		Сметная стоимость				*324663*				
10	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	357,5	98,14	--	35086	--	22745	0,14	51
		м		98,14	--	35086	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*63,62*		*22745*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,00*				*20736*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,62*				*2010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,94*		*4626*				
		Сметная стоимость				*62458*				
		Внутренняя отделка								
11	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	1003,672	156,84	--	157411	--	88510	0,23	229
		м2		156,84	--	157411	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*88510*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*79965*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*8546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*19674*				
		Сметная стоимость				*265595*				
		Отмостка								
12	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии,отмостка. Разборка	14,6385	10517,77	4357,62	153964	63789	67769	7,70	113
		м3		6160,15	1916,86	90175	28060	50,8	2,26	33
		Накладные расходы -		*4629,48*		*67769*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4103,13*				*60064*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*526,35*				*7705*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*17739*				
		Сметная стоимость				*239471*				
		Фасад								
13	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	18,618	156,84	--	2920	--	1642	0,23	4
		м2		156,84	--	2920	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*1642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*1483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*365*				
		Сметная стоимость				*4927*				
14	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены наружные. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	298,7	156,84	--	46847	--	26341	0,23	68
		м2		156,84	--	46847	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*26341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*23798*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*2543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*5855*				
		Сметная стоимость				*79043*				
		Кровля								
15	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	367,31	122,11	16,00	44851	5876	26356	0,15	56
		м2 кровли		106,11	3,90	38976	1433	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*71,75*		*26356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,02*				*23882*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,74*				*2474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,51*		*5697*				
		Сметная стоимость				*76903*				
16	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	367,31	171,70	10,08	63069	3704	39171	0,23	83
		м2 кровли		161,62	2,46	59365	903	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*106,64*		*39171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*96,97*				*35618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,67*				*3553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,27*		*8179*				
		Сметная стоимость				*110419*				
17	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	367,31	56,50	9,39	20751	3449	11856	0,07	25
		м2 кровли		47,11	2,29	17302	841	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*32,28*		*11856*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*29,19*				*10723*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,08*				*1133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,10*		*2609*				
		Сметная стоимость				*35216*				
18	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	367,31	72,19	0,09	26515	34	17168	0,10	39
		м2 кровли		72,09	--	26481	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*46,74*		*17168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*42,61*				*15650*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,13*				*1518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,51*		*3495*				
		Сметная стоимость				*47178*				
19	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые,парапет. Разборка каменной кладки	5,8	17506,62	3136,87	101538	18194	59473	21,24	123
		м3 кладки		14369,75	1348,26	83345	7820	59,1	1,54	9
		Накладные расходы -		*10254,00*		*59473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9289,34*				*53878*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*964,65*				*5595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2220,85*		*12881*				
		Сметная стоимость				*173892*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	11-120101-1701 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 25 мм. Устройство	278,27	224,69	71,04	62524	19769	29908	0,22	62
		м2 стяжки		153,65	16,45	42755	4579	56,4	0,02	7
		Накладные расходы -		*107,48*		*29908*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*95,94*				*26696*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,54*				*3212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,57*		*7395*				
		Сметная стоимость				*99827*				
21	11-120101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	Покрытия. Разборка утепления керамзитом	38,96	2895,20	1181,70	112797	46039	49632	2,49	97
		м3 утеплителя		1713,50	288,38	66758	11235	56,4	0,43	17
		Накладные расходы -		*1273,93*		*49632*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1129,06*				*43988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*144,87*				*5644*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,53*		*12994*				
		Сметная стоимость				*175424*				
		Электроосвещение блоки А,Д								
22	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	330	66,39	0,14	21910	47	14190	0,10	32
		м		66,25	0,08	21863	25	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*43,00*		*14190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*39,20*				*12936*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,80*				*1254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,75*		*2888*				
		Сметная стоимость				*38988*				
23	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	44	127,49	1,13	5609	50	3622	0,18	8
		шт.		126,35	0,60	5560	26	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*82,32*		*3622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*75,03*				*3301*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,29*				*321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,78*		*739*				
		Сметная стоимость				*9970*				
24	12-170101-0706 РСНБ РК 2015	Щитки освещения. Демонтаж	2	194,21	0,99	388	2	251	0,26	1
		шт.		193,22	0,53	386	1	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*125,62*		*251*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*114,50*				*229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,11*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,59*		*51*				
		Сметная стоимость				*690*				
		Блок Б								
		Двери								
25	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	59,85	759,32	109,77	45445	6570	23927	0,91	55
		м2		649,54	58,15	38875	3480	50,8	0,08	5
		Накладные расходы -		*399,78*		*23927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*359,51*				*21516*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*40,28*				*2411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,73*		*5550*				
		Сметная стоимость				*74922*				
		Окна								
26	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	31,73	1288,36	109,77	40880	3483	22124	1,65	52
		м2		1178,59	58,15	37397	1845	50,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*697,26*		*22124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*628,26*				*19935*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*69,00*				*2189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,85*		*5040*				
		Сметная стоимость				*68044*				
27	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	27,4	62,59	0,04	1715	1	1111	0,09	2
		м		62,54	--	1714	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*40,55*		*1111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*36,96*				*1013*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,58*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,25*		*226*				
		Сметная стоимость				*3052*				
		Полы								
28	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	257,364	545,32	20,42	140346	5256	89469	0,70	180
		м2		524,90	10,82	135090	2784	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*347,64*		*89469*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*316,61*				*81484*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,03*				*7986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*18385*				
		Сметная стоимость				*248201*				
29	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	121	1231,12	395,73	148966	47884	80319	1,11	135
		м2		835,39	176,37	101082	21341	59,1	0,21	25
		Накладные расходы -		*663,80*		*80319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*597,95*				*72352*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*65,85*				*7967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,59*		*18343*				
		Сметная стоимость				*247628*				
30	12-070102-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	397,55	98,14	--	39016	--	25293	0,14	57
		м		98,14	--	39016	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*63,62*		*25293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,00*				*23059*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,62*				*2235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,94*		*5145*				
		Сметная стоимость				*69454*				
		Внутренняя отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	1034,306	156,84	--	162215	--	91212	0,23	236
		м2		156,84	--	162215	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*91212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*82405*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*8806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*20274*				
		Сметная стоимость				*273701*				
		Отмостка								
32	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии,отмостка. Разборка	12,4155	10517,77	4357,62	130583	54102	57477	7,70	96
		м3		6160,15	1916,86	76481	23799	50,8	2,26	28
		Накладные расходы -		*4629,48*		*57477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4103,13*				*50942*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*526,35*				*6535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*15045*				
		Сметная стоимость				*203105*				
		Фасад								
33	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	16,104	156,84	--	2526	--	1420	0,23	4
		м2		156,84	--	2526	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*1420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*1283*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*316*				
		Сметная стоимость				*4262*				
34	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены наружные. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	342,84	156,84	--	53769	--	30234	0,23	78
		м2		156,84	--	53769	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*30234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*27315*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*2919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*6720*				
		Сметная стоимость				*90723*				
		Кровля								
35	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	355,51	122,11	16,00	43410	5687	25509	0,15	54
		м2 кровли		106,11	3,90	37723	1387	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*71,75*		*25509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,02*				*23114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,74*				*2395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,51*		*5514*				
		Сметная стоимость				*74433*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	355,51	171,70	10,08	61043	3585	37913	0,23	81
		м2 кровли		161,62	2,46	57458	874	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*106,64*		*37913*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*96,97*				*34474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,67*				*3439*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22,27*		*7916*				
		Сметная стоимость				*106872*				
37	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	355,51	56,50	9,39	20085	3338	11475	0,07	24
		м2 кровли		47,11	2,29	16747	814	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*32,28*		*11475*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*29,19*				*10378*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,08*				*1097*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,10*		*2525*				
		Сметная стоимость				*34085*				
38	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	355,51	72,19	0,09	25663	33	16617	0,10	37
		м2 кровли		72,09	--	25630	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*46,74*		*16617*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*42,61*				*15148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,13*				*1469*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9,51*		*3382*				
		Сметная стоимость				*45662*				
39	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые,парапет. Разборка каменной кладки	12,55	17506,62	3136,87	219708	39368	128688	21,24	267
		м3 кладки		14369,75	1348,26	180340	16921	59,1	1,54	19
		Накладные расходы -		*10254,00*		*128688*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9289,34*				*116581*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*964,65*				*12106*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2220,85*		*27872*				
		Сметная стоимость				*376267*				
40	11-120101-1701 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 25 мм. Устройство	276,61	224,69	71,04	62152	19651	29730	0,22	62
		м2 стяжки		153,65	16,45	42500	4551	56,4	0,02	7
		Накладные расходы -		*107,48*		*29730*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*95,94*				*26537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,54*				*3193*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*26,57*		*7351*				
		Сметная стоимость				*99232*				
41	11-120101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	Покрытия. Разборка утепления керамзитом	38,73	2895,20	1181,70	112131	45767	49339	2,49	97
		м3 утеплителя		1713,50	288,38	66364	11169	56,4	0,43	16
		Накладные расходы -		*1273,93*		*49339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1129,06*				*43728*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*144,87*				*5611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,53*		*12918*				
		Сметная стоимость				*174388*				
		Электроосвещение								
42	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	415	66,39	0,14	27554	59	17846	0,10	40
		м		66,25	0,08	27495	31	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*43,00*		*17846*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*39,20*				*16268*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,80*				*1578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,75*		*3632*				
		Сметная стоимость				*49031*				
43	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	64	127,49	1,13	8159	73	5269	0,18	11
		шт.		126,35	0,60	8087	38	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*82,32*		*5269*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*75,03*				*4802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,29*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,78*		*1074*				
		Сметная стоимость				*14502*				
44	12-170101-0706 РСНБ РК 2015	Щитки освещения. Демонтаж	3	194,21	0,99	583	3	377	0,26	1
		шт.		193,22	0,53	580	2	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*125,62*		*377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*114,50*				*344*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,11*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,59*		*77*				
		Сметная стоимость				*1037*				
		Блок В								
		Двери наружные								
45	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	8,61	759,32	109,77	6538	945	3442	0,91	8
		м2		649,54	58,15	5593	501	50,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*399,78*		*3442*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*359,51*				*3095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*40,28*				*347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,73*		*798*				
		Сметная стоимость				*10779*				
		Окна								
46	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	13,6	1288,36	109,77	17522	1493	9483	1,65	22
		м2		1178,59	58,15	16029	791	50,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*697,26*		*9483*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*628,26*				*8544*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*69,00*				*938*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,85*		*2160*				
		Сметная стоимость				*29165*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	12-08010 1-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	13	62,59	0,04	814	1	527	0,09	1
		м		62,54	--	813	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*40,55*		*527*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*36,96*				*481*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,58*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,25*		*107*				
		Сметная стоимость				*1448*				
		Полы								
48	12-07010 1-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	440,9104	1231,12	395,73	542815	174483	292675	1,11	490
		м2		835,39	176,37	368332	77764	59,1	0,21	93
		Накладные расходы -		*663,80*		*292675*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*597,95*				*263643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*65,85*				*29032*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,59*		*66839*				
		Сметная стоимость				*902329*				
49	12-07010 1-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	463	98,14	--	45440	--	29458	0,14	66
		м		98,14	--	45440	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*63,62*		*29458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,00*				*26855*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,62*				*2603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,94*		*5992*				
		Сметная стоимость				*80889*				
		Внутренняя отделка								
50	11-46020 1-0802 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	717,16	156,84	--	112476	--	63244	0,23	164
		м2		156,84	--	112476	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*63244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*57138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*6106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*14058*				
		Сметная стоимость				*189777*				
		Отмостка								
51	11-46040 1-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии,отмостка. Разборка	15,0615	10517,77	4357,62	158413	65632	69727	7,70	116
		м3		6160,15	1916,86	92781	28871	50,8	2,26	34
		Накладные расходы -		*4629,48*		*69727*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4103,13*				*61799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*526,35*				*7928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*18251*				
		Сметная стоимость				*246391*				
		Фасад								
52	11-46020 1-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	19,632	156,84	--	3079	--	1731	0,23	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		156,84	--	3079	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*1731*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*1564*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*385*				
		Сметная стоимость				*5195*				
53	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены наружные. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	453,592	156,84	--	71139	--	40001	0,23	104
		м2		156,84	--	71139	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*40001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*36139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*3862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*8891*				
		Сметная стоимость				*120031*				
54	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Ворота. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	34,2	176,63	--	6041	--	3916	0,26	9
		м2		176,63	--	6041	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*114,50*		*3916*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*104,39*				*3570*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,12*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,29*		*797*				
		Сметная стоимость				*10754*				
		Кровля								
55	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	504,725	122,11	16,00	61631	8074	36216	0,15	77
		м2 кровли		106,11	3,90	53557	1969	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*71,75*		*36216*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,02*				*32816*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,74*				*3400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,51*		*7828*				
		Сметная стоимость				*105675*				
56	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	504,725	171,70	10,08	86664	5090	53826	0,23	114
		м2 кровли		161,62	2,46	81574	1241	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*106,64*		*53826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*96,97*				*48944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,67*				*4882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,27*		*11239*				
		Сметная стоимость				*151729*				
57	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	504,725	56,50	9,39	28515	4739	16291	0,07	34
		м2 кровли		47,11	2,29	23776	1156	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*32,28*		*16291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*29,19*				*14734*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,08*				*1557*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,10*		*3584*				
		Сметная стоимость				*48391*				
58	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий м2 кровли	504,725	72,19 72,09	0,09 --	36434 36388	47 --	23591 59,1	0,10 --	53 --
		Накладные расходы -		*46,74*		*23591*		*21505*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*42,61*				*2086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,13*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,51*		*4802*				
		Сметная стоимость				*64827*				
59	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые,парапет. Разборка каменной кладки м3 кладки	17,55	17506,62 14369,75	3136,87 1348,26	307241 252189	55052 23662	179958 59,1	21,24 1,54	373 27
		Накладные расходы -		*10254,00*		*179958*		*163028*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9289,34*				*16930*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*964,65*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2220,85*		*38976*				
		Сметная стоимость				*526175*				
60	11-120101-1701 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 25 мм. Устройство м2 стяжки	460,213	224,69 153,65	71,04 16,45	103405 70710	32695 7573	49463 56,4	0,22 0,02	103 11
		Накладные расходы -		*107,48*		*49463*		*44151*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*95,94*				*5312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,54*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,57*		*12229*				
		Сметная стоимость				*165098*				
61	11-120101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	Покрытия. Разборка утепления керамзитом м3 утеплителя	64,43	2895,20 1713,50	1181,70 288,38	186538 110401	76137 18580	82080 56,4	2,49 0,43	161 27
		Накладные расходы -		*1273,93*		*82080*		*72745*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1129,06*				*9334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*144,87*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,53*		*21489*				
		Сметная стоимость				*290107*				
		Электроосвещение								
62	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж м	415	66,39 66,25	0,14 0,08	27554 27495	59 31	17846 59,1	0,10 --	40 --
		Накладные расходы -		*43,00*		*17846*		*16268*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*39,20*				*1578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,80*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,75*		*3632*				
		Сметная стоимость				*49031*				
63	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж шт.	64	127,49 126,35	1,13 0,60	8159 8087	73 38	5269 59,1	0,18 --	11 --
		Накладные расходы -		*82,32*		*5269*		*4802*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*75,03*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,29*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,78*		*1074*				
		Сметная стоимость				*14502*				
64	12-170101-0706 РСНБ РК 2015	Щитки освещения. Демонтаж	3	194,21	0,99	583	3	377	0,26	1
		шт.		193,22	0,53	580	2	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*125,62*		*377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*114,50*				*344*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,11*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,59*		*77*				
		Сметная стоимость				*1037*				
		Блок Г								
		Двери								
65	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	25,41	759,32	109,77	19294	2789	10159	0,91	23
		м2		649,54	58,15	16505	1478	50,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*399,78*		*10159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*359,51*				*9135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*40,28*				*1023*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,73*		*2356*				
		Сметная стоимость				*31809*				
		Окна								
66	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	20,4	1288,36	109,77	26283	2239	14224	1,65	34
		м2		1178,59	58,15	24043	1186	50,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*697,26*		*14224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*628,26*				*12817*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*69,00*				*1408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,85*		*3241*				
		Сметная стоимость				*43748*				
67	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	14	62,59	0,04	876	1	568	0,09	1
		м		62,54	--	876	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*40,55*		*568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*36,96*				*517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,58*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,25*		*116*				
		Сметная стоимость				*1559*				
		Полы								
68	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	320,61	1231,12	395,73	394710	126876	212820	1,11	357
		м2		835,39	176,37	267834	56546	59,1	0,21	67
		Накладные расходы -		*663,80*		*212820*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*597,95*				*191709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*65,85*				*21111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,59*		*48602*				
		Сметная стоимость				*656133*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	337	98,14	--	33074	--	21441	0,14	48
		м		98,14	--	33074	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*63,62*		*21441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,00*				*19547*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,62*				*1894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,94*		*4361*				
		Сметная стоимость				*58876*				
		Внутренняя отделка								
70	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	694,742	156,84	--	108960	--	61267	0,23	159
		м2		156,84	--	108960	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*61267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*55352*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*5915*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*13618*				
		Сметная стоимость				*183845*				
		Отмостка								
71	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии,отмостка. Разборка	15,372	10517,77	4357,62	161679	66985	71164	7,70	118
		м3		6160,15	1916,86	94694	29466	50,8	2,26	35
		Накладные расходы -		*4629,48*		*71164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4103,13*				*63073*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*526,35*				*8091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*18627*				
		Сметная стоимость				*251471*				
		Фасад								
72	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	19,596	156,84	--	3073	--	1728	0,23	4
		м2		156,84	--	3073	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*1728*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*1561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*384*				
		Сметная стоимость				*5185*				
73	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены наружные. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	165,388	156,84	--	25939	--	14585	0,23	38
		м2		156,84	--	25939	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*14585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*13177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*1408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*3242*				
		Сметная стоимость				*43766*				
74	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Ворота. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	136,8	176,63	--	24163	--	15664	0,26	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		176,63	--	24163	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*114,50*		*15664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*104,39*				*14280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,12*				*1384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,29*		*3186*				
		Сметная стоимость				*43013*				
		Кровля								
75	12-080101-01 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	480,88	122,11	16,00	58719	7692	34505	0,15	73
		м2 кровли		106,11	3,90	51027	1876	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*71,75*		*34505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,02*				*31266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,74*				*3239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,51*		*7458*				
		Сметная стоимость				*100682*				
76	12-080101-02 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	480,88	171,70	10,08	82569	4850	51283	0,23	109
		м2 кровли		161,62	2,46	77720	1183	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*106,64*		*51283*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*96,97*				*46631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,67*				*4651*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,27*		*10708*				
		Сметная стоимость				*144560*				
77	12-080101-04 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	480,88	56,50	9,39	27167	4515	15522	0,07	32
		м2 кровли		47,11	2,29	22652	1101	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*32,28*		*15522*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*29,19*				*14038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,08*				*1483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,10*		*3415*				
		Сметная стоимость				*46104*				
78	12-080101-02 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	480,88	72,19	0,09	34713	44	22477	0,10	50
		м2 кровли		72,09	--	34669	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*46,74*		*22477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*42,61*				*20489*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,13*				*1987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,51*		*4575*				
		Сметная стоимость				*61765*				
79	12-030101-02 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые,парапет. Разборка каменной кладки	9,623	17506,62	3136,87	168466	30186	98674	21,24	204
		м3 кладки		14369,75	1348,26	138280	12974	59,1	1,54	15
		Накладные расходы -		*10254,00*		*98674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9289,34*				*89391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*964,65*				*9283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2220,85*		*21371*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*288511*				
80	11-120101-1701 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 25 мм. Устройство	347,12	224,69	71,04	77994	24661	37308	0,22	78
		м2 стяжки		153,65	16,45	53334	5712	56,4	0,02	8
		Накладные расходы -		*107,48*		*37308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*95,94*				*33302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,54*				*4007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,57*		*9224*				
		Сметная стоимость				*124526*				
81	11-120101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	Покрытия. Разборка утепления керамзитом	48,6	2895,20	1181,70	140707	57430	61913	2,49	121
		м3 утеплителя		1713,50	288,38	83276	14015	56,4	0,43	21
		Накладные расходы -		*1273,93*		*61913*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1129,06*				*54872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*144,87*				*7041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,53*		*16210*				
		Сметная стоимость				*218830*				
		Электроосвещение								
82	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	340	66,39	0,14	22574	48	14620	0,10	33
		м		66,25	0,08	22526	26	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*43,00*		*14620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*39,20*				*13328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,80*				*1292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,75*		*2976*				
		Сметная стоимость				*40170*				
83	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	68	127,49	1,13	8669	77	5598	0,18	12
		шт.		126,35	0,60	8592	41	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*82,32*		*5598*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*75,03*				*5102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,29*				*496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,78*		*1141*				
		Сметная стоимость				*15408*				
84	12-170101-0706 РСНБ РК 2015	Щитки освещения. Демонтаж	2	194,21	0,99	388	2	251	0,26	1
		шт.		193,22	0,53	386	1	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*125,62*		*251*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*114,50*				*229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,11*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,59*		*51*				
		Сметная стоимость				*690*				
		Блок Д								
		Окна								
85	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	8,16	1288,36	109,77	10513	896	5690	1,65	13
		м2		1178,59	58,15	9617	474	50,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*697,26*		*5690*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*628,26*				*5127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*69,00*				*563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,85*		*1296*				
		Сметная стоимость				*17499*				
86	12-080 101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	6	62,59	0,04	376	--	243	0,09	1
		м		62,54	--	375	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*40,55*		*243*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*36,96*				*222*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,58*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,25*		*50*				
		Сметная стоимость				*669*				
		Полы								
87	12-070 101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	56,8704	1231,12	395,73	70014	22506	37750	1,11	63
		м2		835,39	176,37	47509	10030	59,1	0,21	12
		Накладные расходы -		*663,80*		*37750*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*597,95*				*34006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*65,85*				*3745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,59*		*8621*				
		Сметная стоимость				*116386*				
88	12-070 101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	60	98,14	--	5889	--	3817	0,14	9
		м		98,14	--	5889	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*63,62*		*3817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,00*				*3480*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,62*				*337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,94*		*776*				
		Сметная стоимость				*10483*				
		Внутренняя отделка								
89	11-460 201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	134,016	156,84	--	21018	--	11818	0,23	31
		м2		156,84	--	21018	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*11818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*10677*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*1141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*2627*				
		Сметная стоимость				*35463*				
		Отмостка								
90	11-460 401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии,отмостка. Разборка	13,788	10517,77	4357,62	145019	60083	63831	7,70	106
		м3		6160,15	1916,86	84936	26430	50,8	2,26	31
		Накладные расходы -		*4629,48*		*63831*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4103,13*				*56574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*526,35*				*7257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*16708*				
		Сметная стоимость				*225558*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фасад								
91	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	18,384	156,84	--	2883	--	1621	0,23	4
		м2		156,84	--	2883	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*1621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*1465*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*360*				
		Сметная стоимость				*4865*				
92	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены наружные. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	176,91	156,84	--	27746	--	15601	0,23	40
		м2		156,84	--	27746	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*15601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*14095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*1506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*3468*				
		Сметная стоимость				*46815*				
		Кровля								
93	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые,парапет. Разборка каменной кладки	6,251	17506,62	3136,87	109434	19609	64098	21,24	133
		м3 кладки		14369,75	1348,26	89825	8428	59,1	1,54	10
		Накладные расходы -		*10254,00*		*64098*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9289,34*				*58068*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*964,65*				*6030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2220,85*		*13883*				
		Сметная стоимость				*187414*				
94	11-120101-1701 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 25 мм. Устройство	58,83	224,69	71,04	13219	4180	6323	0,22	13
		м2 стяжки		153,65	16,45	9039	968	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*107,48*		*6323*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*95,94*				*5644*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,54*				*679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,57*		*1563*				
		Сметная стоимость				*21105*				
95	11-120101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	Покрытия. Разборка утепления керамзитом	8,24	2895,20	1181,70	23856	9737	10497	2,49	21
		м3 утеплителя		1713,50	288,38	14119	2376	56,4	0,43	4
		Накладные расходы -		*1273,93*		*10497*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1129,06*				*9303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*144,87*				*1194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,53*		*2748*				
		Сметная стоимость				*37102*				
		Архив								
		Двери								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	13,23	759,32	109,77	10046	1452	5289	0,91	12
		м2		649,54	58,15	8593	769	50,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*399,78*		*5289*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*359,51*				*4756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*40,28*				*533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,73*		*1227*				
		Сметная стоимость				*16562*				
		Окна								
97	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	5,4736	1288,36	109,77	7052	601	3817	1,65	9
		м2		1178,59	58,15	6451	318	50,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*697,26*		*3817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*628,26*				*3439*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*69,00*				*378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,85*		*869*				
		Сметная стоимость				*11738*				
98	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	3,8	62,59	0,04	238	--	154	0,09	--
		м		62,54	--	238	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*40,55*		*154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*36,96*				*140*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,58*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,25*		*31*				
		Сметная стоимость				*423*				
		Полы								
99	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	43,846	545,32	20,42	23910	895	15243	0,70	31
		м2		524,90	10,82	23015	474	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*347,64*		*15243*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*316,61*				*13882*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,03*				*1361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*3132*				
		Сметная стоимость				*42285*				
100	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	46	98,14	--	4515	--	2927	0,14	7
		м		98,14	--	4515	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*63,62*		*2927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,00*				*2668*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,62*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,94*		*595*				
		Сметная стоимость				*8037*				
		Внутренняя отделка								
101	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	181,472	156,84	--	28461	--	16003	0,23	41
		м2		156,84	--	28461	--	50,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*88,19*		*16003*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*14458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*1545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*3557*				
		Сметная стоимость				*48022*				
		Отмостка								
102	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии,отмостка. Разборка	8,262	10517,77	4357,62	86898	36003	38249	7,70	64
		м3		6160,15	1916,86	50895	15837	50,8	2,26	19
		Накладные расходы -		*4629,48*		*38249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4103,13*				*33900*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*526,35*				*4349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*10012*				
		Сметная стоимость				*135158*				
		Фасад								
103	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	6,942	156,84	--	1089	--	612	0,23	2
		м2		156,84	--	1089	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*553*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*136*				
		Сметная стоимость				*1837*				
104	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены наружные. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	120,0984	156,84	--	18836	--	10591	0,23	27
		м2		156,84	--	18836	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*10591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*9569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*1023*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*2354*				
		Сметная стоимость				*31781*				
		Кровля								
105	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	55,91	199,00	1,41	11126	79	7165	0,29	16
		м2 кровли		197,59	--	11047	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*128,14*		*7165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*116,78*				*6529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,37*				*636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,17*		*1463*				
		Сметная стоимость				*19754*				
106	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	55,91	122,11	16,00	6827	894	4012	0,15	8
		м2 кровли		106,11	3,90	5933	218	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*71,75*		*4012*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,02*				*3635*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,74*				*377*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*15,51*		*867*				
		Сметная стоимость				*11706*				
107	12-080101-010 РСНБ РК 201	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	55,91	171,70	10,08	9600	564	5962	0,23	13
		м2 кровли		161,62	2,46	9036	138	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*106,64*		*5962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*96,97*				*5422*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,67*				*541*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*22,27*		*1245*				
		Сметная стоимость				*16807*				
108	12-080101-010 РСНБ РК 201	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	55,91	56,50	9,39	3159	525	1805	0,07	4
		м2 кровли		47,11	2,29	2634	128	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*32,28*		*1805*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*29,19*				*1632*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,08*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7,10*		*397*				
		Сметная стоимость				*5361*				
109	12-030101-020 РСНБ РК 201	Стены из кирпича простые,парапет. Разборка каменной кладки	3,37	17506,62	3136,87	58997	10571	34556	21,24	72
		м3 кладки		14369,75	1348,26	48426	4544	59,1	1,54	5
		Накладные расходы -		*10254,00*		*34556*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9289,34*				*31305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*964,65*				*3251*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2220,85*		*7484*				
		Сметная стоимость				*101037*				
110	11-120101-17 РСНБ РК 20 К=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 25 мм. Разборка	56,27	224,69	71,04	12643	3998	6048	0,22	13
		м2 стяжки		153,65	16,45	8646	926	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*107,48*		*6048*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*95,94*				*5398*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,54*				*650*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*26,57*		*1495*				
		Сметная стоимость				*20186*				
111	11-120101-14 РСНБ РК 20 К=0,8	Покрытия. Разборка утепления керамзитом	7,88	2895,20	1181,70	22814	9312	10039	2,49	20
		м3 утеплителя		1713,50	288,38	13502	2272	56,4	0,43	3
		Накладные расходы -		*1273,93*		*10039*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1129,06*				*8897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*144,87*				*1142*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*333,53*		*2628*				
		Сметная стоимость				*35481*				
112	11-460401-01 РСНБ РК 20	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка	3,37	15916,06	7399,28	53637	24936	22809	10,91	37
		м3		8516,79	3254,85	28702	10969	50,8	3,84	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6768,25*		*22809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*5979,99*				*20153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*788,26*				*2656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1814,74*		*6116*				
		Сметная стоимость				*82562*				
		Электроосвещение								
113	12-1[illegible]0101-0601 РСН[illegible]Б РК 2015	Кабель. Демонтаж	155	66,39	0,14	10291	22	6665	0,10	15
		м		66,25	0,08	10269	12	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*43,00*		*6665*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*39,20*				*6076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,80*				*589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,75*		*1357*				
		Сметная стоимость				*18313*				
114	12-1[illegible]0101-0705 РСН[illegible]Б РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	15	127,49	1,13	1912	17	1235	0,18	3
		шт.		126,35	0,60	1895	9	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*82,32*		*1235*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*75,03*				*1125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,29*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,78*		*252*				
		Сметная стоимость				*3399*				
115	12-1[illegible]0101-0706 РСН[illegible]Б РК 2015	Щитки освещения. Демонтаж	1	194,21	0,99	194	1	126	0,26	--
		шт.		193,22	0,53	193	1	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*125,62*		*126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*114,50*				*115*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,11*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,59*		*26*				
		Сметная стоимость				*345*				
		Электроосвещение								
		Водопровод и канализация								
116	12-1[illegible]0101-0101 РСН[illegible]Б РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	202	283,49	1,98	57266	400	33544	0,35	70
		м трубопроводов		253,80	0,75	51267	152	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*166,06*		*33544*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*150,44*				*30389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,62*				*3156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,96*		*7265*				
		Сметная стоимость				*98075*				
117	12-1[illegible]50101-0102 РСН[illegible]Б РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	158	487,67	3,38	77052	534	45131	0,60	94
		м трубопроводов		436,57	1,28	68978	202	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*285,64*		*45131*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*258,77*				*40885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*26,87*				*4246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,86*		*9775*				
		Сметная стоимость				*131957*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	12-150101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	3	434,20	1,70	1303	5	843	0,58	2
		шт. арматуры		432,49	0,90	1297	3	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*280,99*		*843*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*256,14*				*768*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*24,85*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,21*		*172*				
		Сметная стоимость				*2318*				
119	12-150101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие	13	276,78	0,99	3598	13	2329	0,37	5
		шт. арматуры		275,78	0,53	3585	7	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*179,14*		*2329*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*163,30*				*2123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,84*				*206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,47*		*474*				
		Сметная стоимость				*6401*				
120	11-160701-0102 РСНБ РК 2015 К=0,4	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Демонтаж	1	117,05	--	117	--	77	0,14	--
		кран		117,05	--	117	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*77,46*		*77*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*70,70*				*71*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,76*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,56*		*16*				
		Сметная стоимость				*210*				
121	11-160701-0101 РСНБ РК 2015 К=0,4	Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж	4	388,43	37,28	1554	149	967	0,41	2
		кран		351,14	12,72	1405	51	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*241,67*		*967*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*219,77*				*879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,90*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,41*		*202*				
		Сметная стоимость				*2722*				
122	12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	156,5	514,77	2,27	80562	355	52124	0,69	108
		м трубопровода с фасонными частями		512,50	1,20	80207	188	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*333,06*		*52124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*303,60*				*47514*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,46*				*4611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,83*		*10615*				
		Сметная стоимость				*143301*				
123	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	56	639,96	4,54	35837	254	23159	0,85	48
		м трубопровода с фасонными частями		635,42	2,40	35583	135	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*413,56*		*23159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,95*				*21109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,61*				*2050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,28*		*4720*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*63716*				
124	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	19	389,08	3,69	7392	70	4772	0,51	10
		прибор		385,39	1,95	7322	37	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*251,17*		*4772*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*228,92*				*4349*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,25*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,22*		*973*				
		Сметная стоимость				*13137*				
125	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	8	483,71	4,11	3870	33	2499	0,64	5
		прибор		479,60	2,18	3837	17	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*312,39*		*2499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*284,73*				*2278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,66*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,69*		*510*				
		Сметная стоимость				*6879*				
126	12-150101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	2	781,99	11,20	1564	22	1007	1,03	2
		прибор		770,78	5,93	1542	12	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*503,72*		*1007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*459,04*				*918*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,68*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,86*		*206*				
		Сметная стоимость				*2777*				
127	11-170101-0110 РСНБ РК 2015 К=0,4	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж	3	458,02	71,77	1374	215	840	0,46	1
		комплект		386,26	34,93	1159	105	60,4	0,11	--
		Накладные расходы -		*280,05*		*840*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*254,40*				*763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,65*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,05*		*177*				
		Сметная стоимость				*2391*				
		Транспортировка мусора								
128	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	575,066	73,00	--	41980	--	1511	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,63*		*1511*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,63*				*1511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*3479*				
		Сметная стоимость				*46971*				
129	41-320101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	575,066	221,52	--	127389	--	4586	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*7,97*		*4586*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,97*				*4586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,36*		*10558*				
		Сметная стоимость				*142533*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7061613	1434933			7623
			Тенге			5444124	553235			680
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7058568				
	Материалы -		Тенге			13187				
	Всего заработная плата -		Тенге				5994522			
	Транспортные расходы -		Тенге			169368				
		Накладные расходы -	Тенге			3753451				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3377744		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					375707		
		Сметная прибыль -	Тенге			864961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11676980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8300
		Сметная заработная плата -	Тенге				5994522			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3045				
	Всего заработная плата -		Тенге				2836			
		Накладные расходы -	Тенге			1884				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1713		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					171		
		Сметная прибыль -	Тенге			394				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				2836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11682304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8303
		Сметная заработная плата -	Тенге				5997359			
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК А. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-1-1								
		Окна								
130	11-100501—0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	0,81	2683,70	145,42	2174	118	607	1,28	1
		м2 проемов		985,90	67,15	799	54	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*749,01*		*607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*629,72*				*510*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*119,28*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*274,62*		*222*				
		Сметная стоимость				*3003*				
131	11-100501 –0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	1,7	3098,73	146,82	5268	250	1628	1,68	3
		м2		1297,43	67,99	2206	116	59,8	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*957,47*		*1628*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*816,52*				*1388*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*140,95*				*240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*324,50*		*552*				
		Сметная стоимость				*7447*				
132	11-100501[redacted]-0108 РСНБ РК[redacted] 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	4,08	2244,55	143,66	9158	586	2795	1,18	5
		м2		907,27	67,99	3702	277	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*685,01*		*2795*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*583,21*				*2379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*101,80*				*415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,36*		*956*				
		Сметная стоимость				*12909*				
133	11-100501[redacted]-0108 РСНБ РК[redacted] 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	23,12	2244,55	143,66	51894	3321	15837	1,18	27
		м2 проемов		907,27	67,99	20976	1572	59,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*685,01*		*15837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*583,21*				*13484*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*101,80*				*2354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,36*		*5419*				
		Сметная стоимость				*73150*				
134	21-090201[redacted]-0503 РСНБ РК[redacted] 2015 в ценах[redacted] IV квартала 2[redacted]17 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	5,78	14008,36	--	80968	--	2915	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*504,30*		*2915*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*504,30*				*2915*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1161,01*		*6711*				
		Сметная стоимость				*90594*				
135	21-09020[redacted]-0503 РСНБ РК[redacted] 2015 в ценах[redacted] IV квартала 2[redacted]17 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	23,12	14008,36	--	323873	--	11659	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*504,30*		*11659*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*504,30*				*11659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1161,01*		*26843*				
		Сметная стоимость				*362375*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	21-090201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	0,81	19568,38	--	15850	--	571	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*704,46*		*571*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*704,46*				*571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1621,83*		*1314*				
		Сметная стоимость				*17734*				
137	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	19,3	782,84	4,06	15109	78	2756	0,24	5
		м		183,07	1,97	3533	38	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*142,82*		*2756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*110,65*				*2136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*32,17*				*621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,05*		*1429*				
		Сметная стоимость				*19295*				
138	21-090205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	19,3	1502,55	--	28999	--	1044	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,09*		*1044*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*54,09*				*1044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,53*		*2403*				
		Сметная стоимость				*32446*				
139	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	4,825	2593,00	10,63	12511	51	2826	1,12	5
		м2 покрытия		839,75	2,86	4052	14	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*585,69*		*2826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*475,23*				*2293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*110,46*				*533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,29*		*1227*				
		Сметная стоимость				*16564*				
		Полы 1 этажа								
		Тип пола по проекту Уд-26,97м2								
140	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(10мм). Устройство	26,97	834,40	24,05	22504	649	7232	0,52	14
		м2 стяжки		365,50	11,93	9858	322	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*268,17*		*7232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*229,85*				*6199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,31*				*1033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,21*		*2379*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*32115*				
141	11-1101-01-1106 РСНБ-К 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	26,97	-237,29	-8,20	-6400	-221	-419	-0,01	--
		м2 стяжки		-7,15	-3,94	-193	-106	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*15,54*		*419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*6,75*				*182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,79*				*237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,23*		*545*				
		Сметная стоимость				*-5435*				
		Полы 2 этажа								
		Тип пола по проекту Уб-77,48м2								
142	11-1101-01-1501 РСНБ-К 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(15мм). Устройство	77,48	948,93	85,45	73523	6620	18274	0,42	32
		м2 покрытия		290,58	29,10	22514	2255	60,9	0,04	3
		Накладные расходы -		*235,86*		*18274*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*194,69*				*15084*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*41,17*				*3190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,78*		*7344*				
		Сметная стоимость				*99141*				
143	11-1101-01-1502 РСНБ-К 2015 К=3	Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	77,48	-271,12	-10,50	-21006	-814	-2246	-0,04	-3
		м2 покрытия		-25,11	-5,35	-1946	-415	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*28,98*		*2246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*18,55*				*1438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,43*				*808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,01*		*1860*				
		Сметная стоимость				*-16900*				
		Внутренняя отделка								
		Стены								
144	11-1502-04-0101 РСНБ-К 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	34,848	2482,86	36,52	86523	1273	36853	2,06	72
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1685,97	19,34	58753	674	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*1057,54*		*36853*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*934,51*				*32566*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*123,03*				*4287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,23*		*9870*				
		Сметная стоимость				*133246*				
145	11-1502-03-0203 РСНБ-РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	841,9	1139,66	69,54	959477	58544	396414	0,85	716
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	593606	43799	54,8	0,07	58
		Накладные расходы -		*470,86*		*396414*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*414,89*				*349298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*55,96*				*47116*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,84*		*108471*				
		Сметная стоимость				*1464362*				
146	11-150203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	161,77	947,57	65,64	153288	10618	65029	0,75	121
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,01	49,96	96741	8082	54,8	0,07	11
		Накладные расходы -		*401,98*		*65029*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*355,09*				*57443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,90*				*7586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,96*		*17465*				
		Сметная стоимость				*235782*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1813713**	**81073**			**998**
			Тенге			**814600**	**56682**			**75**
	Стоимость строительных работ -		Тенге			1813713				
	Материалы		Тенге			468349				
	Всего заработная плата -		Тенге				871281			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			449691				
		Накладные расходы -	Тенге			563776				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					481160		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					82616		
		Сметная прибыль -	Тенге			190199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2567688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1074
		Сметная заработная плата -	Тенге				871281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2567688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1074
		Сметная заработная плата -	Тенге				871281			
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК Б. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-2-1								
		Окна								
147	11-10050 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	38,25	2244,55	143,66	85854	5495	26201	1,18	45
		м2		907,27	67,99	34703	2601	59,8	0,08	3
		Накладные расходы -		*685,01*		*26201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*583,21*				*22308*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*101,80*				*3894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,36*		*8964*				
		Сметная стоимость				*121020*				
148	21-09020 -0503 РСНБ РК 2015 в цена IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	38,25	14008,36	--	535820	--	19290	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*504,30*		*19290*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*504,30*				*19290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1161,01*		*44409*				
		Сметная стоимость				*599518*				
149	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	0,64	2683,70	145,42	1718	93	479	1,28	1
		м2 проемов		985,90	67,15	631	43	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*749,01*		*479*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*629,72*				*403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*119,28*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*274,62*		*176*				
		Сметная стоимость				*2373*				
150	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	0,49	3180,22	145,36	1558	71	427	1,50	1
		м2 проемов		1155,14	66,21	566	32	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*871,15*		*427*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*730,37*				*358*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*140,78*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*324,11*		*159*				
		Сметная стоимость				*2144*				
151	21-090201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	0,64	19568,38	--	12524	--	451	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*704,46*		*451*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*704,46*				*451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1621,83*		*1038*				
		Сметная стоимость				*14013*				
152	21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,49	17736,46	--	8691	--	313	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*638,51*		*313*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*638,51*				*313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1470,00*		*720*				
		Сметная стоимость				*9724*				
153	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	27,4	782,84	4,06	21450	111	3913	0,24	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		183,07	1,97	5016	54	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*142,82*		*3913*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*110,65*				*3032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*32,17*				*881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,05*		*2029*				
		Сметная стоимость				*27392*				
154	21-0902[illegible]5-0104 РСНБ Р[illegible]К 2015 в цен[illegible]х IV квартала [illegible]017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	27,4	1502,55	--	41170	--	1482	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,09*		*1482*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*54,09*				*1482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,53*		*3412*				
		Сметная стоимость				*46064*				
155	11-12010[illegible]1-1001 РСНБ Р[illegible]К 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	6,85	2593,00	10,63	17762	73	4012	1,12	8
		м2 покрытия		839,75	2,86	5752	20	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*585,69*		*4012*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*475,23*				*3255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*110,46*				*757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,29*		*1742*				
		Сметная стоимость				*23516*				
		Полы 2 этажа								
		Тип пола по проекту Уб-121м2								
[illegible]56	11-11010 [illegible]1-1501 РСНБ Р[illegible]К 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(15мм). Устройство	121	948,93	85,45	114821	10339	28539	0,42	50
		м2 покрытия		290,58	29,10	35160	3522	60,9	0,04	4
		Накладные расходы -		*235,86*		*28539*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*194,69*				*23557*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*41,17*				*4982*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,78*		*11469*				
		Сметная стоимость				*154829*				
[illegible]57	11-11010 [illegible]1-1502 РСНБ Р[illegible]К 2015 К=[illegible]	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	121	-271,12	-10,50	-32805	-1271	-3507	-0,04	-4
		м2 покрытия		-25,11	-5,35	-3039	-648	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*28,98*		*3507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*18,55*				*2245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,43*				*1262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,01*		*2905*				
		Сметная стоимость				*-26393*				
		Стены								
[illegible]58	11-15020[illegible]-0101 РСНБ Р[illegible]К 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	44,537	2482,86	36,52	110579	1626	47100	2,06	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1685,97	19,34	75088	862	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*1057,54*		*47100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*934,51*				*41620*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*123,03*				*5479*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*283,23*		*12614*				
		Сметная стоимость				*170293*				
159	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	841,646	1139,66	69,54	959187	58526	396294	0,85	716
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	593427	43786	54,8	0,07	58
		Накладные расходы -		*470,86*		*396294*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*414,89*				*349193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*55,96*				*47102*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*128,84*		*108439*				
		Сметная стоимость				*1463920*				
160	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	192,66	947,57	65,64	182558	12646	77446	0,75	144
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,01	49,96	115214	9625	54,8	0,07	13
		Накладные расходы -		*401,98*		*77446*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*355,09*				*68411*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,90*				*9035*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*107,96*		*20800*				
		Сметная стоимость				*280805*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2060886	87710			1059
			Тенге			862518	59896			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2060886				
	Материалы -		Тенге			512454				
	Всего заработная плата -		Тенге				922414			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			598204				
		Накладные расходы -	Тенге			602441				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					509892		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					92549		
		Сметная прибыль -	Тенге			213066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2876393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1138
		Сметная заработная плата -	Тенге				922414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2876393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1138
		Сметная заработная плата -	Тенге				922414			

РАЗДЕЛ 4. БЛОК В. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-3-1

Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	31,2	2244,55	143,66	70030	4482	21372	1,18	37
		м2		907,27	67,99	28307	2121	59,8	0,08	3
		Накладные расходы -		*685,01*		*21372*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*583,21*				*18196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*101,80*				*3176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,36*		*7312*				
		Сметная стоимость				*98714*				
162	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	2,04	14008,36	--	28577	--	1029	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*504,30*		*1029*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*504,30*				*1029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1161,01*		*2368*				
		Сметная стоимость				*31974*				
163	21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	29,16	16355,38	--	476923	--	17169	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*588,79*		*17169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*588,79*				*17169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1355,53*		*39527*				
		Сметная стоимость				*533620*				
164	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	13	782,84	4,06	10177	53	1857	0,24	3
		м		183,07	1,97	2380	26	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*142,82*		*1857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*110,65*				*1438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*32,17*				*418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,05*		*963*				
		Сметная стоимость				*12996*				
165	21-090205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	13	1502,55	--	19533	--	703	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,09*		*703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*54,09*				*703*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,53*		*1619*				
		Сметная стоимость				*21855*				
166	11-[illegible]120101-1001 РСН[illegible]Б РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	3,25	2593,00	10,63	8427	35	1903	1,12	4
		м2 покрытия		839,75	2,86	2729	9	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*585,69*		*1903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*475,23*				*1545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*110,46*				*359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,29*		*826*				
		Сметная стоимость				*11157*				
		Полы								
		Тип пола по проекту Уб-397,9м2								
167	11-[illegible]10101-1501 РСН[illegible]Б РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(20мм) из бетона В22,5. Устройство	397,9	984,11	85,45	391577	33999	94352	0,42	165
		м2 покрытия		290,58	29,10	115622	11581	60,9	0,04	14
		Накладные расходы -		*237,12*		*94352*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*194,69*				*77466*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,44*				*16886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,70*		*38874*				
		Сметная стоимость				*524803*				
168	11-1 10101-1502 РСН[illegible]Б РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	397,9	-192,47	-7,00	-76584	-2786	-7856	-0,02	-10
		м2 покрытия		-16,74	-3,57	-6662	-1420	60,9	--	-1
		Накладные расходы -		*19,74*		*7856*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*12,37*				*4922*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,37*				*2934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,98*		*6755*				
		Сметная стоимость				*-61973*				
		Внутренняя отделка								
		Стены								
169	11-1[illegible]0204-0101 РСН[illegible]Б РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	24,57	2482,86	36,52	61004	897	25984	2,06	51
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1685,97	19,34	41424	475	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*1057,54*		*25984*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*934,51*				*22961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*123,03*				*3023*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,23*		*6959*				
		Сметная стоимость				*93947*				
170	11-1[illegible]0203-0201 РСН[illegible]Б РК 2015 Изм. [illegible] доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	552,29	947,57	65,64	523332	36251	222012	0,75	413
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,01	49,96	330278	27591	54,8	0,07	37
		Накладные расходы -		*401,98*		*222012*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*355,09*				*196112*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,90*				*25900*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,96*		*59628*				
		Сметная стоимость				*804972*				
171	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	164,87	1139,66	69,54	187895	11465	77630	0,85	140
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	116246	8577	54,8	0,07	11
		Накладные расходы -		*470,86*		*77630*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*414,89*				*68403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*55,96*				*9227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,84*		*21242*				
		Сметная стоимость				*286767*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1700891	84396			803
			Тенге			630324	48961			65
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1700891				
	Материалы -		Тенге			461138				
	Всего заработная плата -		Тенге				679285			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			525033				
		Накладные расходы -	Тенге			456155				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					381200		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					74955		
		Сметная прибыль -	Тенге			172564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2329610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							868
		Сметная заработная плата -	Тенге				679285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2329610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							868
		Сметная заработная плата -	Тенге				679285			
		РАЗДЕЛ 5. БЛОК Г. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-4-1								
		Окна								
172	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	20,4	2244,55	143,66	45789	2931	13974	1,18	24
		м2		907,27	67,99	18508	1387	59,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*685,01*		*13974*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*583,21*				*11897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*101,80*				*2077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,36*		*4781*				
		Сметная стоимость				*64544*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	20,4	14008,36	--	285771	--	10288	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*504,30*		*10288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*504,30*				*10288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1161,01*		*23685*				
		Сметная стоимость				*319743*				
174	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	14	782,84	4,06	10960	57	1999	0,24	3
		м		183,07	1,97	2563	28	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*142,82*		*1999*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*110,65*				*1549*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*32,17*				*450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,05*		*1037*				
		Сметная стоимость				*13996*				
175	21-090205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	14	1502,55	--	21036	--	757	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,09*		*757*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*54,09*				*757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,53*		*1743*				
		Сметная стоимость				*23537*				
176	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	3,5	2593,00	10,63	9075	37	2050	1,12	4
		м2 покрытия		839,75	2,86	2939	10	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*585,69*		*2050*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*475,23*				*1663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*110,46*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,29*		*890*				
		Сметная стоимость				*12015*				
		Кровля								
177	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	11,2306	77880,70	1129,13	874647	12681	164077	25,42	285
		м3		18610,13	446,55	209003	5015	59,8	0,46	5
		Накладные расходы -		*14609,86*		*164077*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11395,90*				*127983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3213,96*				*36095*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7399,24*		*83098*				
		Сметная стоимость				*1121822*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	11-100115-0[illegible]01 РСНБ РК 20[illegible]15	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	11,2306	6110,77	46,49	68628	522	7356	0,90	10
		м3		682,39	19,83	7664	223	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*7356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*419,93*				*4716*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*235,11*				*2640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*6079*				
		Сметная стоимость				*82063*				
179	11-120101-07[illegible]05 РСНБ РК 20[illegible]15	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	475,81	4888,66	76,30	2326074	36306	505697	1,97	936
		м2 кровли		1496,01	21,72	711819	10336	56,4	0,02	12
		Накладные расходы -		*1062,81*		*505697*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*856,00*				*407295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*206,81*				*98401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476,12*		*226542*				
		Сметная стоимость				*3058312*				
180	11-100115-02[illegible]01 РСНБ РК 20[illegible]15	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	475,81	213,11	2,16	101401	1026	11500	0,03	16
		м2 обработанной поверхности		25,71	0,92	12233	438	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,17*		*11500*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*15,92*				*7577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,25*				*3923*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,98*		*9032*				
		Сметная стоимость				*121933*				
181	11-120101-15[illegible]01 РСНБ РК 20[illegible]15	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	65,32	558,77	22,61	36499	1477	7074	0,18	12
		м2 изолируемой поверхности		147,69	3,22	9647	210	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*108,29*		*7074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*85,11*				*5559*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,18*				*1514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,37*		*3486*				
		Сметная стоимость				*47058*				
182	11-100104-02[illegible]06 РСНБ РК 20[illegible]15	Карниз. Подшивка сайдингом	40,63	1479,98	2,46	60132	100	7381	0,29	12
		м2 потолков		206,05	1,17	8372	47	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*181,66*		*7381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*123,92*				*5035*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*57,74*				*2346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,93*		*5401*				
		Сметная стоимость				*72914*				
183	21-130816-35[illegible]05 РСНБ РК 20[illegible]15 в ценах IV[illegible] квартала 2017 года	Сайдинг	0,04063	2682201,18	--	108978	--	3923	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96559,24*		*3923*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*96559,24*				*3923*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222300,83*		*9032*				
		Сметная стоимость				*121933*				
184	11-090501-030 [illegible] РСНБ РК 201[illegible]	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	20	110,15	0,67	2203	13	1465	0,14	3
		болт		109,48	0,32	2190	6	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*73,24*		*1465*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*66,87*				*1337*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,37*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,67*		*293*				
		Сметная стоимость				*3961*				
185	21-130201-090 [illegible] РСНБ РК 201[illegible] в ценах IV квартала 2017 г[illegible]да	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004634	381819,66	--	1769	--	64	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13745,51*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13745,51*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*147*				
		Сметная стоимость				*1979*				
186	11-070107-010[illegible] РСНБ РК 201[illegible]	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,09255	59423,68	7368,20	5500	682	2893	49,11	5
		т стальных элементов		44168,47	1092,02	4088	101	62,1	1,29	--
		Накладные расходы -		*31257,86*		*2893*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*28106,77*				*2601*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3151,10*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7254,52*		*671*				
		Сметная стоимость				*9064*				
187	21-050301-320[illegible] РСНБ РК 201[illegible] в ценах IV квартала 2017 г[illegible]да	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,09255	194893,74	--	18037	--	649	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*649*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*1495*				
		Сметная стоимость				*20181*				
188	11-150403-100[illegible] РСНБ РК 201[illegible] Изм. и доп. вып.____ 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное,скрутки. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,026643	681,54	0,85	2063	3	1071	0,74	2
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	1755	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*353,91*		*1071*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*317,93*				*962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,98*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,84*		*251*				
		Сметная стоимость				*3385*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	67,72	1559,34	1191,41	105599	80683	26078	0,39	26
		м планки		309,68	253,30	20972	17154	56,4	0,22	15
		Накладные расходы -		*385,09*		*26078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*317,52*				*21503*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*67,57*				*4576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,55*		*10534*				
		Сметная стоимость				*142211*				
190	21-100102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 20 17 года	Планка ветровая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	67,72	541,63	--	36679	--	1320	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,50*		*1320*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*19,50*				*1320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,89*		*3040*				
		Сметная стоимость				*41039*				
191	21-100102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 20 17 года	Планка конька полукруглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	41,1	679,47	--	27926	--	1005	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,46*		*1005*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*24,46*				*1005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,31*		*2315*				
		Сметная стоимость				*31246*				
192	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 20 17 года	Заглушка конька полукруглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	3	337,01	--	1011	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,13*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,13*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,93*		*84*				
		Сметная стоимость				*1131*				
193	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	34	1559,34	1191,41	53018	40508	13093	0,39	13
		м планки		309,68	253,30	10529	8612	56,4	0,22	8
		Накладные расходы -		*385,09*		*13093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*317,52*				*10796*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*67,57*				*2297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,55*		*5289*				
		Сметная стоимость				*71400*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	34	1000,49	--	34017	--	1225	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,02*		*1225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,02*				*1225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,92*		*2819*				
		Сметная стоимость				*38061*				
195	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Ходовой настил. Укладка	34,6	34,98	4,04	1210	140	712	0,04	1
		м ходов		29,64	1,56	1026	54	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*20,59*		*712*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*18,66*				*646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,93*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,45*		*154*				
		Сметная стоимость				*2076*				
196	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,277	20569,74	--	5698	--	205	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,51*		*205*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*472*				
		Сметная стоимость				*6375*				
197	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,074	17464,27	--	1292	--	47	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*628,71*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*628,71*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,44*		*107*				
		Сметная стоимость				*1446*				
198	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,351	6811,38	33,61	2391	12	452	2,16	1
		м3 древесины в конструкции		1666,66	14,17	585	5	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1286,53*		*452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*1005,14*				*353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*281,39*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*647,83*		*227*				
		Сметная стоимость				*3070*				
		Слуховое окно СО-1(2шт)								
199	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	2	6209,66	681,75	12419	1364	7294	6,99	14
		слуховое окно		5252,74	273,05	10505	546	59,8	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3646,93*		*7294*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*3304,42*				*6609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*342,51*				*685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*788,53*		*1577*				
		Сметная стоимость				*21290*				
200	21-07020-0210 РСНБ РК 2015 в цена IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,стропила	0,2188	26033,88	--	5696	--	205	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*937,22*		*205*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*937,22*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*472*				
		Сметная стоимость				*6373*				
201	21-07020-0210 РСНБ РК 2015 в цена IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,доски,упорные бобышки	0,025	26033,88	--	651	--	23	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*937,22*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*937,22*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*54*				
		Сметная стоимость				*728*				
202	21-07020-0208 РСНБ РК 2015 в цена IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,доска лобовая,доски обшивки	0,2946	29113,26	--	8577	--	309	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1048,08*		*309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1048,08*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2412,91*		*711*				
		Сметная стоимость				*9597*				
203	11-12010-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	10,4	4274,76	76,30	44457	794	9601	1,70	18
		м2 кровли		1294,80	21,72	13466	226	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*923,14*		*9601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*742,52*				*7722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*180,62*				*1878*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*415,83*		*4325*				
		Сметная стоимость				*58382*				
204	11-10011-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,5384	6110,77	46,49	3290	25	353	0,90	--
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	367	11	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*353*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*419,93*				*226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*235,11*				*127*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*291*				
		Сметная стоимость				*3934*				
205	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	0,72	7276,41	--	5239	--	189	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*261,95*		*189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*261,95*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*603,07*		*434*				
		Сметная стоимость				*5862*				
206	11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм,толщ.4мм	0,72	1519,15	13,75	1094	10	117	0,25	--
		м2 площади проемов по наружномуобводу коробок		185,75	4,56	134	3	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*162,73*		*117*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*104,29*				*75*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*58,44*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,55*		*97*				
		Сметная стоимость				*1308*				
207	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	8	428,37	--	3427	--	123	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,42*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,42*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*284*				
		Сметная стоимость				*3834*				
208	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	4	497,75	--	1991	--	72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,92*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,92*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,25*		*165*				
		Сметная стоимость				*2228*				
209	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	787,44	--	3150	--	113	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,35*		*113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,35*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,26*		*261*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3524*				
210	11-100102-040 1 РСНБ РК 20 5	Элементы каркаса из брусьев,ВЖ-1. Установка	0,0408	66541,95	844,29	2715	34	590	25,88	1
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	780	16	59,8	0,45	--
		Накладные расходы -		*14471,62*		*590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11656,48*				*476*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2815,14*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*264*				
		Сметная стоимость				*3570*				
211	11-100115-01 2 РСНБ РК 20 5	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,0408	6811,38	33,61	278	1	52	2,16	--
		м3 древесины в конструкции		1666,66	14,17	68	1	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1286,53*		*52*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*1005,14*				*41*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*281,39*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*647,83*		*26*				
		Сметная стоимость				*357*				
		Лестница к слуховому окну								
212	11-100102-04 1 РСНБ РК 20 5	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,0224	66541,95	844,29	1491	19	324	25,88	1
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	428	9	59,8	0,45	--
		Накладные расходы -		*14471,62*		*324*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11656,48*				*261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2815,14*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*145*				
		Сметная стоимость				*1960*				
213	11-100115-01 2 РСНБ РК 20 5	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,0224	6811,38	33,61	153	1	29	2,16	--
		м3 древесины в конструкции		1666,66	14,17	37	--	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1286,53*		*29*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*1005,14*				*23*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*281,39*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*647,83*		*15*				
		Сметная стоимость				*196*				
		Полы								
		Тип пола по проекту Уб-220,279м2								
214	11-110101-15 01 РСНБ РК 20 15	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(20мм) из бетона В22,5. Устройство	220,279	984,11	85,45	216779	18822	52234	0,42	91
		м2 покрытия		290,58	29,10	64009	6411	60,9	0,04	8
		Накладные расходы -		*237,12*		*52234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*194,69*				*42886*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,44*				*9348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,70*		*21521*				
		Сметная стоимость				*290534*				
215	11-110101-15 02 РСНБ РК 20 15 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	220,279	-192,47	-7,00	-42397	-1542	-4349	-0,02	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		-16,74	-3,57	-3688	-786	60,9	--	-1
		Накладные расходы -		*19,74*		*4349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*12,37*				*2725*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,37*				*1624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,98*		*3740*				
		Сметная стоимость				*-34308*				
		Тип пола по проекту Уд-28,186м2								
216	11-11010 1-1105 РСНБ Р К 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(10мм). Устройство	28,186	834,40	24,05	23518	678	7559	0,52	15
		м2 стяжки		365,50	11,93	10302	336	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*268,17*		*7559*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*229,85*				*6479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,31*				*1080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,21*		*2486*				
		Сметная стоимость				*33563*				
217	11-11010 1-1106 РСНБ Р К 2015 К 2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	28,186	-237,29	-8,20	-6688	-231	-438	-0,01	--
		м2 стяжки		-7,15	-3,94	-201	-111	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*15,54*		*438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*6,75*				*190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,79*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,23*		*570*				
		Сметная стоимость				*-5680*				
		Внутренняя отделка								
		Стены								
218	11-1502 4-0101 РСНБ Р К 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	23,47	2482,86	36,52	58273	857	24820	2,06	48
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1685,97	19,34	39570	454	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*1057,54*		*24820*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*934,51*				*21933*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*123,03*				*2887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,23*		*6647*				
		Сметная стоимость				*89741*				
219	11-1502 03-0203 РСНБ К 2015 Изм. и до п. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	340,928	1139,66	69,54	388541	23707	160528	0,85	290
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	240381	17736	54,8	0,07	24
		Накладные расходы -		*470,86*		*160528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*414,89*				*141448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*55,96*				*19080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,84*		*43926*				
		Сметная стоимость				*592995*				
220	11-1502 03-0201 РСНБ К 2015 Изм. и до п. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	353,814	895,84	65,64	316962	23223	141569	0,75	264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,01	49,96	211586	17676	54,8	0,07	24
		Накладные расходы -		*400,12*		*141569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*355,09*				*125636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,03*				*15933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,68*		*36682*				
		Сметная стоимость				*495213*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5297015	244939			2090
			Тенге			1611634	86155			99
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5294812				
	Материалы -		Тенге			2869497				
	Всего заработная плата -		Тенге				1695594			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			570945				
		Накладные расходы -	Тенге			1186245				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					961034		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					225211		
		Сметная прибыль -	Тенге			518485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6999542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2186
		Сметная заработная плата -	Тенге				1695594			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2203				
	Всего заработная плата -		Тенге				2196			
		Накладные расходы -	Тенге			1465				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1337		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					128		
		Сметная прибыль -	Тенге			293				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7003503				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2189
		Сметная заработная плата -	Тенге				1697790			

РАЗДЕЛ 6. БЛОК Д. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-5-1

Окна

221	1 1-100501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	8,16	3098,73	146,82	25286	1198	7813	1,68	14
		м2 проемов		1297,43	67,99	10587	555	59,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*957,47*		*7813*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*816,52*				*6663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*140,95*				*1150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*324,50*		*2648*				
		Сметная стоимость				*35747*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	21—090201-0502 РСН НБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	8,16	16355,38	--	133460	--	4805	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*588,79*		*4805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*588,79*				*4805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1355,53*		*11061*				
		Сметная стоимость				*149326*				
223	11—100501-0401 РСН НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	6	782,84	4,06	4697	24	857	0,24	1
		м		183,07	1,97	1098	12	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*142,82*		*857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*110,65*				*664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*32,17*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,05*		*444*				
		Сметная стоимость				*5998*				
224	21—090205-0104 РСН НБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	6	1502,55	--	9015	--	325	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,09*		*325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*54,09*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,53*		*747*				
		Сметная стоимость				*10087*				
225	11—120101-1001 РСН НБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,5	2593,00	10,63	3889	16	879	1,12	2
		м2 покрытия		839,75	2,86	1260	4	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*585,69*		*879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*475,23*				*713*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*110,46*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,29*		*381*				
		Сметная стоимость				*5149*				
		Полы								
		Тип пола по проекту Уб-56,8704м2								
226	11—110101-1501 РСН НБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(20мм). Устройство	56,8704	948,93	85,45	53966	4859	13413	0,42	24
		м2 покрытия		290,58	29,10	16525	1655	60,9	0,04	2
		Накладные расходы -		*235,86*		*13413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*194,69*				*11072*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*41,17*				*2341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,78*		*5390*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*72770*				
227	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	397,9	-192,47	-7,00	-76584	-2786	-7856	-0,02	-10
		м2 покрытия		-16,74	-3,57	-6662	-1420	60,9	--	-1
		Накладные расходы -		*19,74*		*7856*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*12,37*				*4922*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,37*				*2934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,98*		*6755*				
		Сметная стоимость				*-61973*				
		Внутренняя отделка								
		Стены								
228	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	5,94	2482,86	36,52	14748	217	6282	2,06	12
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1685,97	19,34	10015	115	54,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*1057,54*		*6282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*934,51*				*5551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*123,03*				*731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,23*		*1682*				
		Сметная стоимость				*22712*				
229	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	134,016	1139,66	69,54	152732	9319	63102	0,85	114
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	94492	6972	54,8	0,07	9
		Накладные расходы -		*470,86*		*63102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*414,89*				*55602*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*55,96*				*7500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,84*		*17267*				
		Сметная стоимость				*233101*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			321210	12848			157
			Тенге			127315	7893			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			321210				
	Материалы -		Тенге			38571				
	Всего заработная плата -		Тенге				135208			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			142475				
		Накладные расходы -	Тенге			89619				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					75343		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14276		
		Сметная прибыль -	Тенге			32866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			443695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				135208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			443695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				135208			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. АРХИВ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-6-1								
		Окна								
230	11-100[illegible]501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и д[illegible]оп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	2,52	2683,70	145,42	6763	366	1887	1,28	3
		м2		985,90	67,15	2484	169	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*749,01*		*1887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*629,72*				*1587*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*119,28*				*301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*274,62*		*692*				
		Сметная стоимость				*9343*				
231	11-100[illegible]501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и д[illegible]оп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	3,24	2244,55	143,66	7272	465	2219	1,18	4
		м2 проемов		907,27	67,99	2940	220	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*685,01*		*2219*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*583,21*				*1890*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*101,80*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,36*		*759*				
		Сметная стоимость				*10251*				
232	21-09[illegible]201-0403 РСН[illegible] РК 2015 в ц[illegible]нах IV кварта[illegible]а 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	2,52	19457,05	--	49032	--	1765	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*700,45*		*1765*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*700,45*				*1765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1612,60*		*4064*				
		Сметная стоимость				*54861*				
233	21-09[illegible]0201-0503 РСН[illegible]Б РК 2015 в ц[illegible]енах IV кварта[illegible]та 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	3,24	14008,36	--	45387	--	1634	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*504,30*		*1634*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*504,30*				*1634*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1161,01*		*3762*				
		Сметная стоимость				*50783*				
234	11-1[illegible]0501-0401 РСН[illegible]Б РК 2015 Изм. и[illegible] доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	3,8	782,84	4,06	2975	15	543	0,24	1
		м		183,07	1,97	696	7	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*142,82*		*543*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*110,65*				*420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*32,17*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,05*		*281*				
		Сметная стоимость				*3799*				
235	2[illegible]-090205-0104 Р[illegible]СНБ РК 2015 в ценах IV ква[illegible]отала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	3,8	1502,55	--	5710	--	206	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,09*		*206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*54,09*				*206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,53*		*473*				
		Сметная стоимость				*6389*				
236	1[illegible]-120101-1001 Р[illegible]СНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	0,95	2593,00	10,63	2463	10	556	1,12	1
		м2 покрытия		839,75	2,86	798	3	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*585,69*		*556*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*475,23*				*451*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*110,46*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,29*		*242*				
		Сметная стоимость				*3261*				
		Внутренняя отделка								
		Стены								
237	1[illegible]-150204-0101 Р[illegible]СНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	4,94	2482,86	36,52	12265	180	5224	2,06	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1685,97	19,34	8329	96	54,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*1057,54*		*5224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*934,51*				*4617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*123,03*				*608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,23*		*1399*				
		Сметная стоимость				*18888*				
238	1[illegible]-150203-0203 Р[illegible]СНБ РК 2015 Изм[illegible]. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	181,472	1139,66	69,54	206816	12619	85447	0,85	154
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	127952	9441	54,8	0,07	13
		Накладные расходы -		*470,86*		*85447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*414,89*				*75291*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*55,96*				*10156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,84*		*23381*				
		Сметная стоимость				*315644*				
		Полы								
		Тип пола по проекту Уб-3,744м2								
239	1[illegible]1-110101-1501 Р[illegible]СНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(20мм) из бетона В22,5. Устройство	3,744	984,11	85,45	3685	320	888	0,42	2
		м2 покрытия		290,58	29,10	1088	109	60,9	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*237,12*		*888*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*194,69*				*729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,44*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,70*		*366*				
		Сметная стоимость				*4939*				
240	11-110[illegible]101-1502 РСНБ[illegible] РК 2015 [illegible]К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	3,744	-192,47	-7,00	-721	-26	-74	-0,02	--
		м2 покрытия		-16,74	-3,57	-63	-13	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*19,74*		*74*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*12,37*				*46*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,37*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,98*		*64*				
		Сметная стоимость				*-584*				
		Тип пола по проекту Уд-35,292м2								
241	11-11[illegible]101-1105 РСН[illegible]Б РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(10мм). Устройство	35,292	834,40	24,05	29448	849	9464	0,52	18
		м2 стяжки		365,50	11,93	12899	421	60,9	0,02	1
		Накладные расходы -		*268,17*		*9464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*229,85*				*8112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,31*				*1352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,21*		*3113*				
		Сметная стоимость				*42025*				
242	11-11[illegible]0101-1106 РСН[illegible]Б РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	35,292	-237,29	-8,20	-8374	-289	-548	-0,01	--
		м2 стяжки		-7,15	-3,94	-252	-139	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*15,54*		*548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*6,75*				*238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,79*				*310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,23*		*714*				
		Сметная стоимость				*-7112*				
		Кровля								
243	11-1[illegible]0105-0101 РСН[illegible]Б РК 2015	Установка стропил,мауэрлатов	0,468	77880,70	1129,13	36448	528	6837	25,42	12
		м3		18610,13	446,55	8710	209	59,8	0,46	--
		Накладные расходы -		*14609,86*		*6837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11395,90*				*5333*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3213,96*				*1504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7399,24*		*3463*				
		Сметная стоимость				*46748*				
244	11-1[illegible]00115-0101 РСН[illegible]Б РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,468	6110,77	46,49	2860	22	307	0,90	--
		м3		682,39	19,83	319	9	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*307*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*419,93*				*197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*235,11*				*110*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*253*				
		Сметная стоимость				*3420*				
245	11-100102-[redacted]401 РСНБ РК [redacted]015	Установка элементов каркаса из брусьев,стойки,опорный брусок,пробка,рейка	0,142	66541,95	844,29	9449	120	2055	25,88	4
		м3		19110,76	381,68	2714	54	59,8	0,45	--
		Накладные расходы -		*14471,62*		*2055*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11656,48*				*1655*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2815,14*				*400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*920*				
		Сметная стоимость				*12424*				
246	11-100115-[redacted]101 РСНБ РК [redacted]015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,142	6110,77	46,49	868	7	93	0,90	--
		м3		682,39	19,83	97	3	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*93*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*419,93*				*60*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*235,11*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*77*				
		Сметная стоимость				*1038*				
247	11-100114-[redacted]402 РСНБ РК [redacted]015	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,252	56993,41	1062,19	14362	268	2687	15,87	4
		м3		13460,46	435,95	3392	110	59,8	0,45	--
		Накладные расходы -		*10660,98*		*2687*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*8310,05*				*2094*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2350,92*				*592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5412,35*		*1364*				
		Сметная стоимость				*18412*				
248	11-100115-[redacted]101 РСНБ РК [redacted]015	Огнезащита деревянных конструкций - прогонов	0,252	6110,77	46,49	1540	12	165	0,90	--
		м3		682,39	19,83	172	5	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*419,93*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*235,11*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*136*				
		Сметная стоимость				*1841*				
249	11-100105-[redacted]101 РСНБ РК [redacted]015	Деревянные конструкции кровли-наружники,лежни,накладки,мауэрлат,связь жесткости,кобылки. Установка	1,3688	77880,70	1129,13	106603	1546	19998	25,42	35
		м3 древесины в конструкции		18610,13	446,55	25474	611	59,8	0,46	1
		Накладные расходы -		*14609,86*		*19998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11395,90*				*15599*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3213,96*				*4399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7399,24*		*10128*				
		Сметная стоимость				*136729*				
250	11-100115-[redacted]101 РСНБ РК [redacted]015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,3688	6110,77	46,49	8364	64	897	0,90	1
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	934	27	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*897*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*419,93*				*575*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*235,11*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*741*				
		Сметная стоимость				*10001*				
251	11[redacted] 120101-0705 РС[redacted] НБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	90,65	4515,78	76,30	409355	6917	95127	1,97	178
		м2 кровли		1496,01	21,72	135614	1969	56,4	0,02	2
		Накладные расходы -		*1049,39*		*95127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*856,00*				*77597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*193,38*				*17530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,21*		*40359*				
		Сметная стоимость				*544841*				
252	21[redacted] 070203-0204 РС[redacted] НБ РК 2015 [redacted] ценах IV квар[redacted] тала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	0,69	32591,46	--	22488	--	810	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1173,29*		*810*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1173,29*				*810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2701,18*		*1864*				
		Сметная стоимость				*25161*				
253	21[redacted] 070203-0204 РС[redacted] НБ РК 2015 [redacted] ценах IV квар[redacted] тала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит	0,57	32591,46	--	18577	--	669	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1173,29*		*669*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1173,29*				*669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2701,18*		*1540*				
		Сметная стоимость				*20785*				
254	21[redacted] 070201-0207 РС[redacted] НБ РК 2015 [redacted] в ценах IV квар[redacted] тала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,карнизная обрешетка	0,09	38145,36	--	3433	--	124	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1373,23*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1373,23*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3161,49*		*285*				
		Сметная стоимость				*3841*				
255	11 [redacted] 100115-0201 РС[redacted] НБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытияи настилы по фермам. Огнезащита	90,65	213,11	2,16	19319	195	2191	0,03	3
		м2 обработанной поверхности		25,71	0,92	2331	83	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,17*		*2191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*15,92*				*1444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,25*				*747*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,98*		*1721*				
		Сметная стоимость				*23231*				
25[redacted]	11-120101-1 501 РСНБ РК 2[redacted] 015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	13,84	558,77	22,61	7733	313	1499	0,18	2
		м2 изолируемой поверхности		147,69	3,22	2044	45	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*108,29*		*1499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*85,11*				*1178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,18*				*321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,37*		*739*				
		Сметная стоимость				*9970*				
25[redacted]	11-100104-0[redacted]206 РСНБ РК 2[redacted]015	Карниз. Подшивка сайдингом	21,32	1479,98	2,46	31553	52	3873	0,29	6
		м2 потолков		206,05	1,17	4393	25	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*181,66*		*3873*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*123,92*				*2642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*57,74*				*1231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,93*		*2834*				
		Сметная стоимость				*38260*				
258	21-130816-3[redacted]505 РСНБ РК 2[redacted]015 в ценах I [redacted]V квартала 201[redacted]7 года	Сайдинг	0,02132	2682201,18	--	57185	--	2059	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96559,24*		*2059*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*96559,24*				*2059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222300,83*		*4739*				
		Сметная стоимость				*63983*				
25[redacted]	11-090501-[redacted]301 РСНБ РК [redacted]015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	4	110,15	0,67	441	3	293	0,14	1
		болт		109,48	0,32	438	1	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*73,24*		*293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*66,87*				*267*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,37*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,67*		*59*				
		Сметная стоимость				*793*				
26[redacted]	21-130201-[redacted]901 РСНБ РК [redacted]015 в ценах [redacted]V квартала 201[redacted]7 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000927	381819,66	--	354	--	13	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13745,51*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13745,51*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*29*				
		Сметная стоимость				*396*				
26[redacted]	11-070107-[redacted]103 РСНБ РК [redacted]015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00568	59423,68	7368,20	338	42	178	49,11	--
		т стальных элементов		44168,47	1092,02	251	6	62,1	1,29	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*31257,86*		*178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*28106,77*				*160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3151,10*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7254,52*		*41*				
		Сметная стоимость				*557*				
262	2 1-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00568	194893,74	--	1107	--	40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*92*				
		Сметная стоимость				*1239*				
263	1 1-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное,скрутки. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,251894	681,54	0,85	172	--	89	0,74	--
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	146	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*353,91*		*89*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*317,93*				*80*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,98*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,84*		*21*				
		Сметная стоимость				*282*				
264	1 1-120101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	35,52	1559,34	1191,41	55388	42319	13678	0,39	14
		м планки		309,68	253,30	11000	8997	56,4	0,22	8
		Накладные расходы -		*385,09*		*13678*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*317,52*				*11278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*67,57*				*2400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,55*		*5525*				
		Сметная стоимость				*74592*				
265	2 1-100102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка ветровая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	35,52	541,63	--	19239	--	693	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,50*		*693*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*19,50*				*693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,89*		*1595*				
		Сметная стоимость				*21526*				
266	1 1-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	26,08	1172,27	10,77	30573	281	4920	0,31	8
		м планки		248,41	2,24	6478	58	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*188,65*		*4920*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*141,36*				*3687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,29*				*1233*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,87*		*2839*				
		Сметная стоимость				*38332*				
267	21-100102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька полукруглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	26,08	679,47	--	17721	--	638	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,46*		*638*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*24,46*				*638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,31*		*1469*				
		Сметная стоимость				*19828*				
268	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка конька полукруглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	4	337,01	--	1348	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,13*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,13*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,93*		*112*				
		Сметная стоимость				*1508*				
269	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	8	1559,34	1191,41	12475	9531	3081	0,39	3
		м планки		309,68	253,30	2477	2026	56,4	0,22	2
		Накладные расходы -		*385,09*		*3081*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*317,52*				*2540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*67,57*				*541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,55*		*1244*				
		Сметная стоимость				*16800*				
270	21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	8	1000,49	--	8004	--	288	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,02*		*288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,02*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,92*		*663*				
		Сметная стоимость				*8956*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1260016	76729			465
			Тенге			363853	24554			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1259575				
	Материалы -		Тенге			569849				
	Всего заработная плата -		Тенге				387968			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			249584				
		Накладные расходы -	Тенге			272266				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					219036		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					53230		
		Сметная прибыль -	Тенге			122547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1654388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							492
		Сметная заработная плата -	Тенге				387968			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			441				
	Всего заработная плата -		Тенге				439			
		Накладные расходы -	Тенге			293				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					267		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26		
		Сметная прибыль -	Тенге			59				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1655180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							492
		Сметная заработная плата -	Тенге				388407			
		РАЗДЕЛ 8. БЛОКИ А.Д. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. СМЕТА 2-1-3								
271	13-080201-090 1 РСНБ РК 201 5	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	255	198,95	90,93	50732	23187	14841	0,10	26
		м кабеля		84,82	30,28	21628	7722	42,8	0,04	10
		Накладные расходы -		*58,20*		*14841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*12562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,94*				*2279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,57*		*5246*				
		Сметная стоимость				*70818*				
272	13-080206-130 1 РСНБ РК 201 5	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	275	124,11	1,69	34130	463	12414	0,11	30
		м		91,14	0,60	25063	164	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*45,14*		*12414*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*39,26*				*10797*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,88*				*1617*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,54*		*3724*				
		Сметная стоимость				*50268*				
273	13-080206-190 1 РСНБ РК 201 5	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	255	308,75	12,06	78733	3075	23691	0,22	56
		м		182,28	2,18	46481	557	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*92,91*		*23691*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*20132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,96*				*3559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,13*		*8194*				
		Сметная стоимость				*110618*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	3-010504-0102 СНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	255	25,56	--	6518	--	235	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,92*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,92*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,12*		*540*				
		Сметная стоимость				*7293*				
275	3-060144-0503 СНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,37	139767,92	--	51714	--	1862	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5031,65*		*1862*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5031,65*				*1862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11583,97*		*4286*				
		Сметная стоимость				*57862*				
276	3-060144-0504 СНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,11	224710,14	--	24718	--	890	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8089,57*		*890*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8089,57*				*890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18623,98*		*2049*				
		Сметная стоимость				*27656*				
277	3-060144-0703 СНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	197190,48	--	9860	--	355	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7098,86*		*355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7098,86*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16343,15*		*817*				
		Сметная стоимость				*11032*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			256404	26725			112
			Тенге			93172	8443			10
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			163594				
	Материалы -		Тенге			43697				
	Всего заработная плата -		Тенге				101615			
		Накладные расходы -	Тенге			50946				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					43491		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7455		
		Сметная прибыль -	Тенге			17163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			231703				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				101615			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92810				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92810				
		Накладные расходы -	Тенге			3341				
		Сметная прибыль -	Тенге			7692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103843				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			335546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				101615			
		РАЗДЕЛ 9. БЛОК Б. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. СМЕТА 2-2-2								
278	13-080201-090 1 РСНБ РК 201 5	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	440	198,95	90,93	87538	40008	25607	0,10	44
		м кабеля		84,82	30,28	37319	13324	42,8	0,04	17
		Накладные расходы -		*58,20*		*25607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*21675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,94*				*3932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,57*		*9052*				
		Сметная стоимость				*122197*				
279	13-080206-130 1 РСНБ РК 201 5	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	160	124,11	1,69	19857	270	7223	0,11	18
		м		91,14	0,60	14582	95	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*45,14*		*7223*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*39,26*				*6282*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,88*				*941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,54*		*2166*				
		Сметная стоимость				*29246*				
280	13-080206-190 1 РСНБ РК 201 5	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	440	308,75	12,06	135852	5306	40879	0,22	97
		м		182,28	2,18	80202	961	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*92,91*		*40879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*34738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,96*				*6141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,13*		*14138*				
		Сметная стоимость				*190869*				
281	23-010504-010 2 РСНБ РК 201 5 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	440	25,56	--	11246	--	405	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,92*		*405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,92*				*405*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2,12*		*932*				
		Сметная стоимость				*12583*				
282	2З-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4	139767,92	--	55907	--	2013	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5031,65*		*2013*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5031,65*				*2013*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11583,97*		*4634*				
		Сметная стоимость				*62553*				
283	2З-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,14	224710,14	--	31459	--	1133	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8089,57*		*1133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8089,57*				*1133*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*18623,98*		*2607*				
		Сметная стоимость				*35199*				
284	2З-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	197190,48	--	11831	--	426	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7098,86*		*426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7098,86*				*426*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16343,15*		*981*				
		Сметная стоимость				*13238*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			353691	45584			158
			Тенге			132103	14381			18
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			243247				
	Материалы -		Тенге			65560				
	Всего заработная плата -		Тенге				146484			
		Накладные расходы -	Тенге			73709				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					62695		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11014		
		Сметная прибыль -	Тенге			25356				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			342312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				146484			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			110444				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			110444				
		Накладные расходы -	Тенге			3976				
		Сметная прибыль -	Тенге			9154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			465887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				146484			
		РАЗДЕЛ 10. БЛОК В. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. СМЕТА 2-3-2								
285	13-0230201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	340	198,95	90,93	67643	30915	19787	0,10	34
		м кабеля		84,82	30,28	28838	10296	42,8	0,04	13
		Накладные расходы -		*58,20*		*19787*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*16749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,94*				*3038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,57*		*6994*				
		Сметная стоимость				*94425*				
286	13-0230206-0404 РСНБ РК 2015	Кабель тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	10	1670,26	34,15	16703	342	2704	0,56	6
		м линии		463,98	10,33	4640	103	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*270,44*		*2704*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*203,00*				*2030*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*67,44*				*674*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,26*		*1553*				
		Сметная стоимость				*20960*				
287	21-0250307-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79	8,55	112,84	--	965	--	35	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,06*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,06*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,35*		*80*				
		Сметная стоимость				*1080*				
288	21-0260501-0201 РСНБ РК 2015	Кронштейны,опора	8,46	--	--	--	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
289	13-0280206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	340	308,75	12,06	104977	4100	31588	0,22	75
		м		182,28	2,18	61974	743	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*92,91*		*31588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*26843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,96*				*4745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,13*		*10925*				
		Сметная стоимость				*147490*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	340	25,56	--	8690	--	313	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,92*		*313*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,92*				*313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,12*		*720*				
		Сметная стоимость				*9723*				
291	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,22	139767,92	--	30749	--	1107	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5031,65*		*1107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5031,65*				*1107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11583,97*		*2548*				
		Сметная стоимость				*34404*				
292	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	224710,14	--	22471	--	809	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8089,57*		*809*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8089,57*				*809*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18623,98*		*1862*				
		Сметная стоимость				*25142*				
293	23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	197190,48	--	5916	--	213	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7098,86*		*213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7098,86*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16343,15*		*490*				
		Сметная стоимость				*6619*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			258113	35357			114
			Тенге			95452	11142			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			189322				
	Материалы -		Тенге			58514				
	Всего заработная плата -		Тенге				106593			
		Накладные расходы -	Тенге			54080				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					45622		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8458		
		Сметная прибыль -	Тенге			19472				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			262874				128
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				106593			
		Сметная заработная плата -	Тенге			68791				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68791				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2476				
		Накладные расходы -	Тенге			5701				
		Сметная прибыль -	Тенге			76969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			339843				128
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	чел.-ч				106593			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 11. БЛОК Г. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. СМЕТА 2-4-2

294	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	277,305	308,75	12,06	85619	3344	25763	0,22	61
		м		182,28	2,18	50546	606	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*92,91*		*25763*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*21893*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,96*				*3870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,13*		*8911*				
		Сметная стоимость				*120293*				
295	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	277,305	25,56	--	7088	--	255	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,92*		*255*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,92*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,12*		*587*				
		Сметная стоимость				*7931*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			92707	3344			61
			Тенге			50546	606			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			85619				
	Материалы -		Тенге			31729				
	Всего заработная плата -		Тенге				51152			
		Накладные расходы -	Тенге			25763				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21893		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3870		
		Сметная прибыль -	Тенге			8911				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			120293				62
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				51152			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7088				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7088				
		Накладные расходы -	Тенге			255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7931				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			128224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				51152			
		РАЗДЕЛ 12. ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ								
		БЛОК А								
		КРОВЛЯ								
296	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	4,65	75227,47	903,31	349808	4200	60242	22,10	103
		м3		16182,73	357,24	75250	1661	59,8	0,37	2
		Накладные расходы -		*12955,16*		*60242*		*45993*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890,90*				*14249*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3064,26*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7054,61*		*32804*				
		Сметная стоимость				*442853*				
297	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,65	6012,47	37,19	27958	173	2762	0,78	4
		м3		593,39	15,87	2759	74	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*593,90*		*2762*		*1694*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*1067*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*229,56*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*528,51*		*2458*				
		Сметная стоимость				*33177*				
298	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	153,6691	4678,27	61,04	718905	9380	144247	1,71	263
		м2 кровли		1300,88	17,38	199905	2671	56,4	0,02	3
		Накладные расходы -		*938,68*		*144247*		*114253*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*29994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*195,18*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*449,36*		*69052*				
		Сметная стоимость				*932204*				
299	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	153,6691	209,33	1,73	32167	265	3356	0,03	4
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	3435	113	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*21,84*		*3356*		*2122*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,81*				*1234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,03*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,49*		*2842*				
		Сметная стоимость				*38365*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1128838	14019			374
			Тенге			281350	4519			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1128838				
	Материалы -		Тенге			833470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				285868			
		Накладные расходы -	Тенге			210606				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					164062		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					46544		
		Сметная прибыль -	Тенге			107156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1446600				379
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				285868			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1446600				379
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				285868			14015
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			21605097	2147656			1084
		Сметная заработная плата -	Тенге			10506992	876465			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			681782				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			199500				
	Материалы -		Тенге				405844			
	Всего заработная плата -		Тенге			204499				
		Накладные расходы -	Тенге					173701		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30798		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			70902				
		Сметная прибыль -	Тенге			957183				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		чел.-ч							488
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				405844			
		Сметная заработная плата -	Тенге			20917626				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5766516				
	Материалы -		Тенге				10972142			
	Всего заработная плата -		Тенге			2815065				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			169368				
	Транспортные расходы -		Тенге			7144607				
		Накладные расходы -	Тенге					6169472		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					975135		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			2244979				
		Сметная прибыль -	Тенге			30307212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч							14604
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				10972142			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2644				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2635			
	Всего заработная плата -		Тенге			1758				
		Накладные расходы -	Тенге					1605		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					153		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			352				
		Сметная прибыль -	Тенге			4754				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч							3
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				2635			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3045				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2836			
	Всего заработная плата -		Тенге			1884				
		Накладные расходы -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1713		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					171		
		Сметная прибыль -	Тенге			394				
	ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				2836			
		ИТОГО ПО Ф2:	Тенге			31274473				

Итого	31 274 473
В том числе	
СМР	31 274 473
Оборудование	
Временные здания и сооружения 2,32%	725 568
Всего:	**32 000 041**
В том числе СМР:	32 000 041
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	224 000
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 4кв 2017г	**32 224 041**
Итого:	**32 224 041**
Итого в текущих ценах на 2018год с К-1,0599383	**34 155 496**
с понижающим коэфф - 0,99999594637	**34 155 357**
НДС 12%	4 098 643
Всего	**38 254 000**

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "Толебийская районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области

И.О.гл.врача Умарова К.Р.

Технадзор:

ТОО "QTB Progress"

Руководитель Косыбаев А.А.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор Маулен Ж.Б.