Форма 3

Заказчик : ГКП на праве хозяйственного ведения "Толебийская районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области

Технический надзор: ТОО "QTB Progress"

Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование и его адрес: Капитальный ремонт зданий хозяйственных построек ГККП Толебийской районной больницы ЮКО,расположенной по ул.Толеби №153А с.Коксайек,Толебийского района,ЮКО (ДОП.РАБОТЫ)

Договор №65 от 2020-06-05

СПРАВКА
о стоимости выполненеенных работ за Декабрь месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт зданий хозяйственных построек ГККП Толебийской районной больницы ЮКО,расположенной по ул.Толеби №153А с.Коксайек,Толебийского района,ЮКО	21 942 660	21 942 660	19 591 661	17 939 099	17 939 099					2 350 999	21 942 660
Всего к оплате:	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "Толебийская районная больница"
управления здравоохранения Туркестанской области

Гл.врач: Умарова К.Р.

Технадзор:

ТОО "QTB Progress"

Директор Кеспаев А.А.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор Маулен Ж.Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Форма 2В

Заказчик : ГКП на праве хозяйственного ведения "Толебийская районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области

Технический надзор: ТОО "QTB Progress"

Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий хозяйственных построек ГККП Толебийской районной больницы ЮКО,расположенной по ул.Толеби №153А с.Коксайек,Толебийского района,ЮКО. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		КРЫТЫЙ НАВЕС ДЛЯ УГЛЯ										
1	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	7,6	19928,19	419,61	151454	3189	17515	4,05	31		
		м3		3016,93	141,80	22929	1078	48,5	0,15	1		
		Накладные расходы -		*2304,55*		*17515*		*11643*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,98*				*5872*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*772,57*								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1778,62*		*13518*						
		Сметная стоимость				*182486*						
2	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,9	194893,74	–	175404	–	6315	–	–		
		т		–	–	–	–	–	–	–		
		Накладные расходы -		*7016,17*		*6315*		*6315*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*14538*						
		Сметная стоимость				*196256*						
3	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные. Монтаж**	8,7	18364,26	8832,20	159769	76840	43065	5,88	51		
		т конструкций		4644,55	2153,18	40408	18733	60,9	2,21	19		
		Накладные расходы -		*4949,96*		*43065*		*36016*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4139,82*				*7048*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*810,15*								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1865,14*		*16227*						
		Сметная стоимость				*219060*						
4	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	8,7	346298,35	–	3012796	–	108461	–	–		
		т		–	–	–	–	–	–	–		
		Накладные расходы -		*12466,74*		*108461*		*108461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12466,74*								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28701,21*		*249701*						
		Сметная стоимость				*3370957*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2						
5	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	18,15	37849,35	16370,15	686966	297118	283256	23,00	417
		т конструкций		18167,47	4408,62	329740	80016	60,9	4,52	82
		Накладные расходы -		*15606,37*		*283256*		*249541*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13748,84*				*33714*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1857,53*		*77618*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*4276,46*		*1047839*				
		Сметная стоимость								
6	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	18,15	346298,35	–	6285315	–	226271	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12466,74*		*226271*		*226271*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12466,74*						
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*28701,21*		*520927*				
		Сметная стоимость				*7032513*				
7	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	0,7	59448,50	14083,01	41614	9858	22301	56,50	40
		т конструкций		43555,29	3548,70	30489	2484	60,9	3,61	3
		Накладные расходы -		*31859,18*		*22301*		*20080*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28686,33*				*2221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3172,85*		*5113*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7304,61*		*69029*				
		Сметная стоимость								
8	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,7	346298,35	–	242409	–	8727	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12466,74*		*8727*		*8727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12466,74*						
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*28701,21*		*20091*				
		Сметная стоимость				*271227*				
9	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.**	500	3535,79	61,04	1767894	30522	448777	1,71	855
		м2 кров.пи		1300,88	17,38	650441	8689	56,4	0,02	10
		Накладные расходы -		*897,55*		*448777*		*371750*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*77027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*154,05*		*177334*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*354,67*		*2394004*				
		Сметная стоимость								
10	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	798,95	65,73	1,06	52513	845	14382	0,03	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		27,67	0,17	22110	136	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*18,00*		*14382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*12057*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,91*				*2325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,70*		*5352*				
		Сметная стоимость				*72246*				
11	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	798,95	66,83	0,83	53390	666	9643	0,02	17
		м2		17,04	0,17	13614	136	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*12,07*		*9643*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*7452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,74*				*2190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,31*		*5043*				
		Сметная стоимость				*68075*				
		КРЫТЫЙ НАВЕС ДЛЯ АВТОСТОЯНКИ								
12	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные. Монтаж	0,6027	18364,26	8832,20	11068	5323	2983	5,88	4
		т конструкций		4644,55	2153,18	2799	1298	60,9	2,21	1
		Накладные расходы -		*4949,96*		*2983*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4139,82*				*2495*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*810,15*				*488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1865,14*		*1124*				
		Сметная стоимость				*15175*				
13	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,6027	346298,35	–	208714	–	7514	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12466,74*		*7514*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12466,74*				*7514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28701,21*		*17298*				
		Сметная стоимость				*233526*				
14	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	0,1425	37849,35	16370,15	5394	2333	2224	23,00	3
		т конструкций		18167,47	4408,62	2589	628	60,9	4,52	1
		Накладные расходы -		*15606,37*		*2224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13748,84*				*1959*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1857,53*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4276,46*		*609*				
		Сметная стоимость				*8227*				
15	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1425	346298,35	–	49348	–	1777	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12466,74*		*1777*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12466,74*				*1777*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28701,21*		*4090*				
		Сметная стоимость				*55214*				
16	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.	100	4305,39	61,04	430539	6104	92526	1,71	171
		м2 кровли		1300,88	17,38	130088	1738	56,4	0,02	2
		Накладные расходы -		*925,26*		*92526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*74350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*181,76*				*18176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,45*		*41845*				
		Сметная стоимость				*564910*				
17	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,547	65,73	1,06	1416	23	388	0,03	1
		м2		27,67	0,17	596	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,00*		*388*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,91*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,70*		*144*				
		Сметная стоимость				*1948*				
18	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	21,547	66,83	0,83	1440	18	260	0,02	--
		м2		17,04	0,17	367	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,07*		*260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*201*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,74*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,31*		*136*				
		Сметная стоимость				*1836*				
		Прокладка газопровода (надземная)								
19	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	2	2592,37	196,78	5185	394	2380	3,00	6
		шт.		2312,67	93,30	4625	187	44	0,11	--
		Накладные расходы -		*1190,06*		*2380*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*1058,63*				*2117*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*131,44*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,59*		*605*				
		Сметная стоимость				*8170*				
20	Т Прайс-лист	Счетчик газовый СГ 16МТ-160-Р	2	133928,57	--	267857	--	9643	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4821,43*		*9643*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4821,43*				*9643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11100,00*		*22200*				
		Сметная стоимость				*299700*				
21	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,15	454160,49	139062,57	68124	20859	37745	336,00	50
		км трубопровода		306694,08	59017,13	46004	8853	62,1	67,82	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*251632,28*		*37745*		*34066*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*3679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*24525,62*		*8470*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56463,42*		*114338*				
		Сметная стоимость								
22	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	**150,6**	**895,11**	**–**	**134804**	**–**	**4853**	**–**	**–**
				–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*32,22*		*4853*		*4853*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*32,22*		*11173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,19*		*150829*				
		Сметная стоимость								
23	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**								
		т конструкций	**0,2043**	**72549,47**	**7201,80**	**14822**	**1471**	**8157**	**73,60**	**15**
				58881,47	**260,85**	**12029**	**53**	**60,9**	**0,27**	**–**
		Накладные расходы -		*39926,09*		*8157*		*7358*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*798*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3908,42*		*1838*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8998,05*		*24817*				
		Сметная стоимость								
24	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**								
		т	**0,2043**	**387497,12**	**–**	**79166**	**–**	**2850**	**–**	**–**
				–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*13949,90*		*2850*		*2850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13949,90*		*6561*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32115,76*		*88577*				
		Сметная стоимость								
25	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип В II**								
		м2	**800**	**1257,38**	**66,40**	**1005900**	**53116**	**59683**	**0,03**	**27**
				28,50	**18,46**	**22799**	**14771**	**60,3**	**0,02**	**13**
		Накладные расходы -		*74,60*		*59683*		*22655*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*37028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,28*		*85247*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,56*		*1150829*				
		Сметная стоимость								
26	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**								
		м3	**3**	**18378,01**	**655,77**	**55134**	**1967**	**6744**	**3,94**	**12**
				2934,98	**222,56**	**8805**	**668**	**48,5**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		*2248,15*		*6744*		*4594*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*2150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*716,74*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1650,09*		*4950*				
		Сметная стоимость				*66829*				
27	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**								
		м3 кладки	4,8	6146,05	1595,38	29501	7658	9154	3,72	18
		Накладные расходы -		2829,99	373,19	13584	1791	50,8	0,44	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1907,06*		*9154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1627,22*				*7811*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,84*				*1343*		
		Сметная стоимость		*644,25*		*3092*				
28	21-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года					*41747*				
		ШЛАКОБЛОК								
		м3	4,8	15757,64	–	75637	–	2723	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*567,28*		*2723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*567,28*				*2723*		
		Сметная стоимость		*1305,99*		*6269*				
29	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**				*84629*				
		м2 кровли	20	3908,67	61,04	78173	1221	18220	1,71	34
		Накладные расходы -		1300,88	17,38	26018	348	56,4	0,02	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*910,98*		*18220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*743,50*				*14870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,48*				*3350*		
		Сметная стоимость		*385,57*		*7711*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			*104104*				
			Тенге			15151744	519525			1776
						1380035	141612			146
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5185				
	Материалы -		Тенге			166				
	Всего заработная плата -		Тенге				4812			
		Накладные расходы -	Тенге			2380				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2117		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					263		
		Сметная прибыль -	Тенге			605				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			8170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4812			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14226927				
	Материалы -		Тенге			2611934				
	Всего заработная плата -		Тенге				995569			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10531448				
		Накладные расходы -	Тенге			1094167				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					561774		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					532393		
		Сметная прибыль -	Тенге			1225688				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16546782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1280
		Сметная заработная плата -	Тенге				995569			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			919632				
Материалы -			Тенге			108635				
Всего заработная плата -			Тенге				521266			
		Накладные расходы -	Тенге			361986				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					317451		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					44535		
		Сметная прибыль -	Тенге			102529				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1384148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							636
		Сметная заработная плата -	Тенге				521266			
		ИТОГО ПО ф2:	Тенге			17939099				

Итого	17 939 099
В том числе	
СМР	17 939 099
Оборудование	
Временные здания и сооружения 2,32%	416 187
Всего:	18 355 287
В том числе СМР:	18 355 287
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	128 487
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 4кв 2017г	18 483 774
Итого:	18 483 774
Итого в текущих ценах на 2018год с К-1,0599383	19 591 661
НДС 12%	2 350 999
Всего	21 942 660

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "Толебийская районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области

Главврач Умарова К.Р.

Технадзор:

ТОО "ОТВ Progress"

Руководитель Косибаев А.А.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор Маулен Ж.Б.