Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»,Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Кабанбай Батыра, дом № 26** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150340016795**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум",Республика Казахстан, Алматинская, Алматы, Победа, дом № 9, к.14** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110240011708**

Договор (контракт) ТД.о гос.закупках в сфере строительство №14 от 02/03/2021г

Номер документа	Дата составления
00000000004	01.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строит-во внешних сетей канализации для об-та «Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера», расп. по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, Кыргызсайский с/о, земли запаса района, уч. «Бақтықұрай»			Работа	1	5 618 606,19	5 618 606,19
				Итого	1	x	5 618 606,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Абдильденов Даулет Маратович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам. рук. / _____ / Сабырбаев С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.07.2021

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик:	ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»
Подрядчик:	ТОО "Палладиум"
Наименование объект и его адрес:	«Строительство внешних сетей канализации для объекта «Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера», расположенного по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, Кыргызсайский сельский округ, земли запаса района, уч. «Бақтықұрай»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу) за июль месяц 2021 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			17	от 02/03/2021						
Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							НДС 12 % (по графе 1)	Всего
		в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство внешних сетей канализации для объекта «Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера», расположенного по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, Кыргызсайский сельский округ, земли запаса района, уч. «Бақтықұрай»	15 618 606,19	5 016 612,67							601 993,52	5 618 606,19

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Заместитель Сабырбаев С. _____

ТОО "Палладиум"

Директор Абдильденов Д.М. _____

Технический надзор
ТОО "Мегалиты Алматы"

Жумаканов Е.С. _____

Авторский надзор
ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan"

Ли В.В. _____

Форма по Приложению 3-1
Приказа Министерств индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство внешних сетей канализации для объекта «Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера», расположенного по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, Кыргызсайский сельский округ, земли запаса района, уч. «Бақтықұрай»**

(наименование, адрес)

Объект : **Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 02.03.2021г.

Акт приемки выполненных работ №2

за июль месяц 2021 г.
на Наружные сети канализации

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Водопровод ВО1

1.1 Земляные работы

1.2 Монтажные работы

1	7 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,4915	621509,16	203217,26	305472	99881	6621	228433	576617	
					404821,56	64638,07	198970	31770	–	42712		
2	8 241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180x10,7 мм	м	506,244	4062		2056363		2056363	–	2220872	Казахстан
					–		–		–	164509		
3	9 1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0261	86260,32	11098,89	2251	290	39	2040	4634	
					73676,93	5295,89	1923	138	–	343		
4	10 261-921-0121	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	26,1	2271		59273		59273	–	64015	
					–		–		–	4742		

5	11 1122-0901-0203											
		Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	2	5796,08	1850,28	11592	3701	928	8105	21273	
					3482,03	611,67	6964	1223	–	1576		
6	12 242-103-0101											
		Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 10, марки 30с42нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	304176		608352		608352	–	657020	
					–		–		–	48668		
7	13 1122-1201-0105											
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99 %	фланец	3	1858,87	138,81	5577	416	279	4877	11290	
					1627,13	15,13	4881	45	–	836		
8	14 241-116-1112											
		Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	29273		175638		175638	–	189689	Казахстан
					–		–		–	14051		

9	15 1116-0901-0504	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	8875,94	176,82	8876	177	5799	2871	12687	
					2900,21	30,26	2900	30	–	940		
10	16 290-000-0008(пл)	ЭРСВ-440Л В dy 100 Расходомер-счетчик электромагнитный	шт	1	154967		154967		154967	–	167364	
					–		–		–	12397		
11	17 241-210-0224	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180x110 мм	шт.	2	3944		7888		7888	–	8519	Казахстан
					–		–		–	631		
12	18 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	1	2543,31	–	2543	–	2198	339	3113	
					345,77	–	346	–	–	231		
13	19 1308-0202-1601	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР=72 %	км	1,005	29243,17	1363,58	29389	1370	–	20645	54037	
					27879,59	650,64	28019	654	–	4003		

14	20 249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	1005	63		63315		63315	–	68380
					–		–		–	5065	
	1.3 Футляр методом ГНБ										
15	21 1101-0101-0245	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 (приемный и рабочий котлован) НР=72 %	м3 грунта	67,5	187,52	187,52	12658	12658	–	1194	14960
					–	24,56	–	1658	–	1108	
16	22 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	67,5	21,82	21,82	1473	1473	–	455	2082
					–	9,36	–	632	–	154	
17	23 1122-1401-0902	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 400 мм. Прокладка бестраншейная методом прокола пневмопробойником в грунтах 1-2 групп НР=99 %	м	12,6	1149,89	271,47	14489	3421	–	12379	29017

					878,42	113,93	11068	1436	–	2149	
18	24 1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	12,6	1618,2	9,79	20389	123	3145	16989	40368
					1358,77	3,18	17121	40	–	2990	
19	25 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 350/800 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 %	футляр	1	19008,51	3177,54	19009	3178	4923	10874	32274
					10908,27	75,66	10908	76	–	2391	
20	26 241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377x5,0 мм	м	12,726	16269		207039		207039	–	223602
					–		–		–	16563	
21	27 1122-0601-0109	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0126	2184130,72	481385,02	27520	6065	18169	4971	35090
					260743,17	137809,66	3285	1736	–	2599	

1.4 Футляр

22	28 1101-0101-0245										
		Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 (приемный и рабочий котлован) НР=72 %	м3 грунта	9,572	187,52	187,52	1795	1795	–	169	2121
					–	24,56	–	235	–	157	
23	29 1101-0104-0406*										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	9,09	21,82	21,82	198	198	–	61	280
					–	9,36	–	85	–	21	
24	30 1122-0301-0209										
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,003	2394593,96	1094345,52	7184	3283	272	4831	12976
					1209498,48	417379,22	3628	1252	–	961	
25	31 241-102-0245										
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377x5,0 мм	м	3,012	16269		49002		49002	–	52922
					–		–		–	3920	

26	32 1122-0601-0109										
		Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,003	2184130,72	481385,02	6552	1444	4326	1183	8354
					260743,17	137809,66	782	413	–	619	
27	33 1122-1401-0303										
		Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	3	1368,56	9,79	4106	29	–	4045	8803
					1358,77	3,18	4076	10	–	652	
28	34 1122-1401-0401										
		Концы футляра диаметром 350/800 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 %	футляр	1	19008,51	3177,54	19009	3178	4923	10874	32274
					10908,27	75,66	10908	76	–	2391	
	1.5 Колодцы водопроводные К-1,К-2,К-3										
29	35 1101-0101-0245										
		Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72 %	м3 грунта	9,01	187,52	187,52	1690	1690	–	159	1997
					–	24,56	–	221	–	148	

30	36 1101-0205-0109										
		Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,72	5591,33	–	4026	–	–	2899	7479
					5591,33	–	4026	–	–	554	
31	37 1101-0104-0406										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	5,25	21,82	21,82	115	115	–	35	162
					–	9,36	–	49	–	12	
32	38 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	5,25	210,08	95,63	1103	502	–	611	1851
					114,45	47,28	601	248	–	137	

33	39 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,76	44150,97	10082,23	166008	37909	52809	90481	277008	
					20023,92	4283,24	75290	16105	–	20519		
34	40 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	20281		60843		60843	–	65710	Казахстан
					–		–		–	4867		
35	41 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	16593		82965		82965	–	89602	Казахстан
					–		–		–	6637		
36	42 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	20281		40562		40562	–	43807	Казахстан
					–		–		–	3245		
37	43 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	1992		7968		7968	–	8605	Казахстан
					–		–		–	637		
38	44 244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	30272		60544		60544	–	65388	Казахстан
					–		–		–	4844		
39	45 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,034	680682		23143		23143	–	24994	Казахстан
					–		–		–	1851		

40	46 1106-0301-0408										
		Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,0794	834236,73	1452,43	66238	115	59720	5873	77880
					80640,3	641,95	6403	51	–	5769	
41	47 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	22	909,21	20,26	20003	446	12608	6525	28650
					315,85	3,03	6949	67	–	2122	
42	48 241-102-0245										
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	0,9	16269		14642		14642	–	15813
					–		–		–	1171	
	1.6 Колодцы канализационные КГ-1										
43	49 1101-0101-0245										
		Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72 %	м3 грунта	2,55	187,52	187,52	478	478	–	45	565
					–	24,56	–	63	–	42	

44	50 1101-0205-0109										
		Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2.	м3 грунта	0,1	5591,33	–	559	–	–	402	1038
					5591,33	–	559	–	–	77	
45	51 1101-0104-0406										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	1,56	21,82	21,82	34	34	–	11	49
					–	9,36	–	15	–	4	
46	52 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1,56	210,08	95,63	328	149	–	182	551
					114,45	47,28	179	74	–	41	

47	53 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	1,09	30813,97	7722,92	33587	8418	10537	18058	55777	
					13423,83	3309,97	14632	3608	–	4132		
48	54 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3168		3168		3168	–	3421	Казахстан
					–		–		–	253		
49	55 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	20281		20281		20281	–	21903	Казахстан
					–		–		–	1622		
50	56 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	16593		16593		16593	–	17920	Казахстан
					–		–		–	1327		
51	57 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	20281		20281		20281	–	21903	Казахстан
					–		–		–	1622		
52	58 244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	30272		60544		60544	–	65388	Казахстан
					–		–		–	4844		
53	59 261-107-0627	Скобы ходовые	кг	20	347		6940		6940	–	7495	
					–		–		–	555		
54	60 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5	15670		7835		7835	–	8462	Казахстан

				–		–		–	627	
55	61 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,012	834236,73	1452,43	10011	17	9026	888	11771
					80640,3	641,95	968	8	–	872	
56	62 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0048	88270,17	3329,67	424	16	152	261	740
					53326,39	1588,77	256	8	–	55	
57	63 241-113-0224	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	1	5752		5752		5752	–	6212
					–		–		–	460	
58	64 261-107-0233	Крепитель	шт.	1	60		60		60	–	65
					–		–		–	5	
59	65 1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	1,77	875,78	259,86	1550	460	1022	225	1917

				38,33	79,24	68	140	–	142		
60	66 1127-0403-0202										
		Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	1,77	789,46	214,88	1397	380	949	198	1723
					38,33	64,88	68	115	–	128	
61	67 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,02198	2117,82	2117,82	47	47	–	25	78
					–	1048,59	–	23	–	6	
62	68 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0147	144342		2122		2122	–	2292
					–		–		–	170	
63	69 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	5,7	909,21	20,26	5182	115	3267	1690	7422
					315,85	3,03	1800	17	–	550	

Итого	**5 500 271**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	417 578
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	193 571
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 321
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 017 792
- накладные расходы, тенге	463 903
в т.ч. зарплата, тенге	41 751
- сметная прибыль (8 %), тенге	407 426
Всего	**5 500 271**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	143 007
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,88 %)	106 094
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**114 987**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**5 864 359**
НДС (12 %)	703 723
Итого	**6 568 082**
Минус скидка, тенге	949 475,81

Всего со скидкой без НДС 12%					5 016 612,67
НДС 12%					601 993,52
Итого к оплате за минусом скидки с НДС 12%, тенге					**5 618 606,19**

Заказчик:

ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Сабырбаев С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Мегалиты Алматы"

Жумаканов Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "Палладиум"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абдильденов Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan",

Ли В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)