Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"
Исполнитель: ТОО "Строй-Классик ЛТД"
Наименование строительства и его адрес : "Строительство ЛЭП 10кВ для ИП Комков В.Г. в районе с. Чёрное, район Аккулы Павлодарской области"

СПРАВКА № 1 от 21 июня 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

код	код	договор	Источник	Организационно правовая форма	
		№ 69 от 03.06.2021 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за июнь 2021 год без НДС	из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы в сметном,	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
Всего по стройке	7 277 428,37								
В том числе: **В текущем месяце**	7 277 428,37	6 497 703,90						779 724,47	7 277 428,37
Удержание 5%	363 871,42	324 885,20						38 986,22	363 871,42
Итого к оплате:	**6 913 556,95**	**6 172 818,71**						**740 738,24**	**6 913 556,95**

К оплате: Шесть миллионов девятьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть тенге девяносто пять тиын

Заказчик:

ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"
Руководитель Биболов А.С.

Технадзор:

Директор ТОО "Строй Engineering-ПВ"
Асылбаев Е.С.

Исполнитель

Директор ТОО "Строй-Классик ЛТД"
Жакупбекқызы Л.

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
Подрядчик: ТОО "Строй-Классик ЛТД"
Договор : № 69 от 03.06.2021 г.
Наименование стройки "Строительство ЛЭП 10кВ для ИП Комков В.Г. в районе с. Чёрное, район Аккулы Павлодарской области"
Наименование объекта "Строительство ЛЭП 10кВ для ИП Комков В.Г. в районе с. Чёрное, район Аккулы Павлодарской области"

АКТ выполненных работ № 1 от 21 июня 2021 года
за июнь месяц 2021 года

Сметная стоимость, тыс. тенге **72,50200**

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Опора П10-1 - 64 к-тов.										
	5.1 Железобетонные элементы..										
1	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	64	22186,5	11392,13	1419936	729096	42264	805578	2403555
					10134	5599,95	648576	358397	–	178041	
2	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=64,000;	шт.	64	46727		2990528		2990528	–	3229770
					–		–		–	239242	
	5.2 Стальные конструкции.										
3	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ3 К=64,000;	шт	64	14250		912000		912000	–	984960

								72960	
4	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Хомут Х1 К=64,000;	шт	64	1161	74304	74304	–	80248
								5944	

Итого	**6 698 533**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	648 576
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	729 096
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	358 397
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 019 096
- накладные расходы, тенге	805 578
в т.ч. зарплата, тенге	72 502
- сметная прибыль (8 %), тенге	496 187
Временные здания и сооружения (2,4 %)	160 764
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,19 %)	218 812
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	141 562
Коэфиицент условной скидки гос.закупок К=0,9	6 497 703,90
Налог на добавленную стоимость (12 %)	779 724,47
Итого по смете	7 277 428,37

Заказчик:

ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"
Руководитель Биболов А.С.

Технадзор:

Директор ТОО "Строй Engineering-ПВ"
Асылбаев Е.С.

Исполнитель

Директор ТОО "Строй-Классик ЛТД"
Жақыпбеккызы Л.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"
Исполнитель: ТОО "Строй-Классик ЛТД"
Наименование строительства и его адрес : "Строительство ЛЭП 10кВ для ИП Комков В.Г. в районе с. Чёрное, район Аккулы Павлодарской области"

СПРАВКА № 2 от 12 июля 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

код	код	договор	Источник	Организационно правовая форма	
		№ 69 от 03.06.2021 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за июль 2021 год без НДС	из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы в сметном,	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
Всего по стройке	20 139 408,58								
В том числе: **В текущем месяце**	12 861 980,21	11 483 910,90						1 378 069,31	12 861 980,21
Удержание 5%	643 099,01	574 195,55						68 903,47	643 099,01
Итого к оплате:	**12 218 881,20**	**10 909 715,36**						**1 309 165,84**	**12 218 881,20**

К оплате: Двенадцать миллионов двести восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят один тенге двадцать тиын

Заказчик:

ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"
Руководитель **Биболов А.С.**

Авторский надзор:

Исполнительный директор ТОО "EGGOHOLDING"
Терешков В.И.

Технадзор:

Директор ТОО "Строй Engineering-ПВ"
Асылбаев Е.С.

Исполнитель

Директор ТОО "Строй-Классик ЛТД"
Жақыпбеккызы Л.

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
Подрядчик: ТОО "Строй-Классик ЛТД"
Договор : № 69 от 03.06.2021 г.
Наименование стройки "Строительство ЛЭП 10кВ для ИП Комков В.Г. в районе с. Чёрное, район Аккулы Павлодарской области"
Наименование объекта "Строительство ЛЭП 10кВ для ИП Комков В.Г. в районе с. Чёрное, район Аккулы Павлодарской области"

АКТ выполненных работ № 3 от 12 июля 2021 года
за июль месяц 2021 года

Сметная стоимость, тыс. тенге **68,16802**

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4101-0205-1020	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 20 км	т	94,95992	572	–	54317	–	–	4345	58662
2	4104-0201-1020	Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,06116	834	–	51	–	–	4	55
3	4106-0103-1020	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 8 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	3,5592	1017	–	3620	–	–	290	3910
4	4108-0202-1020	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,14648	754	–	110	–	–		119

Итого по смете	**62 746**
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	58 098
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 648
Временные здания и сооружения (2,4 %)	1 506
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,19 %)	2 049
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 326
Коэфиицент условной скидки гос.закупок К=0,9	60 864,30
Налог на добавленную стоимость (12 %)	7 303,72
Итого по смете	68 168,02

Заказчик:

ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
Руководитель **Биболов А.С.**

Технадзор:

Директор ТОО "Строй Engineering-ПВ"
Асылбаев Е.С.

Авторский надзор:

Исполнительный директор ТОО "EGGOHOLDING"
Терешков В.И.

Исполнитель

Директор ТОО "Строй-Классик ЛТД"
Жақыпбеккызы Л.

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
Подрядчик: ТОО "Строй-Классик ЛТД"
Договор : № 69 от 03.06.2021 г.
Наименование стройки: "Строительство ЛЭП 10кВ для ИП Комков В.Г. в районе с. Чёрное, район Аккулы Павлодарской области"
Наименование объекта: "Строительство ЛЭП 10кВ для ИП Комков В.Г. в районе с. Чёрное, район Аккулы Павлодарской области"

АКТ выполненных работ № 2 от 12 июля 2021 года
за июль месяц 2021 года

Сметная стоимость, тыс. тенге **12793,81219**

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Электрооборудование. КТПН-160 - 1 шт.									
		1.1 КТПН-В-К-160-10/0,4.									
1	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4955,5	2738	9911	5476	1676	5751	16915
					1379,5	1057,5	2759	2115	–	1253	
2	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	1,358	19648		26682		26682	–	28817
					–		–		–	2135	
3	1308-0101-0101	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	47038	20228	47038	20228	910	23980	76699
					25900	7406	25900	7406	–	5681	
4	5108-0102-0412(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1279984		1279984		–	–	1279984

				–		–		1279984	–	
5 5108-0101-0105(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	871593		871593		–	–	871593
				–		–		871593	–	
1.2 Ограждение.										
6 1101-0205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,44	1070,14	–	1541	–	–	1110	2863
				1070,14	–	1541	–	–	212	
7 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные, бетон класса В15. Устройство НР = 91 %	м3	1,44	28641,67	1140,28	41244	1642	31953	7300	52428
				5311,81	259,03	7649	373	–	3884	
8 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка столбов из стальной трубы 76*3,5 мм НР = 91 %	т	0,14684	73678,83	17161,54	10819	2520	217	8242	20586
				55039,5	6639,88	8082	975	–	1525	
9 2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,4	1665		38961		38961	–	42078
				–		–		–	3117	
10 1109-0306-0103	Монтаж стальных сетчатых полотен ограды и калитки НР = 69 %	м2	25,856	745,59	20,69	19278	535	3776	10476	32134
				578,86	8,32	14967	215	–	2380	
11 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление панелей ограды и калитки НР = 69 %	т конструкций	0,21427	162313,9	39361,55	34779	8434	1094	19321	58428
				117846,64	12834,27	25251	2750	–	4328	

2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 К=1,032;	м2	24,83405	1061		26349		26349	–	28457
				–		–		–	2108	
13 2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 50*32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,06076	265909		16157		16157	–	17450
				–		–		–	1293	
14 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,00972	293658		2854		2854	–	3082
				–		–		–	228	
15 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12,62	82,96	2,38	1047	30	470	380	1541
				43,34	0,32	547	4	–	114	
16 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	25,24	32,53	1,66	821	42	139	446	1368
				25,36	0,24	640	6	–	101	
1.3 Заземление.										
17 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,92	1612,5	–	3096	–	–	2229	5751
				1612,5	–	3096	–	–	426	
18 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,92	840,63	–	1614	–	–	1162	2998
				840,63	–	1614	–	–	222	
19 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3146,5	153,33	18879	920	12692	3982	24690

				877,83	44	5267	264	–	1829	
0	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	11	634,27	22,64	6977	249	4797	1445	9096
					175,55	6,91	1931	76	–	674	
Раздел 2 Опора А10-1 - 2 к-тов..											
2.1 Железобетонные элементы.											
21	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	14471	7077	28942	14154	1321	16338	48902
					6733,5	3478	13467	6956	–	3622	
22	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	4	46727		186908		186908	–	201861
					–		–		–	14953	
23	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % К=2,000;	шт.	4	2452,25	1369,25	9809	5477	–	5153	16159
					1083	527,25	4332	2109	–	1197	
24	2104-9999-9917	Плиты анкерные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (П3и) К=4,000;	м3	0,176	41963		7385		7385	–	7976
					–		–		–	591	
2.2 Стальные конструкции опоры.											
25	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Траверса ТМ6 К=2,000;	шт	2	13973		27946		27946	–	30182
					–		–		–	2236	
26	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Накладка ОГ2 К=2,000;	шт	4	1339		5356		5356	–	5784
					–		–		–	428	

2901-0001-0001(пл)ТОО №ЭнергоПромСнаб"	Накладка ОГ5 К=2,000;	шт	2	1339	2678	2678	–	2892
				–	–	–	214	
28 2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Хомут Х1 К=2,000;	шт	2	1161	2322	2322	–	2508
				–	–	–	186	
29 2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Болт Б5 К=2,000;	шт	2	893	1786	1786	–	1929
				–	–	–	143	
30 2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Кронштейн У1 К=2,000;	шт	2	4062	8124	8124	–	8774
				–	–	–	650	
31 2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Стяжка Г1 К=2,000;	шт	4	3482	13928	13928	–	15042
				–	–	–	1114	
32 2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Проводник ЗП1 К=2,000;	м	4	1071	4284	4284	–	4627
				–	–	–	343	
2.3 Линейная арматура на опору.								
33 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=2,000;	шт.	2	2393	4786	4786	–	5169
				–	–	–	383	
34 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=2,000;	шт.	2	49	98	98	–	106
				–	–	–	8	

901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Крепление провода СШ-2 К=2,000;	шт	6	223		1338		1338	–	1445
				–		–		–	107	
36 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	4	335		1340		1340	–	1447
				–		–		–	107	
37 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	6	335		2010		2010	–	2171
				–		–		–	161	
2.4 Подвеска натяжная изолирующая.										
38 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017 К=2,000;	шт.	4	3446		13784		13784	–	14887
				–		–		–	1103	
39 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	1722		3444		3444	–	3720
				–		–		–	276	
40 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	1263		2526		2526	–	2728
				–		–		–	202	
41 2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	536		1072		1072	–	1158
				–		–		–	86	
Раздел 3 Установка разъединителя - 2 к-та										
42 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	6	14396,33	4116,5	86378	24699	687	56759	154588
				10165,33	1659,5	60992	9957	–	11451	
43 5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) К=6,000;	шт.	6	89830		538980		–	–	538980
				–		–		538980	–	
3.1 Линейная арматура на разъединитель.										

04-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=2,000;	шт.	8	2393	19144	19144	–	20676
5 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=2,000;	шт.	8	49	392	392	1532	423
46 2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Крепление провода СШ-2 К=2,000;	шт	2	223	446	446	31	482
47 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	12	335	4020	4020	36	4342
48 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 (ошиновка - 6,0 м) К=2,000;	т	0,00234	1023646	2395	2395	322	2587
	3.2 Стальные конструкции на разъединитель.							
49 2901-0001-0001(пл)	Кронштейн РА1 К=2,000;	шт	2	8482	16964	16964	192	18321
50 2901-0001-0001(пл)	Кронштейн РА2 К=2,000;	шт	2	3571	7142	7142	1357	7713
51 2901-0001-0001(пл)	Кронштейн РА3 К=2,000;	шт	4	6964	27856	27856	571	30084
52 2901-0001-0001(пл)	Кронштейн РА4 К=2,000;	шт	2	1071	2142	2142	2228	2313
53 2901-0001-0001(пл)	Кронштейн РА5 К=2,000;	шт	2	1071	2142	2142	171	2313

2901-0001-0001(пл)	Хомут Х7 К=2,000;	шт	6	1071	6426	6426	171	6940
55 2901-0001-0001(пл)	Хомут Х8 К=2,000;	шт	2	1071	2142	2142	514	2313
56 2901-0001-0001(пл)	Проводник ЗП1 К=2,000;	м	9	1071	9639	9639	171	10410
							771	
Раздел 4 КРМ-1 - 1 к-т.								
4.1 Стальные конструкции.								
57 2901-0001-0001(пл)	Кронштейн РА1	шт	1	8482	8482	8482		9161
58 2901-0001-0001(пл)	Кронштейн РА2	шт	1	3571	3571	3571	679	3857
59 2901-0001-0001(пл)	Кронштейн РА3	шт	2	6964	13928	13928	286	15042
60 2901-0001-0001(пл)	Кронштейн РА4	шт	2	1071	2142	2142	1114	2313
61 2901-0001-0001(пл)	Кронштейн Р2	шт	3	1518	4554	4554	171	4918
62 2901-0001-0001(пл)	Кронштейн КМ1	шт	1	1786	1786	1786	364	1929
63 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 80 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	259316	4408	4408	143	4761
							353	

1-0001(пл)	Скоба КМ3	шт	3	893	2679	2679	–	2893
-0001-1(пл)ТОО нергоПромСнаб"	Хомут Х7	шт	5	1071	5355	5355	214	5783
901-0001-001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Хомут Х8	шт	4	1071	4284	4284	428	4627
2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Проводник ЗП1	м	6	1071	6426	6426	343	6940
2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) (L=1,5 м)	т	0,00096	228161	219	219	514	237
4.2 Линейная арматура.								
2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	2393	9572	9572	18	10338
0 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	49	196	196	766	212
1 2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Крепление провода СШ-2	шт	2	223	446	446	16	482
72 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335	2010	2010	36	2171

1133-0208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	3	– 9150	4614,67	– 27450	13844	– 657	161 13685	44426
74 5108-0401-1302(об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	4316,33 10623	1385,67	12949 31869	4157	– –	3291 –	31869
75 2404-0206-0606	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	– 622		– 1866		31869 1866	– –	2015
76 2306-1702-0205	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 1,25-3 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	– 756		– 15		– 15	149 –	16
77 2306-1004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 (ошиновка L=9,0 м)	т	0,00248	– 1018533		– 2526		– 2526	1 –	2728
78 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	1	– 549	5	– 549	5	– 55	202 353	974
79 2306-1002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	489 219159	1	489 219	1	– 219	72 –	237
80 2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы М12 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	– 187		– 165		– 165	18 –	178
81 2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы М8 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,108	– 187		– 20		– 20	13 –	22

2	2401-0103-1101	Шайбы пружинные двухвитковые диаметром 25 мм, сечением 10 мм х 8 мм из стали марки 60С2А ГОСТ 21797-2014	т	0,00003	890595		27		27	2
83	2404-0206-0706	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	622		3732		3732	299
	Раздел 5 Опора П10-1 - 64 к-тов.									
	5.1 Железобетонные элементы..									
	5.2 Стальные конструкции.									
	5.3 Линейная арматура.									
84	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=64,000;	шт.	384	2393		918912		918912	73513
85	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=64,000;	шт.	384	49		18816		18816	1505
86	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Крепление провода СШ-2 К=64,000;	шт	384	223		85632		85632	6851
87	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=64,000;	шт.	64	335		21440		21440	1715
88	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017 К=64,000;	шт.	384	335		128640		128640	10291
	Раздел 6 Опора УА10-1 - 1 к-т.									
	6.1 Железобетонные элементы.									
89	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	22187	11392	22187	11392	661	12587

2	2401-0103-1101				–		–		–	–
					890595		27		27	29
83	2404-0206-0706				–		–		–	–
					622		3732		3732	4031
84	2404-0102-0102				–		–		–	–
					2393		918912		918912	992425
85	2404-0109-0402				–		–		–	–
					49		18816		18816	20321
86	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"				–		–		–	–
					223		85632		85632	92483
87	2404-0204-1202				–		–		–	–
					335		21440		21440	23155
88	2404-0204-1302				–		–		–	–
					335		128640		128640	138931
89	1133-0202-0103				22187	11392	22187	11392	661	37556

90 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	3	10134 46727	5600	10134 140181	5600	– 140181	2782 –	151395
91 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	3	– 2452,33	1369,33	– 7357	4108	– –	11214 3865	12120
92 2104-9999-9917	Плиты анкерные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (П3и) К=3,000;	м3	0,132	1083 41963	527,33	3249 5539	1582	– 5539	898 –	5982
6.2 Стальные конструкции.										
93 2901-0001-0001(пл)	Траверса ТМ6	шт	1	– 13973		– 13973		– 13973	443 –	15091
94 2901-0001-0001(пл)	Накладка ОГ2	шт	2	– 1339		– 2678		– 2678	1118 –	2892
95 2901-0001-0001(пл)	Накладка ОГ5	шт	1	– 1339		– 1339		– 1339	214 –	1446
96 2901-0001-0001(пл)	Хомут Х1	шт	1	– 1161		– 1161		– 1161	107 –	1254
97 2901-0001-0001(пл)	Болт Б5	шт	1	– 893		– 893		– 893	93 –	964
98 2901-0001-0001(пл)	Кронштейн У1	шт	2	– 4062		– 8124		– 8124	71 –	8774
99 2901-0001-0001(пл)	Стяжка Г1	шт	3	– 3482		– 10446		– 10446	650 –	11282

0 2901-0001-0001(пл)	Проводник ЗП1	м	2	1071	2142	2142	836	2313
	6.3 Линейная арматура.						171	
101 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2393	4786	4786		5169
102 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	49	98	98	383	106
103 2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Крепление провода СШ-2	шт	2	223	446	446	8	482
104 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	335	1005	1005	36	1085
105 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	335	1005	1005	80	1085
	6.4 Подвеска натяжная изолирующая - 6 шт.						80	
106 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	12	3446	41352	41352		44660
107 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1722	10332	10332	3308	11159
108 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1263	7578	7578	827	8184
109 2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	536	3216	3216	606	3473
							257	

2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	646		7752		7752	–	8372
				–		–		–	620	
111 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	656		3936		3936	–	4251
				–		–		–	315	
112 2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	536		3216		3216	–	3473
				–		–		–	257	
Раздел 7 Опора ОА-10-1 - 1 к-т.										
7.1 Железобетонные элементы.										
113 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	14471	7077	14471	7077	661	8169	24451
				6733	3478	6733	3478	–	1811	
114 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	46727		93454		93454	–	100930
				–		–		–	7476	
115 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2452,5	1369,5	4905	2739	–	2577	8081
				1083	527,5	2166	1055	–	599	
116 2104-9999-9917	Плиты анкерные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (П3и) К=2,000;	м3	0,088	41963		3693		3693	–	3988
				–		–		–	295	
7.2 Стальные конструкции.										
117 2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Траверса ТМ3	шт	1	14250		14250		14250	–	15390
				–		–		–	1140	

2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Траверса ТМ6	шт	1	13973	13973	13973	–	15091
				–	–	–	1118	
119 2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Хомут Х1	шт	2	1161	2322	2322	–	2508
				–	–	–	186	
120 2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Кронштейн У1	шт	1	4062	4062	4062	–	4387
				–	–	–	325	
121 2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Стяжка Г1	шт	2	3482	6964	6964	–	7521
				–	–	–	557	
122 2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Проводник ЗП1	м	1,7	1071	1821	1821	–	1967
				–	–	–	146	
123 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	656	1312	1312	–	1417
				–	–	–	105	
124 2404-0201-0110	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	812	812	812	–	877
				–	–	–	65	
7.3 Линейная арматура.								
125 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	7	2393	16751	16751	–	18091
				–	–	–	1340	
126 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	7	49	343	343	–	370
				–	–	–	27	

	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Крепление провода СШ-2	шт	7	223		1561		1561	–	1686
128	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	335		670		670	125	724
129	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	335		3015		3015	54	3256
	7.4 Подвеска натяжная изолируемая - 3 шт.										
130	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	6	3446		20676		20676	241	22330
131	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1722		5166		5166	1654	5579
132	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1263		3789		3789	413	4092
133	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	536		1608		1608	303	1737
	Раздел 8 Опора УП 10-1 - 1 к-т.										
	8.1 Железобетонные элементы.										
134	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	14471	7077	14471	7077	661	8169	24451
135	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	6733 46727	3478	6733 93454	3478	– 93454	1811 –	100930

36	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	– 2452,5	1369,5	– 4905	2739	– –	7476 2577	8081
137	2104-9999-9917	Плиты анкерные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (П3и) К=2,000;	м3	0,088	1083 41963	527,5	2166 3693	1055	– 3693	599 –	3988
	8.2 Стальные конструкции.										
138	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Траверса ТМ5 К=1,100;	шт	1,1	– 12214		– 13435		– 13435	295 –	14510
139	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Накладка ОГ1	шт	1	– 4536		– 4536		– 4536	1075 –	4899
140	2901-0001-0001(пл)ТОО №ЭнергоПромСнаб"	Накладка ОГ5	шт	1	– 1339		– 1339		– 1339	363 –	1446
141	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Хомут Х1	шт	1	– 1161		– 1161		– 1161	107 –	1254
142	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Кронштейн У1	шт	1	– 4062		– 4062		– 4062	93 –	4387
143	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Стяжка Г1	шт	2	– 3482		– 6964		– 6964	325 –	7521

144	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Проводник ЗП1 К=2,000;	м	4	1071	4284	4284	557	4627
	8.3 Линейная арматура.								
145	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	2393	14358	14358	343	15507
146	2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	49	294	294	1149	318
147	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Крепление провода СШ-2	шт	6	223	1338	1338	24	1445
148	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	335	670	670	107	724
149	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	335	1340	1340	54	1447
	Раздел 9 УОП на существующих опорах - 1 к-т.								
	9.1 Стальные конструкции.								
150	2901-0001-0001(пл)	Траверса ТМ2	шт	1	6964	6964	6964	557	7521
151	2901-0001-0001(пл)	Хомут Х1	шт	1	1161	1161	1161	93	1254
152	2901-0001-0001(пл)	Проводник ЗП1	м	0,6	1071	643	643	51	694
	9.2 Линейная арматура.								

	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	2393		7179		7179	–	7753
					–		–		–	574	
154	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	49		147		147	–	159
					–		–		–	12	
155	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Крепление провода СШ-2	шт	2	223		446		446	–	482
					–		–		–	36	
156	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335		2010		2010	–	2171
					–		–		–	161	
	Раздел 10 Провода и кабели.										
157	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	4,2	114352,38	57692,86	480280	242310	11665	246922	785378
					53882,14	19606,43	226305	82347	–	58176	
158	2306-1004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	3,4776	1018533		3542050		3542050	–	3825414
					–		–		–	283364	
159	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	18,54	1235,44	–	22905	–	–	16492	42549
					1235,44	–	22905	–	–	3152	
160	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,36	765,53	–	9462	–	–	6813	17577
					765,53	–	9462	–	–	1302	

1101-0205-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6,18	765,53	–	4731	–	–	3406	8788
162 1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	130	765,53 417,21	– 215,65	4731 54237	– 28034	– 6001	651 21257	81534
163 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	130	155,4 476,8	71,71 399,1	20202 61984	9322 51883	– –	6040 21962	90662
164 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	6,798	77,7 1884	156,94	10101 12807	20402	– 12807	6716 –	13832
165 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	130	– 416,82	339,12	– 54186	44085	– –	1025 19754	79855
166 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,412	77,7 49363	133,35	10101 20338	17335	– 20338	5915 –	21965
167 2901-0001-0001(пл)	Силовой бронированный кабель с алюминиевыми жидами, сеч3*95 мм2 , 10 кВ, ААБЛ-10	м	130	– 4119		– 535470		– 535470	1627 –	578308
168 1308-0201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	– 31647,5	23821,5	– 63295	47643	– 112	42838 23093	93299
169 2306-1703-1103	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	7770 16410	8266,5	15540 32820	16533	– 32820	6911 –	35446
				–		–		–	2626	

Раздел 11 Заземление опор.

0 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	69	3146,59	153,38	217115	10583	145964	45796	283944
				877,8	44,03	60568	3038	–	21033	
171 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	246,6	16,3	9864	652	1186	5906	17032
				200,65	4,43	8026	177	–	1262	
172 2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0244	228161		5567		5567	–	6012
				–		–		–	445	

Итого	**11 972 619**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	610 595
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	558 577
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	202 766
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 768 361
- оборудование, тенге	2 722 426
- накладные расходы, тенге	627 457
в т.ч. зарплата, тенге	56 470
- сметная прибыль (8 %), тенге	685 203
Временные здания и сооружения (2,4 %)	222 005
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,19 %)	302 163
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	195 487
Коэффициент условной скидки гос.закупок К=0,9	11 423 046,60
Налог на добавленную стоимость (12 %)	1 370 765,59
Итого по смете	12 793 812,19

Заказчик:

ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
Руководитель **Биболов А.С.**

Авторский надзор:

Исполнительный директор ТОО "EGGOHOLDING"
Терешков В.И.

Технадзор:

Директор ТОО "Строй Engineering-ПВ"
Асылбаев Е.С.

Исполнитель

Директор ТОО "Строй-Классик ЛТД"
Жақыпбекқызы Л.