"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

заказ 2кап

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Багалы-Алакел"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 50-ти квартирного арендного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство 50-ти квартирного арендного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 10.03.2020 г

Акт № 7
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года
(локальная смета 2-1-2)
Архитектурно-строительные решения

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Проемы										
		1.1 Двери										
1	1	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	16,38	2200,12	47,19	36038	773	2585	22771	63514
						1995,12	19,6	32680	321	–	4705	

2	2 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (1.1 и 1.2)	м2	3,03427	46709		141728		141728		153066
3	3 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 8 НР = 69 %	м2	115,35	2659,5	44,8	306773	5168	54228	172157	517244
					2144,58	18,43	247377	2126	–	38314	
4	4 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (2.1 и 2.2)	м2	5,67	52010		294897		294897		318489
5	5 2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (3.1 и 3.2)	м2	94,5	45987		4345772		4345772		4693434
6	6 2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой (7.1 и 7.2)	м2	3,84	66773		256408		256408		276921
7	7 2109-0402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой (6.1, 6.2 и 8)	м2	11,34	40788		462536		462536		499539
8	8 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	396,9	1582,32	73,2	628021	29054	186322	382684	1091561
					1039,67	31,64	412645	12559	–	80856	

9	9	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 (4.1 и 4.2)	м2	264,6	4091		1082479		1082479		1169077
10	10	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 (5.1 и 5.2)	м2	132,3	4992		660442		660442		713277
11	11	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	130	3525,08	166,62	458261	21660	318829	114964	619083
						905,94	76,66	117772	9966	–	45858	
12	12	2109-0203-0408	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 25-8, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 (Бд-1, Бд-2)	м2	130	19929		2590770		2590770		2798032
13	13	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	230	5439		1250970		1250970		1351048
14	14	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	460	490		225400		225400		243432
		1.2 Окна								–	18032	
15	15	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (Ок-1,Ок-2) НР = 90 %	м2	235,2	2487,24	161,12	585000	37895	342390	200277	848099
						870,39	75,74	204715	17815	–	62822	

16	16 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	235,2	18231		4287931		4287931		4630965
17	17 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (Ок-3,Ок-5) НР = 90 %	м2 проемов	65,4	3297,86	164,24	215680	10741	127407	74237	313110
					1185,5	75,75	77532	4954	–	23193	
18	18 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	65,4	18231		1192307		1192307		1287692
19	19 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (Ок-4) НР = 90 %	м2 проемов	57,6	3919,05	163,66	225737	9427	136304	75879	325745
					1388,99	74,72	80006	4304	–	24129	
20	20 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	57,6	19334		1113638		1113638		1202729
21	21 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (Ок-6) НР = 90 %	м2 проемов	5,4	3499,63	157,78	18898	852	10090	7523	28535

22	22 2109-0201-0103				1473,33	74,63	7956	403	–	2114	
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	5,4	22480		121392		121392		131103
23	23 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	222,5	1038,14	4,71	230986	1047	181565	43987	296971
24	24 2109-0205-0205				217,41	2,25	48374	500	–	21998	
		Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	222,5	1980		440550		440550		475794
25	25 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (ВР-1) НР = 69 % К=64,000;	т конструкций	0,2176	53864,89	2550,55	11721	555	762	7246	20484
26	26 2105-0201-0501				47812,5	445,77	10404	97	–	1517	
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 К=64,000;	т	0,2048	230819		47272		47272		51054
27	27 2105-0308-0221										
		Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 К=64,000;	м2	12,8	2158		27622		27622		29832
									–	2210	

Раздел 2 Внутренняя отделка

2.1 Подвал и тех. этаж

28	28 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	5,92	2304,22	13,34	13641	79	7043	5894	21098
					1101,18	5,07	6519	30	–	1563	
29	29 1134-0108-0403	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	5,92	1711,15	5,74	10130	34	7670	1856	12945
					409,8	2,7	2426	16	–	959	
30	30 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	5,92	1167,23	6,76	6910	40	2535	3478	11219
					732,26	2,2	4335	13	–	831	
31	31 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Затирка швов НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	63,36	351,09	2,21	22245	140	845	17066	42456
					335,54	1,14	21260	72	–	3145	
32	32 1115-0401-0101	Потолки. Окраска водными составами клеевая простая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	20,39	80,04	0,98	1632	20	373	998	2840
					60,77	0,44	1239	9	–	210	
33	33 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	720,65	1054,96	69,21	760254	49876	182934	453423	1310771
					731,9	54,58	527444	39335	–	97094	

34	34 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке (потолки и стены) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1230,6	95,92	0,72	118042	888	10618	85570	219901
					86,57	0,35	106536	427	–	16289	
35	35 1115-0401-0101	Стены. Окраска водными составами клеевая простая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	65,08	80,02	0,98	5208	64	1190	3188	9068
					60,76	0,48	3954	31	–	672	
	2.2 I-этаж										
36	36 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	538,19	1167,37	6,86	628268	3693	230466	316238	1020066
					732,29	2,21	394109	1188	–	75560	
37	37 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	538,19	479,75	2,8	258195	1508	101925	124381	413182
					287,56	1,33	154762	714	–	30606	
38	38 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1485,98	1054,96	69,21	1567643	102844	377210	934959	2702810
					731,9	54,58	1087589	81110	–	200208	
39	39 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1485,98	1372,33	11,06	2039257	16435	1022714	804257	3070995
					673,03	3,51	1000108	5213	–	227481	

40	40 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1485,98	431,33	2,8	640953	4164	257142	305295	1021948
					255,49	1,33	379647	1972	–	75700	
41	41 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	154,16	1054,96	69,21	162632	10669	39133	96996	280398
					731,9	54,59	112830	8415	–	20770	
42	42 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	159,56	4280,09	22,69	682931	3620	401370	224534	980062
					1741,92	17,08	277941	2726	–	72597	
	2.3 II-V этажи										
43	43 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=4,000;	м2 отделываемой поверхности	2123,6	1167,37	6,86	2479032	14573	909375	1247814	4024994
					732,29	2,21	1555084	4684	–	298148	
44	44 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=4,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2123,6	479,75	2,8	1018789	5950	402177	490785	1630340
					287,56	1,33	610662	2819	–	120766	

45	45 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=4,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	5844,88	1054,96 / 731,9	69,21 / 54,58	6166090 / 4277868	404522 / 319032	1483700 / –	3677520 / 787489	10631099
46	46 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=4,000;	м2 отделываемой поверхности	5844,88	1372,33 / 673,03	11,06 / 3,51	8021117 / 3933774	64647 / 20508	4022696 / –	3163426 / 894763	12079306
47	47 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=4,000;	м2 окрашиваемой поверхности	5844,88	431,33 / 255,49	2,8 / 1,33	2521094 / 1493285	16380 / 7760	1011429 / –	1200836 / 297754	4019684
48	48 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=4,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	485,4	1054,95 / 731,9	69,21 / 54,58	512074 / 355264	33594 / 26495	123216 / –	305407 / 65398	882879
49	49 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=4,000;	м2 поверхности облицовки	522,8	4280,08 / 1741,92	22,69 / 17,09	2237628 / 910676	11860 / 8933	1315092 / –	735687 / 237865	3211180

2.4 Тамбур, лестничные клетки I-V этажи

50	50 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	310,75	1167,37 / 732,29	6,86 / 2,2	362761 / 227558	2132 / 685	133071 / –	182594 / 43628	588983
51	51 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	310,75	479,75 / 287,56	2,8 / 1,33	149082 / 89359	871 / 413	58852 / –	71818 / 17672	238572
52	52 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	841,15	1054,96 / 731,9	69,21 / 54,58	887377 / 615638	58216 / 45913	213523 / –	529241 / 113329	1529947
53	53 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	841,15	1372,33 / 673,03	11,06 / 3,51	1154337 / 566118	9304 / 2951	578915 / –	455255 / 128767	1738359
54	54 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	373,78	431,33 / 255,49	2,8 / 1,33	161224 / 95496	1047 / 496	64681 / –	76794 / 19041	257059
55	55 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	467,37	527,48	1,24	246527	580	82807	130734	407442

					349,06	0,59	163140	277	–	30181	
	2.5 Откосы										
56	56 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	465,97	2782,76	41,47	1296682	19323	304814	785915	2249205
					2087,14	21,14	972545	9849	–	166608	
57	57 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	455,77	910,18	40,87	414834	18629	145793	212852	677901
					549,43	34,34	250412	15653	–	50215	
58	58 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	455,77	431,33	2,8	196588	1277	78868	93638	313444
					255,49	1,33	116443	605	–	23218	
59	59 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,2	95,88	0,69	978	7	88	709	1822
					86,57	0,29	883	3	–	135	
	2.6 Обшивка стояков и коробов										
60	60 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (стояки и короба) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	247,94	2111,8	13,3	523599	3297	299889	199500	780947
					888,98	5,06	220413	1254	–	57848	

61	61 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (стены в ванной) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	18,63	2111,81	13,26	39343	247	22534	14990	58680
					889	5,05	16562	94	–	4347	
62	62 1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	16,6	1689,82	5,72	28051	95	21507	4935	35625
					388,49	2,71	6449	45	–	2639	
	Раздел 3 Полы подвала										
	3.1 Тип IX										
63	63 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	586,19	206,58	28,97	121095	16981	64554	43126	177359
					67,49	10,78	39560	6319	–	13138	
64	64 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	58,619	19706,99	7,68	1155204	450	952867	189774	1452576
					3444,05	–	201887	–	–	107598	
65	65 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	586,19	915,53	90,04	536672	52778	295345	195496	790741
					321,65	33,14	188549	19425	–	58573	
66	66 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-1172,38	88,1	3,95	-103286	-4636	-87786	-12360	-124898
					9,27	1,95	-10864	-2285	–	-9252	
	3.2 Тип X										
67	67 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	20,39	206,57	28,98	4212	591	2245	1499	6168

68	68 1111-0101-0209				67,48	10,74	1376	219	–	457	
		Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	2,039	19706,72	7,85	40182	16	33144	6601	50526
					3443,85	–	7022	–	–	3743	
69	69 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	20,39	894,46	90,09	18238	1837	9843	6800	27041
					321,63	33,15	6558	676	–	2003	
70	70 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-40,78	84,58	3,95	-3449	-161	-2910	-430	-4189
					9,27	1,94	-378	-79	–	-310	
71	71 1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	40,78	149,9	1,62	6113	66	5220	578	7226
					20,28	0,25	827	10	–	535	
	Раздел 4 Полы 1-го этажа										
	4.1 Тип I										
72	72 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	493,91	314,46	29,11	155316	14380	–	138910	317764
					285,35	13,85	140936	6841	–	23538	
73	73 2111-0401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=0,050;	м3	25,43635	26875		683602		683602		738290
74	74 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	493,91	192,25	0,52	94955	257	77215	16548	120423

					35,4	0,24	17483	121	–	8920	
75	75 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	493,91	615,05	27,02	303781	13344	133771	153316	493665
					317,2	13,03	156666	6436	–	36568	
76	76 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	1481,73	75,97	4,6	112562	6814	99939	8462	130706
					3,92	2,15	5809	3193	–	9682	
77	77 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	493,91	3234,15	20,05	1597378	9903	1403707	177253	1916601
					372,07	9,72	183768	4799	–	141970	
78	78 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	511,53	337,92	0,78	172855	399	115019	54168	245185
					112,28	0,37	57437	188	–	18162	
	4.2 Тип II										
79	79 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	44,28	314,45	29,11	13924	1289	–	12454	28488
					285,34	13,87	12635	614	–	2110	
80	80 2111-0401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=0,050;	м3	2,28042	26875		61286		61286		66189
81	81 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	44,28	192,23	0,52	8512	23	6922	1483	10795
					35,39	0,25	1567	11	–	800	

82	82 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	44,28	615,02	27,01	27233	1196	11992	13745	44256
					317,19	13,03	14045	577	–	3278	
83	83 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	88,56	75,96	4,6	6727	407	5973	506	7812
					3,92	2,16	347	191	–	579	
84	84 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	44,28	3419,56	70,66	151418	3129	97782	48785	216219
					1140,63	31,44	50507	1392	–	16016	
85	85 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	94,39	542,86	1,56	51241	147	24207	25339	82706
					284,85	0,73	26887	69	–	6126	
	4.3 Тип III										
86	86 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	11,05	615,02	26,97	6796	298	2993	3430	11044
					317,19	13,03	3505	144	–	818	
87	87 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	11,05	4275,38	70,68	47243	781	33858	12175	64171
					1140,63	31,49	12604	348	–	4753	
88	88 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	36,82	542,83	1,55	19987	57	9442	9884	32261
					284,85	0,73	10488	27	–	2390	
	4.4 Тип IV										
89	89 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	82,03	615,06	27,01	50453	2216	22217	25464	81990
					317,2	13,03	26020	1069	–	6073	

90	90 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	82,03	4275,34	70,67	350706	5797	251344	90375	476367
					1140,62	31,44	93565	2579	–	35286	
91	91 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	73,26	542,86	1,56	39770	114	18788	19667	64192
					284,85	0,74	20868	54	–	4755	
	Раздел 5 Полы 2-5-го этажа										
	5.1 Тип V										
92	92 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1967,88	615,05	27,02	1210349	53165	532980	610855	1966900
					317,2	13,03	624204	25642	–	145696	
93	93 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	5903,64	75,97	4,6	448478	27147	398186	33713	520766
					3,92	2,15	23145	12720	–	38575	
94	94 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	1967,88	3234,15	20,05	6364417	39457	5592775	706227	7636296
					372,07	9,72	732185	19120	–	565652	

95	95 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	2046,12	337,92	0,78	691419	1597	460073	216671	980737
					112,29	0,37	229749	752	–	72647	
	5.2 Тип VI										
96	96 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	155,72	192,25	0,52	29937	81	24344	5217	37966
					35,4	0,24	5512	38	–	2812	
97	97 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	155,72	615,06	27,02	95777	4207	42176	48338	155644
					317,2	13,03	49394	2029	–	11529	
98	98 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	311,44	75,97	4,6	23660	1433	21006	1778	27473
					3,92	2,15	1221	671	–	2035	
99	99 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	155,72	3419,57	70,67	532496	11005	343874	171562	760383
					1140,62	31,44	177617	4896	–	56325	
100	100 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	377,6	542,87	1,56	204988	589	96839	101368	330864
					284,85	0,74	107560	278	–	24508	
	5.3 Тип VII										
101	101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	44,2	615,05	27,01	27185	1194	11971	13720	44177
					317,19	13,03	14020	576	–	3272	

102	102 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	88,4	75,97	4,6	6716	407	5962	505	7799
					3,93	2,15	347	190	–	578	
103	103 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	44,2	4275,29	70,66	188968	3123	135430	48697	256678
					1140,61	31,45	50415	1390	–	19013	
104	104 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	147,28	542,88	1,56	79955	230	37772	39537	129051
					284,85	0,73	41953	108	–	9559	
	5.4 Тип VIII										
105	105 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	278,49	615,05	27,02	171286	7524	75426	86447	278352
					317,2	13,03	88336	3629	–	20619	
106	106 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	556,98	75,97	4,6	42313	2562	37567	3181	49134
					3,92	2,15	2184	1200	–	3640	
107	107 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	278,49	4275,35	70,67	1190641	19680	853310	306822	1617260
					1140,62	31,44	317651	8755	–	119797	
108	108 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	202,8	542,87	1,56	110094	316	52010	54442	177699
					284,85	0,73	57768	149	–	13163	

Раздел 6 Фасад

6.0 Подраздел без наименования

109	109 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	2272	711,14	1,82	1615700	4137	577780	963230	2785244
					455,01	0,86	1033783	1948	–	206314	
110	110 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2324,43	517,66	6,13	1203273	14243	595003	479524	1817421
					255,56	2,31	594027	5378	–	134624	
111	111 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,71804	198284		538944		538944		582060
112	112 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,6576	505153,59	2093,98	332189	1377	124422	188348	562180
					313853,41	891,12	206390	586	–	41643	
113	113 1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	2191,38	426,02	3,08	933567	6740	386559	433871	1476833
					246,54	0,95	540268	2071	–	109395	
114	114 2111-0101-0119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012 К=0,100;	м3	219,138	25157		5512855		5512855		5953883
115	115 1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	133,05	426,01	3,07	56681	409	23470	26342	89665
					246,54	0,95	32802	126	–	6642	
116	116 2111-0101-0119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012 К=0,050;	м3	6,6525	25157		167357		167357		180746

117	117 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2673,2	1985,39	32,31	5307339	86377	1697952	2850600	8810574
					1317,9	15,05	3523010	40240	–	652635	
118	118 1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 80 %	м2	2510,8524	943,65	3,8	2369374	9537	733872	1304143	3967398
					647,57	1,68	1625965	4214	–	293881	
119	119 1115-0201-0101	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	118,42	1063,11	29,47	125894	3490	33770	73240	215065
					748,47	24,62	88634	2916	–	15931	
120	120 1115-0212-0304	Цоколь. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 80 %	м2	118,42	943,66	3,8	111748	450	34612	61508	187116
					647,58	1,68	76686	199	–	13860	
121	121 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	240,3	1440,27	5,21	346096	1253	244300	80636	460871
					418,41	1,05	100543	252	–	34139	
	6.1 Отмостка										
122	122 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	13,74	5017,39	1530,06	68939	21023	36926	18918	94886
					799,85	680,64	10990	9352	–	7029	

Раздел 7 Лоджии

124	124 1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 % К=5,000;	м ограждений	27	3498,93	81,78	94471	2208	32457	71646	179406
					2215,04	33,74	59806	911	–	13289	
125	125 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения К=5,000;	т	0,4168	513085		213854		213854		230962
126	126 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 % К=5,000;	м2	19	725,58	2,42	13786	46	6684	5659	21001
					371,37	0,95	7056	18	–	1556	
127	127 2900-0000-0000(пл)	Металлосайдинг К=5,000;	м2	19	2004		38076		38076		41122
128	128 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;	т	0,036	387611,11	1222,22	13954	44	5884	7320	22976
					222944,44	500	8026	18	–	1702	
129	129 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=5,000;	м2	14,5	75,24	1,59	1091	23	720	243	1441
					24	0,28	348	4	–	107	
	7.2 Лоджия №3										
130	130 1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 % К=5,000;	м ограждений	16,5	3498,85	81,76	57731	1349	19834	43783	109635
					2215,03	33,7	36548	556	–	8121	
131	131 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения К=5,000;	т	0,2483	513085		127399		127399		137591
132	132 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 % К=5,000;	м2	11,5	725,65	2,43	8345	28	4046	3426	12713

133	133 2900-0000-0000(пл)				371,39	0,96	4271	11	–	942	
		Металлосайдинг К=5,000;	м2	11,5	2004		23046		23046		24890
134	134 1106-0301-0407										
		Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;	т	0,021	387619,05	1190,48	8140	25	3433	4271	13404
135	135 1113-0301-1406				222952,38	523,81	4682	11	–	993	
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=5,000;	м2	7,25	75,17	1,66	545	12	359	121	719
					24	0,28	174	2	–	53	
	Раздел 8 Балконы										
	8.1 Балкон №1										
136	136 1107-0519-0101										
		Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 % К=5,000;	м ограждений	148	3498,89	81,78	517836	12103	177910	392722	983403
137	137 2113-0814-1901				2215,02	33,73	327823	4992	–	72845	
		Сварная решетка ограждения К=5,000;	т	2,3848	513085		1223605		1223605		1321493
138	138 1115-0108-1808										
		Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 % К=5,000;	м2	104	725,63	2,44	75466	254	36587	30978	114960
139	139 2900-0000-0000(пл)				371,39	0,94	38625	98	–	8516	
		Металлосайдинг К=5,000;	м2	104	2004		208416		208416		225089
140	140 1106-0301-0407										
		Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;	т	0,222	387626,13	1225,23	86053	272	36287	45144	141693
141	141 1113-0301-1406				222945,95	518,02	49494	115	–	10496	
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=5,000;	м2	72,5	75,21	1,6	5453	116	3598	1212	7198

					23,99	0,25	1739	18	–	533	
	8.2 Балкон №4										
142	142 1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 % К=5,000;	м ограждений	52	3498,9	81,79	181943	4253	62509	137983	345520
					2215,02	33,73	115181	1754	–	25594	
143	143 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения К=5,000;	т	0,7812	513085		400822		400822		432888
144	144 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 % К=5,000;	м2	36,4	725,63	2,45	26413	89	12805	10842	40235
					371,4	0,93	13519	34	–	2980	
145	145 2900-0000-0000(пл)	Металлосайдинг К=5,000;	м2	36,4	2004		72946		72946		78782
146	146 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;	т	0,0661	387624,81	1225,42	25622	81	10804	13442	42189
					222950,08	514,37	14737	34	–	3125	
147	147 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=5,000;	м2	29	75,28	1,62	2183	47	1440	486	2883
					24	0,28	696	8	–	214	
	8.3 Козырьки над балконами										
148	148 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	30,6	527,45	99,41	16140	3042	6718	6538	24492
					208,5	23,76	6380	727	–	1814	
149	149 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	459	12,76	1,47	5856	675	4827	480	6843

150	150 1112-0101-1001			0,77	0,37	354	168	–	507	
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	26,02	2802,5	13,64	72921	355	46617	23952	104623
151	151 1112-0101-0104			997,27	3,31	25949	86	–	7750	
	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 %	м2 кровли	39,8	270,75	20,63	10776	821	695	8728	21064
152	152 2110-0403-0305			232,66	5,7	9260	227	–	1560	
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=2,000;	м2	79,6	382		30407		30407		32840
153	153 2110-0403-0802									
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	39,8	553		22009		22009		23770
	Раздел 9 Перекрытие тех. этажа							–	1761	
	9.0 Подраздел без наименования									
154	154 1111-0101-0503									
	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	583,8	192,25	0,52	112237	304	91268	19560	142341

155	155 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %			35,4	0,24	20665	143	–	10544	
			м2 стяжки	583,8	527,45	99,41	307924	58035	128170	124746	467284
156	156 1112-0101-1702				208,49	23,76	121719	13874	–	34614	
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	8757	12,76	1,47	111726	12874	92090	9182	130581
157	157 1106-0301-0410				0,77	0,37	6762	3218	–	9673	
		Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,57796	229436,29	1295,94	132605	749	124575	6915	150682
158	158 1112-0101-1503				12597,76	550,21	7281	318	–	11162	
		Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	583,8	322,9	12,22	188510	7135	138185	41257	248148
159	159 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %			73,98	2,83	43190	1655	–	18381	
			м2 утепляемого покрытия	583,8	827,99	51,15	483378	29862	169543	267279	810710
160	160 2111-0101-0119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012			486,42	11,22	283973	6548	–	60053	
			м3	114,25	25157		2874187		2874187		3104122
	Раздел 10 Перекрытие камеры тех. этажа								–	229935	
161	161 1111-0101-0503										
		Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,76	192,29	0,53	3992	11	3246	696	5063

162	162 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	20,76	35,4	0,24	735	5	–	375	
					527,46	99,42	10950	2064	4558	4435	16616
163	163 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	311,4	208,48	23,75	4328	493	–	1231	
					12,76	1,47	3973	458	3275	326	4643
164	164 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,02055	0,77	0,37	240	114	–	344	
					229489,05	1313,87	4716	27	4430	247	5360
165	165 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	20,76	12603,41	583,94	259	12	–	397	
					322,83	12,19	6702	253	4913	1466	8821
166	166 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	20,76	73,99	2,79	1536	58	–	653	
					827,99	51,16	17189	1062	6029	9505	28830
167	167 2111-0101-0119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012	м3	4,06273	486,42	11,22	10098	233	–	2136	
					25157		102206		102206		110382
	Раздел 11 Покрытие камеры тех. этажа								–	8176	
168	168 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	30,8	673,99	26,14	20759	805	14287	5322	28167

				183,99	3,83	5667	118	–	2086	
169	169 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	30,8	527,47	99,42	16246	3062	6762	6582	24654
					208,51	23,77	6422	732	–	1826	
170	170 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	154	12,75	1,47	1964	226	1619	162	2296
					0,77	0,37	119	57	–	170	
171	171 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	5,6	2802,5	13,57	15694	76	10033	5156	22518
					997,32	3,39	5585	19	–	1668	
172	172 1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 %	м2 кровли	30,8	270,78	20,65	8340	636	538	6754	16302
					232,66	5,68	7166	175	–	1208	
173	173 2110-0403-0305	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=2,000;	м2	61,6	382		23531		23531		25413

174	174 2110-0403-0802									
		Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	30,8	553		17032		17032		18395
									–	1363
	Раздел 12 Покрытие кровли									
175	175 1109-0601-0102									
		Костыль из полосовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,11625	53849,46	2537,63	6260	295	407	3870	10940
					47810,75	438,71	5558	51	–	810	
176	176 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11625	253752		29499		29499		31859
177	177 1112-0101-1001									
		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	71,45	2678,85	13,67	191404	977	119172	65772	277750
					997,27	3,3	71255	236	–	20574	
178	178 1112-0101-1501									
		Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	327,3	673,97	26,14	220590	8554	151818	56544	299305
					183,98	3,8	60218	1243	–	22171	
179	179 1112-0101-1402									
		Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	34,7	13218,1	1676,48	458668	58174	319810	87526	589890
					2325,19	416,51	80684	14453	–	43696	

180	180 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	327,3	192,25	0,52	62923	170	51168	10965	79799
					35,4	0,24	11585	80	–	5911	
181	181 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	327,3	527,45	99,41	172633	32536	71857	69937	261976
					208,49	23,76	68240	7778	–	19406	
182	182 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	4909,5	12,76	1,47	62638	7218	51629	5147	73208
					0,77	0,37	3791	1804	–	5423	
183	183 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,325	229433,85	1295,38	74566	421	70051	3888	84730
					12596,92	550,77	4094	179	–	6276	
184	184 1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 %	м2 кровли	374,35	270,77	20,66	101364	7733	6538	82084	198124
					232,65	5,69	87093	2129	–	14676	
185	185 2110-0403-0305	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=2,000;	м2	748,7	382		286003		286003		308883

186	186 2110-0403-0802	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	374,35	553		207016		207016		223577
187	187 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	59,45	93,91	22,81	5583	1356	418	3824	10160
					64,07	5,84	3809	347	–	753	
188	188 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,1715	513085		87994		87994		95034
189	189 1106-0101-0101	Обвязка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,05	18125,71	1078,1	19032	1132	16684	1320	21980
					1158,1	222,86	1216	234	–	1628	
190	190 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8,575	84,55	2,22	725	19	354	244	1047
					41,05	0,23	352	2	–	78	
191	191 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	8,575	75,22	1,63	645	14	425	144	852
					24,02	0,23	206	2	–	63	
192	192 1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР = 92 %	воронка	8	2313,63	118,5	18509	948	16424	1226	21314
					142,13	24,5	1137	196	–	1579	
193	193 2105-0101-0501	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89	т	0,03443	246875		8500		8500		9180

194	194 2301-0101-0218	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,85	2882	8214	8214	8871
							–	657

Итого	**143 045 484**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 073 473
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 692 052
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	931 446
- материалы, изделия и конструкции, тенге	65 740 145
Накладные расходы, тенге	29 943 853
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 595 961
Всего	**143 045 484**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 287 409
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	1 558 795
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 917 834**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**148 809 522**
НДС (12 %)	17 857 143
Итого	**166 666 667**
Тендерная скидка 10	16 666 667
К оплате со скидкой	**150 000 000**

Сдал:
ТОО "Багалы-Алакел" БИН 081040013830

Директор _____ **Слямов А.С.**

Технический надзор ТОО "Алматыкурылысэкспертпроект"

эксперт _____ **Калибаев Ж.К.,**
аттестат KZ13VJE00019751 от 22.08.2016г.

Авторский надзор ТОО "Жетісу Саулет Құрылысы"

эксперт _____ **Саятов Т.Р.**
приказ от 01.10.2020 года № 16

Принял:
ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ **Катубаев Д.С.**