										–	1104	
		Раздел 3 Эл/оборудование общедомовой сети										
		3.1 Светотехническое оборудование										
95	95 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	52	1803,12 / 954,75	719,06 / 475,48	93762 / 49647	37391 / 24725	6724 / –	53548 / 11785	159095	
96	96 2307-0101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1949		11694		11694		12630	
97	97 2307-0101-0702	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	шт.	21	1579		33159		33159		35812	
98	98 2307-0101-0224	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	25	1290		32250		32250		34830	
99	99 2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	50	652		32600		32600		35208	
100	100 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	3	1461,67 / 1273	170,33 / 59,67	4385 / 3819	511 / 179	55 / –	2879 / 581	7845	
101	101 2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10753		32259		32259 / –	2581	34840	
		3.2 Эл/установочные изделия										
102	102 1308-0305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	18	385,44 / 369,17	3,33 / 1,22	6938 / 6645	60 / 22	233 / –	4800 / 939	12677	

103	103 2307-0206-0101	Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	18	1867		33606		33606		36294
104	104 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт	3	385,67	3,33	1157	10	39	800	2114
					369,33	1	1108	3	–	157	
105	105 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	306		918		918		991
106	106 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	3	385,67	3,33	1157	10	39	800	2114
					369,33	1	1108	3	–	157	
107	107 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	315		945		945		1021
108	108 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	16	430,31	3,38	6885	54	110	4849	12673
					420,06	0,88	6721	14	–	939	
109	109 2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	217		3472		3472		3750

110	110 1308-0305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	3	481,67	4,33	1445	13	19	1020	2662
					471	1	1413	3	–	197	
111	111 2307-0218-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	234		702		702		758
112	112 1310-0701-0202	Датчик движения. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	18	2552,33	2,22	45942	40	1802	26901	78670
					2450	–	44100	–	–	5827	
113	113 2308-0306-0701	Датчик движения ДД-010	шт.	18	4462		80316		80316		86741
114	114 2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм x 35 мм	шт.	57	249		14193		14193		15328
115	115 2307-0202-0501	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм x 50 мм x 20 мм, типа ИЭК	шт.	24	184		4416		4416		4769
116	116 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт	8	469,38	4,25	3755	34	55	2647	6914
					458,25	1,25	3666	10	–	512	

117	117	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	373		2984		2984		3223
										–	239	
			3.3 Кабельные изделия									
118	118	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 %	м кабеля	20	348,05	163,25	6961	3265	610	3032	10792
						154,3	56,25	3086	1125	–	799	
119	119	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1150	108,66	3,34	124955	3836	25565	69785	210319
						83,09	1,19	95554	1369	–	15579	
120	120	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	110664		4980		4980		5378
121	121	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,497	162991		81007		81007		87488
122	122	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,178	220693		39283		39283		42426

123	123	2306-0144-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	168641		21923		21923		23677
124	124	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,32	256018		81926		81926		88480
			3.4 Изоляционные изделия							–	6554	
125	125	1308-0206-1901	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка в готовые борозды НР = 72 %	м	1150	399	15,09	458849	17357	141181	218934	732006
						261,14	3,27	300311	3764	–	54223	
126	126	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1150	29		33350		33350		36018
			Раздел 4 Обогрев трубопроводов							–	2668	
			4.0 Подраздел без наименования									
127	127	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	167	108,66	3,34	18146	557	3713	10134	30542
						83,09	1,19	13876	199	–	2262	
128	128	2306-0515-0221	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, мощность 3050 Вт, наружный диаметр 6,9 мм	м	167	956		159652		159652		172424

129	129	2305-1403-0109	Термостат с датчиком температуры для трубопровода, модель WFHT-20222, пределы установки от 5 °С до 30 °С, 75Вт, 230 В, длина кабеля 3 м, типа Watts	шт.	6	12917		77502		77502		83702
130	130	1308-0304-0304	Шкаф учета электроэнергии навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3891	1281	3891	1281	64	2178	6555
						2546	479	2546	479	–	486	
131	131	2307-0506-0166	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-НП04-1Н-СЕ-08 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	1	7654		7654		7654		8266
132	132	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	100	108,66	3,33	10866	333	2224	6068	18289
						83,09	1,19	8309	119	–	1355	
133	133	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	162991		16299		16299		17603
134	134	1308-0206-1901	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка в готовые борозды НР = 72 %	м	100	399,01	15,1	39901	1510	12277	19038	63654
						261,14	3,28	26114	328	–	4715	
135	135	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	100	29		2900		2900		3132

136	136	5900-0000-0000(пл)ТОО "Строй-Technology"	Вертикальный подъемник для маломобильных -модель ППВП-003	шт	3	903571	2710713	–	2710713

Итого	2710713 –
в том числе	**22 971 168**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 918 363
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	481 171
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	167 639
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 557 491
- оборудование, тенге	2 874 632
Накладные расходы, тенге	3 650 877
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 488 634
Всего	**22 971 168**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	180 869
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	218 996
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**409 928**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**23 780 961,00**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,229)	**29 226 801,18**
НДС (12 %)	3 507 216,14
Итого	**32 734 017,32**
Тендерная скидка 10	3 273 401,73
К оплате со скидкой	**29 460 615,59**

Сдал:
ТОО "Бағалы-Алакөл" БИН 081040013830

Директор _____ Слямов А.С.

Технический надзор ТОО "Алматыкурылысэксперт"

эксперт _____ Калибаев Ж.К.,
аттестат KZ13VJE00019751 от 22.08.2016г.

Авторский надзор ТОО "Жетісу Саулет Курылысы"

эксперт _____ Саятов Т.Р.
приказ от 01.10.2020 года № 16

Принял:
ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ Катубаев Д.С.

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г. Цены Алматинская обл.

Форма 2В

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

заказ 2кап

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 50-ти квартирного арендного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство 50-ти квартирного арендного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 10,03,2020 г

Акт № 12

приемки выполненных работ за декабрь 2020 года

(локальная смета 2-1-6)

Телефонизация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Строительные работы										
1	1	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	147	501,28	33,82	73688	4972	18114	37472	120053
						344,23	9,82	50602	1443	–	8893	
2	2	2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	147	233		34251		34251		36991

3	3 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	310	399	15,09	123689	4678	38058	59017	197322
					261,14	3,27	80953	1015	–	14616	
4	4 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	310	78		24180		24180		26114
5	5 2308-0306-0107	Коробка разветвительная JBS размерами 100x100x50 мм, степень защиты IP 44	шт.	18	459		8262		8262		8923
6	6 2307-0202-1111	Коробка распределительная этажная ОРКс-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	1	28547		28547		28547		30831
7	7 2307-0202-1101	Коробка распределительная этажная ОРКс-8-1-SC/APC-8/0-8/0-8	шт.	5	17832		89160		89160		96293
									–	7133	
	Раздел 2 Монтажные работы										
8	8 1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР = 61 %	м кабеля	649	289	99,92	187563	64846	601	88797	298469
					188,16	36,14	122116	23453	–	22109	
9	9 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	42	726,4	340,83	30509	14315	10020	7796	41369
					147	110,81	6174	4654	–	3064	
10	10 2306-0701-0129	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-12-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,044	276204		12153		12153		13125
11	11 2306-0701-0201	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКГ-П-2-FF	км	0,186	184683		34351		34351		37099

12	12 2306-0703-0504	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,461	46361		21372		21372		23082
13	13 1310-0904-0502	Муфты оптические. Монтаж НР = 61 %	муфта	1	93440	61813	93440	61813	12727	21310	123930
					18900	16035	18900	16035	–	9180	
14	14 2306-1703-0111	Муфта оптическая МТОК 2178-S	комплект	1	35374		35374		35374		38204
15	15 1310-0904-0703	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке НР = 61 %	кабель (строительная длина)	2	28349	18374	56698	36748	–	16549	79107
					9975	3589,5	19950	7179	–	5860	
16	16 1310-0904-0903	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР = 61 %	участок	2	29902,5	23077,5	59805	46155	–	13826	79521
					6825	4508	13650	9016	–	5890	
17	17 1310-0904-0701	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке НР = 61 %	кабель (строительная длина)	6	11012	7337	66072	44022	–	18697	91551
					3675	1433,33	22050	8600	–	6782	
18	18 1310-0904-0901	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР = 61 %	участок	6	7767,17	5142,17	46603	30853	–	13284	64678
					2625	1004,5	15750	6027	–	4791	
19	19 1310-0904-1101	Сварка вводного волокна с волокном сплиттера на ОК ГТС, число волокон 2 (примин) НР = 61 %	УССЛК	6	31266,83	20945,17	187601	125671	1148	52052	258825
					10130,33	4091,5	60782	24549	–	19172	

20	20 1308-0305-0110	Розетка абонентская. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	50	1010,52	18,68	50526	934	6310	31292	88363
					865,64	3,58	43282	179	–	6545	
21	21 2307-0220-1003	Абонентская розетка РА-868 (примин)	шт.	50	1766		88300		88300		95364
									–	7064	

Итого	**1 849 214**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	454 209
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	435 007
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 150
- материалы, изделия и конструкции, тенге	462 928
Накладные расходы, тенге	360 092
Сметная прибыль (8 %), тенге	136 978
Всего	**1 849 214**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	16 643
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	20 151
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 720**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 923 728,00**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,229)	**2 364 261,72**
НДС (12 %)	283 711,41
Итого	**2 647 973,13**
Тендерная скидка 10	264 797,31
К оплате со скидкой	**2 383 175,82**

Сдал:
ТОО "Бағалы-Алакөл" БИН 081040013830

Директор _____ **Слямов А.С.**

Технический надзор ТОО "Алматыкурылысэксперт"

эксперт _____ **Калибаев Ж.К.**
аттестат KZ13VJE00019751 от 22.08.2016г

Авторский надзор ТОО "Жетісу Саулет Курылысы"

эксперт _____ **Саятов Т.Р.**
приказ от 01.10.2020 года № 16

Принял:
ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ **Катубаев Д.С.**

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

заказ 2кап

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 50-ти квартирного арендного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство 50-ти квартирного арендного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 10,03,2020 г

Акт № 13
приемки выполненных работ за декабрь 2020 года
(локальная смета 2-1-7)
Система контроля доступа

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Монтаж видеодомофона										
1	1	1310-0303-0107	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13: устройство сигнально-вызывное BKL. Монтаж оборудования НР = 61 %	устройство	3	12875	1850	38625	5550	–	21072	64473
						11025	490	33075	1470	–	4776	

2	2 2308-0504-0602	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	3	8340		25020		25020		27022
3	3 1310-0104-0206	Пульт абонентский. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	50	2052	–	102600	–	–	62586	178401
					2052	–	102600	–	–	13215	
4	4 2308-0505-1101	Пульт абонентский VIZIT-M402C (примин)	шт.	50	28363		1418150		1418150		1531602
5	5 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	3	1592,67	333,33	4778	1000	103	2903	8295
					1225	119	3675	357	–	614	
6	6 2308-0504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	10406		31218		31218		33715
7	7 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	9	6785,22	1,78	61067	16	1651	36234	105085
					6600	–	59400	–	–	7784	
8	8 2308-0306-0308	Блок питания PS2-C2	шт.	9	3861		34749		34749		37529
9	9 1310-0202-0203	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования НР = 61 %	номер	3	6252	570,33	18756	1711	3860	8334	29257
					4395	159,33	13185	478	–	2167	

10	10	2308-0504-1107	Коммутатор этажный БК-4MVE, совмещенный с разветвителем видеосигнала и распределителем группового питания мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	3	8987		26961		26961		29118
11	11	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт	3	941	–	2823	–	–	1722	4909
						941	–	2823	–	–	364	
12	12	2308-0504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	3514		10542		10542		11385
13	13	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	3	3820		11460		11460		12377
14	14	2308-0504-0909	Ключ-таблетка доступа, электронный VIZIT-RF2.1	шт.	150	145		21750		21750		23490
15	15	1310-0104-0206	Видеоразветвитель. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	15	2052	–	30780	–	–	18776	53520
						2052	–	30780	–	–	3964	
16	16	2308-0504-1104	Разветвитель видеосигнала РВЕ-4, предназначен для подключения мониторов серии 400 к линии видеосигнала многоабонентского видеодомофона и к групповому блоку питания	шт.	15	4121		61815		61815		66760
17	17	2306-1707-0102	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20	шт.	15	3611		54165		54165		58498
18	18	1308-0206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка НР = 72 %	ввод	3	1371	–	4113	–	552	2564	7211

					1187	–	3561	–	–	534	
19	19 2306-1709-0502	Вводы кабельные У262	шт.	3	608		1824		1824		1970
20	20 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	700	399	15,09	279300	10565	85937	133264	445569
					261,14	3,27	182798	2291	–	33005	
21	21 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	700	24		16800		16800		18144
22	22 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	70	501,29	33,81	35090	2367	8627	17844	57169
					344,23	9,81	24096	687	–	4235	
23	23 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	70	69		4830		4830		5216
24	24 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	770	78,7	0,83	60599	642	14257	33069	101161
					59,35	0,3	45700	229	–	7493	
25	25 2306-0408-0501	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,25	12560		3140		3140		3391
26	26 2306-0408-0502	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,03	23507		705		705		761

27	27 2306-0408-0504	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8х0,4	км	0,051	43469	2217	2217	2394
28	28 2306-0408-0506	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 12х0,4	км	0,006	61342	368	368	397
29	29 2306-0408-0510	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 20х0,4	км	0,036	101911	3669	3669	3963
30	30 2306-0407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-59	км	0,346	189414	65537	65537	70780
31	31 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1000 м	0,018	157082	2827	2827	3053
32	32 2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	49	294	294	318
							–	24

Итого	**2 996 933**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	501 693
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 851
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 512
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 913 028
Накладные расходы, тенге	338 368
Сметная прибыль (8 %), тенге	221 993
Всего	**2 996 933**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	26 972
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	32 658
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**61 131**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**3 117 694**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,229)	**3 831 645,94**

НДС (12 %)		459 797,51
Итого		**4 291 443,45**
Тендерная скидка	10	429 144,35
К оплате со скидкой		**3 862 299,11**

Сдал:

ТОО "Бағалы-Алакөл" БИН 081040013830

Директор _____ **Слямов А.С.**

Технический надзор ТОО "Алматыкурылысэксперт"

эксперт _____ **Калибаев Ж.К.**,

аттестат KZ13VJE00019751 от 22.08.2016г.

Авторский надзор ТОО "Жетісу Саулет Курылысы"

эксперт_____ **Саятов Т.Р.**

приказ от 01.10.2020 года № 16

Принял:

ГУ "Отдел строительства г.Капшагай" БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ **Катубаев Д.С.**

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

заказ 2кап

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 50-ти квартирного арендного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство 50-ти квартирного арендного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 10,03,2020 г

Акт № 14
приемки выполненных работ за декабрь 2020 года
(локальная смета 2-1-8)
Внутренние сети газоснабжения

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Внутреннее газоснабжение										
1	1	1116-0301-0304										
			Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	48	2321,9	20,44	111451	981	93947	16550	138241
						344,23	7,6	16523	365	–	10240	

2	2 1116-0301-0303									
	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	1852,23	20,43	111134	1226	89254	20688	142368
				344,23	7,6	20654	456	–	10546	
3	3 1116-0301-0302									
	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	1703,77	20,43	51113	613	40173	10344	66374
				344,23	7,6	10327	228	–	4917	
4	4 1116-0301-0301									
	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	111,3	1639,5	20,45	182476	2276	141888	38374	238518
				344,22	7,59	38312	845	–	17668	

Итого	**585 501**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	85 816
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 096
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 894
- материалы, изделия и конструкции, тенге	365 262
Накладные расходы, тенге	85 956
Сметная прибыль (8 %), тенге	43 371
Всего	**585 501**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	5 270
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	6 380
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 943**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**609 094,00**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,229)		**748 595,06**
НДС (12 %)		89 831,41
Итого		**838 426,47**
Тендерная скидка	10	83 842,65
К оплате со скидкой		**754 583,81**

Сдал:

ТОО "Бағалы-Алакөл" БИН 081040013830

Директор _____ **Слямов А.С.**

Технический надзор ТОО "Алматыкурылысэксперт"

эксперт _____ **Калибаев Ж.К.**

аттестат KZ13VJE00019751 от 22.08.2016г.

Авторский надзор ТОО "Жетісу Саулет Құрылысы"

эксперт_____ **Саятов Т.Р.**

приказ от 01.10.2020 года № 16

Принял:

ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ **Катубаев Д.С.**