Генподрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ВостокСтройГрупп"
РК ВКО г.Семей 1 Линия 2А
БИН 030440009984 БИК ALFAKZA KZ869470398990670253 АО ДБ "Альфа-Банк"

Субподрядчик: ТОО «TOMAX GROUP» РК, ВКО г.Семей, ул. Гастелло 1, БИН 930540001099, ИИК KZ989650000071088088 БИК ALFAKZKA, АО ДБ "Альфа-Банк"

Наименование объекта: Реконструкция водопровода в с. Караул Абайского района ВКО

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2020г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

от 29 июня 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица изме рения	Коли чество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	мате риалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	№2-1-1 Наружный водопровод										
	1 Земляные работы										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6299,3	191,15	181,4	1204124	1142693	–	240391	1560076
					9,75	43,25	61431	272445	–	115561	
2	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	194,9	4475,99	–	872370	–	–	628106	1620514
					4475,99	–	872370	–	–	120038	
5	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	6227,67	37,14	37,14	231315	231315	–	61161	315874
					–	13,64	–	84946	–	23398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	192,6	786,35	–	151451	–	–	109045	281336
					786,35	–	151451	–	–	20840	
7	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3113,835	170,15	78,56	529819	244623	–	398993	1003117
					91,59	37,84	285196	117828	–	74305	
1	1123-0101-0101	Прим.Основание под трубопроводы из местного мягкого грунта. Устройство (Дополнение к проекту №2) НР = 99 %	м3 основания	1897	2919,52	152,61	5538329	289501	3449315	1861109	7991393
					948,61	42,38	1799513	80395	–	591955	
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % К=-1,000;(Дополнение к проекту №2 работы на исключение)	м3 основания	-3334,186	2919,5	152,6	-9734156	-508797	-6062550	-3271104	-14045680
					948,6	42,39	-3162809	-141336	–	-1040421	
9	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	320,4	1041,04	1041,04	333549	333549	–	167581	541220
					–	726,44	–	232751	–	40090	
2 Поселковая сеть											
42	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	465	1283,32	822,54	596743	382479	–	317907	987822
					460,78	229,8	214264	106854	–	73172	
43	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	2815		84450		84450	–	91206
					–		–		–	6756	
44	2302-0302-8012	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	2413		86868		86868	–	93817
					–		–		–	6949	
45	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	236	1485		350460		350460	–	378497
					–		–		–	28037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	98	1151		112798		112798	–	121822
					–		–		–	9024	
47	2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	65	805		52325		52325	–	56511
					–		–		–	4186	
73	1122-0801-0105	Тройник с пожарной подставкой Установка НР = 99 %	т фасонных частей	4,6361	1278585,21	463542,15	5927650	2149028	1679444	2702516	9320579
					452789,6	136027,37	2099178	630636	–	690413	
127	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,0284	423085,48	134734,16	1281272	408029	25742	957975	2418387
					279851	39674,78	847501	120151	–	179140	
130	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1443	388141,11	110857,79	56009	15997	747	43471	107439
					272108	32192,51	39265	4645	–	7958	
136	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,8866	322081,67	95149,35	1251803	369807	12633	967331	2396664
					223682	27720,77	869362	107740	–	177531	
139	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5,0918	282938,81	75101,65	1440668	382403	7384	1149389	2797262
					206387	21626,5	1050881	110118	–	207205	
153	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм.(Футляр д.325х8мм) Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0234	20633625,5	635962,58	482827	14882	452283	20299	543376
					669312	206915,15	15662	4842	–	40250	
154	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0234	4134472,82	277780,11	96747	6500	80448	10865	116221
					418761	50247,61	9799	1176	–	8609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	23,4	1181,56	7,27	27648	170	3561	23725	55483
					1022,08	2,06	23917	48	–	4110	
156	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,2	1840		27968		27968	–	30205
					–		–		–	2237	
187	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	1710	2581,86	1089,21	4414984	1862552	–	3638757	8698040
					1492,65	477,65	2552432	816787	–	644299	
188	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	3078	73		224694		–	–	242670
					–		–		–	17976	
189	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3078	232		714096		–	–	771224
					–		–		–	57128	
190	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	30	1148,52	1007,11	34456	30214	367	11247	49359
					129,17	217,96	3875	6539	–	3656	
191	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	36,6	989		36197		36197	–	39093
					–		–		–	2896	
192	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	300	557,36	192,33	167208	57699	98405	29414	212352
					37,01	53,77	11104	16131	–	15730	
193	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	300	1257,48	93,14	377245	27940	337098	22229	431432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					40,69	27,91	12207	8375	–	31958	
194	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 %	м2 покрытия	300	561,21	0,08	168363	24	168207	143	181986
					0,44	–	132	–	–	13480	
195	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	300	1366,31	93,14	409893	27942	369744	22226	466689
					40,69	27,91	12207	8373	–	34570	
196	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 %	м2 покрытия	300	307,87	0,04	92361	12	–	71	99827
					0,22	–	66	–	–	7395	
3 Колодцы д.2000 мм											
200	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций	11,86	33926,2	8441,61	402365	100118	191493	149716	596247
					9338,44	3412,6	110754	40474	–	44166	
201	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	46659		279954		279954	–	302350
					–		–		–	22396	
202	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20598		82392		82392	–	88983
					–		–		–	6591	
203	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	27907		223256		223256	–	241116
					–		–		–	17860	
4 Колодцы д.1500 мм											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	112,75	33926,2	8441,61	3825179	951792	1820478	1423304	5668362
					9338,44	3412,6	1052909	384772	–	419879	
217	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	78	13339		1040442		1040442	–	1123677
					–		–		–	83235	
218	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	128	16924		2166272		2166272	–	2339574
					–		–		–	173302	
222	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	36	22575		812700		812700	–	877716
					–		–		–	65016	
229	1108-0201-0109	Кладка горловины колодцев НР = 93 %	м3 кладки	2,725	29532,01	2097,72	80475	5716	59145	15626	103788
					5729,85	435,96	15614	1188	–	7688	
	6 Сети водоснабжения с подводкой к границам участков потребителей										
245	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	59042,4	191,15	181,4	11285955	10710291	–	2253058	14622134
					9,75	43,25	575663	2553584	–	1083121	
246	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2318,9	4475,99	–	10379373	–	–	7473149	19280724
					4475,99	–	10379373	–	–	1428202	
249	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	48748	37,14	37,14	1810501	1810501	–	478744	2472385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	13,64	–	664923	–	183140	
250	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2198,3	786,35	–	1728633	–	–	1244616	3211109
					786,35	–	1728633	–	–	237860	
251	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	48748	170,15	78,56	8294472	3829643	–	4542807	13864261
					91,59	37,84	4464829	1844624	–	1026982	
2	1123-0101-0101	Прим.Основание под трубопроводы из местного мягкого грунта. Устройство(Дополнение к проекту №2) НР = 99 %	м3 основания	1320,38	2919,5	152,6	3854849	201490	2400847	1295399	5562268
					948,6	42,39	1252512	55971	–	412020	
253	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	21,5	266784,69	66403,98	5735871	1427686	19602	4653600	11220629
					199469	19163,84	4288584	412023	–	831158	
	№2-4-1 Насосная 2 подъема поз.3 Общестроительные работы										
	1 Земляные работы										
3	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	43	18,73	18,73	805	805	–	232	1120
					–	7,49	–	322	–	83	
4	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	43	170,15	78,56	7316	3378	–	4007	12229
					91,59	37,84	3938	1627	–	906	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18	786,35	–	14154	–	–	10191	26293
					786,35	–	14154	–	–	1948	
	2 Фундаменты										
6	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	1798,23	964,06	17982	9641	2571	11025	31328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					576,96	357,4	5770	3574	–	2321	
7	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	27	5446,35	3205,22	147052	86541	20465	86662	252411
					1483,2	1236,89	40046	33396	–	18697	
10	1106-0101-0119	Монолитные заделки. Устройство НР = 91 %	м3	0,38	24357,98	1616,39	9256	614	7368	1279	11378
					3353,26	344,79	1274	131	–	843	
11	1111-0101-1101	Горизонтальная гидроизоляция. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	20	834,32	32,85	16686	657	8815	7083	25671
					360,68	16,1	7214	322	–	1902	
16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	48	886,7	22,16	42562	1064	27537	13119	60135
					290,85	3,03	13961	145	–	4454	
3 Стены											
17	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	78,6	25105,99	2913,5	1973331	229001	1349143	411785	2575925
					5027,82	605,5	395187	47592	–	190809	
18	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	528,38	305,91	8454	4895	689	4616	14116
					179,39	65,09	2870	1041	–	1046	
19	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,707	69675		49260		49260	–	53201
					–		–		–	3941	
20	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1705	32637,83	11962,92	5565	2040	611	2407	8610
					17090,61	3369,48	2914	574	–	638	
22	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,0124	13807,01	1032,45	171	13	–	125	320
					12774,56	469,26	158	6	–	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,012648	27674		350		350	–	378
					–		–		–	28	
24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00044	204885		90		90	–	97
					–		–		–	7	
25	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,18	55,14	1,29	6572	154	94	5117	12624
					53,07	0,61	6324	72	–	935	
26	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	7,436832	18333		136339		136339	–	147246
					–		–		–	10907	
27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,075	204885		15366		15366	–	16595
					–		–		–	1229	
4 Перегородки											
28	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28,29	4431,38	299,36	125364	8469	76978	38759	177253
					1410,98	62,22	39917	1760	–	13130	
29	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,07	55,14	1,29	1052	25	15	819	2020
					53,07	0,61	1012	12	–	150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	1,784952	18333		32723		32723	–	35341
					–		–		–	2618	
31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	204885		2459		2459	–	2656
					–		–		–	197	
32	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных	0,00822	694621,26	7154,48	5710	59	5124	637	6854
					64082,03	1559,16	527	13	–	508	
33	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00822	204885		1684		1684	–	1819
					–		–		–	135	
5 Покрытие											
34	1107-0105-0107	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	9725,59	3275,03	29177	9825	8754	15418	48162
					3532,66	822,58	10598	2468	–	3568	
35	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,64	76300		277732		277732	–	299951
					–		–		–	22219	
9 Полы											
64	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,265	22275,82	8,4	5903	2	4864	975	7428
					3914,37	–	1037	–	–	550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,465	22275,82	8,4	10358	4	8534	1711	13035
					3914,37	–	1820	–	–	966	
68	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,65	1064,52	32,91	4950	153	2638	2099	7613
					464,2	16,1	2159	75	–	564	
70	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,931	22275,82	8,4	132118	50	108852	21823	166256
					3914,37	–	23216	–	–	12315	
12 Внутренняя отделка											
85	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,22	1228,89	82,47	237445	15935	60757	139025	406588
					831,97	67,43	160753	13029	–	30118	
13 Разные работы											
91	1106-0101-0115	Монолитные участки. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	21827,89	2027,55	10914	1014	8856	1151	13030
					2087,32	442,02	1044	221	–	965	
92	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00554	207136		1148		1148	–	1240
					–		–		–	92	
93	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,8	1053,56	111,41	1896	201	1037	688	2791
					365,75	40,95	658	74	–	207	
94	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 %	м2 покрытия	1,8	1882,52	86,73	3389	156	2892	394	4085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					189,66	43,35	341	78	–	303	
96	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,71	41504,52	6429,59	29468	4565	12941	12338	45151
					16848,39	2248,2	11962	1596	–	3345	
97	1108-0101-0307	Приямки. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,92	886,7	22,16	3476	87	2249	1071	4911
					290,85	3,03	1140	12	–	364	
103	1108-0101-0201	Основание под фундаменты ПГС. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,77	3050,39	1124,38	2349	866	841	929	3540
					834,21	462,69	642	356	–	262	
104	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,82	23217,3	1167,96	19038	958	14383	3672	24526
					4508,35	411,95	3697	338	–	1817	

№2-7-3 Фильтры-поглотители (поз.6,7)

1 Камера

2	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	148	2568,79	1352,95	380181	200237	60111	229308	658248
					809,68	503,35	119833	74496	–	48759	
3	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	84	5528,88	3205,22	464426	269239	70598	269616	792765
					1483,2	1236,89	124589	103899	–	58723	
6	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетка С1) НР = 93 %	т металлических изделий	0,732	62659,07	2141,87	45866	1568		41643	94510
					60517,2	653,94	44299	479	–	7001	
7	1106-0101-0119	Монолитные участки из бетона В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	10	22534,02	1616,39	225340	16164	175643	33652	279712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3353,26	344,79	33533	3448	–	20719	
8	1106-0701-0201	Пояса в опалубке МП1. Устройство НР = 91 %	м3	16	35736,07	5592,6	571777	89482	316378	167001	797881
					10369,84	1100,04	165917	17601	–	59102	
9	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10584	204885		21685		21685	–	23420
					–		–		–	1735	
10	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1323	205373		27171		27171	–	29345
					–		–		–	2174	
11	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03712	200618		7447		7447	–	8043
					–		–		–	596	
12	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	140	886,7	22,16	124138	3102	80317	38263	175393
					290,85	3,03	40719	424	–	12992	
13	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,16464	239212,74	1521,64	39384	251	26911	11219	54651
					74237,1	642,26	12222	106	–	4048	
15	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	670		2010		2010	–	2171
					–		–		–	161	
16	1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	10285,86	1920,53	61715	11523	34478	22584	91044
					2618,93	570,97	15714	3426	–	6744	
17	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	5,76	76300		439488		439488	–	474647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	35159	
27	1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	14445,05	7841,95	28890	15684	842	18418	51093
					6182,16	1622,29	12364	3245	–	3785	
28	2104-0111-9912	Плиты козырька К-1	м3	0,64	74678		47794		47794	–	51618
					–		–		–	3824	
29	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.(перекрытие) Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	75	661,47	122,6	49610	9195	22642	18377	73427
					236,97	29,37	17773	2203	–	5439	
30	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	75	875,96	29,75	65697	2231	47784	14751	86883
					209,09	4,69	15682	352	–	6436	
31	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	75	743,91	25,88	55793	1941	43634	9674	70704
					136,24	3,96	10218	297	–	5237	

№2-8-1 Водонапорная стальная башня емк.50 м3 Общестроительные работы

2 Подземная часть

12	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	16,61	708,88	134,56	11774	2235	5406	4607	17692
					248,8	46,29	4133	769	–	1311	
13	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	18,9	21622,62	406,96	408668	7692	344357	53801	499466
					2995,74	132,41	56619	2503	–	36997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2245	238312		53501		53501	–	57781
					–		–		–	4280	
15	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,085	385045,31	1217,31	32729	103	13894	17086	53800
					220374	513,81	18732	44	–	3985	
3 Металлоконструкции											
22	2106-0303-0102	Металлоконструкции водонапорной башни	т	6,38	519499		3314404		3314404	–	3579556
					–		–		–	265152	
№4-1-5 Фундаменты под КТПН-100-10/0,4 У1											
1	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	8	3265,94	–	26128	–	–	18812	48535
					3265,94	–	26128	–	–	3595	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4	786,35	–	3145	–	–	2265	5843
					786,35	–	3145	–	–	433	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4	142,67	65,99	571	264	–	312	954
					76,68	31,79	307	127	–	71	
4	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	3,6	22932,49	1293,11	82557	4655	67405	10456	100454
					2915,88	275,83	10497	993	–	7441	
№4-1-6 Фундаменты под ДЭС-Р100-Р110Е											
1	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6	3265,94	–	19596	–	–	14109	36401
					3265,94	–	19596	–	–	2696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3	786,35	–	2359	–	–	1699	4382
					786,35	–	2359	–	–	325	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3	142,67	65,99	428	198	–	234	715
					76,68	31,79	230	95	–	53	
4	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	3,05	22932,49	1293,11	69944	3944	57107	8859	85107
					2915,88	275,83	8893	841	–	6304	
Раздел 43 №7-1-4 Благоустройство территории (водозабор) Ограждение											
1	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	240	2857,52	1468,53	685804,8	352447,2	37210	510049	1291522
					1233,95	567,07	296148	136096,8	–	95668	

Итого по смете	**125 672 825**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 451 860
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 879 126
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 007 280
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 135 128
- перевозка грузов, тенге	938 790
Накладные расходы, тенге	35 958 819
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 309 102

Итого по смете на подряд			**125 672 825**
Временные здания и сооружения 2,32%			2915610
Итого			**128 588 434**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)			4243418
Итого			**132 831 853**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			2027600
Непредвиденные работы и затраты 2%			2656637
Итого сметная стоимость			**137 516 090**
Итого в текущих ценах на 2019-2020г.г.	к=	1,060507316	**145836819**
Стоимость с учетом конкурсного коэффициента	к=	0,9	131253137
НДС 12%			15750376
Всего			**147003515**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Дополнение к проекту №1 (Резервуар сточных вод)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентар	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (на 1 резервуар) НР = 91 %	м3	33	32625,21	2916,21	1076632	96235	728401	259466	1442986
					7636,24	1003,97	251996	33131	–	106888	
2	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (для монтажа ребристых плит) НР = 91 %	т	0,1272	229221,7	1218,55	29157	155	20791	7531	39623
					64551,89	511,01	8211	65	–	2935	
3	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,29532	205373		266024		266024	–	287306
					–		–		–	21282	
4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1088	204885		22291		22291	–	24074
					–		–		–	1783	
5	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН1, МН2) НР = 91 %	т	0,0852	385052,82	1220,66	32807	104	13926	17126	53927
					220375,59	510,56	18776	43	–	3995	

Итого по смете	**1 847 916**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	278 983
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 494
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 239
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 051 433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					284 123				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					136 883				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					18689				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**36958**				
		Итого по сметному расчету					**1903563**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019-2020 г.г. К=0,8316685					**1583134**				
		Тендерный коэффициент =0,9					1424820				
		Налог на добавленную стоимость (12%)					170978				
		Всего по сметному расчету					**1595798**				
		Итого по акту выполненных работ №5					**148599313**				

Подрядчик:

Директор ТОО "ВостокСтройГрупп"_____Кишко А.И.

Субподрядчик:

Директор ТОО "TOMAX GROUP"_____Мирошниченко В.В..