Заказчик: ТОО "Golden City DS"

Подрядчик: ТОО «KC Construction»

Стройка : Строительство перевода котельной на природный газ ясли сада №78 расположенных в Алатауском районе города Алматы

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 2-1-1-Внутренние сети газоснабжения												
1.1 Газоснабжение												
1	1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР = 98 %	счетчик	1	4873,24	8,42	4873	8	1040	3749	9312	
					3825,36	–	3825	–	–	690		
2	1119-0201-0108	Устройства газогорелочные с горелками производительность до 250 м3/ч. Установка НР = 98 %	устройство	2	134204,34	977,62	268409	1955	187242	78338	374487	

				39606	362,48	79212	725	–	27740	
3	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	1796,91	–	1797	–	68	1297	3341
					1729,37	–	1729	–	–	248	
4	1116-0401-0106	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,5	1830,31	99,95	8236	450	335	7464	16956
					1655,68	36,75	7451	165	–	1256	
5	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20,5	975,67	42,53	20001	872	446	18663	41757
					911,34	17,61	18683	361	–	3093	
6	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2600,51	119,08	5201	238	594	4345	10309

				2184,42	32,32	4369	65	–	764	
7	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2570,37	88,94	5141	178	594	4313	10210
					2184,42	16,16	4369	32	–	756	
8	1116-0401-0106	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,65	1830,31	99,75	1190	65	48	1078	2449
					1655,68	36,75	1076	24	–	181	
9	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,65	975,67	42,53	634	27	14	592	1324
					911,34	17,61	592	11	–	98	
10	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	0,65	1526,53	7,99	992	5	100	879	2021

11 1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	0,65	1363,9	2,75	887	2	–	150	2181
				1669,18	8,6	1085	6	137	935	
12 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм/Д159. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	1	1449,55	3,07	942	2	–	162	9534
				6527,11	640,08	6527	640	3579	2301	
13 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм/Д57. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	1	2308,17	16	2308	16	–	706	3419
				2340,53	229,52	2341	230	1283	825	
14 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	827,68	5,74	828	6	–	253	5155
				2600,51	119,08	2601	119	298	2172	
15 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,048	2184,42	32,32	2184	32	–	382	1581
				24634,24	814,95	1182	87	809	281	

				5966,73	472,01	286	23	–	117	
16	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01127	87629,14	1441,14	988	16	–	891	2029
					86188	685,71	971	8	–	150	
17	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,008464	123971,24	6116,81	1049	52	71	642	1826
					109369,6	512,55	926	4	–	135	
18	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз подставки под ГРПШ НР = 69 %	м2	0,245456	167,92	3,52	41	1	24	11	56
					63,3	0,65	16	–	–	4	
19	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхносей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	0,24545	167,92	3,52	41	–	24	11	56
					63,3	0,65	16	–	–	4	

20	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	10	667,98	–	6680	–	120	6429	14157
					656,01	–	6560	–	–	1049	
21	1125-0211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР = 91 %	стык	4	22093,99	20515,24	88376	82061	110	23465	120788
					1551,36	4895,08	6205	19580	–	8947	
22	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,8	199,26	4,93	359	9	155	135	533
					108,27	0,65	195	1	–	40	
23	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,8	167,91	3,52	302	6	182	79	412
					63,33	0,65	114	1	–	31	

Локальная смета 6-1-1-Наружные сети газоснабжения
Газопровод низкого давления надземный

24	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,01	839209,89	234737,35	8392	2347	88	7019	16644
					595728	113253,2	5957	1133	–	1233	
25	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0024	1166462,95	543601,96	2800	1305	45	1867	5039
					604136,4	181495,56	1450	436	–	373	

Итого	**655 553**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	151 145
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	90 681
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 625
- материалы, изделия и конструкции, тенге	197 391
- накладные расходы, тенге	167 775
в т.ч. зарплата, тенге	15 100
- сметная прибыль (8 %), тенге	48 561
Всего	**655 553**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	8 522
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	13 746
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 556**

Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**691 377**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**725 946**
НДС (12 %)	87 114
Итого	**813 060**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «КС Construction»

Принял (Заказчик)

ТОО "Golden City DS"