форма 2В

Заказчик: Заказчик: ТОО "Golden City DS"

Подрядчик: Подрядчик: ТОО «KC Construction»

Наименование Строительство сетей газоснабжения по ул. Чайкина в г. Костанай

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-1-Наружные сети газопровода среднего давления											
1	1101-0101-0313	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4,38	162,99	154,4	714	677	–	147	930
					8,59	38,06	38	167	–	69	

2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,14	1283,84	–	180	–	–	129	334
				1283,84	–	180	–	–	25	
3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/20см/ НР = 72 %	м3 грунта	2,03	795,62	–	1615	–	–	1163	3000
				795,62	–	1615	–	–	222	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/стальные выходы/ НР = 72 %	м3 грунта	2,28	795,62	–	1814	–	–	1306	3370
				795,62	–	1814	–	–	250	
5 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,31	15,54	15,54	67	67	–	19	93
				–	6,11	–	26	–	7	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,31	161,94	76,73	698	330	–	374	1158
				85,21	35,33	367	152	–	86	

7	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/89/ НР = 99 %	км трубопровода	0,0102	703745,48	229813,7	7178	2345	117	5660	13865
					462401,28	98091,62	4716	1001	–	1027	
8	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,003	1038295,66	516757,12	3115	1550	57	1942	5462
					502821,6	151060,62	1508	453	–	405	
9	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/штуцер под продувку/ НР = 99 %	т фасонных частей	0,00035	1378486,66	516757,12	482	181	125	227	765
					502821,6	151060,62	176	53	–	57	

Локальная смета 2-1-2-Наружный газопровод низкого давления

10	1101-0101-0313	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	301,53	162,99	154,4	49146	46556	–	10127	64015
					8,59	38,06	2590	11475	–	4742	

11	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	9,33	1283,82	–	11978	–	–	8624	22250
					1283,82	–	11978	–	–	1648	
12	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/20см/ НР = 72 %	м3 грунта	23,87	795,6	–	18991	–	–	13674	35278
					795,6	–	18991	–	–	2613	
13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/стальные выходы/ НР = 72 %	м3 грунта	105,25	795,61	–	83738	–	–	60291	155551
					795,61	–	83738	–	–	11522	
14	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)* при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	129,12	15,54	15,54	2007	2006	–	568	2780
					–	6,11	–	789	–	206	
15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	129,12	161,94	76,73	20910	9907	–	11207	34686
					85,22	35,33	11003	4562	–	2569	

16	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/63мм/ НР = 99 %	км трубопровода	0,111	85104,34	84862,62	9447	9420	27	2639	13053
					–	24016,6	–	2666	–	967	
17	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/90/ НР = 99 %	км трубопровода	0,005	356491,38	104445,94	1782	537	2	1383	3418
					248514	30785,02	1243	153	–	253	
18	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/160/ НР = 99 %	км трубопровода	0,106	464309,78	152085,34	49217	16121	133	37257	93392
					310973	44061,28	32963	4670	–	6918	
19	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	23	1441,32	929,2	33150	21371	–	17471	54671
					512,12	255,18	11779	5869	–	4050	
20	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее/лента,к-0,3/ НР = 61 %	км кабеля	0,225	28488,38	19517,18	6410	4391	–	1837	8906
					8971,2	4410,67	2019	993	–	660	
21	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее/к-0,3/ НР = 61 %	км кабеля	0,243	28488,38	19517,18	6923	4743	–	1984	9619

	8971,2	4410,67	2180	1072	–	713

Итого	**534 843**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	196 550
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	113 606
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 236
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 315
- накладные расходы, тенге	183 755
в т.ч. зарплата, тенге	16 538
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 617
Всего	**534 843**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	6 953
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	17 879
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 194**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**570 869**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**599 412**
НДС (12 %)	71 929
Итого	**671 341**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО «KC Construction»

Принял (Заказчик)

Заказчик: ТОО "Golden City DS"