Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ИКИ к ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз (Тепловые сети)**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код
						ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ к ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз (Тепловые сети)	12 614 250,94	11 262 724,05							1 351 526,89	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**12 614 250,94**	11 262 724,05							1 351 526,89	**12 614 250,94**
К оплате	***(двенадцать миллионов шестьсот четырнадцать тысяч двести пятьдесят тенге) 94 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН/ИИН 040840003535
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж.К. Акмагамбетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2021год

Субподрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Б.К. Мукаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2021год

Заказ 44-19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство ИКИ к ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз (Тепловые сети)

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети теплоснабжения

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 1

от 20.12.2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1323,2	86,74	80,81	114774	106928	21349	0,00888	11,750016
		м3 грунта		5,94	21,36	7860	28264	59,1	0,0193	25,53776
2	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-замена грунта	132,2	121,59	114,94	16074	15195	2981	0,00984	1,300848
		м3 грунта		6,58	31,57	870	4174	59,1	0,02853	3,771666
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка. т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	80,4	1327,81	0,00	106756	0,00	63093	1,848	148,5792
		м3 грунта		1327,81	0,00	106756	0,00	59,1	0,00	0
6	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- песчанный грунт	313,6	98,87	93,46	31006	29309	5751	0,008	2,5088
		м3 грунта		5,35	25,68	1678	8053	59,1	0,0232	7,27552
8	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1- засыпка труб	442,8	578,07	0,00	255969	0	151278	0,885	391,878
		м3 грунта		578,07	0,00	255969	0	59,1	0	0
9	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	357,6	634,9	0,00	227040	0	134181	0,972	347,5872

	м3 грунта								
			634,9	0,00	227040	0	59,1	0	0
12	11-230101-0101								
	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	142	832,24	118,21	118178	16786	65510	1,02	144,84
	м3 основания								
			714,02	28,88	101391	4101	62,1	0,035	4,97
	Раздел 2 Тепловые сети								
13	11-240101-0109								
	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 300 мм. Прокладка	0,6	1461693,21	645867,66	877016	387521	338452	878	526,8
	км трубопровода								
			746633,54	161719,44	447980	97032	62,1	156,99	94,194
14	11-240108-0209								
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	3	24851,66	8635,13	74555	25905	32982	16,8156	50,4468
	шт.								
			15138,92	2564,82	45417	7694	62,1	2,5377	7,6131
17	11-240108-0109								
	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	1,4	1225708,62	498829,93	1715992	698362	720396	767,4605	1074,4447
	км труб								
			681473,92	147139,46	954063	205995	62,1	142,5698	199,59772
20	11-250210-0206								
	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром 300 мм	1,4	477579,37	366841,27	668611	513578	160466	118	165,2
	км трубопровода								
			95108,84	100153,06	133152	140214	58,7	111	155,4
21	11-220701-0208								
	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции	1,4	47469,39	0,00	66457	0	18299	28,8	40,32
	км трубопровода								
			21047,62	0,00	29467	0	62,1		0
42	11-240108-0104								
	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	1,2	543396,34	183337,4	652076	220005	302581	395,2403	474,28836
	км труб								
			350957,32	55083,33	421149	66100	62,1	53,0888	63,70656

45	11-220701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	0,8	17965,45	0,00	14372	0	7479	20,6	16,48
		км трубопровода		15054,88	0,00	12044	0	62,1		0
46	11-250210-0201	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром 100 мм	0,6	263260,16	199424,8	157956	119655	39055	70	42
		км трубопровода		56420,73	54467,48	33852	32680	58,7	60,3	36,18
57	11-240108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	0,8	460342,26	155474,85	368274	124380	172302	337,0908	269,67264
		км труб		299323,11	47500,49	239458	38000	62,1	45,6228	36,49824
60	11-250210-0201	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром до 100 мм	0,6	263257,87	199423,08	157955	119654	39055	70	42
		км трубопровода		56420,64	54468,35	33852	32681	58,7	60,3	36,18
61	11-220701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	0,3	15787,89	0,00	4736	0	2805	20,6	6,18
		км трубопровода		15055,18	0,00	4517	0	62,1		0
63	11-240108-0209	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	2	24851,65	8635,12	49703	17270	21988	16,8156	33,6312
		шт.		15138,92	2564,82	30278	5130	62,1	2,5377	5,0754
74	11-240108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	2	10289,81	2575,54	20580	5151	10300	8,3269	16,6538
		шт.		7496,63	796,15	14993	1592	62,1	0,7951	1,5902

80	11-240108-0201								
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	2	8213,03	1944,02	16426	3888	8391	6,8148	13,6296
	шт.		6135,3	620,74	12271	1241	62,1	0,6206	1,2412
82	11-060301-0406								
	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,2	47872,83	11403,99	9575	2281	3800	42,5	8,5
	т		35067,16	4106,74	7013	821	48,5	4,38	0,876
88	11-240108-0309								
	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	3	33268,17	13663	99805	40989	41997	20,5794	61,7382
	шт.		18527,5	4015,33	55583	12046	62,1	3,8579	11,5737
90	11-060301-0409								
	Детали закладные весом более 20 кг. Установка - скользящие опоры	0,18	16404,34	838,75	2953	151	1388	20	3,6
	т		15565,6	339,29	2802	61	48,5	0,36	0,0648
92	11-270601-0102								
	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	64,8	4061,45	2197,59	263182	142404	62262	1,25	81
	м3 сборных железобетонных плит		913,54	679,886	59197	44057	60,3	0,6737	43,65576
	Итого прямые затраты по разделу 2				**6090021**	**2589411**	**2428142**		**2345**
									355,00

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 238 652
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 589 411
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	729 937
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	2 428 142
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 518 163
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	361 170
Итого, тенге	8 879 333
Сметная прибыль (8 %), тенге	710 347
Итого по разделу на подряд, тенге	**9 589 680**

Раздел 3 Тепловые камеры ТК (ТК тип IV/1- 6шт, IV/2 - 4шт, IV/3 - 4шт, IV/4 - 10шт, IV/5 - 1шт)

3.1 Тепловые камеры ТК IV/1-всего 6 штук.

95	11-061301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В15 - днище	5,46	26664,38	2038,75	145588	11132	15642	6,51	35,5446
		м3		5247,08	659,79	28649	3602	49	0,6974	3,807804
97	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В3,5 (М50)К=6,000;	54,6	848,8	67,47	46344	3684	0,00	0,361	0,00
		м2 покрытия		245,83	22,64	13422	1236	60,9	0,0284	0,00
98	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 - до 50мм.К=6,000;	54,6	88,38	2,68	4826	146	0,00	0,0104	0,00
		м2 покрытия		7,08	1,39	387	76	60,9	0,0019	0,00
99	11-150208-0101	Поверхности. Затирка цементно-церезитовые по камню и бетонуК=6,000;	54,6	1104,85	43,98	60325	2401	0,00	0,73	0,00
		м2 оштукатуриваемой поверхности		581,64	34,04	31758	1859	54,8	0,0466	0,00
1	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	69,54	1163,74	17,19	80926	1195	3852	0,143	9,94422
		м2 поверхности		104,5	4,54	7267	316	50,8	0,0055	0,38247
2	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	72	1139,84	532	82068	38304	24368	0,476	34,272
		шт. сборных конструкций		357	188	25704	13536	62,1	0,1988	14,3136
3	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	48	1617,9	746	77659	35808	22833	0,668	32,064
		шт. сборных конструкций		501	265	24048	12720	62,1	0,2801	13,4448
4	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	24	2424,75	1181	58194	28344	17050	0,937	22,488
		шт. сборных конструкций		720	424	17280	10176	62,1	0,4482	10,7568
82	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	7,386	28412,81	1410,29	209857	10416	17017	4,54	33,53244
		м3 кладки		4238,42	297	31305	2194	50,8	0,4	2,9544
298	11-060101-0101	Заделка бетонная бетонная. Устройство В7,5	2,4	20233,33	643,3	48560	1544	1226	1,35	3,24
		м3		903,33	150	2168	360	48,5	0,1813	0,43512

Итого прямые затраты по разделу 3	**814348**	**3975**
		187

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 181 987
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 132 975
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 46 074

- материалы, изделия и конструкции, тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	101 988	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	916 336	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	38 853	
Итого, тенге	955 189	
Сметная прибыль (8 %), тенге	76 415	
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 031 604**	
Итого прямые затраты по смете	**6904368**	**6320**
		542
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 420 640	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 722 385	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	776 012	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	2 530 131	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 434 499	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	400 023	
Итого, тенге	9 834 522	
Сметная прибыль (8 %), тенге	786 762	
Всего	**10 621 283**	
Временные здания и сооружения (2 %)	212 426	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	429 015	
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**11 262 724**	
НДС (12 %)	1 351 527	
Всего по акту с учетом НДС	**12 614 251**	

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ Б.К. Мукаев