Заказчик: ТОО "Изоплюс Центральная Азия" Форма 2б

Подрядчик:ТОО"СМУ-5"

Наименование строительства и его адрес:Карагандинская область,Бухар-Жырауский район .аул "Доскей"учетный квартал 028,участок1383.

Завод по изоляции труб

Согласно договора №13 генерального подряда от 16.05.2013г.

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за февраль 2014г.

№п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм.	Кол.	Цена за единицу, тенге	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Устройство стола готовой продукции					
1	Разработка грунта экскаватором	дог.цена	м3	87,6	1 500	131 400
2	Добор грунтта вручную	дог.цена	м3	8,76	2 500	21 900
3	Устройство щебеночного основания	дог.цена	м3	8,8	3 335	29 215
4	Стоимость щебня с доставкой	дог.цена	м3	9	4 200	37 896
5	Устройство фундаментной плиты толщ.300мм	дог.цена	м3	24	14200	341 822
6	Стоимость бетона марки М-200	дог.цена	м3	24,55	15100	370 757
7	Стоимость арматуры	дог.цена	т	0,765	118000	90 270
8	Изготовление арматурных каркасов	дог.цена	т	0,75	25000	18 750
6	Монтаж блоков ФБС	дог.цена	шт	33	13982	461 406
7	Обмазочная гидроизоляция блоков ФБС	дог.цена	м2	96,5	1904	183 736
	Хранилище циклопентана и подземная емкость					
8	Разработка грунта экскаватором	дог.цена	м3	147	1 500	220 500
9	Добор грунтта вручную	дог.цена	м3	4,2	2 500	10 500
10	Устройство щебеночного основания	дог.цена	м3	0,288	3335	960
11	Стоимость щебня с доставкой	дог.цена	м3	0,3	4 400	1 305
12	Монтаж блоков ФБС	дог.цена	шт	2	14000	28 000
13	Монтаж мк бочки (д/хранения циклопентана)	дог.цена	т	3,7	50000	185 000
	Топливохранилище					
14	Устройство отдел. Стеновым профлистом	дог.цена	м2	56,16	7093	398 343
15	Устройство отдел. Стеновым профлистом	дог.цена	м2	15,34	7093	108 807
16	Утепление стен колодца	дог.цена	м3	0,767	7880	6 044
17	Стоимость утеплителя	дог.цена	м3	0,79	5000	3 950
	Кровельные работы					

		дог.цена	м2	35	1184	41 440
19	Стоимость пеноплекса д/утепления	дог.цена	м3	5,23	22000	115 060
20	Заделка примыкания сталью листовой	дог.цена	м2	39	998	38 922
21	Стоимость стали листовой д/заделки примыкания кровли	дог.цена	м2	41	1446	59 286
22	Устройство защ.слоя примыкания из ПВХ мембраны	дог.цена	м2	40	3298	131 920
23	Заделка швов пеной монтажной	дог.цена	м2	129,6	400	51 840
	Цех					
24	Допол.огрунтовка мк (ИП Терехов)	дог.цена	м2	63,36	160	10 138
25	Разборка бетонных полов приямка	дог.цена	м3	0,94	19894	18 700
26	Изготовление мк пластин под экструдеры	дог.цена	т	0,012262	280800	3 443
27	Монтаж мк пластин под экструдеры	дог.цена	т	0,01179	50000	590
	Фасады					
28	Установка фасонных элементов	дог.цена	м	28	3012	84 336
	АБК					
29	Демонтаж кладки из шлакоблоков	дог.цена	м3	3,4	18 044	61 350
30	Усиление пустотных плит перекрытия мк закл.деталями(за счет субподр. Орг. VENTECO)	дог.цена	т	0,1	330800	33 080
31	Каменная кладка из шлакоблоков	дог.цена	м3	3,4	21 233	72 192
32	Устр. кладки из силикатного кирпича(за счет субподр. Орг. VENTECO)	дог.цена	м3	1,482	24 599	36 456
33	Изготовление мк перил из трубы проф.40*40	дог.цена	т	0,107	280 800	30 046
34	Монтаж мк перил	дог.цена	т	0,11128	50 000	5 564
35	Демонтаж гипсокартона(за счет субподр. Орг. VENTECO)	дог.цена	м2	43,55	1200	52 260
	Прочие работы					
36	Охранные услуги за февраль месяц	дог.цена	усл.	1	395 000	395 000
37	Уборка снега фронтальным погрузчиком	дог.цена	ч	12	6 000	72 000
38	Погрузо-разгрузочн. работа а/краном	дог.цена	ч	87,5	8 000	700 000
39	Работа а/мех.крана(манипулятор)	дог.цена	ч	4	5 000	20 000
40	Работа мех.(погрузчик)	дог.цена	ч	10	6 000	60 000
	ИТОГО	тенге				4 744 183

Перечисленные работы выполнены в полном объёме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком

Сдал :Подрядчик
Директор ТОО " СМУ -5" Зубов В.Н.

Принял: Заказчик
Директор:ТОО "Изоплюс Центральная Азия" Назарова Ю.А.

Ответственный представитель Заказчика: Маслов Л.Е.

п. №30, 32, 35 в сумме 121796 тг согласно акта удержать с „ОРГ „Вентеко"

Перечисленные работы выполнены в полном объёме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком