Заказчик:ТОО «SEVEN REFRACTORIES ASIA» (Севен Рефракториз Азия)

Форма 2В

Подрядчик:ТОО"СМУ-5"

Наименование строительства и его адрес: Завод по производству огнеупорных материалов.Карагандинская область , Бухар-Жырауский район, Доскейский аульный округ, аул Доскей, территория СЭЗ "Сарыарка".

Согласно договора генерального подряда №3 от 17.06.2015г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за август м-ц 2016г.

№п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм.	Кол.	Цена за единицу, тенге	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльца КПП					
1	Отсыпка основания с трамбовкой	дог.стоимость	м2	5,4	370	1998
2	Устройство крылец	дог.стоимость	м3	2,9	8500	24650
3	Стоимость бетона В15	дог.стоимость	м3	2,9	10404	30171
4	Стоимость доставки бетона	дог.стоимость	м3	2,9	1530	4437
	Полы					
5	Отсыпка основания под полы	дог.стоимость	м3	98,508	1066	105009
6	Устройство бетонных полов	дог.стоимость	м2	1970,16	973	1916966
7	Стоимость бетона М300	дог.стоимость	м3	361,72	12200	4412984
8	Стоимость доставки бетона	дог.стоимость	м3	361,72	1530	553432
9	Армирование полов	дог.стоимость	тн	26,4	58712	1549997
10	Стоимость арматуры А111 диаметром 10мм	дог.стоимость	тн	26,4	190000	5016000
11	Установка закладных деталей	дог.стоимость	тн	0,345	226070	77994
12	Стоимость закладных деталей	дог.стоимость	тн	0,345	245000	84525
	Отмостка КПП					
13	Отсыпка основания с трамбовкой	дог.стоимость	м2	22,5	370	8325
14	Устройство отмостки	дог.стоимость	м3	3,6	8500	30600
15	Стоимость бетона М100 (сульфатостойкий)	дог.стоимость	м3	3,6	10850	39060
16	Стоимость доставки бетона	дог.стоимость	м3	3,6	1530	5508
17	Стоимость сетки Вр1-100х100х4	дог.стоимость	М2	22,5	480	10800
	Фундамент генератора					
18	Разработка грунта вручную	дог.стоимость	м3	1,7	1440	2448
19	Устройство основания из песка	дог.стоимость	м3	1,2	1066	1279
20	Песок	дог.стоимость	м3	1,2	640	768
21	Монтаж блоков ФБС 24.4.6	дог.стоимость	шт	2	4853	9706
22	Стоимость блоков ФБС 24.4.7	дог.стоимость	шт	2	10490	20980
23	Монтаж блоков блоков ФБС 12.4.6	дог.стоимость	шт	4	3254	13016
24	Стоимость блоков ФБС 12.4.6	дог.стоимость	шт	4	5200	20800
25	Монтаж блоков блоков ФБС 9.4.6	дог.стоимость	шт	16	3254	52064
26	Стоимость блоков ФБС 9.4.6	дог.стоимость	шт	16	3820	61120
27	Доставка блоков	дог.стоимость	м3	5,266	2000	10532
28	Стоимость бетона М150 с доставкой	дог.стоимость	м3	0,276	11030	3044

29	Стоимость раствора М100 с доставкой	дог.стоимость	м3	0,31	16400	5084
30	Гидроизоляция фундаментов	дог.стоимость	м2	12	286	3432
31	Стоимость мастики	дог.стоимость	...	28,8	776	22348
	Противопожарная лестница					
32	Изготовление м/конструкций противопожарной лестницы	дог.стоимость	тн	2,116	260000	550160
33	Монтаж м/конструкций противопожарной лестницы	дог.стоимость	тн	2,116	75000	158700
	Внутренние ворота					
34	Изготовление доп. м/конструкций внутренних ворот	дог.стоимость	тн	0,578	260000	150280
35	Монтаж доп. м/конструкций внутренних ворот	дог.стоимость	тн	0,578	75000	43350
	Нащельники					
36	Изготовление нащельников по окнам	дог.стоимость	мп	116	400	46400
37	Монтаж нащельников	дог.стоимость	мп	116	950	110200
38	Стоимость саморезов	дог.стоимость	шт	2320	2	4640
39	Изготовление нащельников по цоколю	дог.стоимость	мп	209,8	400	83920
40	Монтаж нащельников	дог.стоимость	мп	209,8	950	199310
41	Стоимость саморезов	дог.стоимость	шт	4196	2	8392
	Перегородки из СКЦ					0
42	Кладка перегородок из СКЦ	дог.стоимость	м2	38	1758	66804
43	СКЦ толщиной 120 мм 200х400 мм	дог.стоимость	шт	475	120	57000
44	Сетка ВР диаметром 100 х100 мм	дог.стоимость	тн	0,025	176000	4400
45	Раствор М75	дог.стоимость	м3	0,512	16400	8397
	Прочее					0
46	Устройство наружных сетей	дог.стоимость				3900000
	Всего по форме	**тенге**				**19491028**

Сдал :Подрядчик

Директор ТОО " СМУ -5" / Зубов В.Н. _____ **м.п.**

Принял: Заказчик

Генеральный директор ТОО «SEVEN REFRACTORIES ASIA» (Севен Рефракториз Азия) Глазунов М.А. _____ **м.п.**