Заказчик:ТОО «SEVEN REFRACTORIES ASIA» (Севен Рефракториз Азия) Форма 2В

Подрядчик:ТОО"СМУ-5"

Наименование строительства и его адрес: Завод по производству огнеупорных материалов.Карагандинская область , Бухар-Жырауский район, Доскейский аульный округ, аул Доскей, территория СЭЗ "Сарыарка".

Согласно договора генерального подряда №3 от 17.06.2015г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь м-ц 2016г.

№п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм.	Кол.	Цена за единицу, тенге	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Монолитный фундамент под кондиционеры					
1	Отсыпка основания щебнем	дог.стоимость	м3	1,1	1600	1760
2	Стоимость щебня	дог.стоимость	м3	1,1	3914	4305
3	Изготовление арматурных каркасов	дог.стоимость	тн	0,027	55520	1499
4	Стоимость арматуры	дог.стоимость	тн	0,027	190000	5130
5	Устройство монолитных фундаментов	дог.стоимость	м3	1,5	10650	15975
6	Стоимость бетона марки В15	дог.стоимость	м3	1,5	10404	15606
7	Стоимость доставки бетона	дог.стоимость	м3	1,5	1530	2295
8	Устройство гидроизоляции	дог.стоимость	м2	2,65	286	757
9	Стоимость мастики битумной	дог.стоимость	кг	3,18	776	2467
	Смотровая эстакада ж/д					0
10	Разработка грунта механизировано	дог.стоимость	м3	12	933	11196
11	Добор грунта вручную	дог.стоимость	м3	1	1440	1440
12	Устройство бетонной подготовки	дог.стоимость	м3	0,5	13530	6765
13	Стоимость бетона марки В7,5	дог.стоимость	м3	0,5	9000	4500
14	Доставка бетона	дог.стоимость	м3	0,5	1530	765
15	Установка закладных деталей	дог.стоимость	тн	0,122	226070	27580
16	Стоимость закладных деталей	дог.стоимость	тн	0,122	275000	33550
17	Армирование фундаментов	дог.стоимость	тн	0,068	55520	3775
18	Стоимость арматуры	дог.стоимость	тн	0,068	190000	12920
19	Бетонирование фундаментов	дог.стоимость	м3	3,5	15900	55650
20	Стоимость бетона марки В15	дог.стоимость	м3	3,5	10404	36414
21	Стоимость доставки бетона	дог.стоимость	м3	3,5	1530	5355
22	Обмазочная гидроизоляция	дог.стоимость	м2	15,93	286	4556
23	Стоимость мастики битумной	дог.стоимость	кг	40	776	31040
24	Монтаж м/конструкций площадки	дог.стоимость	тн	1,4	75000	105000
25	Стоимость м/к эстакады	дог.стоимость	тн	1,4	295000	413000
	ЛОТКИ ТЕПЛОТРАССЫ					
	Устройство колодца СК1					
26	Разработка грунта механизировано	дог.стоимость	м3	7	933	6531
27	Добор грунта вручную	дог.стоимость	м3	0,7	1440	1008
28	Монтаж колодца	дог.стоимость	м3	2,6	29722	77277

29	Днище колодца	дог.стоимость	шт	1	14660	14660
17	Кольца колодца КС10-9	дог.стоимость	шт	2	14300	28600
18	Кольца колодца КС-7-9	дог.стоимость	шт	1	11550	11550
19	Плита колодца	дог.стоимость	шт	1	11000	11000
20	Кольцо опорное КО-6	дог.стоимость	шт	1	6600	6600
21	Монтаж крышки колодца	дог.стоимость	шт	1	1826	1826
22	Крышка колодца	дог.стоимость	шт	1	8200	8200
23	Раствор М100	дог.стоимость	м3	0,0468	16400	767
24	Гидроизоляция мастикой	дог.стоимость	м2	10,6	286	3031
25	Мастика	дог.стоимость	кг	25,44	776	19741
26	Доставка ж/бетонных конструкций	дог.стоимость	рейс	1	10000	10000
	Устройство приямка УТ1					
26	Разработка грунта механизировано	дог.стоимость	м3	12	933	11196
27	Добор грунта вручную	дог.стоимость	м3	1,2	1440	1728
28	Устройство бетонной подготовки	дог.стоимость	м3	0,8	13530	10824
29	Стоимость бетона марки В7,5 с/с	дог.стоимость	м3	0,8	10850	8680
30	Доставка бетона	дог.стоимость	м3	0,8	1530	1224
31	Изготовление армокаркасов	дог.стоимость	тн	0,034	55520	1887
32	Стоимость арматуры	дог.стоимость	тн	0,034	190000	6460
33	Бетонирование приямка	дог.стоимость	м3	10,5	20180	211890
34	Стоимость бетона марки В15 с/с	дог.стоимость	м3	10,5	15900	166950
35	Стоимость доставки бетона	дог.стоимость	м3	10,5	1530	16065
36	Гидроизоляция приямка	дог.стоимость	м2	21	286	6006
37	Стоимость мастики битумной	дог.стоимость	кг	50,4	776	39110
38	Монтаж плит ПО-4	дог.стоимость	шт	2	5600	11200
39	Стоимость плит ПО-4	дог.стоимость	шт	2	47100	94200
40	Монтаж крышек колодцев	дог.стоимость	шт	2	1826	3652
41	Стоимость крышек колодцев	дог.стоимость	шт	2	8200	16400
	Устройство приямка ПРм1					
42	Добор грунта вручную	дог.стоимость	м3	2,8	1440	4032
43	Устройство бетонной подготовки	дог.стоимость	м3	0,2	13530	2706
44	Стоимость бетона марки В7,5 с/с	дог.стоимость	м3	0,2	10850	2170
45	Доставка бетона	дог.стоимость	м3	0,2	1530	306
46	Изготовление армокаркасов	дог.стоимость	тн	0,09	55520	4996
47	Стоимость арматуры	дог.стоимость	тн	0,09	190000	17100
48	Бетонирование приямка	дог.стоимость	м3	1,6	20180	32288
49	Стоимость бетона марки В15 с/с	дог.стоимость	м3	1,6	15900	25440
50	Стоимость доставки бетона	дог.стоимость	м3	1,6	1530	2448
51	Гидроизоляция приямка	дог.стоимость	м2	8,5	286	2431
52	Стоимость мастики битумной	дог.стоимость	кг	20,4	776	15830
	Монтаж ж/бетонных лотков теплотрассы					
26	Разработка грунта механизировано	дог.стоимость	м3	29	933	27057
27	Добор грунта вручную	дог.стоимость	м3	3	1440	4320
53	Устройство подготовки из песка	дог.стоимость	м3	2,7	1066	2878
54	Стоимость песка	дог.стоимость	м3	2,7	640	1728

55	Монтаж ж/бетонных лотков Л 7-8	дог.стоимость	м3	4,24	20542	87098
56	Лотки ж/бетонные Л7-8	дог.стоимость	шт	8	37980	303840
57	Монтаж ж/бетонных плит П8-8/2	дог.стоимость	шт	16	1826	29216
58	Стоимость ж/бетонных плит П8-8/3	дог.стоимость	шт	16	13900	222400
59	Бетон В22,5	дог.стоимость	м3	0,1	14050	1405
60	Доставка бетона	дог.стоимость	м3	0,1	1530	153
61	Раствор М100	дог.стоимость	м3	0,023	16400	377
62	Гидроизоляция лотков	дог.стоимость	м2	62	286	17732
63	Мастика	дог.стоимость	кг	148,8	776	115468
64	Доставка ж/бетонных конструкций	дог.стоимость	рейс	1	10000	10000
	Устройство неподвижной опоры					
65	Изготовление армокаркасов	дог.стоимость	тн	0,014	55520	777
66	Стоимость арматуры	дог.стоимость	тн	0,014	190000	2660
67	Бетонирование приямка	дог.стоимость	м3	1,3	20180	26234
68	Стоимость бетона марки В15 с/с	дог.стоимость	м3	1,3	15900	20670
69	Стоимость доставки бетона	дог.стоимость	м3	1,3	1530	1989
	Изготовление и монтаж щита Щ1					0
70	Изготовление крышки приямка	дог.стоимость	тн	0,039	255890	9980
71	М/конструкции щита	дог.стоимость	тн	0,041	204000	8364
72	Монтаж крышки приямка	дог.стоимость	тн	0,039	70000	2730
73	Огрунтовка крышки приямка	дог.стоимость	м2	1,56	160	250
74	Грунтовка	дог.стоимость	кг	0,5	450	225
	Изготовление и монтаж стремянок					0
75	Изготовление лестниц-стремянок	дог.стоимость	тн	0,042	164000	6888
76	М/конструкции лестниц-стремянок	дог.стоимость	тн	0,045	175000	7875
77	Монтаж крышки приямка	дог.стоимость	тн	0,042	70000	2940
78	Огрунтовка стремянок	дог.стоимость	м2	1,68	160	268
79	Грунтовка	дог.стоимость	кг	0,7	450	315
	Лестницы вдоль оси А,9 (выход на рампу), вдоль оси И,11 (венткамера), на кровле по осям 25,16,9					0
80	Изготовление м/конструкций лестниц	дог.стоимость	тн	1,443526	260000	375317
81	Монтаж м/конструкций лестниц	дог.стоимость	тн	1,443526	75000	108264
	Прочие					
82	Работы по отсыпке площадки грунтом (снятие)	дог.стоимость	м3	968	-1000	-968000
	Всего по форме	**тенге**				**2152728**

Сдал :Подрядчик
Директор ТОО " СМУ -5" / Зубов В.Н. _____ **м.п.**
Принял: Заказчик
Генеральный директор ТОО «SEVEN REFRACTORIES ASIA» (Севен Рефракториз Азия) Глазунов М.А. _____ **М.П.**

«Seven Refractories Asia» (Севен Рефракториз Азия)

объем проверен подтверждаю Гурин А.К.