Заказчик:ТОО «SEVEN REFRACTORIES ASIA» (Севен Рефрак з Азия)

Подрядчик:ТОО"СМУ-5"

Форма 2В

Наименование строительства и его адрес: Завод по производству огнеупорных материалов.Карагандинская область , Бухар-Жыраулский район, Доскейский аульный округ, аул Доскей, территория СЭЗ "Сарыарка".

Согласно договора генерального подряда №3 от 17.06.2015г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль м-ц 2016г.

№п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм.	Кол.	Цена за единицу, тенге	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	КПП					
1	Кладка стен из пеноблоков толщ. 400 мм с армированием через 2 ряда	дог.стоимость	м3	15,95	8326	132800
2	Стоимость пеноблоков с доставкой	дог.стоимость	шт	996,9	200	199375
3	Армирование кладки стен	дог. стоимость	тн	0,080	59550	4787
4	Стоимость сетки для армирования	дог.стоимость	тн	0,080	176000	14148
5	Гидроизоляция рубероидом в 2 слоя	дог.стоимость	м2	16,4	325	5339
6	Стоимость рубероида	дог.стоимость	м2	16,4	96,67	1588
	Монолитная плита ПМ 3					0
7	Изготовление арматурных каркасов	дог. стоимость	тн	1,9007	55520	105527
8	Устройство монолитной плиты	дог. стоимость	м3	18	20181	363258
9	Стоимость бетона М350	дог. стоимость	м3	18	15100	271800
10	Доставка бетона	дог. стоимость	м3	18	1530	27540
11	Стоимость арматуры с доставкой	дог. стоимость	тн	1,9007	102000	193871
12	Установка закладных деталей	дог. стоимость	тн	0,14	226070	31650
13	Стоимость закладных деталей	дог. стоимость	тн	0,14	245000	34300
	Монолитная плита ПМ 4					0
14	Изготовление арматурных каркасов	дог. стоимость	тн	2,5906	55520	143830
15	Устройство монолитной плиты	дог. стоимость	м3	25,3	20181	510579
16	Стоимость бетона М350	дог. стоимость	м3	25,3	15100	382030
17	Доставка бетона	дог. стоимость	м3	25,3	1530	38709
18	Стоимость арматуры с доставкой	дог. стоимость	тн	2,5906	102000	264241
19	Установка закладных деталей	дог. стоимость	тн	0,1901	226070	42976
20	Стоимость закладных деталей	дог. стоимость	тн	0,1901	245000	46575
	Монолитная плита ПМ 5					0
21	Изготовление арматурных каркасов	дог. стоимость	тн	1,9007	55520	105527
22	Устройство монолитной плиты	дог. стоимость	м3	18	20181	363258
23	Стоимость бетона М350	дог. стоимость	м3	18	15100	271800
24	Доставка бетона	дог. стоимость	м3	18	1530	27540
25	Стоимость арматуры с доставкой	дог. стоимость	тн	1,9007	102000	193871
26	Установка закладных деталей	дог. стоимость	тн	0,14	226070	31650
27	Стоимость закладных деталей	дог. стоимость	тн	0,14	245000	34300
	Монолитные балки (Приложение №4)					
28	Изготовление арматурных каркасов	дог. стоимость	тн	0,90208	55520	50083
29	Устройство монолитных балок	дог. стоимость	м3	25,7	20181	518652
30	Устройство гидроизоляции	дог. стоимость	м2	205,88	286	58882

31	Стоимость бетона М200	дог. стоимость	м3	25,7	10404	267383
32	Доставка бетона	дог. стоимость	м3	25,7	1530	39321
33	Стоимость арматуры с доставкой	дог. стоимость	тн	0,997	102000	101694
34	Стоимость мастики битумной	дог. стоимость	кг	494,11	776	383429
	Электрощитовая, компресор					
35	Кирпичная кладка стен с армированием толщ. 250 мм	дог.стоимость	м3	3,95	10500	41475
36	Стоимость кирпича	дог.стоимость	шт	1 157,35	42	48609
37	Армирование кладки стен	дог.стоимость	тн	0,019	59550	1131
38	Стоимость сетки для армирования	дог.стоимость	тн	0,0190	176000	3344
	Металлоконструкции					
39	Изготовление МК перемычек с стоимостью металла	дог.стоимость	т	0,39	215 000	84345
40	Монтаж МК перемычек	дог.стоимость	т	0,39	60 000	23538
41	Изготовление МК с стоимостью металла по КМ2(прогоны под сэндвич	дог.стоимость	т	14,05	215 000	2938604
42	Монтаж МК по КМ2 (прогоны под сэндвич панели)	дог.стоимость	т	14,05	60 000	843000
43	Изготовление доп.балок (электрощитовая)	дог.стоимость	т	0,290	215 000	62350
41	Изготовление МК с стоимостью металла по КМ2(прогоны под витраж)	дог.стоимость	т	0,13	215 000	27950
42	Монтаж МК по КМ2 (прогоны под витраж)	дог.стоимость	т	0,13	60 000	7800
44	Монтаж доп. Балок (электрощитовая)	дог.стоимость	т	0,290	60 000	17400
45	Изготовление м/к лестницы (АБК)	дог.стоимость	т	1,199	215 000	257785
46	Монтаж мк лестницы (АБК)	дог.стоимость	т	1,199	60 000	71940
47	Изготовление пластин под сэндвич-панели	дог.стоимость	т	0,244	245 000	59780
48	Монтаж пластин под сэндвич-панели	дог.стоимость	т	0,244	226 070	55161
49	Монтаж пластин под крепления для оконн	дог. стоимость	т	0,237	60 000	14220
50	Наращивание прогонов по кровле	дог. стоимость	т	0,530	275 000	145750
	Сэндвич -панели					0
51	Монтаж сэндвич-панелей	дог.стоимость	м2	2 047,80	3 200	6552960
52	Стоимость саморезов	дог.стоимость	шт	8 191,20	139	1138577
53	Стоимость герметика (силикон)	дог.стоимость	литр	184,30	1 577	290644
	АБК					
54	Кирпичная кладка стен лестничной клетки с армированием толщ. 250 мм	дог.стоимость	м3	16,80	10500	176400
55	Стоимость кирпича	дог.стоимость	шт	4 922,40	42	206741
56	Армирование кладки стен	дог.стоимость	тн	0,086	59550	5121
57	Стоимость сетки для армирования	дог.стоимость	тн	0,0860	176000	15136
	Ливневая канализация					0
58	Разработка грунта механизированным способом	дог.стоимость	м3	80,00	933	74640
59	Обмазка трубы битумной мастикой за 2 раза	дог.стоимость	м2	102,05	286	29186
60	Стоимость битумной мастики	дог.стоимость	кг	244,92	776	190058
61	Укладка трубы диаметром 325х8	дог.стоимость	мп	100,00	3747	374700
62	Стоимость трубы диаметром 325х8	дог.стоимость	мп	100,00	23920	2392000
	Кровля					0
63	Устройство пароизоляции в 1 слой	дог.стоимость	м2	2003,52	80	160282
64	Монтаж Zпрофиля	дог.стоимость	мп	3005,28	141,47	425157
65	Утепление минплитой в 3 слоя насухо	дог. стоимость	м2	2003,52	1086	2175823
66	Устройство обрешетки разреженной	дог.стоимость	м2	2003,52	220	440774
67	Укладка плит ОСП-3 1 й слой	дог. стоимость	м2	2003,52	385,75	772858
68	Укладка плит ОСП-3 2 й слой	дог. стоимость	м2	2003,52	385,75	772858
	Материалы для кровли					
69	Пленка пароизоляционная	дог.стоимость	м2	7 260	107	776820
70	Маты теплоизоляционные URSA	дог.стоимость	м3	990	4524	4478760
71	Плита ОСП -3 нешлифованная	дог. стоимость	м2	13 200	912	12038400

72	Доска обрезная 100 х 25 мм антисептированная	дог.стоимость	мп	13 200	97,5	1287000
73	ПВХ мембрана толщ. 1,2 мм	дог.стоимость	м2	7 260	2130	15463800
74	Z - профиль	дог.стоимость	мп	15 180	380	5768400
75	Полоса монтажная	дог. стоимость	м	6 600	70	462000
76	Аэраторы	дог.стоимость	шт	40	3406	136320
77	Саморезы	дог.стоимость	шт	237 600	7	1663200
	Кладка стен					
78	Кладка стен из пеноблоков толщ. 400 мм с армированием через 2 ряда	дог.стоимость	м3	102,1	8326	850085
79	Стоимость пеноблоков с доставкой	дог.стоимость	шт	6 381,3	200	1276250
80	Армирование кладки стен	дог. стоимость	тн	0,515	59550	30643
81	Стоимость сетки для армирования	дог.стоимость	тн	0,515	176000	90567
82	Гидроизоляция рубероидом в 2 слоя	дог.стоимость	м2	105,2	325	34178
83	Стоимость рубероида	дог.стоимость	м2	105,2	96,67	10166
	Снятия согласно замечаниям					
84	Обетонирование баз колонн (разница в стоимости бетона кл. В25 и В15)	Дефектная	м3	22	-4796	-105912
85	Изготовление балки Б6, Б3 (разница в весе при замене двутавра №25Б1	Дефектная	тн	3,200	-215000	-688000
86	Монтаж балок Б6, Б3	Дефектная	тн	3,200	-60000	-192000
87	Установка и стоимость закладных деталей по ростверкам	Дефектная	тн	0,7	-471070	-348592
88	Стоимость анкеров	Дефектная	тн	0,9	-303718	-273346
89	Разница в стоимости свай	Дефектная				-85190
90	Профлист	Дефектная				-1054461
	Прочие					
91	Услуги по устройству колодца связи	дог. стоимость				250000
92	Установка клепок на профлист	дог.стоимость	м2	4 014,0	40	160560
	Всего по форме	**тенге**				**68190059**

Сдал :Подрядчик
Директор ТОО " СМУ -5" / Зубов В.Н. _____ **м.п.**
Принял: Заказчик
Исполнительный директор ТОО «SEVEN REFRACTORIES ASIA» (Севен Рефракториз Азия) Исатаев. М.Т. _____ **м.п.**

Инженер Технадзора Ценева Т.И. _____ **м.п.**

Заказчик:ТОО «SEVEN REFRACTORIES ASIA» (Севен Рефракториз Азия)

Форма 2В

Подрядчик:ТОО"СМУ-5"

Наименование строительства и его адрес: Завод по производству огнеупорных материалов.Карагандинская область , Бухар-Жырауский район, Доскейский аульный округ, аул Доскей, территория СЭЗ "Сарыарка".

Согласно договора генерального подряда №3 от 17.06.2015г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль м-ц 2015г.

№п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм.	Кол.	Цена за единицу, тенге	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Металлоконструкции					
1	Изготовление м/к прогонов под витраж	дог.стоимость	т	0,13270	215 000	28531
2	Монтаж мк прогонов под витраж	дог.стоимость	т	0,13270	60 000	7962
3	Монтаж пластин под крепления для оконн	дог. стоимость	т	0,317	60 000	19032
	Кровля					0
4	Устройство пароизоляции в 1 слой	дог.стоимость	м2	318	80	25440
5	Монтаж Zпрофиля	дог.стоимость	мп	2334,22	141,47	330222
6	Утепление минплитой в 3 слоя насухо	дог. стоимость	м2	318	1086	345348
7	Устройство обрешетки разреженной	дог.стоимость	м2	318	220	69960
8	Укладка плит ОСП-3 1 й слой	дог. стоимость	м2	318	385,75	122669
9	Укладка плит ОСП-3 2 й слой	дог. стоимость	м2	318	385,75	122669
10	Устройство кровельного ковра из ПВХ мембраны	дог. стоимость	м2	1247,4	601	749687
	Всего по форме	**тенге**				**1821519**

Сдал :Подрядчик

Директор ТОО " СМУ -5" / Зубов В.Н. _____ **м.п.**

Принял: Заказчик

Исполнительный директор ТОО «SEVEN REFRACTORIES ASIA» (Севен Рефракториз Азия) Исатаев. М.Т. _____ **м.п.**

Инженер Технадзора Ценева Т.И. _____ **м.п.**

Объёмы проверил, подтверждаю.
16.03.16.