Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-24 «Отрар станция Темир» км 5+900 Отрарского района, ЮКО"

Форма 3

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 26 мая 2021 года

Код		Договор		Источник финан сирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наимено вание	код
2683502	980	2	01.02.2021 г.	ОБ	02	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах 2 квартала 2018 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах 2 квартала 2018 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
"Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-24 «Отрар станция Темир» км 5+900 Отрарского района, ЮКО"	**30 000 000**	26 785 714	24 712 397	24 712 397	---	---	---	---	3 214 286	**30 000 000**
Итого к оплате	**30 000 000**									**30 000 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление ПТ и АД Туркестанской области"

Ш.Суттибаев

Проектировщик:
Директор ТОО "Конструктор-80"

Б.Ториев

Инженер:
Директор: ТОО "Мир-Строй и Компания"

М.Раматуллаев

Подрядчик:
Директор: ТОО "АК-ЖОЛ"

С.К.Атаев

Форма КС-2

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт моста дороги КХ-24 "Отрар-станция Темир" км 5+900 Отрарского района ЮКО"
Договор: №2 от 01.02..2021 г.

А К Т
приемки выполненных работ №1
от " 26 " апреля 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		88,6	2444,32	1057,07	216567	93657	--	175240	423152
						1387,25	444,12	122910	39349		31345	
2	Е11-300106-0102 1130-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной	м3 кладки		25,7	65674,97	33055,44	1687847	849525	11361	1018917	2923305
						32177,48	15020,84	826961	386036		216541	
3	Е11-300111-0105 1130-0111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,8	Плиты переходные сборные длиной до 7 м. Разборка	м3 железобетонных конструкций		28,8	5140,66	1778,86	148051	51231	--	89853	256936
						3361,79	352,37	96820	10148		19032	
4	Е11-300106-0102 1130-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной	м3 кладки		10,8	65674,97	33055,44	709290	356999	4774	428183	1228471
						32177,48	15020,84	347517	162225		90998	
5	Е11-050101-0204 1105-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=0,8	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Выдергивание дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона		13,5	18551,43	14589,22	250444	196955	--	94508	372549
						3962,21	3109,12	53490	41973		27596	
6	Е11-300106-0102 1130-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной переходных плит	м3 кладки		15,6	65674,97	33055,44	1024530	515665	6896	618487	1774458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%									
7	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка			32177,48	15020,84	501969	234325		131441	
		СП - 8%	т	211,1	71,00	--	14988	--		--	16187
8	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км			--	--	--	--		1199	
		СП - 8%	т	211,1	120,00	--	25332	--		--	27359
					--	--	--	--		2027	

РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы

9	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10/40 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	281	37,83	37,83	10632	10632	--	2678	14374
					--	13,23	--	3719		1065	
10	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	281	105,08	105,08	29529	29529	--	7437	39923
					--	36,76	--	10329		2957	

Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3

11	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы насыпи в отвал. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10/20 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	81	44,22	44,22	3582	3582	--	902	4842
					--	15,47	--	1253		359	
12	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	81	37,83	37,83	3065	3065	--	772	4143
					--	13,23	--	1072		307	
13	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	180	6,16	6,16	1109	1109	--	206	1421
					--	1,59	--	287		105	
14	Е11-010201-0405 1101-0201-0405 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 80 см									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	90	72,29	72,29	6506	6506	--	1038	8148
					--	16,02	--	1442		604	
15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	90	77,60	66,55	6984	5990	269	1412	9068
					8,05	13,74	725	1236		672	
16	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Спрямление откосов русла канала. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м									
			м3 грунта	123	44,22	44,22	5439	5439	--	1370	7353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	500	-- 6,16 --	15,47 6,16 1,59	-- 3082 --	1903 3082 796	--	545 573 292	3947
18	Е11-010201-0401 1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	100	124,76 --	124,76 27,64	12476 --	12476 2764	--	1990 1157	15623
19	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	100	77,60 8,05	66,55 13,74	7760 805	6655 1374	300	1569 746	10075
20	Е11-300401-0208 1130-0401-0208 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м	м3 железобетона звеньев	8,3	16643,22 5651,10	7318,78 1748,50	138139 46904	60746 14513	30489	51590 15178	204907
		Привоз ж/б конструкций 20км (Арендованная база ГКП "Онтустик Жолдары" 20км / Звенья железобетонные водопропускных труб круглые	т	21	431,00 --	-- --	9051 --	-- --		-- 724	9775
21	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	21	475,00 --	-- --	9975 --	-- --		-- 798	10773
22	С341-010105-1020 4101-0105-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	21	431,00 --	-- --	9051 --	-- --		-- 724	9775
23	С341-310101-0702 4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	21	475,00 --	-- --	9975 --	-- --		-- 798	10773
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				256379	148809	54089	2496725	7376564
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				48434	40687	--	546412	
		Материалы	Тенге				256379				
		Всего заработная плата	Тенге				31059				
		Транспортные расходы	Тенге					89121			
		Накладные расходы	Тенге				28077				
		Сметная прибыль	Тенге				71537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				354149				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					89121			73
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				354149				
		Сметная заработная плата	Тенге					89121			73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Временная объездная дорога 156 м									
24	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	280,8	37,83	37,83	10624	10624	--	2676	14364
					--	13,23	--	3716		1064	
25	Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	1404	5,32	5,32	7472	7472	--	1365	9544
					--	1,35	--	1896		707	
26	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	702	66,73	66,73	46842	46842	--	12554	64147
					--	24,84	--	17436		4752	
27	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	702	19,35	19,35	13587	13587	--	2794	17691
					--	5,53	--	3881		1310	
28	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1170	186,01	178,16	217631	208450	109	45178	283833
					7,75	45,88	9072	53675		21025	
29	С341-010105-1010 4101-0105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2047,5	329,00	--	673628	--		--	727518
					--	--	--	--		53890	
30	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1170	30,99	30,99	36259	36259	--	9132	49023
					--	10,84	--	12684		3631	
31	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1170	15,30	15,30	17905	17905	--	4509	24207
					--	5,35	--	6263		1793	
32	Е11-010201-0105 1101-0201-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1170	30,69	30,69	35903	35903	--	9569	49109
					--	11,36	--	13290		3638	
33	Е11-010201-0111 1101-0201-0111 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1170	10,88	10,88	12727	12727	--	2617	16572
					--	3,11	--	3635		1228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1170	77,60	66,55	90796	77865	3510	18355	117883
					8,05	13,74	9421	16073		8732	
35	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/20 см. Устройство.	м2 основания или покрытия	936	157,36	119,19	147293	111565	295	72072	236914
					37,86	33,44	35433	31300		17549	
					Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или шебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3						
36	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	177,84	1028,00	--	182820	--	182820	--	197445
					--	--	--	--		14626	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1493483	579197	186734	180821	1808250
							53926	163849	--	133945	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1493483				
	Материалы		Тенге				3914				
	Всего заработная плата		Тенге					217775			
	Местные материалы		Тенге				182820				
	Транспортные расходы		Тенге				673628				
		Накладные расходы	Тенге				180822				
		Сметная прибыль	Тенге				133944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1808250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					217775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1808250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					217775			
				РАЗДЕЛ 3. Опоры моста							
37	Е11-050101-0208 1105-0101-0208 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	58,2	15478,25	11731,20	900834	682756	10434	335446	1335182
					3567,76	2254,13	207644	131190		98902	
38	С121-040510-0120 2104-0510-0120 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 400 мм, Т8 СТ РК 1855-2008	м	379,05098	34627,00	--	13125398	--	13125398	--	14175430
					--	--	--	--		1050032	
39	ССЦ РК 8.04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	58,2	270,00	--	15714	--	15714	--	16971
					--	--	--	--		1257	
		ССЦ РК 8.04-08-2018 таб.5, Надбавка по морозостойкости свыше F150 за 50=1+2%x2=5%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14041946	682756	13151546	335446	15527583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							207644	131190	–	1150191	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14041946				
	Материалы		Тенге				10434				
	Всего заработная плата		Тенге					338834			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15714				
	Местные материалы		Тенге				13125398				
		Накладные расходы	Тенге				335446				
		Сметная прибыль	Тенге				1150191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15527583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
		Сметная заработная плата	Тенге					338834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15527583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
		Сметная заработная плата	Тенге					338834			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24712397
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2259670				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3474793			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1209782			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13392369		
		- Перевозка грузов	Тенге				742025				
		- Накладные расходы	Тенге							3012992	
		- Сметная прибыль	Тенге							1830548	

ИТОГО:				24 712 397
Итого с временными		3,28%	810 567	25 522 964
Непредвиданные работы и затраты		2,00%	510 459	26 033 423
ИТОГО сметная стоимость				26 033 423
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		1,0498961		27 332 389

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС		**12 %**	**3 279 887**	**30 612 276**						
		ИТОГО с понижающим коэффициентом, 0,979999		**0,979999**		**30 000 000**						
		ИТОГО к оплате				**30 000 000**						

Инженер:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер эксперт: _____ **Кожакулов М.**

Инженер эксперт: _____ **Калыбекулы Д.**

Проектировщик:

ТОО "Конструктор-80"

Главный инженер проекта

_____ **Алмуханов Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АК-ЖОЛ"

_____ **С.К.Атаев**

Нач.участка _____ **А.Абиев**