Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-24 «Отрар станция Темир» км 5+900 Отрарского района, ЮКО"

Форма 3

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 20 июня 2021 года

Код		Договор		Источник финан сирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наимено вание	код
2683502	980	2	01.02.2021 г.	РБ	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате
	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах 2 квартала 2018 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах 2 квартала 2018 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудован ия		на приобретение материалов	другие дополнител ьные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
"Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-24 «Отрар станция Темир» км 5+900 Отрарского района, ЮКО"	**60 000 000**	26 785 714	49 424 794	24 712 397	---	---	---	---	3 214 286	**30 000 000**
Итого к оплате	**60 000 000**									**30 000 000**

Заказчик :
Заместитель руководителя ГУ "Управление ПТ и АД Туркестанской области"
Ш.Суттибаев

Проектировщик:
Директор ТОО "Конструктор-80"
Б.Ториев

Инженер:
Директор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
М.Раматуллаев

Подрядчик:
Директор: ТОО "АҚ-ЖОЛ"
С.К.Атаев

Форма КС-2 12003020

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт моста дороги КХ-24 "Отрар-станция Темир" км 5+900 Отрарского района ЮКО"
Договор: №2 от 01.02..2021 г.

А К Т
приемки выполненных работ №2
от " 20" июня 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/20 см. Устройство.**	м2 основания или покрытия	2184		157,36	119,19	343683	260317	688	168168	552798
		НР - 100% , СП - 8%				37,86	33,44	82678	73033		40948	
						Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3						
2	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	553,28		1028,00	--	568772	--	568772	--	614274
		СП - 8%				--	--	--	--		45502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					912455	260317	569460	168168	1167072
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					82678	73033	--	86450	
		Материалы	Тенге					912455				
		Всего заработная плата	Тенге					688				
		Местные материалы	Тенге						155711			
		Накладные расходы	Тенге					568772				
		Сметная прибыль	Тенге					168168				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					86450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1167072				
		Сметная заработная плата	Тенге									144
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						155711			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1167072				
		Сметная заработная плата	Тенге									144
									155711			
		РАЗДЕЛ 2. Опоры моста										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-050101-0208 1105-0101-0208 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетона	17,46	15478,25 3567,76	11731,20 2254,13	270250 62293	204827 39357	3130	100634 29671	400555
4	С121-040510-0120 2104-0510-0120 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 400 мм, Т8 СТ РК 1855-2008 СП - 8%	м	88,94902	34627,00 --	-- --	3080038 --	-- --	3080038	-- 246403	3326441
5	ССЦ РК 8.04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента СП - 8%	м3	17,46	270,00 --	-- --	4714 --	-- --	4714	-- 377	5091
		ССЦ РК 8.04-08-2018 таб.5, Надбавка по морозостойкости свыше F150 за 50=1+2%x2=5%									
6	С121-020101-1201 2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	75,66	960,35 --	-- --	72660 --	-- --	72660	-- 5813	78473
7	Е11-050101-1002 1105-0101-1002 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР - 99%; СП - 8%	свая	26	3471,67 1573,36	1821,32 844,50	90263 40907	47354 21957	2002	62236 12200	164699
8	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	11,2	5289,43 1719,36	193,76 90,76	59242 19257	2170 1016	37815	17030 6102	82373
9	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка толщиной 20 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м2	130	431,89 426,72	5,17 1,85	56146 55474	672 240	--	50700 8548	115393
10	С121-020401-2804 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 СП - 8%	м3	2,6	16008,00 --	-- --	41621 --	-- --	41621	-- 3330	44950
11	Е11-300104-0103 1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Крылья устоев из монолитного железобетона. /Ригель, шкафная и боковые стенки, открылки/. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона в деле	30,8	24357,42 10024,56	3909,19 1488,86	750208 308756	120403 45857	321049	297875 83847	1131930
12	С121-020101-3006 2102-0101-3006 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	32,032	18789,00 --	-- --	601849 --	-- --	601849	-- 48148	649997
13	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	3,009	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	51172 46528	3769 968	875	43221 7551	101944
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,05	201312,00 --	-- --	10066 --	-- --	10066	-- 805	10871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	2,032	197773,00 --	-- --	401875 --	-- --	401875	-- 32150	434025
16	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,89	189311,00 --	-- --	168487 --	-- --	168487	-- 13479	181966
17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%, СП - 8%	т	0,037	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	13674 7582	44 18	6048	6916 1647	22237
18	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,037	109661,00 --	-- --	4057 --	-- --	4057	-- 325	4382
19	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше НР - 84%, СП - 8%	м3 железобетона в деле	2,4	11549,53 5919,44	2936,39 1079,74	27719 14207	7047 2591	6465	14110 3346	45176
20	С121-020101-1210 2102-0101-1210 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,496	20242,00 --	-- --	50524 --	-- --	50524	-- 4042	54566
21	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%, СП - 8%	т	0,209	17095,97 15900,96	904,01 273,36	3573 3323	189 57	61	3076 532	7181
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,209	197773,00 --	-- --	41335 --	-- --	41335	-- 3307	44641
23	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Сливы на ригелях. Фундаменты монолитные. Устройство НР - 84%, СП - 8%	м3 бетона в деле	0,6	8545,35 2733,60	3220,71 698,92	5127 1640	1932 419	1555	1730 549	7406
24	С121-020103-0111 2102-0103-0111 РСНБ РК 2015	Бетон гидротехнический класса В30 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,612	20085,00 --	-- --	12292 --	-- --	12292	-- 983	13275
		Сливы на ригелях									
25	Е11-110101-2101 1111-0101-2101 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	15,2	1193,02 598,80	127,40 106,46	18134 9102	1936 1618	7096	10077 2257	30468
26	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	96	3691,65	126,67	354398	12161	281079	54454	441560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			637,07	38,20	61158	3668		32708	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6189424**	**402505**	**5156693**	**662059**	**7399600**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				630228	117767	--	548120	
		Материалы	Тенге				6189424				
		Всего заработная плата	Тенге				667174				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					747995			
		Местные материалы	Тенге				630533				
		Накладные расходы	Тенге				3858984				
		Сметная прибыль	Тенге				662058				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				548119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7399601				
		Сметная заработная плата	Тенге								687
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					747995			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7399601				
		Сметная заработная плата	Тенге								687
								747995			
		РАЗДЕЛ 3. Пролетное строение									
27	Е11-300107-0201 1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	**Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка**	**опорная часть**	**16**	**1162,94**	**--**	**18607**	**--**	**8147**	**8786**	**29584**
		НР - 84%; СП - 8%			653,72	--	10460	--		2191	
28	С121-130816-2305 2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	**Резина прессованная**	**кг**	**128**	**1152,00**	**--**	**147456**	**--**	**147456**	**--**	**159252**
		СП - 8%			--	--	--	--		11796	
29	Е11-300109-0203 1130-0109-0203 РСНБ РК 2015	**Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 18 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами**	**балка пролетного строения**	**8**	**57937,52**	**29533,51**	**463500**	**236268**	**106223**	**155174**	**668168**
		НР - 84%; СП - 8%			15126,11	7965,28	121009	63722		49494	
30	С121-040506-0124 2104-0506-0124 РСНБ РК 2015	**Балка мостовая железобетонная СМН-18 СТ РК 937-92**	**шт.**	**8**	**1042936,00**	**--**	**8343488**	**--**	**8343488**	**--**	**9010967**
		СП - 8%			--	--	--	--		667479	
31	Е11-300104-0201 1130-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции подферменников и ригелей одноблочные, сборные железобетонные под автомобильные дороги. Установка на мостах**	**м3 сборного железобетона**	**25,36**	**14280,48**	**1000,95**	**362153**	**25384**	**144153**	**165010**	**569337**
		НР - 84%; СП - 8%			7595,25	150,84	192616	3825		42173	
32	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**25,36**	**34056,00**	**--**	**863660**	**--**	**863660**	**--**	**932753**
		СП - 8%			--	--	--	--		69093	
33	ССЦ РК 8.04-08-2018	**Надбавка за изменение класса бетона с В22,5 на В25**	**м3**	**25,36**	**635,00**	**--**	**16104**	**--**	**16104**	**--**	**17392**
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
		ССЦ РК 8.04-08-2017 таб.5, Надбавка по водонепроницаемости за 2 кгс/см свыше 4=1,5%									
34	С121-020101-1201 2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**25,36**	**288,11**	**--**	**7306**	**--**	**7306**	**--**	**7891**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
35	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,483	17095,97	904,01	8257	437	140	7109	16596
		НР - 91% СП - 8%			15900,96	273,36	7680	132		1229	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,018	197773,00	--	794652	--	794652	--	858224
		СП - 8%			--	--	--	--		63572	
37	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1178	369567,08	1183,08	43535	139	19255	22019	70799
		НР - 91% СП - 8%			204930,00	477,66	24141	56		5244	
38	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,3222	224667,08	1183,08	72388	381	52665	17741	97339
		НР - 91% СП - 8%			60030,00	477,66	19342	154		7210	
39	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,44	109661,00	--	48251	--	48251	--	52111
		СП - 8%			--	--	--	--		3860	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11189357	262609	10551500	375839	12490413
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				375247	67890	--	925214	
		Материалы	Тенге				11189357				
		Всего заработная плата	Тенге				330585				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					443136			
		Местные материалы	Тенге				1006462				
		Накладные расходы	Тенге				9214455				
		Сметная прибыль	Тенге				375840				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				925216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12490413				
		Сметная заработная плата	Тенге								361
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					443136			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12490413				
		Сметная заработная плата	Тенге								361
								443136			
		РАЗДЕЛ 4. Сопряжение моста с дорогой									
40	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. При устройстве дренирующей засыпки	м3 грунта	86	140,57	133,58	12089	11487	--	2355	15600
		НР - 72% СП - 8%			7,00	31,03	602	2669		1156	
41	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные. Устройство и уплотнение пневматическими трамбовками	м3 подушки	340	3903,98	169,72	1327354	57706	699754	501415	1975071
		НР - 84% СП - 8%			1676,16	79,50	569894	27029		146302	
42	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	111,0508	5289,43	193,76	587396	21517	374943	168852	816748
		НР - 84% СП - 8%			1719,36	90,76	190936	10078		60500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство**	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	6	3268,88	275,78	19613	1655	12411	5648	27282
		НР - 91%, СП - 8%			924,56	109,83	5547	659		2021	
44	Е11-300111-0104 1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка**	м3 железобетонных конструкций	9	21371,32	2373,23	192342	21359	121006	47094	258591
		НР - 84%, СП - 8%			5552,96	676,40	49977	6088		19155	
45	С121-040501-0414 2104-0501-0414 РСНБ РК 2015	**Плита переходная железобетонная П400.98.25 СТ РК 937-92**	шт.	9	57821,00	--	520389	--	520389	--	562020
		СП - 8%			--	--	--	--		41631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2659184	113725	1728503	725364	3655312
							816956	46523	--	270765	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2659184				
	Материалы		Тенге				1208113				
	Всего заработная плата		Тенге					863479			
	Местные материалы		Тенге				520389				
		Накладные расходы	Тенге				725364				
		Сметная прибыль	Тенге				270764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3655312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								973
		Сметная заработная плата	Тенге					863479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3655312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								973
		Сметная заработная плата	Тенге					863479			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24712397
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1905108				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1039156			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					305213			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18006156		
		- Накладные расходы	Тенге							1931430	
		- Сметная прибыль	Тенге							1830549	

ИТОГО:				24 712 397
Итого с временными		3,28%	810 567	25 522 964
Непредвиданные работы и затраты		2,00%	510 459	26 033 423
ИТОГО сметная стоимость				26 033 423
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		1,0498961		27 332 389

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС		12 %	3 279 887	30 612 276						
		ИТОГО с понижающим коэффициентом, 0,979999		0,979999		30 000 000						
		ИТОГО к оплате				30 000 000						

Инженер:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер эксперт: _____ Кожакулов М.

Инженер эксперт: _____ Калыбекулы Д.

Проектировщик:

ТОО "Конструктор-80"

Главный инженер проекта

_____ Алмуханов Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "АК-ЖОЛ"

_____ С.К.Атаев

Нач.участка: _____ А.Абиев