Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"

Форма 3

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-24 «Отрар станция Темир» км 5+900 Отрарского района, ЮКО"

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 22 июля 2021 года

Код		Договор		Источник финан сирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наимено вание	код
2683502	980	2	01.02.2021 г.	РБ	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах 2 квартала 2018 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах 2 квартала 2018 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
"Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-24 «Отрар станция Темир» км 5+900 Отрарского района, ЮКО"	**82 358 351**	19 962 813	67 842 413	18 417 615	---	---	---	---	2 395 538	**22 358 351**
Итого к оплате	**82 358 351**									**22 358 351**

Заказчик :
Заместитель руководителя ГУ "Управление ПТ и АД Туркестанской Области"

Ш.Суттибаев

Проектировщик:
Директор ТОО "Конструктор-80"

Б.Ториев

Инженер:
Директор: ТОО "Мир-Строй и Компания"

М.Раматуллаев

Подрядчик:
Директор: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

С.К.Атаев

Форма КС-2

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт моста дороги КХ-24 "Отрар-станция Темир" км 5+900 Отрарского района ЮКО"
Договор: №2 от 01.02..2021 г.

А К Т
приемки выполненных работ №3
от " 22" июля 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Разборка конструкций существующего моста										
		Вывоз демонтируемых ж/б конструкций 20км (Арендованная база ГКП "Онтустик Жолдары" 20км										
1	С341-310101-0801 4131-0101-0801 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	72		348,00	--	25056	--		--	27060
		СП=8%				--	--	--	--		2004	
2	С341-310101-0802 4131-0101-0802 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	72		348,00	--	25056	--		--	27060
		СП=8%				--	--	--	--		2004	
3	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	31,5		431,00	--	13577	--		--	14663
		СП=8%				--	--	--	--		1086	
4	С341-310101-0702 4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	31,5		431,00	--	13577	--		--	14663
		СП=8%				--	--	--	--		1086	
5	С341-010105-1020 4101-0105-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	103,5		475,00	--	49163	--		--	53096
		СП=8%				--	--	--	--		3933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				126428	--	--	--	136542
							--	--	--	10113	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				126428				
		Транспортные расходы	Тенге				126428				
		Сметная прибыль	Тенге				10114				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				136542				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				136542				
		РАЗДЕЛ 2. Пролетное строение									
6	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	32	11549,53	2936,39	369585	93964	86199	188138	602341
		НР - 130%; СП - 80%			5919,44	1079,74	189422	34552		44618	
7	С121-020101-1311 2102-0101-1311 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В35, F300, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	33,28	21844,00	--	726968	--	726968	--	785126
		СП - 8%			--	--	--	--		58157	
8	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	252	2622,00	188,69	660743	47550	363234	221984	953345
		НР - 130%; СП - 80%			991,90	56,78	249959	14308		70618	
9	С121-100403-2212 2110-0403-2212 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные АПО-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, песок/пленка, марка ЭПП-5,8 ГОСТ 30547-97	м2	252	2055,00	--	517860	--	517860	--	559289
		СП - 8%			--	--	--	--		41429	
10	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	189	1286,85	91,30	243215	17256	218808	13018	276731
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	7151	4903		20499	
11	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	189	576,85	0,09	109025	16	108932	83	117837
		НР - 108%; СП - 8%			0,41	--	77	--		8729	
12	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	189	1286,85	91,30	243215	17256	218808	13018	276731
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	7151	4903		20499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	189	288,43	0,04	54513	8	54467	41	58918
		НР - 108% СП - 8%			0,20	--	38	--		4364	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	54	1286,85	91,30	69490	4930	62517	3719	79066
		НР - 108% СП - 8%			37,83	25,94	2043	1401		5857	
15	Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	Заполнение штрабы на примыкании покрытия к парапетам. Герметизация горизонтальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой	м шва	36	360,13	192,46	12965	6929	--	8926	23642
		НР - 118% СП - 8%			167,67	42,45	6036	1528		1751	
16	С121-100501-1407 2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	400	2269,00	--	907600	--	907600	--	980208
		СП - 8%			--	--	--	--		72608	
17	Е11-300504-0301 1130-0504-0301 РСНБ РК 2015	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м	28,8	3928,19	373,06	113132	10744	33640	59502	186444
		НР - 84% СП - 8%			2387,10	72,47	68748	2087		13811	
		Жгут пароизоловый, диаметр 60 мм									
18	С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	28,8	184,50	--	5314	--	5314	--	5739
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
19	С121-100501-1407 2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	576	2269,00	--	1306944	--	1306944	--	1411500
		СП - 8%			--	--	--	--		104556	
20	С121-010202-0301 2101-0202-0301 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,88	1784,00	--	3354	--	3354	--	3622
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
21	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1064	275421,00	--	29305	--	29305	--	31649
		СП - 8%			--	--	--	--		2344	
22	С121-130209-0102 2113-0209-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,11	345,00	--	38	--	38	--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-020103-0111 2102-0103-0111 РСНБ РК 2015	**Бетон гидротехнический класса В30 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,16	20085,00	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5376478	198653	4647202	508429	6355700
							530625	63682	--	470793	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5376478				
	Материалы		Тенге				1146604				
	Всего заработная плата		Тенге					594307			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2767060				
	Местные материалы		Тенге				733536				
		Накладные расходы	Тенге				508430				
		Сметная прибыль	Тенге				470793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6355700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								514
		Сметная заработная плата	Тенге					594307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6355700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								514
		Сметная заработная плата	Тенге					594307			
		РАЗДЕЛ 3. Сопряжение моста с дорогой									
24	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки	3,9492	5289,43	193,76	20889	765	13334	6005	29045
		НР - 8% от СП - 8%			1719,36	90,76	6790	358		2152	
25	Е11-300111-0104 1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка**	м3 железобетонных конструкций	11	21371,32	2373,23	235085	26106	147896	57559	316055
		НР - 8% от СП - 8%			5552,96	676,40	61083	7440		23412	
26	С121-040501-0414 2104-0501-0414 РСНБ РК 2015	**Плита переходная железобетонная П400.98.25 СТ РК 937-92**	шт.	11	57821,00	--	636031	--	636031	--	686913
		СП - 8%			--	--	--	--		50882	
27	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше**	м3 железобетона в деле	3	10715,98	2936,39	32148	8809	5581	17638	53769
		НР - 8% от СП - 8%			5919,44	1079,74	17758	3239		3983	
28	С121-020101-1206 2102-0101-1206 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В30, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	3,12	19601,00	--	61155	--	61155	--	66048
		СП - 8%			--	--	--	--		4892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,252	17095,97	904,01	4308	228	73	3709	8659
		ПР=94%;СП=85%			15900,96	273,36	4007	69		641	
30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,252	189311,00	--	47706	--	47706	--	51523
		СП=90%			--	--	--	--		3817	
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка зазоров между блоками переходных плит. Устройство	м3	0,42	2127,55	1063,69	894	447	--	485	1488
		ПР=92%;СП=85%			1063,80	204,14	447	86		110	
32	С121-020401-2806 2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,4284	17408,00	--	7458	--	7458	--	8054
		СП=85%			--	--	--	--		597	
33	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Выравнивающий слой на переходных плитах толщиной 3 см. Устройство	м3 бетона в деле	2,4	9050,76	3220,71	21722	7730	7431	6920	30933
		ПР=84%;СП=85%			2733,60	698,92	6561	1677		2291	
34	С121-020101-1210 2102-0101-1210 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,448	20242,00	--	49552	--	49552	--	53517
		СП=85%			--	--	--	--		3964	
35	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	80	3691,65	126,67	295332	10134	234233	45378	367967
		ПР=84%;СП=85%			637,07	38,20	50965	3056		27257	
36	Е11-410104-0204 1141-0104-0204 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната	м	20	362,55	88,43	7251	1769	--	5277	13531
		ПР=79%;СП=85%			274,12	59,89	5482	1198		1002	
37	С121-100501-1407 2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	750	2269,00	--	1701750	--	1701750	--	1837890
		СП=85%			--	--	--	--		136140	
38	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Плиты тротуарные. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	2,7	11549,53	2936,39	31184	7928	7274	15874	50822
		ПР=84%;СП=85%			5919,44	1079,74	15982	2915		3765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С121-020101-0718 2102-0101-0718 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,808	17978,00	--	50482	--	50482	--	54521
		СП - 8%			--	--	--	--		4039	
40	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,072	17095,97	904,01	1231	65	21	1060	2474
		НР - 92% СП - 8%			15900,96	273,36	1145	20		183	
41	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	197773,00	--	14240	--	14240	--	15379
		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
42	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15/18 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	9,4	620,68	153,86	5834	1446	4120	766	7128
		НР - 108% СП - 8%			28,51	46,90	268	441		528	
43	Е11-270403-0401 1127-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 11-270403-0100, 11-270403-0200, 11-270403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	м2 основания	9,4	157,27	50,93	1478	479	597	581	2224
		НР - 108% СП - 8%			42,77	14,42	402	136		165	
44	Е11-270602-0310 1127-0602-0310 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/19,5 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	40	1218,77	91,49	48751	3660	43578	2758	55630
		НР - 108% СП - 8%			37,83	26,02	1513	1041		4121	
45	Е11-270602-0410 1127-0602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=31	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310	м2 покрытия	40	4168,64	0,63	166746	25	166595	136	180232
		НР - 108% СП - 8%			3,14	--	126	--		13351	
46	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/10,5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	80	1273,90	91,09	101912	7288	91597	5503	116008
		НР - 108% СП - 8%			37,83	25,86	3027	2069		8593	
47	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=13	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	80	1866,06	0,27	149285	21	149159	114	161350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 85%			1,32	--	105	--		11952	
48	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	90	1286,85	91,30	115817	8217	104195	6199	131777
		НР - 108%; СП - 85%			37,83	25,94	3405	2335		9761	
49	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	90	576,85	0,09	51917	8	51873	39	56113
		НР - 108%; СП - 85%			0,41	--	36	--		4157	
50	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	90	1286,85	91,30	115817	8217	104195	6199	131777
		НР - 108%; СП - 85%			37,83	25,94	3405	2335		9761	
51	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	90	288,43	0,04	25958	4	25936	20	28056
		НР - 108%; СП - 85%			0,20	--	18	--		2078	
52	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3/4 см. Тип Б марки I. Устройство	м2 покрытия	18	1078,25	2,66	19409	48	16582	3018	24221
		НР - 108%; СП - 85%			154,37	0,88	2779	16		1794	
53	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	18	335,40	--	6037	--	5142	967	7564
		НР - 108%; СП - 85%			49,74	--	895	--		560	
54	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=1,2	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10/12 см	м2 покрытия обочин	40	193,37	160,25	7735	6410	10	3370	11993
		НР - 108%; СП - 85%			32,87	45,15	1315	1806		888	
55	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Тип Б марки I. Обочины. Укрепление	м2 покрытия	40	1278,06	91,30	51122	3652	45957	2755	58188
		НР - 108%; СП - 85%			37,83	25,94	1513	1038		4310	
		Транспортные расходы на перевозку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой -30 км									
		Песок, щебень, гравий, ПГС / расстояние перевозки 60км г. Туркестан /60-30=30км/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С341-020103-1991 4102-0103-1991 РСНБ РК 2015 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	2097,153	390,00	--	817890	--		--	883321
		СП - 8%			--	--	--	--		65431	
		Смеси асфальтобетонные / расстояние перевозки 60км г. Туркестан /60-30=30км/									
57	С341-020103-1991 4102-0103-1991 РСНБ РК 2015 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	131,802	390,00	--	51403	--		--	55515
		СП - 8%			--	--	--	--		4112	
		Железобетон / расстояние перевозки 140км г. Шымкент /140-30=110км/ автомобили бортовые 20 тн									
58	С341-010205-1991 4101-0205-1991 РСНБ РК 2015 К=110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	446,445	1540,00	--	687525	--		--	742527
		СП - 8%			--	--	--	--		55002	
		Битумы нефтяные / расстояние перевозки 60км г. Туркестан /60-30=30км/									
59	С341-050202-1991 4105-0202-1991 РСНБ РК 2015 К=30	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	3,103	510,00	--	1583	--		--	1709
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
		Бетоны, растворы / расстояние перевозки 60км г. Туркестан /60-30=30км/									
60	С341-060106-1991 4106-0106-1991 РСНБ РК 2015 К=90	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	702,292	540,00	--	379238	--		--	409577
		СП - 8%			--	--	--	--		30339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6023872**	**103454**	**3793753**	**192330**	**6713498**
							189028	**31274**	**--**	**497296**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6023872**				
	Материалы		Тенге				**1225377**				
	Всего заработная плата		Тенге					**220303**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1763696**				
	Местные материалы		Тенге				**804678**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1937638**				
		Накладные расходы	Тенге				**192330**				
		Сметная прибыль	Тенге				**497296**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6713498**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**198**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					220303			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6713498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					220303			
		РАЗДЕЛ 4. ДОБАВИТЬ									
		Подходы к мосту (по 48 м с каждой стороны)									
61	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания гравийно песчаные,щебеночные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	145,6	324,73 92,20	232,53 46,70	47280 13424	33857 6800	--	21842 5530	74652
62	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	145,6	32,67 --	32,67 12,46	4756 --	4756 1814	--	1306 485	6548
63	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	187,2	243,28 10,17	233,11 60,03	45542 1903	43639 11237	--	9461 4400	59403
64	С341-010105-1010 4101-0105-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	327,6	329,00 --	-- --	107780 --	-- --		-- 8622	116403
65	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	187,2	32,67 --	32,67 12,46	6115 --	6115 2333	--	1680 624	8418
66	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	187,2	33,37 --	33,37 9,81	6247 --	6247 1836	--	1322 606	8175
67	Е11-010105-0505 1101-0105-0505 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	187,2	24,24 --	24,24 9,25	4537 --	4537 1731	--	1246 463	6246
68	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	187,2	59,59 --	59,59 22,17	11154 --	11154 4150	--	2988 1131	15274
69	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	187,2	5,89 --	5,89 1,68	1102 --	1102 315	--	227 106	1435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/20 см. Устройство	м2 основания или покрытия	702	112,98	92,08	79314	64637	221	35191	123665
		НР - 108%; СП - 80%			20,59	25,82	14456	18129		9160	
71	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	140,4	1028,00	--	144331	--	144331	--	155878
		СП - 80%			--	--	--	--		11546	
72	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	89,6	1116,87	994,68	100072	89123	188	31228	141804
		НР - 108%; СП - 80%			120,10	202,61	10761	18154		10504	
73	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	89,6	1028,00	--	92109	--	92109	--	99478
		СП - 80%			--	--	--	--		7369	
74	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,775	120192,76	1642,85	93149	1273	91876	653	101307
		НР - 108%; СП - 80%			--	780,10	--	605		7504	
75	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/Нижний слой/. Устройство	м2 покрытия	702	1133,25	91,30	795542	64093	704890	48353	911407
		НР - 108%; СП - 80%			37,83	25,94	26559	18212		67512	
76	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	702	499,90	0,08	350929	57	350587	307	379336
		НР - 108%; СП - 80%			0,41	--	285	--		28099	
77	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,742	120192,76	1642,85	89183	1219	87964	625	96993
		НР - 108%; СП - 80%			--	780,10	--	579		7185	
78	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более /Верхний слой/. Устройство	м2 покрытия	702	1341,89	91,30	942009	64093	851357	48353	1069591
		НР - 108%; СП - 80%			37,83	25,94	26559	18212		79229	
79	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	702	429,34	0,06	301395	45	301137	230	325755
		НР - 108%; СП - 80%			0,30	--	213	--		24130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из ПГС толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	144	161,14	133,54	23204	19230	30	10111	35980
		НР - 108%; СП - 85%			27,39	37,62	3944	5418		2665	
81	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,4	1028,00	--	14803	--	14803	--	15987
		СП - 85%			--	--	--	--		1184	
82	С341-020103-1991 4102-0103-1991 РСНБ РК 2015 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т/км	1160,48	390,00	--	452587	--		--	488794
		СП - 85%			--	--	--	--		36207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3713143	415179	2639493	215123	4242529
							98103	109524	--	314261	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3713143				
	Материалы		Тенге				2388251				
	Всего заработная плата		Тенге					207627			
	Местные материалы		Тенге				251243				
	Транспортные расходы		Тенге				560368				
		Накладные расходы	Тенге				215122				
		Сметная прибыль	Тенге				314261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4242527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					207627			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4242527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					207627			
		РАЗДЕЛ 5. Сопряжение моста с дорогой (Дополнительные работы)									
		Дорога на подходах к мосту									
83	Е11-270602-0310 1127-0602-0310 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	121,198	1218,77	91,49	147713	11088	132040	8358	168557
		НР - 108%; СП - 85%			37,83	26,02	4585	3154		12486	
84	Е11-270602-0410 1127-0602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310	м2 покрытия	121,198	4168,64	0,63	505231	77	504773	411	546093
		НР - 108%; СП - 85%			3,14	--	381	--		40451	
85	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	122	1286,85	91,30	156996	11139	141241	8403	178631
		НР - 108%; СП - 85%			37,83	25,94	4616	3165		13232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	122	576,85	0,09	70376	11	70316	53	76064
		НР - 108%, СП - 8%			0,41	--	49	--		5634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				880316	22314	848370	17225	969345
							9631	6319	--	71803	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				880316				
	Материалы		Тенге				848371				
	Всего заработная плата		Тенге					15950			
		Накладные расходы	Тенге				17226				
		Сметная прибыль	Тенге				71803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				969345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				969345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15950			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18417615
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				827387				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					739600			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					210799			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11928818		
		- Перевозка грузов	Тенге				2624435				
		- Накладные расходы	Тенге							933107	
		- Сметная прибыль	Тенге							1364266	

ИТОГО:				**18 417 615**
Итого с временными		**3,28%**	**604 098**	**19 021 713**
Непредвиданные работы и затраты		**2,00%**	**380 434**	**19 402 147**
ИТОГО сметная стоимость				**19 402 147**
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		**1,0498961**		**20 370 238**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС		12 %	2 444 429	22 814 667						
		ИТОГО с понижающим коэффициентом, 0,979999		0,979999		22 358 351						
		ИТОГО к оплате				22 358 351						

Инженер:

ТОО "Мир-СтройКомпания"

Инженер эксперт: _____ Қожақулов М.

Инженер эксперт: _____ Қалыбекұлы Д.

Проектировщик:

ТОО "Конструктор-80"

Главный инженер проекта _____ Алмуханов Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "АК-ЖОЛ" _____ С.К.Атаев

Нач.участка: _____ А.Абиев