Форма 3

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-24 «Отрар станция Темир» км 5+900 Отрарского района, ЮКО"

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 10 ноября 2021 года

Код		Договор		Источник финан сирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наимено вание	код
2683502	980	2	01.02.2021 г.	РБ	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате
	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах 2 квартала 2018 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах 2 квартала 2018 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудован ия		на приобретение материалов	другие дополнител ьные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
"Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-24 «Отрар станция Темир» км 5+900 Отрарского района, ЮКО"	**89 654 370,40**	6 514 303	73 852 484	6 010 071	---	---	---	---	781 716	**7 296 019,40**
Итого к оплате	**89 654 370,40**									**7 296 019,40**

Заказчик :
Заместитель руководителя ГУ "Управление ПТ и АД Туркестанской области"
Ш.Суттибаев

Инженер:
Директор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
М.Раматуллаев

Подрядчик:
Директор: ТОО "АК-ЖОЛ"
С.К.Атаев

Форма КС-2

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт моста дороги КХ-24 "Отрар-станция Темир" км 5+900 Отрарского района ЮКО"

Договор: №2 от 01.02..2021 г.

А К Т
приемки выполненных работ №4
от " 10" ноября 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Опоры моста										
1	**Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**136**		**626,95**	**2,79**	**85265**	**380**	**71414**	**10912**	**103871**
		НР - 80%; СП - 8%				**99,05**	**1,24**	**13471**	**168**		**7694**	
2	**Е11-300501-0101 1130-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Перила сварные стальные. Установка**	**т перил**	**0,424**		**80323,25**	**198,69**	**34057**	**84**	**5316**	**24076**	**62784**
		НР - 84%; СП - 8%				**67588,00**	**11,26**	**28657**	**5**		**4651**	
3	**С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,424**		**513044,00**	**--**	**217531**	**--**	**217531**	**--**	**234933**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17402**	
4	**Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**13,2**		**502,23**	**0,94**	**6629**	**12**	**1756**	**3893**	**11365**
		НР - 80%; СП - 8%				**368,26**	**0,43**	**4861**	**6**		**842**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**343482**	**476**	**296017**	**38881**	**412953**
								46990	**179**	**--**	**30589**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**343482**				
		Материалы	Тенге					**78486**				
		Всего заработная плата	Тенге						**47168**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**217531**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				38881				
		Сметная прибыль	Тенге				30589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				412953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					47168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				412953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					47168			
		РАЗДЕЛ 2. Пролетное строение									
5	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	0,018	22448,09	8961,19	404	161	199	93	536
		НР - 108%; СП - 8%			2432,70	2329,93	44	42		40	
6	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,036	17166,59	8961,19	618	323	207	185	867
		НР - 108%; СП - 8%			2432,70	2329,93	88	84		64	
7	Е11-270901-0502 1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м**	м	36,1	483,06	224,07	17438	8089	--	11555	31312
		НР - 108%; СП - 8%			258,99	37,37	9350	1349		2319	
8	С124-010202-0201 2401-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Секция балки СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012**	шт.	9	18574,00	--	167166	--	167166	--	180539
		СП - 8%			--	--	--	--		13373	
9	С124-010202-0106 2401-0202-0106 РСНБ РК 2015	**Стойки мостовые СМ-1 из двутавра N 12, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012**	шт.	18	15040,00	--	270720	--	270720	--	292378
		СП - 8%			--	--	--	--		21658	
10	С124-010202-0502 2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	**Связь диагональная СДД**	шт.	18	2222,00	--	39996	--	39996	--	43196
		СП - 8%			--	--	--	--		3200	
11	С124-010202-0304 2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	шт.	18	2247,00	--	40446	--	40446	--	43682
		СП - 8%			--	--	--	--		3236	
12	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,0193	438711,00	--	8467	--	8467	--	9144
		СП - 8%			--	--	--	--		677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С124-010202-0401 2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012**	шт.	9	827,00	--	7443	--	7443	--	8038
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
14	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0205	370009,00	--	7585	--	7585	--	8192
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
15	Е11-300501-0101 1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Перила сварные стальные. Установка**	т перил	0,001273	80323,25	198,69	102	--	16	72	188
		НР - 84%; СП - 8%			67588,00	11,26	86	--		14	
16	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,001273	513044,00	--	653	--	653	--	705
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
17	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	39,6	502,23	0,94	19888	37	5268	11680	34094
		НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	14583	17		2525	
18	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Пролетное строение. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	700	626,95	2,79	438865	1954	367574	56163	534630
		НР - 80%; СП - 8%			99,05	1,24	69337	867		39602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1019792	10564	915740	79748	1187501
							93487	2359	--	87962	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1011325				
	Материалы		Тенге				373265				
	Всего заработная плата		Тенге					95846			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				534009				
		Накладные расходы	Тенге				79748				
		Сметная прибыль	Тенге				87286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1178359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					95846			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8467				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8467				
		Сметная прибыль	Тенге				677				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9144				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1187504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					95846			

РАЗДЕЛ 3. Водоотвод с моста

Подходы к мосту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-270901-0502 1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м *НР - 108%; СП - 8%*	м	72	483,06 258,99	224,07 37,37	34780 18647	16133 2691	--	23045 4626	62451
20	С124-010202-0201 2401-0202-0201 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012 *СП - 8%*	шт.	18	18574,00 --	-- --	334332 --	-- --	334332	-- 26747	361079
21	С124-010202-0106 2401-0202-0106 РСНБ РК 2015	Стойки мостовые СМ-1 из двутавра N 12, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012 *СП - 8%*	шт.	37	15040,00 --	-- --	556480 --	-- --	556480	-- 44518	600998
22	С124-010202-0502 2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД *СП - 8%*	шт.	18	2222,00 --	-- --	39996 --	-- --	39996	-- 3200	43196
23	С124-010202-0304 2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012 *СП - 8%*	шт.	37	2247,00 --	-- --	83139 --	-- --	83139	-- 6651	89790
24	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,0395	438711,00 --	-- --	17329 --	-- --	17329	-- 1386	18715
25	С124-010202-0401 2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012 *СП - 8%*	шт.	18	827,00 --	-- --	14886 --	-- --	14886	-- 1191	16077
26	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0411	370009,00 --	-- --	15207 --	-- --	15207	-- 1217	16424
27	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,012	22448,09 2432,70	8961,19 2329,93	269 29	108 28	132	62 26	358
28	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,024	17166,59 2432,70	8961,19 2329,93	412 58	215 56	139	123 43	578
		Укрепление откосов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-010203-0104 1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов I	м2 спланированной площади	123	94,20	--	11587	--	--	8342	21523
		НР - 72%; СП - 8%			94,20	--	11587	--		1594	
30	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство бетонного упора	м3 конструкции	6,6	3178,53	552,49	20978	3646	4861	12674	36345
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	12471	1457		2692	
31	С121-020101-2818 2102-0101-2818 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,699	18266,00	--	122364	--	122364	--	132153
		СП - 8%			--	--	--	--		9789	
32	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,09875	25776,08	9265,61	2545	915	73	1669	4551
		НР - 91%; СП - 8%			15764,00	2806,98	1557	277		337	
33	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09875	222949,00	--	22016	--	22016	--	23778
		СП - 8%			--	--	--	--		1761	
34	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка под сооружения. Устройство из щебня	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	12,3	3268,88	275,78	40207	3392	25443	11578	55928
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	11372	1351		4143	
35	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	12,3	26418,26	668,73	324945	8225	264820	50363	405332
		НР - 91%; СП - 8%			4219,49	280,00	51900	3444		30025	
36	С121-020101-2818 2102-0101-2818 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	12,484	18266,00	--	228033	--	228033	--	246275
		СП - 8%			--	--	--	--		18243	
37	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,4506	25776,08	9265,61	11615	4175	337	7615	20768
		НР - 91%; СП - 8%			15764,00	2806,98	7103	1265		1538	
38	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4506	222949,00	--	100461	--	100461	--	108498
		СП - 8%			--	--	--	--		8037	
39	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Тип Б марки I. Обочины. Укрепление	м2 покрытия	132,4	1278,06	91,30	169215	12088	152118	9120	192601
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	5009	3435		14267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	132,4	-286,22	-0,04	-37896	-6	-37863	-29	-40959
		НР - 108%; СП - 8%			-0,20	--	-27	--		-3034	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2112900	48892	1944303	124562	2416459
							119706	14004	--	178997	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2095571				
	Материалы		Тенге				410059				
	Всего заработная плата		Тенге					133710			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1166517				
	Местные материалы		Тенге				350397				
		Накладные расходы	Тенге				124562				
		Сметная прибыль	Тенге				177611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2397744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					133710			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17329				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17329				
		Сметная прибыль	Тенге				1386				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18715				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2416460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					133710			
		РАЗДЕЛ 4. ДОБАВИТЬ									
		Опоры моста									
41	Е11-300501-0101 1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Перила сварные стальные. Установка**	т перил	1,276	80323,25	198,69	102492	254	15996	72456	188944
		НР - 84%; СП - 8%			67588,00	11,26	86242	14		13996	
42	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	1,276	513044,00	--	654644	--	654644	--	707016
		СП - 8%			--	--	--	--		52372	
43	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	48	502,23	0,94	24107	45	6385	14158	41326
		НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	17677	21		3061	
44	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	33,696	1028,00	--	34639	--	34639	--	37411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2771	
45	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	21,504	1028,00	--	22106	--	22106	--	23875
		СП - 8%			--	--	--	--		1768	
46	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	3,456	1028,00	--	3553	--	3553	--	3837
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
47	С341-020103-1991 4102-0103-1991 РСНБ РК 2015 К=30	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	т*км	2358,187	390,00	--	919693	--		--	990749
		СП - 8%			--	--	--	--		73575	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1761235	299	737323	86614	1995677
							103919	35	--	147827	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1761235				
	Материалы		Тенге				22382				
	Всего заработная плата		Тенге					103954			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				654644				
	Местные материалы		Тенге				60298				
	Транспортные расходы		Тенге				919693				
		Накладные расходы	Тенге				86613				
		Сметная прибыль	Тенге				147828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1995676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					103954			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1995676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					103954			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6010071
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				364102				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60231			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16577			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3893383		
		- Перевозка грузов	Тенге				919693				
		- Накладные расходы	Тенге							329805	
		- Сметная прибыль	Тенге							445375	

ИТОГО:				**6 010 071**
Итого с временными		**3,28%**	**197 130**	**6 207 201**
Непредвиданные работы и затраты		**2,00%**	**124 144**	**6 331 345**
ИТОГО сметная стоимость				**6 331 345**
Итого в текущих ценах 2019 года, к =		**1,0498961**		**6 647 255**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС		**12 %**	**797 671**	**7 444 925**						
		ИТОГО с понижающим коэффициентом, 0,979999		**0,979999**		**7 296 019,40**						
		ИТОГО к оплате				**7 296 019,40**						

Инженер:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер эксперт: _____ **Кожакулов М.**

Инженер эксперт: _____ **Қалыбекұлы Д.**

Проектировщик:

ТОО "Конструктор-80"

Главный инженер проекта

_____ **Алмуханов Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АК-ЖОЛ"

_____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ **А.Абиев**