Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Жезказган"
Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Наименование объекта: "Строительство ИКИ к жилому дому по ул.Алашахана 34И г. Жезказган"

РДС РК 1.03-02-2010

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			40/20	29.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	20 938 251,06	7 117 971							854 157	7 972 128
Итого к оплате	**20 938 251,06**	**7 117 971**							**854 157**	**7 972 128**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказган"

Келмаганбетова М.К.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "DS&V"

Мирзабеков Е.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Алтын Айдарлы"

Егізбайулы Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Дала Центр"

Оспанов А.С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Жезказган"
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Наименование стройки - Строительство ИКИ к жилому дому по ул. Алашахана 34И г. Жезказган
Договор: №40/20 от 29.04.2020г.

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. Локальная смета №6-1-1										
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБЫ, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ										
20	**Е11-240101-0204 1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,075**		**1038700,57**	**439643,10**	**77903**	**32973**	**1619**	**50912**	**139119**
		НР - 99%; СП - 8%				**577486,00**	**108194,60**	**43311**	**8115**		**10305**	
22	**Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,245**		**1522346,78**	**673116,04**	**372975**	**164913**	**9245**	**235044**	**656661**
		НР - 99%; СП - 8%				**811497,00**	**157558,06**	**198817**	**38602**		**48642**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**450878**	**197887**	**10864**	**285956**	**795780**
								242128	**46716**	–	**58947**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**450878**				
		Материалы	Тенге					**10863**				
		Всего заработная плата	Тенге						**288845**			
		Накладные расходы	Тенге					**285956**				
		Сметная прибыль	Тенге					**58947**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**795780**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**233**
		Сметная заработная плата	Тенге						**288845**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**795780**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**233**
		Сметная заработная плата	Тенге						**288845**			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. Локальная смета №6-1-2										
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛОВ ЛОТКОВЫХ										
		Монолитные участки УМ1,2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,2965	21325,16	1947,44	27648	2525	20465	4653	34885
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	4658	455		2584	
14	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,038917	233600,00	--	9091	--	9091	--	9818
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
		Опора неподвижная тип 1-3шт									
15	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,74	5696,35	1470,80	9912	2559	6075	2201	13081
		НР - 93%; СП - 8%			734,40	625,56	1278	1088		969	
16	Е11-070601-0203 1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	9,63	25822,72	623,18	248673	6001	163070	95161	371340
		НР - 118%; СП - 8%			8266,05	108,28	79602	1043		27507	
17	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33696	212808,00	--	71708	--	71708	--	77444
		СП - 8%			--	--	--	--		5737	
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0306	201119,00	--	6154	--	6154	--	6647
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
19	Е11-090305-0201 1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	0,2229	35791,93	12208,35	7978	2721	1557	2982	11836
		НР - 69%; СП - 8%			16599,80	2786,46	3700	621		877	
20	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2229	322281,00	--	71836	--	71836	--	77583
		СП - 8%			--	--	--	--		5747	
21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,75997	72,72	2,24	637	20	287	229	936
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	330	2		69	
22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,75997	138,72	3,17	1215	28	801	269	1603
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	386	4		119	
		Опора неподвижная тип 2-1шт									
23	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,37	5696,35	1470,80	2108	544	1292	468	2782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			734,40	625,56	272	231		206	
24	Е11-070601-0203 1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	2,01	25822,72	623,18	51904	1253	34036	19862	77507
		НР - 118%; СП - 8%			8266,05	108,28	16615	218		5741	
25	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0667	212808,00	--	14194	--	14194	--	15330
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0068	201119,00	--	1368	--	1368	--	1477
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
27	Е11-090305-0201 1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	0,0611	35791,93	12208,35	2187	746	427	817	3245
		НР - 69%; СП - 8%			16599,80	2786,46	1014	170		240	
28	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0611	322281,00	--	19691	--	19691	--	21267
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,40123	72,72	2,24	175	5	79	63	256
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	91	1		19	
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,40123	138,72	3,17	333	8	219	74	439
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	106	1		33	
		Опора неподвижная тип 3-3шт									
31	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,11	5696,35	1470,80	6323	1633	3875	1404	8345
		НР - 93%; СП - 8%			734,40	625,56	815	694		618	
32	Е11-070601-0203 1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	6,3	25822,72	623,18	162683	3926	106681	62255	242933
		НР - 118%; СП - 8%			8266,05	108,28	52076	682		17995	
33	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2001	212808,00	--	42583	--	42583	--	45990
		СП - 8%			--	--	--	--		3407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	201119,00	--	4103	--	4103	--	4431
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
35	Е11-090305-0201 1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	0,1698	35791,93	12208,35	6077	2073	1185	2271	9017
		НР - 69%; СП - 8%			16599,80	2786,46	2819	473		668	
36	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1698	322281,00	--	54723	--	54723	--	59101
		СП - 8%			--	--	--	--		4378	
37	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,67314	72,72	2,24	485	15	218	175	713
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	252	2		53	
38	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,67314	138,72	3,17	926	21	611	205	1221
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	294	3		90	
		Деформационный шов в каналах для КЛ98х45 -6шт									
39	Е11-070106-0403 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	21,48	340,45	88,14	7313	1893	1885	4171	12403
		НР - 118%; СП - 8%			164,57	--	3535	--		919	
40	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	6,6	2108,08	41,45	13913	274	10217	3221	18505
		НР - 93%; СП - 8%			518,54	6,19	3422	41		1371	
41	Е11-080201-1602 1108-0201-1602 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка	м2 стенки	1,92	2107,03	52,90	4045	102	2261	1603	6100
		НР - 93%; СП - 8%			876,06	21,49	1682	41		452	
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	17869,67	1060,87	2144	127	1889	138	2465
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	128	24		183	
43	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	1485,07	846,76	8910	5081	--	6538	16684
		НР - 118%; СП - 8%			638,31	285,08	3830	1710		1236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (сборная подкладка)	м3	0,36	39510,00	--	14224	--	14224	--	15361
		СП - 8%			--	--	--	--		1138	
		Деформационный шов в каналах для КЛ62х45									
45	Е11-070106-0403 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	2,76	340,45	88,14	940	243	243	536	1594
		НР - 118%; СП - 8%			164,57	--	454	--		118	
46	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1	2108,08	41,45	2108	41	1548	488	2804
		НР - 93%; СП - 8%			518,54	6,19	519	6		208	
47	Е11-080201-1602 1108-0201-1602 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка	м2 стенки	0,3	2107,03	52,90	632	16	353	250	953
		НР - 93%; СП - 8%			876,06	21,49	263	6		71	
48	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,016	17869,67	1060,87	286	17	252	18	329
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	17	3		24	
49	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	1485,07	846,76	1485	847	--	1090	2781
		НР - 118%; СП - 8%			638,31	285,08	638	285		206	
50	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(сборная подкладка)	м3	0,04	39510,00	--	1580	--	1580	--	1707
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		Гидроизоляция каналов									
51	С122-050105-0102 2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008(пенекрит)	кг	853,48	1352,00	--	1153905	--	1153905	--	1246217
		СП - 8%			--	--	--	--		92312	
52	Е11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	269,4	660,10	20,27	177830	5460	--	120003	321660
		НР - 69%; СП - 8%			639,83	5,74	172370	1547		23827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (пенетрон)**	кг	646,56	1647,00	--	1064884	--	1064884	--	1150075
		СП - 8%			--	--	--	--		85191	
54	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	237,2	2234,58	41,45	530043	9833	397211	115755	697462
		НР - 93%; СП - 8%			518,54	6,19	122999	1469		51664	
55	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305**	м2 поверхности	237,2	1130,67	18,30	268195	4341	204457	55612	349711
		НР - 93%; СП - 8%			250,41	1,69	59397	401		25904	
56	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	246,9	2014,39	43,89	497352	10836	439767	45286	586049
		НР - 93%; СП - 8%			189,34	7,88	46749	1946		43411	
57	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	246,9	1227,99	27,60	303191	6814	263118	32353	362387
		НР - 93%; СП - 8%			134,71	6,19	33259	1529		26844	
58	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	246,9	560,42	25,28	138367	6241	60918	69712	224725
		НР - 94%; СП - 8%			288,41	11,96	71208	2954		16646	
59	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	246,9	138,65	8,85	34232	2186	30334	2528	39700
		НР - 94%; СП - 8%			6,93	3,96	1712	977		2941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5050296	78428	4285375	652391	6158899
							686488	18629	--	456216	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5034053				
	Материалы		Тенге				1752166				
	Всего заработная плата		Тенге					696320			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2514241				
	Местные материалы		Тенге				15804				
		Накладные расходы	Тенге				646319				
		Сметная прибыль	Тенге				454430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6134802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								684
		Сметная заработная плата	Тенге					696320			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16242				
	Материалы		Тенге				3169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					8797			
		Накладные расходы	Тенге				6070				
		Сметная прибыль	Тенге				1785				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8797			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6158900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								691
		Сметная заработная плата	Тенге					705117			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6954679
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				928616				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					276314			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					65345			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4296239		
		- Накладные расходы	Тенге							938347	
		- Сметная прибыль	Тенге							515163	
ИТОГО ПО АКТУ:											6 954 679
Временные здания и сооружения 0,9%											62 592
Итого с временными зданиями и сооружениями											7 017 271
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%											119 294
Итого с зимними удорожаниями											7 136 565
Непредвиденные затраты 2%											142 731
Итого стоимость											7 279 296
Итого в текущих ценах 2020 года К=1,0864865											7 908 857
Итого с понижающим коэфф. К=0,9											7 117 971
Налог на добавленную стоимость НДС 12%											854 157
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)											7 972 128

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор _____ **Егізбайулы Е.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Жезказган"

Руководитель _____ **Кенжебайулы М.К.**

Главный специалист _____ **Кайдолова К.**

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" _____ **Мырзабеков Е.Т.**

Представитель авторского надзора: Директор ТОО "Дала Центр" _____ **Оспанов А.С.**