Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

А К Т № 3

выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Заказчик: **"Меркі ауданы әкімдігінін сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Субподрядчик: **ТОО "КазМунайКурылыс"**

Договор о выполнении субподрядных работ: **№ 05 от 1 марта 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области".**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области.									
	ИТОГО:	140 677 124	140 677 124	140 677 124			52 838 562			52 838 562
2	В том числе НДС	15 072 549	15 072 549	15 072 549			5 661 275			5 661 275
	Удержание 5% (гарантия качества)	7 033 856	7 033 856							2 641 928
3	Итого к оплате без НДС	119 324 346	119 324 346							44 818 423
	НДС	14 318 922	14 318 922							5 378 211
	Итого к оплате	133 643 268	133 643 268							50 196 634
	Сумма к оплате: Пятьдесят миллионов сто девяносто шесть тысяч шестьсот тридцать четыре тенге, 00 тиын									

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004 "

Директор _____ **Джунусов М.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "КазМунайКурылыс"

Директор _____ **Кемелов Е.У.**

28060

Форма 4

Форма КС - 2

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района".
Подрядчик: ТОО "Тараз Строй - 2004"
Субподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"
Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от " 1 " марта 2017 года.

Наименование объекта - "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области".

АКТ № 3
выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Здание школы Общестроительные работы Локальная смета 02-01-01								
			Земляные работы								
1	9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	179,34	134,10	--	24049	--	27176	0,97	174
			м3		134,10	--	24049	--	113	--	--
2	10	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	826,9	27,84	26,18	23017	21644	7107	0,01	10
			м3		1,66	7,20	1373	5954	97	0,03	21
3	12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	206,72	134,10	--	27721	--	31325	0,97	201
			м3		134,10	--	27721	--	113	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			74787	21644			385
				Тенге			53143	5954			21
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Всего заработная плата -		Тенге			74787				
			Накладные расходы -	Тенге				59097			
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			65607				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							33
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9841			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8424				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			148818				
			Сметная заработная плата -	Тенге				68938			438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			148818				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
			Сметная заработная плата -	Тенге				68938			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
4	16	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	14,48384	7470,97	66,01	108208	956	3356	1,35	20
			м3		195,75	24,93	2835	361	105	0,12	2
5	17	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	70,48415	8528,84	311,32	601148	21943	41342	2,82	199
			м3		441,00	117,61	31084	8290	105	0,57	40
6	18	Е0106-9-1	**Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм**	218,98	205,57	1,80	45016	394	16194	0,42	92
			м2		69,75	0,68	15274	149	105	--	1
7	19	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	466,3032	245,44	3,82	114449	1781	21344	0,21	99
			м2		37,35	1,44	17416	671	118	0,01	3
			Перемычки ПМ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,161,17,18,19								
8	80	Е0106-18-9	**Устройство перемычек**	19,083	15145,74	367,51	289026	7013	46919	13,10	250
			м3		2202,75	138,83	42035	2649	105	0,68	13
			Сердечник МС 1,2,3,4								
9	90	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м**	18,8932	12339,58	990,15	233134	18707	40048	10,40	196
			м3		1644,75	374,04	31075	7067	105	1,83	35
			Узлы А,Б,В,Г								
10	93	Е0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,02016	172357,31	536,06	3475	11	1009	289,00	6
			1т		47475,00	202,50	957	4	105	0,99	--
11	94	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,02016	40200,00	--	810	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
12	95	Е0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	0,22008	13864,97	4022,39	3051	885	2013	56,50	12
			т		9090,00	1071,86	2001	236	90	3,81	1
13	96	С12021-41	**Конструкции стальные из одного профиля**	0,22008	147100,00	--	32374	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Узел Д								
14	97	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке								
				2,72	10752,90	316,01	29248	860	4248	8,25	22
			м3		1368,00	119,39	3721	325	105	0,58	2
15	98	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
				0,12648	71100,00	--	8993	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
16	99	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
				0,02346	69000,00	--	1619	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	100	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании								
				0,09656	28500,82	587,63	2752	57	2030	118,00	11
			1т		19800,00	222,75	1912	22	105	1,08	--
18	101	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
				0,09656	52400,00	--	5060	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Рама РМ1								
19	102	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м								
				6,6	14745,81	1032,29	97322	6813	25545	20,60	136
			м3		3296,25	389,95	21755	2574	105	1,90	13
20	103	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке								
				6,3	14258,17	3768,94	89827	23744	20246	12,53	79
			м3		2040,75	1019,84	12857	6425	105	3,90	25
			Рама РМ2								
21	108	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м								
				4,95	14745,81	1032,29	72992	5110	19159	20,60	102
			м3		3296,25	389,95	16316	1930	105	1,90	9
22	109	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке								
				3,63	14258,17	3768,94	51757	13681	11665	12,53	45
			м3		2040,75	1019,84	7408	3702	105	3,90	14
			Рама РМ3								
23	114	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м								
				5,35	14745,81	1032,29	78890	5523	20707	20,60	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	115	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке								
			м3	6,4	3296,25	389,95	17635	2086	105	1,90	10
					14258,17	3768,94	91252	24121	20567	12,53	80
			Рама РМ4								
25	120	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м								
			м3	3,51	2040,75	1019,84	13061	6527	105	3,90	25
					14745,81	1032,29	51758	3623	13585	20,60	72
26	121	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке								
			м3	1,51	3296,25	389,95	11570	1369	105	1,90	7
					14258,17	3768,94	21530	5691	4853	12,53	19
			Рама РМ5								
27	126	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м								
			м3	2,96	2040,75	1019,84	3082	1540	105	3,90	6
					14745,81	1032,29	43648	3056	11457	20,60	61
28	127	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке								
			м3	1,51	3296,25	389,95	9757	1154	105	1,90	6
					14258,17	3768,94	21530	5691	4853	12,53	19
			Рама РМ6								
29	132	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке								
			м3	1,325	2040,75	1019,84	2704	1351	105	3,90	5
					14258,17	3768,94	18892	4994	4258	12,53	17
			Рама РМ7								
30	137	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке								
			м3	1,325	2040,75	1019,84	2704	1351	105	3,90	5
					14258,17	3768,94	18892	4994	4258	12,53	17
			Рама РМ8								
31	142	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке								
			м3	2,65	2040,75	1019,84	5408	2703	105	3,90	10
					14258,17	3768,94	37784	9988	8516	12,53	33
			Рама РМ9								
32	147	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м								
			м3	2,34	2040,75	1019,84	7713	912	105	1,90	4
					14745,81	1032,29	34505	2416	9057	20,60	48
33	148	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке								
				1,325	14258,17	3768,94	18892	4994	4258	12,53	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Рама РМ10	м3	2040,75	1019,84	2704	1351	105	3,90	5
34	153	Е0106-14-11	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м**	1,17	14745,81	1032,29	17253	1208	4528	20,60	24
35	154	Е0106-21-1	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке**	м3	3296,25	389,95	3857	456	105	1,90	2
				1,77	14258,17	3768,94	25237	6671	5688	12,53	22
			Рама РМ11	м3	2040,75	1019,84	3612	1805	105	3,90	7
36	159	Е0106-14-11	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м**	2,34	14745,81	1032,29	34505	2416	9057	20,60	48
37	160	Е0106-21-1	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке**	м3	3296,25	389,95	7713	912	105	1,90	4
				2,65	14258,17	3768,94	37784	9988	8516	12,53	33
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	м3	2040,75	1019,84	5408	2703	105	3,90	10
				Тенге			2342614	197328			1890
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			306654	62166			271
		Материалы -		Тенге							
		Всего заработная плата -		Тенге			2307188				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			354177				
		Местные материалы -		Тенге				366584			
			Накладные расходы -	Тенге			16482				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1425671				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			387264				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							194
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				58090			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			161667				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			2856120				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге							2341
		Материалы -		Тенге				424673			
		Всего заработная плата -		Тенге			35425				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			166				
			Накладные расходы -	Тенге				2236			
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			32374				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			2013				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							1
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				302			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			2246				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			39684				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							14
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				2538			
				чел.-ч			2895804				
											2356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата -	Тенге				427212			
			РАЗДЕЛ 3.Перекрытия, покрытия								
			Перекрытие 1 этажа								
38	185	Е0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**								
			шт	3	1473,82	373,54	4421	1121	2523	2,66	8
39	186	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**								
			м2	195,71	2540,00	--	497103	--	--	--	--
40	187	С143017-60-13	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м**								
			м2	2,99	9,00	--	27	--	--	--	--
41	188	С143017-70-13	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м**								
			м2	20,06	346,00	--	6941	--	--	--	--
42	189	С143017-71-13	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м**								
			м2	172,65	389,00	--	67161	--	--	--	--
			УМ1,2,3,4,5,7,9								
43	190	Е0106-22-9	**Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм**								
			м3	17,4868	11027,86	269,20	192842	4707	26324	8,21	144
44	191	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
			т	0,05652	69000,00	--	3900	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	192	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			т	0,0555	66000,00	--	3663	--	--	--	--
46	193	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
			т	0,963286	73000,00	--	70320	--	--	--	--
47	194	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			т	0,038936	65900,00	--	2566	--	--	--	--
48	195	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			т	0,0579	64400,00	--	3729	--	--	--	--
49	196	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			т	0,141	59900,00	--	8446	--	--	--	--
50	197	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
			м3	12,957	4119,92	245,72	53382	3184	7320	2,71	35
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	382,50	92,25	4956	1195	119	0,45	6
				Тенге			914500	9012			187
		Стоимость общестроительных работ -					29646	3379			16
		Материалы -		Тенге							
		Всего заработная плата -		Тенге			914500				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27709				
		Местные материалы -		Тенге				33025			
			Накладные расходы -	Тенге			92623				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			754364				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			36168				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							18
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5425			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			57040				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			1007708				
				Тенге							221
								38450			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1007708				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
			Сметная заработная плата -	Тенге				38450			
			РАЗДЕЛ 4.Перекрытия, покрытия								
			Перекрытие 2 этажа								
51	200	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**								
			м2	1110,88	2540,00	--	2821635	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
				Тенге			2821635	--			--
		Стоимость общестроительных работ -					--	--			--
		Местные материалы -		Тенге							
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2821635				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2821635				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			169298				
				Тенге			2990933				
							2990933				
			РАЗДЕЛ 5.Стены и перегородки								
52	224	Е0108-10-2	**Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа свыше 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов**								
			м2	597,444	6627,74	281,14	3959703	167965	620210	4,94	2951
			Сетка горизонтальная армирования		774,00	105,75	462422	63180	118	0,51	305
53	226	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**								
			т	0,2308425	41200,00	--	9511	--	--	--	--
54	227	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**		--	--	--	--	--	--	--
			т	0,0022799	64100,00	--	146	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
				Тенге			3969360	167965			2951
		Стоимость общестроительных работ -					462422	63180			305
		Материалы -		Тенге							
		Всего заработная плата -		Тенге			3969360				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16131				
				Тенге				525601			
							9657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы -		Тенге			3313185				
			Накладные расходы -	Тенге			620210				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93031			310
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275374				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4864944				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				618633			3566
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4864944				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				618633			3566
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10123489	395948			5413
				Тенге			851866	134677			612
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10087472				
		Материалы -		Тенге			398017				
		Всего заработная плата -		Тенге				984307			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			118762				
		Местные материалы -		Тенге			8314856				
			Накладные расходы -	Тенге			1109249				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				166387			555
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			671803				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11868524				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				1150694			6567
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35425				
		Материалы -		Тенге			166				
		Всего заработная плата -		Тенге				2236			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32374				
			Накладные расходы -	Тенге			2013				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				302			1
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2246				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39684				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				2538			14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11908836				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				1153232			6581
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				11908836				
			оборудование								
			Временные здания и сооружения 3,4%				404900				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				60735				
			ИТОГО :				12313736				
			всего с оборудованием				12313736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%				110824				
			Затраты на выслугу лет, 1%				123137				
			затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				49255				
			Итого				172392				
			Итого в базовых ценах 2001 г				12596952				
			Пересчет в ценах 2016г. К=2,73677419				34474959				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				689499				
			Итого:				35164459				
			НДС 12%				4219735				
			ВСЕГО				39384194				
			Итого с понижающим К=0,99000000491				38990352				
			Итого по акту				38990352				

Подрядчик:
ТОО "Таразстрой – 2004"
Директор _____ **Джунусов М.А.**

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ **Солодовников С.Н.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района".

Форма 4

Подрядчик: ТОО "Тараз Строй - 2004"

Субподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Форма КС - 2

Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от " 1 " марта 2017 года.

Наименование объекта - "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области".

АКТ № 3

выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	%	на един.	всего
									10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка Локальная смета 07-01								
1	1	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1790,208	4,85	4,85	8684	8684	2923	--	--
			м3		--	1,68	--	3013	97	0,01	10
2	2	Е0101-24-13 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1790,208	16,79	16,79	30063	30063	10117	--	--
			м3		--	5,83	--	10430	97	0,02	34
3	3	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	902,496	4,85	4,85	4378	4378	1473	--	--
			м3		--	1,68	--	1519	97	0,01	5
4	4	Е0101-24-13 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	902,496	16,79	16,79	15156	15156	5100	--	--
			м3		--	5,83	--	5258	97	0,02	17
5	5	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	887,712	32,55	30,98	28898	27499	9075	0,01	9
			м3		1,53	9,01	1358	7997	97	0,03	27
6	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /растительный грунт/	1065,2544	45,00	45,00	47936	47936	9587	--	--
			т		--	9,00	--	9587	100	0,19	201
7	7	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м/из под дороги/	1022,004	6,84	6,84	6986	6986	2351	--	--
			м3		--	2,37	--	2424	97	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е0101-24-15 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1022,004	19,76	19,76	20192	20192	6795	--	--
			м3		--	6,85	--	7005	97	0,02	23
9	9	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м/из под дороги/	738,471	6,84	6,84	5048	5048	1699	--	--
			м3		--	2,37	--	1751	97	0,01	6
10	10	Е0101-24-15 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	738,471	19,76	19,76	14590	14590	4910	--	--
			м3		--	6,85	--	5062	97	0,02	17
11	11	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостающий грунт/	4061,595	50,85	48,38	206521	196503	64844	0,02	67
			м3		2,39	14,07	9707	57142	97	0,05	195
12	12	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /недостающий грунт/	7107,7915	45,00	45,00	319851	319851	63970	--	--
			т		--	9,00	--	63970	100	0,19	1343
13	13	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м/из под дороги/	472,785	6,84	6,84	3232	3232	1088	--	--
			м3		--	2,37	--	1121	97	0,01	4
14	14	Е0101-24-15 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	472,785	19,76	19,76	9341	9341	3143	--	--
			м3		--	6,85	--	3241	97	0,02	11
15	15	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	4668,3	0,28	0,28	1313	1313	414	--	--
			м2		--	0,09	--	426	97	--	2
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			722188	710771			77
				Тенге			11065	179947			1902
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			722188				
		Всего заработная плата -		Тенге				191012			
		Местные материалы -		Тенге			351				
			Накладные расходы -	Тенге			187489				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28123			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54581				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			964258				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2073
			Сметная заработная плата -	Тенге				219136			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			964258				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2073
			Сметная заработная плата -	Тенге				219136			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**722188**	**710771**			77
				Тенге			**11065**	**179947**			**1902**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**722188**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**191012**			
		Местные материалы -		Тенге			**351**				
			Накладные расходы -	Тенге			**187489**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**28123**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**54581**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**964258**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2073**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**219136**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**964258**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2073**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**219136**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				964258				
			оборудование								
			Временные здания и сооружения 3,4%				32785				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				4918				
			ИТОГО :				997043				
			всего с оборудованием				997043				
			дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%				8973				
			Затраты на выслугу лет, 1%				9970				
			затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				3988				
			Итого				13959				
			Итого в базовых ценах 2001 г.				1019975				
			Пересчет в ценах 2016г. К=2,73677419				2791438				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				55829				
			Итого:				2847266				
			НДС 12%				341672				
			ВСЕГО				3188938				
			Итого с понижающим К=0,99000000491				3157049				
			Итого по акту				3157049				

Подрядчик:
ТОО "Таразстрой - 2004"
Директор _____ **Джунусов М.А.**

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ **Солодовников С.Н.**

28010

Форма 4

Форма КС - 2

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района".
Подрядчик: ТОО "Тараз Строй - 2004"
Субподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"
Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от " 1 " марта 2017 года.

Наименование объекта - "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области".

АКТ № 3
выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Резервуар для сточных вод ёмк. 50 м3 Локальная смета 06-08.								
			Бетонные конструкции								
1	8	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	2,54	7470,97	66,01	18976	168	589	1,35	3
			м3		195,75	24,93	497	63	105	0,12	--
2	9	Е0106-33-5	**Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа**	10,4	15075,96	1945,51	156790	20233	54392	24,04	250
			1м3		4313,25	667,73	44858	6944	105	2,50	26
3	10	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	0,126	77000,00	--	9702	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
4	11	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,029	72000,00	--	2088	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
5	12	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,108	71100,00	--	7679	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	13	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,156	68800,00	--	10733	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
7	14	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,012	41200,00	--	494	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
8	15	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18	230,77	9,95	4154	179	1239	0,36	6
			м2		52,20	3,74	940	67	123	0,02	--
9	16	Е0107-30-1	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 6 м2	6,72	7491,70	1982,18	50344	13320	26475	12,71	85
			м3		2101,50	712,58	14122	4789	140	3,29	22
10	17	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2	3,38	4688,31	1085,26	15847	3668	6666	6,00	20
			м3		1028,25	380,37	3475	1286	140	1,70	6
11	18	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	7,14	16300,00	--	116382	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
12	19	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	2,96	21900,00	--	64824	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
13	20	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	1	1983,40	586,05	1983	586	890	2,76	3
			шт		459,00	176,74	459	177	140	0,72	1
14	21	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	1,61	23600,00	--	37996	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22	С12041-129	**Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали**	0,0437	63800,00	--	2788	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			500780	38155			368
				Тенге			64351	13326			55
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			500780				
		Материалы -		Тенге			18433				
		Всего заработная плата -		Тенге				77677			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33484				
		Местные материалы -		Тенге			345090				
			Накладные расходы -	Тенге			90250				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13537			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35462				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			626492				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
			Сметная заработная плата -	Тенге				91215			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			626492				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
			Сметная заработная плата -	Тенге				91215			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			500780	38155			368
				Тенге			64351	13326			55
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			500780				
		Материалы -		Тенге			18433				
		Всего заработная плата -		Тенге				77677			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33484				
		Местные материалы -		Тенге			345090				
			Накладные расходы -	Тенге			90250				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13537			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35462				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			626492				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
			Сметная заработная плата -	Тенге				91215			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			626492				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
			Сметная заработная плата -	Тенге				91215			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				626492				
			оборудование				21301				
			Временные здания и сооружения 3,4%				3195				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				647793				
			ИТОГО :				647793				
			всего с оборудованием								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%				5830				
			Затраты на выслугу лет, 1%				6478				
			затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				2591				
			Итого				9069				
			Итого в базовых ценах 2001 г.				662692				
			Пересчет в ценах 2016г. К=2,73677419				1813636				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				36273				
			Итого:				1849909				
			НДС 12%				221989				
			ВСЕГО				2071898				
			Итого с понижающим К=0,99000000491				2051179				
			Итого по акту				2051179				

Подрядчик:
ТОО "Таразстрой - 2004"
Директор _____ Джунусов М.А.

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ Солодовников С.Н.

28000

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района".

Форма 4

Подрядчик: ТОО "Тараз Строй - 2004"

Форма КС - 2

Субподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от " 1 " марта 2017 года.

Наименование объекта - "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области".

АКТ № 3

выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
РАЗДЕЛ 1. Резервуар пожаротушения ёмк. 150 м3 Локальная смета 06-07.													
1	14	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	121,2	646,03	24,55	78299	2975	7309	0,26	32		
			м2		39,83	9,20	4827	1115	123	0,04	5		
2	15	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	121,2	724,91	11,21	87859	1359	5107	0,20	24		
			м2		31,50	4,21	3818	510	118	0,02	2		
3	16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	12,12	7470,97	66,01	90548	800	2808	1,35	16		
			м3		195,75	24,93	2372	302	105	0,12	1		
4	17	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей	40,6	9785,60	672,63	397296	27309	49510	5,83	237		
			1м3		927,00	234,39	37636	9516	105	0,93	38		
5	18	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,556	73000,00	--	40588	--	--	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--	--		
6	19	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,144	67700,00	--	9749	--	--	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,204	65900,00	--	145244	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
8	21	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,19	41200,00	--	7828	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
9	22	Е0106-1-1	Создание уклона из цементного раствора	0,52	7470,97	66,01	3885	34	120	1,35	1
			м3		195,75	24,93	102	13	105	0,12	--
10	23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	53,24	295,00	--	15706	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
11	24	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий	6	1983,40	586,05	11900	3516	5340	2,76	17
			шт		459,00	176,74	2754	1060	140	0,72	4
12	25	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	11,46	23600,00	--	270456	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
13	26	Е0107-30-1	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 6 м2	40,84	7491,70	1982,18	305961	80952	160898	12,71	519
			м3		2101,50	712,58	85825	29102	140	3,29	134
14	27	С143018-15 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом	34,92	19000,00	--	663480	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
15	28	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	5,92	21900,00	--	129648	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2258447	116945			846
				Тенге			137334	41618			186
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2258447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы -		Тенге			174414				
		Всего заработная плата -		Тенге				178954			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			203408				
		Местные материалы -		Тенге			1624392				
			Накладные расходы -	Тенге			231093				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34664			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149372				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2638912				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1147
			Сметная заработная плата -	Тенге				213618			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2638912				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1147
			Сметная заработная плата -	Тенге				213618			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2258447	116945			846
				Тенге			137334	41618			186
		Стоимость общестроительных работ -									
		Материалы -		Тенге			2258447				
		Всего заработная плата -		Тенге			174414				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				178954			
		Местные материалы -		Тенге			203408				
			Накладные расходы -	Тенге			1624392				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			231093				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							116
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				34664			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149372				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			2638912				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							1147
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				213618			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			2638912				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							1147
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				213618			
			оборудование				2638912				
			Временные здания и сооружения 3,4%								
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				89723				
			ИТОГО :				13458				
			всего с оборудованием				2728635				
			дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%				2728635				
			Затраты на выслугу лет, 1%				24558				
			затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				27286				
			Итого				10915				
			Итого в базовых ценах 2001 г.				38201				
			Пересчет в ценах 2016г. К=2,73677419				2791394				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				7639403				
			Итого				152788				
							7792191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС 12%				935063				
			ВСЕГО				8727254				
			Итого с понижающим К=0,99000000491				8639982				
			Итого по акту				8639982				

Подрядчик:
ТОО "Таразстрой - 2004"
Директор _____ **Джунусов М.А.**

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ **Солодовников С.Н.**

Счет-фактура № 11 от 31 августа 2017 г.

Дата совершения оборота: 31.08.2017

Поставщик: ТОО "КазМунайКурылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040740007891, г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0002723, от 08.09.2014

ИИК поставщика: KZ436010161000057904, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №05 от 01.03.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040740007891, ТОО "КазМунайКурылыс", г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140004937, ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004", г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140004937, г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г

ИИК получателя: KZ28826H0KZTD2002091, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Источник происхождения	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполненные работы по строительству СШ на 150 уч. по ул.Сыпатай в а.Тескентоган Суратского а.о. Мерк.р-на Жам		услуга	1	47 177 287,50	47 177 287,50	12%	5 661 274,50	52 838 562,00		
Всего по счету:						**47 177 287,50**		**5 661 274,50**	**52 838 562,00**		

Руководитель: Кемелов Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Калкеева Г. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004",г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г** ИИН/БИН **041140004937**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазМунайКурылыс",г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а, тел.: (7262) 575970 517502** **040740007891**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №05 от 01.03.2017г.

Номер документа	Дата составления
8	31.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы по строительству СШ на 150 уч. по ул.Сыпатай в а.Тескентоган Суратского а.о. Мерк.р-на Жам			услуга	1	52 838 562,00	52 838 562,00	5 661 274,50
				Итого	1	x	52 838 562,00	5 661 274,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кемелов Е.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Джунусов М.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2017

М.П.