Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

А К Т № 5

выполненных работ и затрат за март месяц 2018 года

Заказчик: "Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Субподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор о выполнении субподрядных работ: № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области".

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области									
	ИТОГО:	242 998 079	242 998 079	242 998 079			52 631 579			52 631 579
2	В том числе НДС	26 035 508	26 035 508	26 035 508			5 639 098			5 639 098
	Удержание 5% (гарантия качества)	12 149 904	12 149 904							2 631 579
3	Итого к оплате без НДС	206 114 442	206 114 442							44 642 857
	НДС	24 733 733	24 733 733							5 357 143
	Итого к оплате	230 848 175	230 848 175							50 000 000
	Сумма к оплате: Пятьдесят миллионов тенге, 00 тиын									

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Директор_____ **Джунусов М.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "КазМунайКурылыс"

Директор _____ **Кемелов Е.У.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Субподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул.Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: Здание школы. Общестроительные работы. Смета 02-01-01.

А К Т № 5 от 20 марта 2018 года

выполненных работ с 1 марта по 20 марта 2018 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Наружная лестница								
1	237	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,007	172357,31	536,06	1207	4	350	289	2
				1т	47475	202,5	332	1	105	0,99	0
2	238	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0063	93997,62	304,24	592	2	220	198	1
				1т	33075	114,75	208	1	105	0,56	0
3	239	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки лестниц	1	8937,05	98,32	8937	98	769	4,41	4
				м3	695,25	37,15	695	37	105	0,18	0
4	240	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных с ограждением	1,564	13681,47	5445,87	21399	8518	9277	28,9	45
				т	5040	1550,03	7883	2424	90	5,46	9
5	241	C12021-267	Лестницы с ограждениями	1,564	133700		209120				
				т							
			Итого по разделу: Наружная лестница				241255				
			Раздел: Крыша, кровля								
6	281	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерпицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1968,34	832,21	8,2	1638074	16140	646552	1,71	3366
				м2	272,95	3,08	537258	6062	119	0,01	30
7	284	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	14	3282,79	81,61	45959	1143	16708	6,08	85
				шт	963	31,5	13482	441	120	0,15	2
8	285	E0106-11-7	Установка противетровых скоб	0,0508	33697,62	304,24	1712	15	1770	198	10
				1т	33075	114,75	1680	6	105	0,56	0
9	286	C11011-305	Противоветровые скобы	0,0508	525600		26711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	290	Е0112-10-1	Снегодержатели	т							
				2,38	575,05	1,24	1369	3	435	0,97	2
11	291	Е0110-14-1	Установка стропил и др. дер. элементов	м2	153,23	0,47	365	1	119	0	0
				42,276	23741,72	334,28	1003705	14132	178751	22,1	934
12	292	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3397,5	126	143633	5327	120	0,62	26
				46,06	573,75	28,11	26427	1295	7425	0,78	36
13	293	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м3	123,75	10,58	5700	487	120	0,05	2
				1742,41	20,48	0,91	35688	1586	10496	0,03	51
14	300	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м2	4,68	0,34	8154	592	120	0	3
				5,3	7235,04	335,84	38346	1780	5685	5,07	27
15	303	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	783	126	4150	668	118	0,61	3
				0,33	15145,74	367,51	4998	121	811	13,1	4
16	304	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	м3	2202,75	138,83	727	46	105	0,68	0
				0,0218	61200		1334				
17	305	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т							
				0,034	48300		1642				
18	306	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т							
				0,0123	62000		763				
19	307	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	т							
				1,627	12339,58	990,15	20079	1611	3449	10,4	17
20	308	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3	1644,75	374,04	2676	609	105	1,83	3
				0,0401	65900		2645				
21	309	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т							
				0,0181	65000		1175				
22	310	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т							
				0,098	41200		4038				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	311	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0042	64100		269				
				т							
24	312	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м для крепления стальных стяжек	0,0032	52657,31	536,06	169	2	160	289	1
				1т	47475	202,5	152	1	105	0,99	0
25	313	Е0108-12-2	Крепление перегородок стальными затяжками	0,0032	161258,56	846,56	516	3	24	32,7	0
				т	5985	317,25	19	1	118	1,55	0
26	314	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0032	119700		388				
				т							
			Итого по разделу: Крыша, кровля				2855989				
			Раздел: Внутренняя отделка								
27	325	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2093,2	168,08	4,07	351817	8510	300338	0,74	1549
				м2	135,68	0,97	284005	2030	105	0,05	108
28	330	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	240	168,08	4,07	40338	976	34436	0,74	178
				м2	135,68	0,97	32563	233	105	0,05	12
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				392155				
			Раздел: Утепление и наружная отделка								
29	358	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	1470	959,58	43,81	1410581	64396	660859	2,25	3311
				м2	396,91	31,25	583458	45932	105	0,14	212
30	360	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1470	967,98	4,92	1422931	7232	300859	1,15	1691
				м2	193,05	1,87	283784	2749	105	0,01	13
31	361	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	1470	142		208740				
				м2							
			Итого по разделу: Утепление и наружная отделка				3042251				
			Раздел: Проемы								
32	383	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	368,062	348,93	18,88	128429	6948	78434	1,02	377
				м2	171,01	6,57	62942	2420	120	0,03	12
33	387	Е0110-22-2ПРИМ	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2м	342,346	232,86	5,58	79717	1910	39508	0,59	201
				м2	94,05	2,12	32198	726	120	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Проемы				208146				
			ИТОГО:				6739798	136424			11892
							2006064	70794			439
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2288039				
			На металломонтажные работы				9277				
			Всего накладных расходов:				2297316				
			Итого с накладными				9037114				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				542227				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9579341				
			Итого с временными, 3,4 %				9905039				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				9994184				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10033804				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10132854				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				27730977				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				554620				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				28285597				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3394272				
			Итого с НДС				31679869				
			Итого с понижающим К= 0,99000000491				31 363 070				
			Итого по акту				31 363 070				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой - 2004"
Директор _____ Джунусов М.А.

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Субподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: Здание школы. Отопление и вентиляция. Смета 02-01-03.

А К Т № 5 от 20 марта 2018 года
выполненных работ с 1 марта по 20 марта 2018 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Отопление										
1	3	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	440	264,48	3,96	116371	1742	30238	0,3	131		
				м	52,2	1,49	22968	656	128	0,01	3		
2	15	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	126	473,47	39,24	59657	4944	43546	1,47	185		
				1шт	254,25	15,75	32036	1984	128	0,07	9		
3	16	С130903-291 Изм. и доп.вып.19	**Клапан балансировочный ручной MSV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	29	8779		254591						
				шт.									
4	17	С130903-284 Изм. и доп.вып.19	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	29	4460		129340						
				шт.									
5	18	С130904-56	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные**	68	34		2312						
				шт									
6	21	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	215,85	4331,44	35,77	934942	7721	34565	0,7	152		
				1квт	111,7	13,4	24111	2892	128	0,07	14		
			Итого по разделу: Отопление.				1497213						
			Раздел: Вентиляция										
7	94	Е0120-34-2	**Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,4 т**	1	2378,35	417,55	2378	418	2337	11,46	11		
				шт	1871,93	156,52	1872	157	103,68	0,76	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	95	Перечень п21	Приточная камера центральная каркасно-панельная ПКЦКП-1,6 ТОО "АВЗ" Стр.9	1	158646,57		158647				
				шт							
9	96	Перечень п22	Комплект автоматики для ПКЦКП-1,6 ТОО "АВЗ" Стр.9	1	191173,8		191174				
				шт							
10	97	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	2	356,38	29,9	713	60	647	1,46	3
				шт	240,98	11,81	482	24	128	0,05	0
11	98	С131312-63	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	2	1340		2680				
				м2							
12	99	Е0120-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	1	4168,98	127,82	4169	128	565	2,1	2
				шт	394,54	47,25	395	47	128	0,23	0
13	100	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39		117				
				шт							
14	101	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	6	356,38	29,9	2138	179	1941	1,46	9
				шт	240,98	11,81	1446	71	128	0,05	0
15	102	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	6	241,85	16,96	1451	102	1488	1,12	7
				шт	186,64	7,09	1120	43	128	0,03	0
16	103	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 200х200 мм ТОО "Летекс" Стр.	5	489,36		2447				
				шт							
17	104	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х150 мм ТОО "Летекс" Стр.	3	391,49		1174				
				шт							
18	105	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х100 мм ТОО "Летекс" Стр.	1	358,87		359				
				шт							
19	106	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 100х100 мм ТОО "Летекс" Стр.	1	358,87		359				
				шт							
20	107	Перечень п	Регулирующие диафрагмы РД 150х100 мм ТОО "Летекс" Стр.	1	587,23		587				
				шт							
21	108	Перечень п	Регулирующие диафрагмы РД 300х300 мм ТОО "Летекс" Стр.	1	1663,83		1664				
				шт							
22	109	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	1	1279,68	55,8	1280	56	1234	5,73	6
				шт	942,64	21,26	943	21	128	0,1	0
23	110	Перечень п25	Клапан огнезадерживающий КОЗП-ТЗ 1000х500мм ТОО "Летекс" Стр.	1	16605,68		16606				
				шт							
24	111	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	10,2	1009,91	13,82	10301	141	3461	1,62	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	112	E0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	259,88	5,18	2651	53	128	0,03	0
				4,8	1138,51	11,11	5465	53	1492	1,48	7
26	113	E0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	238,61	4,16	1145	20	128	0,02	0
				18,2	1102,73	9,61	20070	175	4899	1,28	23
27	114	E0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	206,72	3,59	3762	65	128	0,02	0
				2,85	1043,92	8,82	2975	25	578	0,96	3
28	115	E0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	м2	155,22	3,31	442	9	128	0,02	0
				1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
29	116	П0108-481-20	Присоединение к электрической сети	шт	682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
				1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
30	117	Перечень п	Вентилятор осевой канальный WK150 АО "Келет"	шт	239	2,3	239	2	95	0,01	0
				1	8563,83		8564				
31	118	E0120-26-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм	шт							
				1	7928,33	14,59	7928	15	342	1,62	2
32	119	E0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	262,24	4,72	262	5	128	0,03	0
				1	838,47	12,95	838	13	907	4,22	4
33	120	Перечень п	Клапан огнезадерживающий АЗЕ 073.000-00	шт	704,03	4,73	704	5	128	0,02	0
				1	4628,55		4629				
34	121	E0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт							
				1	1129,1	7,3	1129	7	112	0,51	1
35	122	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	85,05	2,36	85	2	128	0,01	0
				2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
36	123	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
				2	456,74		913				
37	124	E0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	шт							
				2,704	3912,23	34,73	10579	94	1608	3,64	10
38	125	E0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	м2	553,5	13,01	1497	35	105	0,06	0
				1	498,77	24,24	499	24	550	2,71	3
39	126	E0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	шт	420,53	9,45	421	9	128	0,04	0
				4,9	984,51	11,11	4824	54	1523	1,48	7
40	127	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	м2	238,61	4,16	1169	20	128	0,02	0
				0,7	167,6	50,15	117	35	77	0,53	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	92,03	18,68	64	13	100	0,09	0
41	128	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				шт	682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
42	129	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
				шт	239	2,3	239	2	95	0,01	0
43	130	Перечень п	Вентилятор осевой канальный КЕ40-20-4	1	27054,37		27054				
				шт							
44	131	Е0120-26-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм	1	7928,33	14,59	7928	15	342	1,62	2
				шт	262,24	4,72	262	5	128	0,03	0
45	132	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	838,47	12,95	838	13	907	4,22	4
				шт	704,03	4,73	704	5	128	0,02	0
46	133	Перечень п	Клапан огнезадерживающий АЗЕ 073.000-00	1	37674,34		37674				
				шт							
47	134	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
48	135	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	2	456,74		913				
				шт							
49	136	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	9,1	984,51	11,11	8959	101	2828	1,48	13
				м2	238,61	4,16	2171	38	128	0,02	0
50	137	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	7	167,6	50,15	1173	351	775	0,53	4
				м2	92,03	18,68	644	131	100	0,09	1
51	138	Е0114-15-6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	4,55	3529,15	32,58	16058	148	2359	3,15	14
				м2	481,5	12,2	2191	56	105	0,06	0
52	139	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	498,77	24,24	499	24	550	2,71	3
				шт	420,53	9,45	421	9	128	0,04	0
53	140	Е0120-19-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	1	3123,97	31,54	3124	32	396	1,82	2
				шт	297,68	11,81	298	12	128	0,06	0
54	141	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				шт	682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
55	142	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
				шт	239	2,3	239	2	95	0,01	0
56	143	Перечень п	Вентилятор осевой канальный КЕ40-20-4	1	27054,37		27054				
				шт							
57	144	Е0120-26-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм	1	7928,33	14,59	7928	15	342	1,62	2
				шт	262,24	4,72	262	5	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	145	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1129,1	7,3	1129	7	112	0,51	1
				шт	85,05	2,36	85	2	128	0,01	0
59	146	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
60	147	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм	2	456,74		913				
				шт							
61	148	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	2,456	3912,23	34,73	9608	85	1461	3,64	9
				м2	553,5	13,01	1359	32	105	0,06	0
62	149	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	498,77	24,24	499	24	550	2,71	3
				шт	420,53	9,45	421	9	128	0,04	0
63	150	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	5,6	984,51	11,11	5513	62	1740	1,48	8
				м2	238,61	4,16	1336	23	128	0,02	0
64	151	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	0,8	167,6	50,15	134	40	89	0,53	0
				м2	92,03	18,68	74	15	100	0,09	0
65	152	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				шт	682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
66	153	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
				шт	239	2,3	239	2	95	0,01	0
67	154	Перечень п	Вентилятор осевой канальный КЕ40-20-4	1	27054,37		27054				
				шт							
68	155	Е0120-5-12	Местный отсос	0,49	1358,2	9,22	666	5	90	0,87	0
				м2	139,86	3,45	69	2	128	0,02	0
69	156	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
70	157	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х150 мм	2	391,49		783				
				шт							
71	158	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2	838,47	12,95	1677	26	1814	4,22	8
				шт	704,03	4,73	1408	9	128	0,02	0
72	159	Перечень п	Клапан огнезадерживающий АЗЕ 073.000-00	2	37674,34		75349				
				шт							
73	160	Е0120-26-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм	1	7928,33	14,59	7928	15	342	1,62	2
				шт	262,24	4,72	262	5	128	0,03	0
74	161	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	57,5	1009,91	13,82	58070	795	19508	1,62	93
				м2	259,88	5,18	14943	298	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	162	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	7,3	984,51	11,11	7187	81	2268	1,48	11
				м2	238,61	4,16	1742	30	128	0,02	0
76	163	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	13,65	167,6	50,15	2288	685	1511	0,53	7
				м2	92,03	18,68	1256	255	100	0,09	1
77	164	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				шт	682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
78	165	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
				шт	239	2,3	239	2	95	0,01	0
79	166	Перечень п	Вентилятор осевой канальный WK100 АО "Келет"	1	8015,75		8016				
				шт							
80	167	Е0120-26-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм	1	7928,33	14,59	7928	15	342	1,62	2
				шт	262,24	4,72	262	5	128	0,03	0
81	168	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	838,47	12,95	838	13	907	4,22	4
				шт	704,03	4,73	704	5	128	0,02	0
82	169	Перечень п	Клапан огнезадерживающий АЗЕ 073.000-00	1	37674,34		37674				
				шт							
83	170	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39		39				
				шт							
84	171	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
85	172	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х150 мм	1	391,49		391				
				шт							
86	173	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	7,2	1009,91	13,82	7271	99	2443	1,62	12
				м2	259,88	5,18	1871	37	128	0,03	0
87	174	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	4,2	167,6	50,15	704	211	465	0,53	2
				м2	92,03	18,68	387	78	100	0,09	0
88	175	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				шт	682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
89	176	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
				шт	239	2,3	239	2	95	0,01	0
90	177	Перечень п	Вентилятор осевой канальный WK100 АО "Келет"	1	8015,75		8016				
				шт							
91	178	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	356,38	29,9	356	30	324	1,46	1
				шт	240,98	11,81	241	12	128	0,05	0
92	179	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	1	456,74		457				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	180	Е0120-26-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм	1	7119,93	9,66	7120	10	245	1,14	1
				шт	186,64	4,72	187	5	128	0,02	0
94	181	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	838,47	12,95	838	13	907	4,22	4
				шт	704,03	4,73	704	5	128	0,02	0
95	182	Перечень п	Клапан огнезадерживающий АЗЕ 073.000-00	1	4628,55		4629				
				шт							
96	183	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	10,8	1009,91	13,82	10907	149	3664	1,62	17
				м2	259,88	5,18	2807	56	128	0,03	0
97	184	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	10,2	167,6	50,15	1709	512	1129	0,53	5
				м2	92,03	18,68	939	191	100	0,09	1
98	185	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				шт	682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
99	186	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
				шт	239	2,3	239	2	95	0,01	0
100	187	Перечень п	Вентилятор осевой канальный КТ40-20-4	1	17192,92		17193				
				шт							
101	188	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39		39				
				шт							
102	189	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	838,47	12,95	838	13	907	4,22	4
				шт	704,03	4,73	704	5	128	0,02	0
103	190	Перечень п	Клапан огнезадерживающий АЗЕ 073.000-00	1	4628,55		4629				
				шт							
104	191	Е0120-26-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм	1	7928,33	14,59	7928	15	342	1,62	2
				шт	262,24	4,72	262	5	128	0,03	0
105	192	Е0120-5-12	Местный отсос	0,48	1358,2	9,22	652	4	88	0,87	0
				м2	139,86	3,45	67	2	128	0,02	0
106	193	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	9,6	1009,91	13,82	9695	133	3257	1,62	16
				м2	259,88	5,18	2495	50	128	0,03	0
107	194	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	8	167,6	50,15	1341	401	886	0,53	4
				м2	92,03	18,68	736	149	100	0,09	1
108	195	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				шт	682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
109	196	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
				шт	239	2,3	239	2	95	0,01	0
110	197	Перечень п	Вентилятор осевой канальный КТ40-20-4	1	17192,92		17193				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	198	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39		39				
				шт							
112	199	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	838,47	12,95	838	13	907	4,22	4
				шт	704,03	4,73	704	5	128	0,02	0
113	200	Перечень п	Клапан огнезадерживающий АЗЕ 073.000-00	1	37674,34		37674				
				шт							
114	201	Е0120-26-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм	1	7928,33	14,59	7928	15	342	1,62	2
				шт	262,24	4,72	262	5	128	0,03	0
115	202	Е0120-5-12	Местный отсос	0,48	1358,2	9,22	652	4	88	0,87	0
				м2	139,86	3,45	67	2	128	0,02	0
116	203	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	4,8	1009,91	13,82	4848	66	1628	1,62	8
				м2	259,88	5,18	1247	25	128	0,03	0
117	204	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	3,2	167,6	50,15	536	160	354	0,53	2
				м2	92,03	18,68	294	60	100	0,09	0
118	205	Е0120-19-7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм	1	5950,48	64,73	5950	65	578	2,6	3
				шт	427,61	23,63	428	24	128	0,12	0
119	206	Е0114-15-8 Изм. и доп.вып.15	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 1000х1000 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	6,575	3035,57	24,55	19959	161	2906	2,71	18
				м2	411,75	9,2	2707	60	105	0,04	0
120	207	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				шт	682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
121	208	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
				шт	239	2,3	239	2	95	0,01	0
122	209	Перечень п	Вентилятор осевой канальный WK125 АО "Келет"	1	8255,54		8256				
				шт							
123	210	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2	838,47	12,95	1677	26	1814	4,22	8
				шт	704,03	4,73	1408	9	128	0,02	0
124	211	Перечень п	Клапан огнезадерживающий АЗЕ 073.000-00	2	37674,34		75349				
				шт							
125	212	Е0120-26-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм	1	7119,93	9,66	7120	10	245	1,14	1
				шт	186,64	4,72	187	5	128	0,02	0
126	213	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,12	9
				шт	186,64	7,09	1493	57	128	0,03	0
127	214	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 100х100 мм	8	358,87		2871				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	215	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	30,1	1009,91	13,82	30398	416	10212	1,62	49
				м2	259,88	5,18	7822	156	128	0,03	1
129	216	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	3,6	167,6	50,15	603	181	399	0,53	2
				м2	92,03	18,68	331	67	100	0,09	0
130	217	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				шт	682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
131	218	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
				шт	239	2,3	239	2	95	0,01	0
132	219	Перечень п	Вентилятор осевой канальный WK100 АО "Келет"	1	8015,75		8016				
				шт							
133	220	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	838,47	12,95	838	13	907	4,22	4
				шт	704,03	4,73	704	5	128	0,02	0
134	221	Перечень п	Клапан огнезадерживающий АЗЕ 073.000-00	1	37674,34		37674				
				шт							
135	222	Е0120-26-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм	1	7119,93	9,66	7120	10	245	1,14	1
				шт	186,64	4,72	187	5	128	0,02	0
136	223	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
				шт	186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
137	224	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 100х100 мм	3	358,87		1077				
				шт							
138	225	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	7	1009,91	13,82	7069	97	2375	1,62	11
				м2	259,88	5,18	1819	36	128	0,03	0
139	226	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	1,5	167,6	50,15	251	75	166	0,53	1
				м2	92,03	18,68	138	28	100	0,09	0
140	227	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				шт	682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
141	228	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
				шт	239	2,3	239	2	95	0,01	0
142	229	Перечень п	Вентилятор осевой канальный WK150 АО "Келет"	1	8563,83		8564				
				шт							
143	230	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2	838,47	12,95	1677	26	1814	4,22	8
				шт	704,03	4,73	1408	9	128	0,02	0
144	231	Перечень п	Клапан огнезадерживающий АЗЕ 073.000-00	2	37674,34		75349				
				шт							
145	232	Е0120-26-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм	1	7119,93	9,66	7120	10	245	1,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	186,64	4,72	187	5	128	0,02	0
146	233	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	10	241,85	16,96	2418	170	2480	1,12	11
				шт	186,64	7,09	1866	71	128	0,03	0
147	234	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 100х100 мм	10	358,87		3589				
				шт							
148	235	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	13,7	1009,91	13,82	13836	189	4648	1,62	22
				м2	259,88	5,18	3560	71	128	0,03	0
149	236	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	7,2	167,6	50,15	1207	361	797	0,53	4
				м2	92,03	18,68	663	134	100	0,09	1
150	237	Е0120-19-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	1	3123,97	31,54	3124	32	396	1,82	2
				шт	297,68	11,81	298	12	128	0,06	0
151	238	Е0114-15-7	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 600х600 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	4,004	3191,02	27,87	12777	112	1898	2,9	12
				м2	441	10,44	1766	42	105	0,05	0
152	239	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				шт	682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
153	240	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
				шт	239	2,3	239	2	95	0,01	0
154	241	Перечень п	Вентилятор осевой канальный КЕ50-25-4	1	37020,23		37020				
				шт							
155	242	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	838,47	12,95	838	13	907	4,22	4
				шт	704,03	4,73	704	5	128	0,02	0
156	243	Перечень п	Клапан огнезадерживающий АЗЕ 073.000-00	1	37674,34		37674				
				шт							
157	244	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	5	913,38	29,9	4567	150	1618	1,46	7
				шт	240,98	11,81	1205	59	128	0,05	0
158	245	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 200х150 мм	1	456,74		457				
				шт							
159	246	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 200х200 мм	4	489,36		1957				
				шт							
160	247	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	42	1102,73	9,61	46315	404	11307	1,28	54
				м2	206,72	3,59	8682	151	128	0,02	1
161	248	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	4,2	167,6	50,15	704	211	465	0,53	2
				м2	92,03	18,68	387	78	100	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	249	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				шт	682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
163	250	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
				шт	239	2,3	239	2	95	0,01	0
164	251	Перечень п	Вентилятор осевой канальный КЕ50-25-4Е	1	30373,06		30373				
				шт							
165	252	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	838,47	12,95	838	13	907	4,22	4
				шт	704,03	4,73	704	5	128	0,02	0
166	253	Перечень п	Клапан огнезадерживающий А 3Е 073.000-00	1	37674,34		37674				
				шт							
167	254	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3	798,85	16,96	2397	51	744	1,12	3
				шт	186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
168	255	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х100 мм ТОО "Летекс"	2	358,87		718				
				шт							
169	256	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 100х100 мм ТОО "Летекс"	1	358,87		359				
				шт							
170	257	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,76	1009,91	13,82	2787	38	936	1,62	4
				м2	259,88	5,18	717	14	128	0,03	0
171	258	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	45,3	1102,73	9,61	49954	435	12195	1,28	58
				м2	206,72	3,59	9365	163	128	0,02	1
172	259	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	4,2	167,6	50,15	704	211	465	0,53	2
				м2	92,03	18,68	387	78	100	0,09	0
173	260	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	356,38	29,9	356	30	324	1,46	1
				шт	240,98	11,81	241	12	128	0,05	0
174	261	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 200х200 мм ТОО "Летекс"	1	489,36		489				
				шт							
175	262	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,5	984,51	11,11	3446	39	1088	1,48	5
				м2	238,61	4,16	835	15	128	0,02	0
176	263	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	0,8	3912,23	34,73	3130	28	476	3,64	3
				м2	553,5	13,01	443	10	105	0,06	0
177	264	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	2	356,38	29,9	713	60	647	1,46	3
				шт	240,98	11,81	482	24	128	0,05	0
178	265	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 100х150 мм ТОО "Летекс"	2	358,87		718				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	266	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,4	1009,91	13,82	2424	33	814	1,62	4
				м2	259,88	5,18	624	12	128	0,03	0
180	267	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	0,9	3912,23	34,73	3521	31	535	3,64	3
				м2	553,5	13,01	498	12	105	0,06	0
181	268	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	2	356,38	29,9	713	60	647	1,46	3
				шт	240,98	11,81	482	24	128	0,05	0
182	269	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 100х150 мм ТОО "Летекс"	2	489,36		979				
				шт							
183	270	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3	1009,91	13,82	3030	41	1018	1,62	5
				м2	259,88	5,18	780	16	128	0,03	0
184	271	Е0114-15-6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	1,1	3529,15	32,58	3882	36	570	3,15	3
				м2	481,5	12,2	530	13	105	0,06	0
185	272	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	2	356,38	29,9	713	60	647	1,46	3
				шт	240,98	11,81	482	24	128	0,05	0
186	273	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	2	456,74		913				
				шт							
187	274	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,6	1009,91	13,82	3636	50	1221	1,62	6
				м2	259,88	5,18	936	19	128	0,03	0
188	275	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	0,8	3912,23	34,73	3130	28	476	3,64	3
				м2	553,5	13,01	443	10	105	0,06	0
189	276	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	356,38	29,9	356	30	324	1,46	1
				шт	240,98	11,81	241	12	128	0,05	0
190	277	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	1	456,74		457				
				шт							
191	278	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,5	984,51	11,11	2461	28	777	1,48	4
				м2	238,61	4,16	597	10	128	0,02	0
192	279	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1129,1	7,3	1129	7	112	0,51	1
				шт	85,05	2,36	85	2	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	280	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	3,6	3912,23	34,73	14084	125	2141	3,64	13
				м2	553,5	13,01	1993	47	105	0,06	0
194	281	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	2	356,38	29,9	713	60	647	1,46	3
				шт	240,98	11,81	482	24	128	0,05	0
195	282	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	1	456,74		457				
				шт							
196	283	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 200х200 мм ТОО "Летекс"	1	489,36		489				
				шт							
197	284	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	4	984,51	11,11	3938	44	1243	1,48	6
				м2	238,61	4,16	954	17	128	0,02	0
198	285	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	0,8	3912,23	34,73	3130	28	476	3,64	3
				м2	553,5	13,01	443	10	105	0,06	0
199	286	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	356,38	29,9	356	30	324	1,46	1
				шт	240,98	11,81	241	12	128	0,05	0
200	287	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 200х300 мм ТОО "Летекс"	1	619,86		620				
				шт							
201	288	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,5	984,51	11,11	3446	39	1088	1,48	5
				м2	238,61	4,16	835	15	128	0,02	0
202	289	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	0,8	3912,23	34,73	3130	28	476	3,64	3
				м2	553,5	13,01	443	10	105	0,06	0
203	290	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	356,38	29,9	356	30	324	1,46	1
				шт	240,98	11,81	241	12	128	0,05	0
204	291	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	1	456,74		457				
				шт							
205	292	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	4	984,51	11,11	3938	44	1243	1,48	6
				м2	238,61	4,16	954	17	128	0,02	0
206	293	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	0,8	3912,23	34,73	3130	28	476	3,64	3
				м2	553,5	13,01	443	10	105	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	294	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
208	295	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 100х100 мм ТОО "Летекс"	1	358,87		359				
				шт							
209	296	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х100 мм ТОО "Летекс"	1	358,87		359				
				шт							
210	297	E0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	4	1009,91	13,82	4040	55	1357	1,62	6
				м2	259,88	5,18	1040	21	128	0,03	0
211	298	E0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	1,2	3912,23	34,73	4695	42	714	3,64	4
				м2	553,5	13,01	664	16	105	0,06	0
212	299	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
213	300	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х100 мм ТОО "Летекс"	2	358,87		718				
				шт							
214	301	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	2	456,74		913				
				шт							
215	302	E0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	7,2	1138,51	11,11	8197	80	2237	1,48	11
				м2	238,61	4,16	1718	30	128	0,02	0
216	303	E0114-15-6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	1	3529,15	32,58	3529	33	518	3,15	3
				м2	481,5	12,2	482	12	105	0,06	0
217	304	E0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	2	356,38	29,9	713	60	647	1,46	3
				шт	240,98	11,81	482	24	128	0,05	0
218	305	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	2	456,74		913				
				шт							
219	306	E0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	4	1138,51	11,11	4554	44	1243	1,48	6
				м2	238,61	4,16	954	17	128	0,02	0
220	307	E0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1129,1	7,3	1129	7	112	0,51	1
				шт	85,05	2,36	85	2	128	0,01	0
221	308	E0114-15-6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	2,7	3529,15	32,58	9529	88	1400	3,15	9
				м2	481,5	12,2	1300	33	105	0,06	0
222	309	E0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	356,38	29,9	356	30	324	1,46	1
				шт	240,98	11,81	241	12	128	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	310	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х150 мм ТОО "Летекс"	2	391,49		783				
				шт							
224	311	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,9	1009,91	13,82	909	12	305	1,62	1
				м2	259,88	5,18	234	5	128	0,03	0
225	312	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	0,8	3912,23	34,73	3130	28	476	3,64	3
				м2	553,5	13,01	443	10	105	0,06	0
226	313	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
227	314	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 100х100 мм ТОО "Летекс"	1	358,87		359				
				шт							
228	315	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х100 мм ТОО "Летекс"	1	358,87		359				
				шт							
229	316	Е0120-5-12	Местный отсос	0,7	1358,2	9,22	951	6	128	0,87	1
				м2	139,86	3,45	98	2	128	0,02	0
230	317	Е0120-5-12	Круговой местный отсос	2,58	1358,2	9,22	3504	24	473	0,87	2
				м2	139,86	3,45	361	9	128	0,02	0
231	318	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6	1009,91	13,82	6059	83	2036	1,62	10
				м2	259,88	5,18	1559	31	128	0,03	0
232	319	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	0,8	3912,23	34,73	3130	28	476	3,64	3
				м2	553,5	13,01	443	10	105	0,06	0
233	320	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
234	321	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 100х100 мм ТОО "Летекс"	1	358,87		359				
				шт							
235	322	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,5	1009,91	13,82	2525	35	848	1,62	4
				м2	259,88	5,18	650	13	128	0,03	0
236	323	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	0,8	3912,23	34,73	3130	28	476	3,64	3
				м2	553,5	13,01	443	10	105	0,06	0
237	324	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
238	325	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х100 мм ТОО "Летекс"	1	358,87		359				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	326	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х150 мм ТОО "Летекс"	1	391,49		391				
				шт							
240	327	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	4,7	1009,91	13,82	4747	65	1595	1,62	8
				м2	259,88	5,18	1221	24	128	0,03	0
241	328	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1129,1	7,3	1129	7	112	0,51	1
				шт	85,05	2,36	85	2	128	0,01	0
242	329	Е0114-15-6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	3,7	3529,15	32,58	13058	121	1918	3,15	12
				м2	481,5	12,2	1782	45	105	0,06	0
243	330	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
244	331	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х150 мм ТОО "Летекс"	1	391,49		391				
				шт							
245	332	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,5	1009,91	13,82	2525	35	848	1,62	4
				м2	259,88	5,18	650	13	128	0,03	0
246	333	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	0,8	3912,23	34,73	3130	28	476	3,64	3
				м2	553,5	13,01	443	10	105	0,06	0
247	334	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	356,38	29,9	356	30	324	1,46	1
				шт	240,98	11,81	241	12	128	0,05	0
248	335	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	1	456,74		457				
				шт							
249	336	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,75	1009,91	13,82	757	10	254	1,62	1
				м2	259,88	5,18	195	4	128	0,03	0
250	337	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1129,1	7,3	1129	7	112	0,51	1
				шт	85,05	2,36	85	2	128	0,01	0
251	338	Е0114-15-6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	3	3529,15	32,58	10587	98	1555	3,15	9
				м2	481,5	12,2	1445	37	105	0,06	0
252	339	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
253	340	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х100 мм ТОО "Летекс"	1	358,87		359				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	341	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х150 мм ТОО "Летекс"	1	391,49		391				
				шт							
255	342	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,75	1009,91	13,82	757	10	254	1,62	1
				м2	259,88	5,18	195	4	128	0,03	0
256	343	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	0,8	3912,23	34,73	3130	28	476	3,64	3
				м2	553,5	13,01	443	10	105	0,06	0
257	344	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
258	345	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 350х350 мм ТОО "Летекс"	1	1109,22		1109				
				шт							
259	346	Е0120-1-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	2,826	1006,51	11,11	2844	31	878	1,48	4
				м2	238,61	4,16	674	12	128	0,02	0
260	347	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	3	375,77	101,45	1127	304	740	1,15	3
				м	208,8	38,03	626	114	100	0,19	1
261	348	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2268,8	7,3	2269	7	578	2,78	3
				шт	448,88	2,36	449	2	128	0,01	0
262	349	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
263	350	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 350х350 мм ТОО "Летекс"шт	1	1109,22		1109				
264	351	Е0120-1-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	2,826	1006,51	11,11	2844	31	878	1,48	4
				м2	238,61	4,16	674	12	128	0,02	0
265	352	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	3	375,77	101,45	1127	304	740	1,15	3
				м	208,8	38,03	626	114	100	0,19	1
266	353	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2268,8	7,3	2269	7	578	2,78	3
				шт	448,88	2,36	449	2	128	0,01	0
267	354	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
268	355	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 350х350 мм ТОО "Летекс"	1	1109,22		1109				
				шт							
269	356	Е0120-1-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	2,826	1006,51	11,11	2844	31	878	1,48	4
				м2	238,61	4,16	674	12	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	357	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	3	375,77	101,45	1127	304	740	1,15	3
				м	208,8	38,03	626	114	100	0,19	1
271	358	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2268,8	7,3	2269	7	578	2,78	3
				шт	448,88	2,36	449	2	128	0,01	0
272	359	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
273	360	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 350х350 мм ТОО "Летекс"	1	1109,22		1109				
				шт							
274	361	Е0120-1-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	2,826	1006,51	11,11	2844	31	878	1,48	4
				м2	238,61	4,16	674	12	128	0,02	0
275	362	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	3	375,77	101,45	1127	304	740	1,15	3
				м	208,8	38,03	626	114	100	0,19	1
276	363	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2268,8	7,3	2269	7	578	2,78	3
				шт	448,88	2,36	449	2	128	0,01	0
277	364	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
278	365	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм	4	456,74		1827				
				шт							
279	366	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
280	367	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	2	456,74		913				
				шт							
281	368	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	0,8	3912,23	34,73	3130	28	476	3,64	3
				м2	553,5	13,01	443	10	105	0,06	0
282	369	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
283	370	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	4	456,74		1827				
				шт							
284	371	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
285	372	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	2	456,74		913				
				шт							
286	373	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	374	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	2	456,74		913				
				шт							
288	375	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
289	376	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	2	456,74		913				
				шт							
290	377	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
291	378	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	2	456,74		913				
				шт							
292	379	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
293	380	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	2	456,74		913				
				шт							
294	381	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	5	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
				шт	186,64	7,09	933	35	128	0,03	0
295	382	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	5	456,74		2284				
				шт							
296	383	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
297	384	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	2	456,74		913				
				шт							
298	385	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
299	386	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	2	456,74		913				
				шт							
300	387	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	0,8	3912,23	34,73	3130	28	476	3,64	3
				м2	553,5	13,01	443	10	105	0,06	0
301	388	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
302	389	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	2	456,74		913				
				шт							
303	390	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	0,8	3912,23	34,73	3130	28	476	3,64	3
				м2	553,5	13,01	443	10	105	0,06	0
304	391	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	392	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	2	456,74		913				
				шт							
306	393	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
307	394	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	2	456,74		913				
				шт							
308	395	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
309	396	Перечень п	Решетка пластмассовая Р 150х200 мм ТОО "Летекс"	2	456,74		913				
				шт							
310	397	С130810-45	Крепление воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	118	200		23600				
				кг							
311	398	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	4,64	10300		47792				
				м3							
			Итого по разделу: Вентиляция				1956629				
			ИТОГО:				3453837	29422			1561
							257629	11146			53
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				2980				
			На общестроительные работы				36310				
			На сантехнические работы				294852				
			Всего накладных расходов:				334143				
			Итого с накладными				3787979				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				227279				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4015258				
			Итого с временными, 3,4 %				4151777				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				4189143				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4205750				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4247268				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				11623796				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				232476				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11856272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1422753				
			Итого с НДС				13279025				
			Итого с понижающим К= 0,99000000491				13 146 235				
			Итого по акту:				13 146 235				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой - 2004"
Директор _____ Джунусов М.А.

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Субподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сынатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: Здание школы. Электроосвещение. Смета 02-01-04.

А К Т № 5 от 20 марта 2018 года
выполненных работ с 1 марта по 20 марта 2018 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	47	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	2150	34,2	1,2	73530	2580	47795	0,14	301
				м	23,2	0,2	49880	430	95	0	2
2	48	Перечень п	Труба ПВХ гибкая диам.16 мм "Электрокомплект"	1825	7,83		14289				
				м							
3	49	Перечень п	Труба ПВХ гибкая диам.20 мм "Электрокомплект"	325	9,79		3181				
				м							
4	50	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2150	27,7	2,1	59555	4515	41259	0,1	215
				м	19,7	0,5	42355	1075	95	0	6
5	51	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,83	33644		61569				
				км							
6	52	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,32	53341		17069				
				км							
			ИТОГО:				229193	7095			516
							92235	1505			9
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				89053				
			Всего накладных расходов:				89053				
			Итого с накладными				318246				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				19095				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				337341				
			Итого с временными, 3,4 %				348811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				351950				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				353345				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				356833				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				976570				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				19531				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				996101				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				119532				
			Итого с НДС				1115633				
			Итого с понижающим К= 0,99000000491								
			Итого по акту				1 104 477				
							1 104 477				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой - 2004"
Директор _____ Джунусов М.А.

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Субподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"**

Объект: **Наружные сети теплоснабжения. Смета 06-04.**

А К Т № 5 от 20 марта 2018 года

выполненных работ с 1 марта по 20 марта 2018 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	193	46,51	44,35	8976	8559	3592	0,01	3
				м3	2,16	17,03	417	3286	97	0,07	13
2	2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6	467,1	0	2803	0	3167	2,98	18
				м3	467,1	0	2803	0	113	0	0
3	3	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	15	56,25	52,36	844	785	338	0,03	0
				м3	3,89	19,37	58	290	97	0,08	1
4	4	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	26,25	45		1181				
				т							
5	5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	150	3,35	3,35	503	503	169	0	0
				м3	0	1,16	0	174	97	0	1
6	6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26	134,1	0	3487	0	3940	0,97	25
				м3	134,1	0	3487	0	113	0	0
7	7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	150	21,55	4,52	3232	677	2478	0,11	16
				м3	17,03	0	2555	0	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	E0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,1956	127242,19	47322,94	24889	9256	23659	430	84
				км	76050	16992,75	14875	3324	130	88,27	17
9	9	E0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,1956	122464,88	45997,13	23954	8997	22909	415	81
				км	73125	16970,25	14303	3319	130	88,16	17
10	10	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	197,556	452		89295				
				м							
11	11	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	98,778	168		16595				
				м							
12	12	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,2 мм	98,778	141		13928				
				м							
13	13	E0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	2	8099,95	85,07	16200	170	1550	3,11	6
				шт	585	11,25	1170	23	130	0,06	0
14	14	E0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 45 мм	1	5320,13	56,38	5320	56	690	2,8	3
				шт	522	9	522	9	130	0,04	0
15	15	E0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 32 мм	1	5320,13	56,38	5320	56	690	2,8	3
				шт	522	9	522	9	130	0,04	0
16	16	E0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
				компл	501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
17	17	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400		20800				
				шт							
18	18	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				1шт	254,25	15,75	1526	94	128	0,07	0
19	19	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	5	5320		26600				
				шт							
20	20	С130901-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	6380		6380				
				шт							
21	21	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
22	22	С130901-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	748		2992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт							
				4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
24	24	C130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	фланец	63	0	252	0	130	0	0
				4	419		1676				
25	25	C130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.							
				10	228		2280				
26	26	C130809-31 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.							
				2	198		396				
27	27	E0126-11-1	Изоляция трубопроводов и компенсаторов диаметром до 89-133 мм матами минераловатными прошивными толщиной 40 мм	шт.							
				390,6	118,3	31,97	46208	1247	28740	0,34	134
28	28	C11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	м	61,65	11,93	24080	460	100	0,06	23
				4,83	5520		26662				
29	29	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м3							
				390,6	114,31	6,39	44651	246	12659	0,19	75
30	30	C11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м	29,93	2,48	11691	99	100	0,01	5
				0,1647	185900		30618				
31	31	E0113-39-5	Первый слой изола на изольной мастике	1000м2							
				107,1	447,09	1,57	47883	18	11278	0,62	66
32	32	E0113-39-6	Последующий слой изола на изольной мастике	м2	117	0	12531	0	90	0	0
				107,1	324,86	1,57	34793	18	8024	0,43	46
33	33	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	м2	83,25	0	8916	0	90	0	0
				0,0515	17355,77	2191,29	894	13	587	73,6	4
34	34	C12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	12555	101,25	647	5	90	0,49	0
				0,0515	114900		5917				
35	35	E0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	т							
				166	113,51	37,48	18843	622	17572	0,41	68
36	36	C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	шт	64,8	10,81	10757	179	140	0,04	7
				0,73	16500		12045				
37	37	C12021-263	Опоры неподвижные	м3							
				0,0083	107900		896				
38	38	C12021-262	Опоры скользящие	т							
				0,1616	107900		17437				
39	39	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	т							
				4	859,96	1,62	3440		214	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	41,72	0	167	0	128	0	0
				4	64,62	0	258	0	285	0,32	1
41	41	С131205-4	Термометры прямые в оправе	комплект	55,62	0	222	0	128	0	0
				4	352		1408				
42	42	П0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт							
				8	436,8	18,8	3494	150	958	0,58	5
43	43	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	шт	133	0	1064	0	90	0	0
				27,12	1986,57	564,43	53876	15307	28950	3,33	90
44	44	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0 (Л10-8)	м3	567	195,49	15377	5302	140	0,75	20
				10,56	17800		187968				
45	45	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 (Л10д-8)	м3							
				5,78	18800		108664				
46	46	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 м2 (П11-8)	м3							
				7,04	18200		128128				
47	47	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 (П11д-8)	м3							
				3,74	19800		74052				
48	48	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3							
				9,96	1986,57	564,43	19786	5622	10632	3,33	33
49	49	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 (Лу-10-8)	м3	567	195,49	5647	1947	140	0,75	8
				5,04	17400		87696				
50	50	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 м2 (П11-8)	м3							
				1,76	18200		32032				
51	51	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 (П11д-8)	м3							
				0,88	19800		17424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	52	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы обьемом до 0,2 м3 (П15д-8)	1,28	19800		25344				
				м3							
53	53	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 (балка Б-2)	0,36	19200		6912				
				м3							
54	54	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0 (Лу-10-8-1, Лу-10-8н-1)	2,52	17800		44856				
				м3							
55	55	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом до 0.5 (Л10д-8)	0,68	18800		12784				
				м3							
56	56	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы обьемом до 0,2 м3 (П11д-8, П15д-8)	2,38	19800		47124				
				м3							
57	57	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 (балка Б-2)	0,36	19200		6912				
				м3							
58	58	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	0,63	7050		4442				
				м3							
59	64	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	13,01	11706,51	418,23	152302	5441	26392	7,92	103
				м3	1296	152,98	16861	1990	140	0,69	9
60	65	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 м2 (ПО-4)	1,22	18200		22204				
				м3							
61	66	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	13	368,42	3,58	4789	47	1717	0,73	9
				м2	124,88	0,88	1623	11	105	0,04	1
62	70	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,196	8097,13	0	1587	0	2047	51,5	10
				км	8032,5	0	1574	0	130	0	0
63	71	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,196	8170,63	0	1601	0	2047	51,5	10
				км	8032,5	0	1574	0	130	0	0
64	72	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,002	444788,62	1733,92	890	3	160	361	1
				км	60966	650,25	122	1	130	3,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	73	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	13	425,7	14,12	5534	184	1758	0,55	7
				м	100,35	5,29	1305	69	128	0,03	0
66	74	E0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,07	9225,78	2308,84	9872	2470	4383	13,87	15
				м3	2286	864,68	2446	925	130	4,22	5
67	75	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	23100		6468				
				м3							
68	76	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,0515	238		-12				
				м3							
69	77	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,0515	128		-7				
				м3							
70	78	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	2,67	3800		10146				
				м							
71	79	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,29	3562,5		1033				
				м							
72	80	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо опорное КО7-1	1	765		765				
				шт							
73	82	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
74	83	С130903-33	Клапаны захлопка 19ч21бр для воды и пара	1	4110		4110				
				шт							
			ИТОГО:				1660328	81696			946
							161604	28589			128
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				958				
			На общестроительные работы				220054				
			На металломонтажные работы				587				
			На сантехнические работы				6058				
			Всего накладных расходов:				227656				
			Итого с накладными				1887985				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				113279				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2001264				
			Итого с временными, 3,4 %				2069307				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				2087931				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2096208				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2116901				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				5793471				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				115869				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5909340				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				709121				
			Итого с НДС				6618461				
			Итого с понижающим К= 0,99000000491				6 552 276				
			Итого по акту				6 552 276				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой-2004"
Директор _____ Джунусов М.А.

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ Кишакбаев К.Ч.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Субподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 150 учащихся по ул.Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"**

Объект: **Малые архитектурные формы и ограждение. Смета 07-02.**

А К Т № 5 от 20 марта 2018 года
выполненных работ с 1 марта по 20 марта 2018 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей: всего
										рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	18	У1-32-6	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций**	**648**	**187,12**	**0,32**	**121254**	**207**	**12883**	**0,13**	**83**
				м	**22**	**0,09**	**14256**	**58**	**90**	**0**	**0**
			ИТОГО:				**121254**	**207**			**83**
							14256	**58**			**0**
			Накладные расходы :								
			На металломонтажные работы				**12883**				
			Всего накладных расходов:				**12883**				
			Итого с накладными				**134137**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**8048**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**142185**				
			Итого с временными, 3,4 %				**147019**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**148342**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**148930**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**150400**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**411610**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**8232**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				419842				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				50381				
			Итого с НДС				470223				
			Итого с понижающим К= 0,99000000491								
			Итого по акту				465 521				
							465 521				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой - 2004"
Директор _____ Джунусов М.А.

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.

Счет-фактура № 1 от 20 марта 2018 г.

Дата совершения оборота: 20.03.2018

Поставщик: ТОО "КазМунайКурылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040740007891, г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0002723, от 08.09.2014

ИИК поставщика: KZ436010161000057904, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №05 от 01.03.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Карасай батыра, 98

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040740007891, ТОО "КазМунайКурылыс", г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001240001720, АО"Ипотечная Организация"Казахстанская ипотечная компания", Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Карасай батыра, 98

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140004937, г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г

ИИК получателя: KZ75722S000000486984, в банке АО "KASPI BANK" в г.Алматы, БИК CASPKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству СШ на 150 уч. по ул.Сыпатай в а.Тескентоган Суратского а.о. Мерк.р-на Жам	услуга	1	46 992 481,25	46 992 481,25	12%	5 639 097,75	52 631 579,00		
Всего по счету:					**46 992 481,25**		**5 639 097,75**	**52 631 579,00**		

Руководитель: Кемелов Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Калкеева Г. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004",г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г** ИИН/БИН **041140004937**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазМунайКурылыс",г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а, тел.: (7262) 575970 517502** **040740007891**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №05 от 01.03.2017г.

Номер документа	Дата составления
1	20.03.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы по строительству СШ на 150 уч. по ул.Сыпатай в а.Тескентоган Суратского а.о. Мерк.р-на Жам			услуга	1	52 631 579,00	52 631 579,00	5 639 097,75
				Итого	1	x	52 631 579,00	5 639 097,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.03.2018

М.П.