Счет-фактура № 13 от 29 сентября 2017 г.

Дата совершения оборота: 29.09.2017

Поставщик: ТОО "КазМунайКурылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040740007891, г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0002723, от 08.09.2014

ИИК поставщика: KZ436010161000057904, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №05 от 01.03.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040740007891, ТОО "КазМунайКурылыс", г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140004937, ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004", г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140004937, г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г

ИИК получателя: KZ28826H0KZTD2002091, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству СШ на 150 уч. по ул.Сыпатай в а.Тескентоган Суратского а.о. Мерк.р-на Жам	услуга	1	44 550 320,54	44 550 320,54	12%	5 346 038,46	49 896 359,00		
Всего по счету:					**44 550 320,54**		**5 346 038,46**	**49 896 359,00**		

Руководитель: Кемелов Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Калкеева Г. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004",г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г** ИИН/БИН **041140004937**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазМунайКурылыс",г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а, тел.: (7262) 575970 517502** **040740007891**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №05 от 01.03.2017г.

Номер документа	Дата составления
10	29.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы по строительству СШ на 150 уч. по ул.Сыпатай в а.Тескентоган Суратского а.о. Мерк.р-на Жам			услуга	1	49 896 359,00	49 896 359,00	5 346 038,46
				Итого	1	x	49 896 359,00	5 346 038,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Кемелов Е.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Джунусов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2017

М.П.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой-2004»

Субподрядчик: ТОО «КазМунайКурылыс»

Договор о выполнении субподрядных работ №05 от « 1 » марта 2017 года.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области»

Наименование обьекта: ЗДАНИЕ ШКОЛЫ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

А К Т N 4 от 29 сентября 2017 года.

выполненных работ с 1 сентября по 29 сентября 2017 года.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Здание школы Общестроительные работы Локальная смета 02-01-01								
1.	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм со связями по нижнему поясу	т	9,17	9513,56	4785,68	87239	43885	23,00	211
					3712,50	1366,20	34044	12528	5,24	48
2.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей	т	1,94	11372,94	2602,46	22064	5049	50,10	97
					8032,50	710,55	15583	1378	2,58	5
3.	С12021-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	2,02	153500,00	--	309702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов	т	5,09	4990,50	1980,02	25426	10088	14,10	72
					2272,50	498,65	11578	2541	1,79	9
5.	Е0109-37-1	Монтаж каркасов подвесных потолков	т	4,26	21070,93	3891,55	89825	16590	65,70	280
					11970,00	244,80	51028	1044	0,99	4
6.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	9,73	147100,00	--	1431618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	622,65	21,80	0,05	13572	31	0,03	18
					5,81	0,02	3618	12	0,00	0
8.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	622,65	20,36	0,02	12676	12	0,02	13
					4,16	--	2590	--	--	--
9.	Е0110-12-3	Устройство подшивки карнизов "сайдингом"	м2	69,00	117,12	4,48	8081	309	0,67	46
					106,65	1,69	7359	117	0,01	1
10.	СПРАЙС	Стоимость "сайдинга"	м2	71,07	1062,00	--	75476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0115-36-2	Облицовка фронтонов "сайдингом" с креплением на металлический каркас	м2	36,00	227,70	4,97	8197	179	0,71	26
					114,18	1,50	4110	54	0,01	0
12.	ТПеречень	Стоимость "сайдинга"	м2	37,80	1062,00	--	40144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	888,00	20,14	0,23	17884	204	0,12	106
					19,91	0,09	17680	80	0,00	0
14.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,09	149300,00	--	13736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09	40200,00	--	3698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /ЗД2 Крепления ферм/	1т	0,02	93997,62	304,24	1869	6	198,00	4
					33075,00	114,75	658	2	0,56	0
17.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом более 20 кг /ЗД1 Крепления ферм/	1т	1,41	93997,62	304,24	132243	428	198,00	279
					33075,00	114,75	46533	161	0,56	1
18.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,43	40200,00	--	57356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Здание школы Общестроительные работы Локальная смета 02-01-01 2350807

Раздел: Перекрытия, покрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	59,00	908,26 299,25	200,77 71,15	53587 17656	11846 4198	1,74 0,31	103 18
20.	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	119,00	1473,82 465,75	373,54 135,07	175385 55424	44451 16073	2,66 0,61	317 72
21.	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	м2	185,84	9,00 --	-- --	1673 --	-- --	-- --	-- --
22.	С143017-71-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	925,04	389,00 --	-- --	359841 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	20,96	11027,86 1332,00	269,20 101,70	231109 27914	5642 2131	8,21 0,50	172 10
24.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	69000,00 --	-- --	3900 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	66000,00 --	-- --	8791 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	1,03	73000,00 --	-- --	75443 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	65900,00 --	-- --	2566 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,20	64400,00 --	-- --	13078 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,48	59900,00 --	-- --	28572 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,04	41200,00	--	1661	--	--	--

1910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-I, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
31.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	13,82	4119,92	245,72	56921	3395	2,71	37
					382,50	92,25	5285	1275	0,45	6
32.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м	1т	0,08	172357,31	536,06	14506	45	289,00	24
					47475,00	202,50	3995	17	0,99	0
33.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,08	40200,00	--	3383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	65,30	10752,90	316,01	702175	20636	8,25	539
					1368,00	119,39	89332	7796	0,58	38
35.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	68800,00	--	9297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,79	71100,00	--	198218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,08	69000,00	--	74863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,67	10752,90	316,01	7226	212	8,25	6
					1368,00	119,39	919	80	0,58	0
39.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15	68800,00	--	10287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	22	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0106-19-1	Устройство монолитного пояса	м3	1,52	10752,90	316,01	16344	480	8,25	13
					1368,00	119,39	2079	181	0,58	1
42.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11	41200,00	--	4540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00	--	772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Перекрытия, покрытия								2054159
		Раздел: Стены и перегородки								
44.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	1120,00	995,00 225,00	34,73 13,01	1114398 252000	38898 14571	1,43 0,06	1602 71
45.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,69	41200,00 --	-- --	28532 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01	64100,00 --	-- --	438 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м для крепления стальных стяжек	1т	0,04	52657,31 47475,00	536,06 202,50	1980 1785	20 8	289,00 0,99	11 0
48.	Е0108-12-2	Крепление перегородок стальными затяжками	т	0,86	161258,56 5985,00	846,56 317,25	138089 5125	725 272	32,70 1,55	28 1
49.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,04	119700,00 --	-- --	4501 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены и перегородки								1287938
		Раздел: Крыша, кровля								
50.	ТПрайс	Пеноплэкс 90 мм ООО "База №1 Стройматериалов"	м3	108,87	6931,71 --	-- --	754630 --	-- --	-- --	-- --
51.	С11021-15	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	15,34	10687,00 --	-- --	163950 --	-- --	-- --	-- --
52.	С11021-77	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	13,12	8829,00 --	-- --	115836 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Крыша, кровля								1034416
		Раздел: Утепление и наружная отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	СПРАЙС	Пеноплэкс 90 мм ООО "База №1 Стройматериалов"	м3	144,06	6931,71	--	998583	--	--	--
		Итого по разделу: Утепление и наружная отделка								998583
		Раздел: Проемы								
54.	С12061-70 4	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,78	4884,00	--	13578	--	--	--
55.	С12061-70 9	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,28	5618,00	--	57776	--	--	--
56.	С12061-71 3	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	368,06	6389,00	--	2351546	--	--	--
57.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	185,44	2860,00	--	530358	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы								2953257
		Раздел: Витражи В1								
58.	С12061-70 4	Витражи из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	21,53	4884,00	--	105154	--	--	--
59.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	м2	6,72	12700,00	--	85344	--	--	--

1910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные								
		Итого по разделу: Витражи В1								
		Раздел: Витражи В2								190498
60.	С12061-70 4	Витражи из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	13,50	4884,00 --	-- --	65934 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Витражи В2								
		Раздел: Полы								65934
61.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукозоляции засыпной керамзитовой	м3	135,30	4490,36	261,86	607546	35430	3,44	465
		Итого по разделу: Полы			499,50	99,00	67582	13395	0,48	65
										607546
ИТОГО:							11543139	238560		4467
		Накладные расходы :					723877	77914		352
		На общестроительные работы						770736		
		На металломонтажные работы						132735		
		Всего накладных расходов:						903471		
		Итого с накладными						12446610		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						746797		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						13193407		
		Итого с временными, 3,4 %						13641983		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						13764761		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						13819329		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						13955749		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						38193590		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						763872		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						38957462		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4674895		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС						43632357		
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,99						43326494		
		Итого к оплате						43326494		

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Тараз строй-2004»

М.П. Директор _____ Джунусов М.А.

Субподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью
«КазМунайКурылыс»

М.П. Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой-2004»

Субподрядчик: ТОО «КазМунайКурылыс»

Договор о выполнении субподрядных работ №05 от « 1 » марта 2017 года.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области»

Наименование обьекта: ЗДАНИЕ ШКОЛЫ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.

А К Т N 4 от 29 сентября 2017 года.

выполненных работ с 1 сентября по 29 сентября 2017 года.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п:		осн. з/п. / в т.ч. з/п:		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	м	2150,00	34,20 23,20	1,20 0,20	73530 49880	2580 430	0,14 0,00	301 2
2.	ТПеречень	Труба ПВХ гибкая диам.16 мм "Электрокомплект"	м	1825,00	7,83 --	-- --	14289 --	-- --	-- --	-- --
3.	ТПеречень	Труба ПВХ гибкая диам.20 мм "Электрокомплект"	м	325,00	9,79 --	-- --	3181 --	-- --	-- --	-- --
4.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	2150,00	27,70 19,70	2,10 0,50	59555 42355	4515 1075	0,10 0,00	215 6
5.	С151601-1 206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	1,82	33644,00 --	-- --	61400 --	-- --	-- --	-- --
6.	С151601-1 207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,33	53341,00 --	-- --	17336 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						229291 92235	7095 1505		516 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы 89053

Всего накладных расходов: 89053
Итого с накладными 318344

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 19101
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 337445
Итого с временными, 3,4 % 348918
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 % 352058
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 353454
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 356943

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 976871
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 19537
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 996408
Налог на добавленную стоимость, 12 % 119569
Итого с НДС 1115977

Итого с понижающим коэффициентом К=0,99 1108164
Итого к оплате 1108164

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Тараз строй-2004»

М.П. Директор _____ Джунусов М.А.

Субподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью
«КазМунайКурылыс»

М.П. Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой-2004»

Субподрядчик: ТОО «КазМунайКурылыс»

Договор о выполнении субподрядных работ №05 от « 1 » марта 2017 года.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области»

Наименование обьекта: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ОГРАЖДЕНИЕ.

А К Т N 4 от 29 сентября 2017 года.

выполненных работ с 1 сентября по 29 сентября 2017 года.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	648,00	2210,69 105,60	135,73 44,84	1432527 68429	87953 29056	0,64 0,22	415 142
ИТОГО:							1432527 68429	87953 29056		415 142
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						136479		
		Всего накладных расходов:						136479		
		Итого с накладными						1569006		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						94140		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1663146		
		Итого с временными, 3,4 %						1719693		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						1735170		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1742049		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1759246		

1890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						4814652		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						96293		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4910945		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						589313		
		Итого с НДС						5500258		
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,99						5461701		
		Итого к оплате						5461701		

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Тараз строй-2004»

М.П. Директор _____ Джунусов М.А.

Субподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью
«КазМунайКурылыс»

М.П. Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.