Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

АКТ № 8

выполненных работ и затрат от 05 по 25 июня 2018 года

Заказчик: "Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Субподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор о выполнении субподрядных работ: № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области".

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	Стоимость выполненных работ						Всего за отчетный месяц
				В том числе			В том числе			
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области.									
	ИТОГО:	472 918 080	282 551 580	282 551 580			58 393 684			58 393 684
2	В том числе НДС	50 669 794	30 273 384	30 273 384			6 256 466			6 256 466
	Удержание 5% (гарантия качества)	23 645 904	14 127 579							2 919 684
3	Итого к оплате без НДС	401 135 871	239 664 286							
	НДС	48 136 304	28 759 714							49 530 357
	Итого к оплате	449 272 175	268 424 000							5 943 643
	Сумма к оплате: Пятьдесят пять миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи тенге, 00 тиын									55 474 000

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004 "

Директор _____ **Джунусов М.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "КазМунайКурылыс"

Директор _____ **Кемелов Е.У.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"

Договор: Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: ЗДАНИЕ ШКОЛЫ. Локальная смета 02-01-01.

А К Т № 8 от 25 июня 2018 года
выполненных работ с 05 по 25 июня 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Внутренняя отделка 1 Этаж.								
1	324	15-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами** м2	1294,85	291,31	2,33	377203	3017	111636	0,49	634
					81,23	0,88	105181	1139	105	0	6
2	327	15-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами** м2	1581,44	274,88	2,1	434706	3321	109295	0,39	617
					65,03	0,79	102841	1249	105	0	6
3	332	15-165-8	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке** м2	750	141,48	1,88	106110	1410	62228	0,47	351
					78,3	0,72	58725	540	105	0	3
			2 Этаж								
4	345	15-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами** м2	1147,7	291,31	2,33	334336	2674	98950	0,49	562
					81,23	0,88	93228	1010	105	0	5
5	348	15-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами** м2	1954	274,88	2,1	537116	4103	115043	0,39	762
					65,03	0,79	127069	1544	105	0	8
6	351	15-165-8	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке** м2	426,3	141,48	1,88	60313	801	35371	0,47	200
					78,3	0,72	33379	307	105	0	1
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				1849784				
			Раздел: Полы								
			Деталь 529								
7	401	11-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	530,66	769,78	4,9	408491	2600	31391	0,38	203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	402	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных м2	417,61	58,5	1,85	31044	982	123	0,01	5
			м		109,84	0,46	45870	192	6277	0,08	32
9	403	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	53,066	12,04	0,18	5028	75	123	0	0
			м2		167,96	1,88	8913	100	4403	0,47	25
			Деталь 382		78,3	0,72	4155	38	105	0	0
10	414	11-31-3	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 4 шт на м2	107,265	593,58	16,08	63671	1725	50667	2,43	261
			м2		378	6,03	40546	647	123	0,03	3
			Деталь 111								
11	427	11-35-2	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных м2	226,47	6850,45	5,32	1551421	1205	28009	0,55	124
					98,55	2	22319	453	123	0,01	2
12	428	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	58,2	109,84	0,46	6393	27	875	0,08	4
					12,04	0,18	701	10	123	0	0
13	429	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	226,47	167,96	1,88	38039	426	18790	0,47	106
			2 Этаж Деталь 589		78,3	0,72	17733	163	105	0	1
14	433	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	809,84	769,78	4,9	623399	3968	60115	0,38	309
					58,5	1,85	47376	1498	123	0,01	7
15	434	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	496,19	109,84	0,46	54502	228	7458	0,08	38
					12,04	0,18	5974	89	123	0	0
16	435	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов м2	80,984	167,96	1,88	13602	152	6719	0,47	38
			Деталь 418		78,3	0,72	6341	58	105	0	0
17	440	11-31-3	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 4 шт на м2 м2	366,25	593,58	16,08	217399	5889	173001	2,43	890
					378	6,03	138443	2208	123	0,03	11
18	442	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	259,76	139,8	0,32	36315	83	13336	0,24	61
					41,63	0,11	10814	29	123	0	0
19	450	10-5-1	Подиум Установка элементов каркаса из брусьев м3	2,482	22951,16	316,57	56965	786	10742	22,5	56
					3487,5	119,25	8656	296	120	0,58	1
20	451	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки м2	16	627,37	4,64	10038	74	1148	0,36	6
					58,05	1,76	929	28	120	0,01	0
21	452	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм м2	46	1905,05	11,03	87632	507	5620	0,6	28
					95,18	4,14	4378	190	123	0,02	1
22	453	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций м3	4,722	573,75	28,11	2709	133	761	0,78	4
					123,75	10,58	584	50	120	0,05	0
23	454	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянной обшивки м2	16	165,65	1,61	2650	26	1500	0,53	9
					88,65	0,61	1418	10	105	0	0
			Итого по разделу: Полы				3228009				
			ИТОГО:				5077793	33450			5318
			Накладные расходы :				866861	12613			62
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				981335				
			Итого с накладными				981335				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				6059128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				363548				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6422676				
			Итого с временными, 3,4 %				6 641 047				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				6 700 816				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6 727 380				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6 793 790				
			ИТОГО:				6 793 790				
			Сметная заработная плата				1 026 674				
			Нормативная трудоемкость				5 871				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				18 593 069				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				371 861				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				18 964 930				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 275 792				
			Итого с НДС				21 240 722				
			Итого с понижающим К=0,99000000491				20 898 591				
			Всего:				20 898 591				

ТОО "Таразстрой-2004"

Директор _____ Джупусов М.А.

ТОО "КазМунайКурылыс"

Начальник участка _____ Кишшакбаев К.Ч.

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"**

Договор: **Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"**

Объект: ***Здание школы. Приобретение и монтаж технологического оборудования. Локальная смета 02-01-10.***

А К Т № 8 от 25 июня 2018 года
выполненных работ с 05 по 25 июня 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Учебные кабинеты										
1	5	20-30-1	Установка креплений	18	107,97	1,26	1943	23	217	0,05	1		
			кг		8,96	0,47	161	9	128	0	0		
2	21	5537-69	Стул для учителя	19	3118		59242						
			шт.										
3	24	5101-38	Стол лабораторный физический	1	6665		6665						
			шт.										
4	25	5103-Б07017	Комплекты электрооборудования для кабинета химии	1	27221		27221						
			компл.										
5	31	5554-28	Комплект электрооборудования	1	30000		30000						
			компл.										
6	42	Сб.5.1 т.1п.28	Подставка передвижная для телевизора	1	4665		-						
			шт										
7	50	Перечень п196	Концентратор сетевой, количество базовых портов RJ45-16, блок питания в комплекте EXPrEss 330N STACKABIE HuB	3	19215,61		57647						
			компл										
8	51	5546-1	Секция стульев на четыре места складируемая для актового зала	24	16448		394752						
			шт.										

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
9	52	1301-32	Стол гримировальный	шт.	2	15695		31390				
10	53	1306-192	Занавес для сцены	шт.	1	70020		70020				
11	54	1914-2	Огнетушитель порошковый ОП-8	шт.	10	2540		25400				
12	55	5302-147	Шторы-жалюзи	шт.	5	2550		12750				
13	56	2202-69	Шторы драпировочные на двери зрительного зала	м	8,4	410		3444				
14	59	5101-48	Стол для чистки оружия	шт.	1	6665		6665				
15	60	Перечень п197	Пирамида для хранения оружия	шт	1	37109,85		37110				
16	61	5536-21	Стенд для экспозиций	шт.	4	1075		4300				
17	62	Перечень п198	Противогаз ГП-7	шт	6	3914,9		23489				
18	69	1110-17	Кресло руководителя поворотное	шт.	4	6665		26660				
19	70	1208-7	Стул полумягкий	шт.	35	2580		90300				
20	71	5552-44	Стул ученический поворотный с изменяемой высотой, сиденья	шт.	28	4623		129444				
21	72	1831-11	Тумба угловая под телефон	шт.	1	8385		8385				
22	76	3201-221	Сейф	шт.	2	18700		37400				
23	77	5537-11	Диван для отдыха	шт.	3	18598		55794				
24	78	5101-23	Кресло для отдыха	шт.	6	7095		42570				
25	83	5102-67	Медицинское оборудование и инвентарь Кушетка медицинская	шт.	2	6480		12960				
26	84	1101-4	Стол врача	шт.	1	12255		12255				
27	85	1103-6	Стол медсестры	шт.	1	12255		12255				
28	86	5558-8	Шкаф для документов	шт.	1	12040		12040				
29	87	1101-16	Шкаф медицинский одностворчатый	шт.	1	4730		4730				
30	88	1205-24	Столик инструментальный СИ-3	шт.	1	5590		5590				
31	89	1101-18	Ширма медицинская	шт.	2	5000		10000				
32	90	5558-22	Таблица для определения остроты зрения	шт.	1	2345		2345				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3						
33	91	1801-35	Штатив для длительных вливаний шт.	1	4500		4500				
34	92	1201-30	Ростомер складной для взрослых шт.	1	3500		3500				
35	93	5101-238	Весы медицинские шт.	1	5275		5275				
36	94	1802-5	Стол палатный шт.	3	3763		11289				
37	95	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный настенный компл	3	1599,47	0	4798	0	4271	10	30
38	96	1801-30	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 компл.	2	1581,75 10340	0	4745 20680	0	90	0	0
39	97	1829-45	Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый УГН-1 компл.	1	20360		20360				
40	98	1823-35	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе ОРК-21 компл.	1	19340		19340				
41	99	1201-47	Холодильник бытовой шт.	3	34000		102000				
42	100	Перечень п201	Тонометр шт	1	4998,34		4998				
43	101	34-165-2	Шкаф сушильно-стерилизационный компл	1	4830,19	0	4830	0	4273	28	28
44	102	1203-24	Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80П шт.	1	4747,5 73580	0	4748 73580	0	90	0	0
45	103	Перечень п202	Камера ультрафиолетовая "Ультра-лайт" модель 3 шт	1	8590,59		8591				
46	104	2201-13	Стул жесткий шт.	19	1398		26562				
47	105	5302-267	Фонендоскоп комбинированный шт.	1	450		450				
48	106	5564-71	Вешалка напольная для одежды шт.	3	2931		8793				
49	112	5101-61	Библиотека Стол-кафедра выдачи книг шт.	1	15050		15050				
50	113	5101-188	Мастерская Манекен шт.	1	1560		1560				
51	114	5101-189	Машина швейная шт.	3	19500		58500				
52	115	5103-Б13066	Утюги электрические с терморегулятором и пароувлажнителем шт.	1	2100		2100				
53	116	1910-53	Доска гладильная шт.	1	2700		2700				
54	118	5544-2	Кабина примерочная шт.	1	18920		18920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
55	119	1203-4	Зеркало-трюмо	1	13600		13600				
			шт.								
56	120	5102-92	Электроточило наждачное	1	20200		20200				
			шт.								
57	121	1203-71	Станок настольно-сверлильный вертикальный 2М-112	1	83010		83010				
			шт.								
58	122	28-927-12	Печь муфельная	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8	8
			шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	0
59	123	5556-35	Печь муфельная	1	2169		2169				
			шт.								
60	124	5102-90	Станок фуговально-пильный	1	41219		41219				
			шт.								
61	125	8101-90	Станок точильный шлифовальный	1	22900		22900				
			шт.								
62	126	5102-88	Станок горизонтально-фрезерный настольный	1	98753		98753				
			шт.								
63	127	5102-86	Станок токарно-винторезный по металлу	1	135105		135105				
			шт.								
64	134	1205-13	Табурет винтовой	7	3053		21371				
			шт.								
65	135	28-927-12	Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8	8
			шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	0
66	136	5102-102	Плита электрическая секционная модульная	1	42057		42057				
			шт.								
67	137	1819-17	Стол кухонный с навесной полкой	3	3225		9675				
			шт.								
68	138	1101-24	Стол обеденный	3	3225		9675				
			шт.								
69	139	Перечень п203	Чайник электрический TEfAl	1	2370,14		2370				
			шт								
70	140	5101-132	Спортзал								
			Баскетбольные кольца и щиты	2	66000		132000				
71	141	1831-18	шт.								
			Щиты баскетбольные тренировочные (пара)	4	72000		288000				
72	142	5101-156	компл.								
			Бревно гимнастическое	1	20200		20200				
73	143	5101-163	шт.								
			Перекладина гимнастическая	1	10200		10200				
74	144	5539-14	шт.								
			Брусья гимнастические	1	36000		36000				
75	145	5101-162	шт.								
			Конь гимнастический	1	26800		26800				
76	146	5102-117	шт.								
			Козел гимнастический	1	14400		14400				
77	147	5103-B01001	шт.								
			Канат для лазания	1	9700		9700				
78	148	5103-B10002	шт.								
			Кольца гимнастические	1	2340		2340				
			пара								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	149	5103-B01005	Мостик гимнастический	1	4300		4300				
			шт.								
80	150	5539-15	Дорожка гимнастическая для разбега	1	91600		91600				
			шт.								
81	151	5103-B01006	Стойка для прыжков в высоту	1	800		800				
			пара								
82	156	5538-8	Мат гимнастический	12	7327		87924				
			шт.								
83	157	1301-105	Сетка волейбольная	1	2000		2000				
			шт.								
84	158	5557-9	Радиоузел школьный на 30 точек	1	64147		64147				
			компл.								
			Тепловое и механическое оборудование кухни								
85	171	Перечень п213	Микроволновая печь LG MH6042D "SULPAK" Стр.	1	8805,25		8805				
			шт								
86	172	5102-136	Весы настольные циферблатные	1	7955		7955				
			шт.								
87	175	21-30-1	Установка рукосушителей	2	130,89	0	262	0	271	0,77	2
			шт		125,55	0	251	0	108	0	0
88	176	5562-16	Электросушитель	1	3268		3268				
			шт.								
89	177	Перечень п204	Электроводонагреватель Аристон 80 литров	1	8156,03		8156				
			шт								
			Холодильное оборудование								
90	181	1201-47	Холодильник бытовой	2	34000		68000				
			шт.								
91	191	5101-181	Стол для подносов	1	3225		3225				
			шт.								
92	196	1203-134	Подтоварник ПТ-1	2	930		1860				
			шт.								
93	199	5102-123	Весы товарные	1	8400		8400				
			шт.								
94	200	5102-136	Весы настольные циферблатные	1	7955		7955				
			шт.								
			Посуда столовая, кухонная и инвентарь								
95	202	Сб.5.1 т.1 п.196	Ваза для хлеба	10	360		3600				
			шт								
96	203	5101-197	Ведро эмалированное	5	618		3090				
			шт.								
97	204	5101-198	Вилка столовая из нержавеющей стали	120	72		8640				
			шт.								
98	205	5101-199	Дуршлаг эмалированный	2	192		384				
			шт.								
99	206	5101-200	Кастрюля эмалированная или алюминиевая	10	236		2360				
			шт.								
100	207	5101-201	Ложка разливательная	1	360		360				
			шт.								
101	208	5101-202	Ложка столовая	120	32		3840				
			шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				8687241				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				173745				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8860986				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1063318				
			Итого с НДС				9924304				
			Итого с понижающим К=0,99000000491								
			Итого по акту:				9 810 622				
							9 810 622				

ТОО "Таразстрой - 2004"
Директор _____ Джунусов М.А.

ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"

Договор: Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. Локальная смета 06-02.

А К Т № 8 от 25 июня 2018 года
выполненных работ с 05 по 25 июня 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-10	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	380,969	38,59	36,49	14703	13903	4171	0,01	6
			м3		2,1	9,19	800	3500	97	0,03	12
2	2	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,429	467,1	0	5339	0	6033	2,98	34
			м3		467,1	0	5339	0	113	0	0
3	3	1-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,343	663,75	0	228	0	257	4,11	1
			м3		663,75	0	228	0	113	0	0
4	4	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	43,78	167,18	0	7319	0	8271	1,21	53
			м3		167,18	0	7319	0	113	0	0
5	5	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	89,1	1428,2	152,52	127253	13590	24420	1,02	91
			м3		153,68	57,15	13693	5092	130	0,28	25
6	6	30-8-92	Песок природный	89,1	1020		90882				
			м3								
7	7	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	248,088	3,35	3,35	831	831	280	0	0
			м3		0	1,16	0	288	97	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
			м3	248,088	21,55	4,52	5345	1120	4098	0,11	27
9	9	27-18-2	Разборка и восстановление гравийного покрытия. Разборка покрытий и оснований щебеночных		17,03	0	4225	0	97	0	0
			м3	2,2	66,75	51,25	147	113	74	0,12	0
10	10	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, 15 см		15,5	9,62	34	21	133	0,04	0
			м2	10	151,98	17,83	1520	178	153	0,04	0
11	11	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов		6,41	5,07	64	51	133	0,02	0
			м3	0,36	9022,86	95,97	3248	35	305	4,9	2
12	12	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов		771,75	36,25	278	13	105	0,18	0
			т	0,032	17355,77	2191,29	555	70	365	73,6	2
13	13	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм		12555	101,25	402	3	90	0,49	0
			м	3	250		750				
14	14	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм								
			м	5	250		1250				
15	15	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
			км	0,18	51202,26	20326,01	9216	3659	8466	179	32
16	16	8-4-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004		30825	5353,43	5549	964	130	20,64	4
			м	180	231		41580				
17	17	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм								
			км	0,01	96338,9	47796,27	963	478	792	286	3
18	18	8-4-1231	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004		48375	12572,33	484	126	130	49,07	0
			м	10,1	1866		18847				
19	19	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм								
			м	10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,84	8
20	20	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		146,93	0,11	1469	1	130	0	0
			шт	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
21	21	8-4-1481	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 50X1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
			шт.	5	317		1585				
22	22	8-4-3290	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			шт.	3	474		1422				
23	23	8-472-2	Укладка сигнальной ленты								
			м	183	61,9	3,3	11328	604	4068	0,14	26
24	24	Перечень п214	Лента сигнальная		23	0,4	4209	73	95	0	0
				183	5,55		1015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	8-4-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110X10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,25	678		170				
			м								
42	42	8-4-3290	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	474		474				
			шт.								
43	43	8-4-3691	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	514		514				
			шт.								
44	44	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,1	1428,2	152,52	143	15	27	1,02	0
			м3		153,68	57,15	15	6	130	0,28	0
45	45	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,15	8131,58	0	1220	0	105	3,66	1
			м3		567	0	85	0	123	0	0
46	46	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,153	89		14				
			м3								
47	47	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,153	253		39				
			м3								
48	48	22-25-3	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,001	161942,77	14840,14	162	15	29	93,7	0
			км		16515	5607	17	6	130	27,38	0
49	49	7-57-8	Заделка зазора между футляром и стальной трубой монтажной пеной	1	152,29	38,87	152	39	56	0,15	0
			м		25,65	14,69	26	15	140	0,07	0
50	50	19-4-1	Газорегуляторные пункты								
			Установка шкафного газорегуляторного пункта	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
51	51	Перечень п215	ГРПШ-400-01(РДНК-400М)	1	1917	108	1917	108	128	0,52	1
			шт		36584,04		36584				
52	52	8-10-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 20x2,0 мм	2	181		362				
			шт								
53	53	24-110-1	Установка газовых свечей диаметром до 40 мм	2	1116,74	28,48	2233	57	322	0,63	1
			свеча		112,5	11,25	225	22	130	0,05	0
54	54	19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	380	78,92	0	29990	0	33926	0,33	127
			м		69,75	0	26505	0	128	0	0
			Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота								
55	55	24-114-1	Устройство контрольной трубки	3	1660,08	290,34	4980	871	2325	2,74	8
			шт		486	110,25	1458	331	130	0,53	2
56	56	22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм (коверы)	0,03	14686,81	398,18	441	12	269	42,1	1
			т		6750	150,75	203	5	130	0,74	0
57	57	Перечень п216	Ковер	3	2369,82		7109				
			шт								
58	58	8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,0627	1337,2	97,07	84	6	11	0,78	0
			м3		112,5	36	7	2	118	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м							
				183	26,4	3,1	4831	567	3407	0,11	20
26	26	16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	м							
					19,1	0,5	3495	91	95	0	1
27	27	24-13-1	Установка задвижек стальных диаметром 50 мм	1000м							
				0,183	76339		13970				
28	28	9-2-45	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	комплект							
				2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
					317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
29	29	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт							
				2	6710		13420				
30	30	8-6-398	Переход Ст 57-63-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт							
				3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
					69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
31	31	24-104-6	Врезка муфтой со снижением давления газопроводов диаметром 300 мм	врезка							
				3	9310		27930				
32	32	22-34-2	Установка полиэтиленовых муфт	шт							
				1	14022,99	6507,36	14023	6507	8082	13,7	14
					3757,5	2459,25	3758	2459	130	12,01	12
33	33	8-4-2090	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 63X2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт							
				48	440,21	332,43	21130	15957	11809	0,61	29
					102,38	86,87	4914	4170	130	0,33	16
34	34	19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	шт							
				48	1174		56352				
35	35	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м							
				183	78,92	0	14442	0	16338	0,33	61
					69,75	0	12764	0	128	0	0
36	36	16-10-2	Опора из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м2							
				27,3	100,7	0,07	2749	2	1729	0,37	10
					60,3	0,02	1646	1	105	0	0
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 63 мм из земли (1 шт)	м							
				2,2	623,7	14,12	1372	31	297	0,55	1
					100,35	5,29	221	12	128	0,03	0
37	37	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т							
				0,0435	247994,13	49389,75	10789	2149	4606	312,7	14
38	38	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т							
				0,0003	149300		44				
39	39	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт							
				4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
40	40	8-4-1002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63X5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м							
				1,33	237		315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	209	5101-203	Ложка чайная шт.	120	20		2400				
103	210	5101-204	Лопатки для котлет и мяса шт.	2	300		600				
104	211	5101-205	Нож столовый из нержавеющей стали шт.	10	140		1400				
105	212	5101-206	Нож консервный шт.	1	140		140				
106	213	5101-207	Нож-пилка для резки хлеба шт.	1	242		242				
107	214	5101-210	Поднос шт.	20	400		8000				
108	215	5101-211	Сито шт.	1	272		272				
109	216	5101-212	Сковорода шт.	2	252		504				
110	217	5101-213	Тарелка мелкая шт.	120	30		3600				
111	218	5101-214	Таз эмалированный шт.	1	400		400				
112	219	5101-215	Тарелка глубокая шт.	120	80		9600				
113	220	5101-216	Тарелка десертная шт.	120	44		5280				
114	221	5101-218	Чайник металлический шт.	5	600		3000				
115	222	5101-219	Чашка с блюдцем шт.	120	86		10320				
116	223	5101-220	Шумовка шт.	2	300		600				
			ИТОГО:				3159614	57			76
			Всего прямые затраты:				12619	23			0
			в том числе стоимость:				3159614				
			- материалов, изделий и конструкций								
			- оборудования				1931				
			Накладные расходы :				3145007				
			На монтажные работы								
			На сантехнические работы				11269				
			Всего накладных расходов:				217				
			Итого с накладными				11486				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				3171100				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1566				
			Итого с временными, 3,4 %				3172666				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				3173606				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3173863				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3173977				
			ИТОГО:				3174263				
							3174263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	59	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,05	7532,03	100,65	7909	106	203	0,97	1
			м3		146,25	38,03	154	40	105	0,19	0
60	60	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,05	89		93				
			м3								
61	61	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,031	245,44	3,82	253	4	47	0,21	0
			м2		37,35	1,44	39	1	118	0,01	0
62	62	27-83-1	Установка опознавательных знаков	1	747,86	146,19	748	146	711	3,2	3
			Установка дорожных знаков на металлических стойках		506,25	28,21	506	28	133	0,11	0
			шт	2,5	250		625				
63	63	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,0007	147100		99				
			м								
64	64	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,05	4852,15	197,82	243	10	21	2,01	0
			т		283,5	107,95	14	5	105	0,55	0
65	65	6-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	0,9	245,44	3,82	221	3	41	0,21	0
			м3		37,35	1,44	34	1	118	0,01	0
66	66	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,0302	21,8	0,05	1	0	0	0,03	0
			м2		5,81	0,02	0	0	90	0	0
67	67	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,0302	20,36	0,02	1	0	0	0,02	0
			м2		4,16	0	0	0	90	0	0
68	68	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,01	40800		408				
			м2								
69	69	1-5-102	Знаки путевые и сигнальные								
			100шт								
			Ограждение ГШРП								
70	70	1-32-11	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, строительные работы	14	1640,52	104,2	22967	1459	2163	0,46	6
			м		76,23	34,12	1067	478	140	0,17	2
71	71	1-32-12	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, монтаж металлоконструкций	14	1470,67	2,57	20589	36	2188	1	14
			м		172,84	0,79	2420	11	90	0	0
72	72	1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,2	3
			калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,01	0
73	73	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583		583				
			шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							6				
			Предварительное пневматическое испытание газопроводов								
74	74	25-120-2	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 200 мм	0,183	247582,57	204102,44	45308	37351	10743	113	21
			км		21375	27546,68	3912	5041	120	108,15	20
75	75	25-122-6	Контроль качества сварных соединенийтрубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	16	2275,29	1420,29	36405	22725	17150	1,71	27
			шт		357,75	535,5	5724	8568	120	3,43	55
76	76	39-24-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного классас двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром 300 мм, толщина стенки до 14 мм	16	217,5	28,4	3480	454	2336	0,8	13
			стык		160	2,25	2560	36	90	0,01	0
77	77	8-4-1510	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 63X1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	457		1371				
			шт.								
78	78	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	3	227		681				
			шт								
			ИТОГО:				771968	127561			683
			Всего прямые затраты:				122733	33454			160
			в том числе стоимость:				771968				
			- материалов, изделий и конструкций								
			- оборудования				485090				
			Накладные расходы :				36584				
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				9812				
			На металломонтажные работы				123254				
			На сантехнические работы				3047				
			Всего накладных расходов:				53154				
			Итого с накладными				189267				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				961235				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				55479				
			Итого с временными, 3,4 %				1016714				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				1050038				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1059159				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1063213				
			ИТОГО:				1073348				
							1073348				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2937511				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				58750				
							2996261				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				359551				
			Итого с НДС				3355812				
			Итого с понижающим К=0,99000000491								
			Итого по акту:				3 322 254				
							3 322 254				

ТОО "Таразстрой - 2004"

Директор _____ Джунусов М.А.

ТОО "КазМунайКурылыс"

Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"**

Договор: **Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сынатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"**

Объект: **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТОПЛИВОПОДАЧИ. Локальная смета 06-05.**

А К Т № 8 от 25 июня 2018 года
выполненных работ с 05 по 25 июня 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	10,5	264,48	3,96	2777	42	722	0,3	3		
			м		52,2	1,49	548	16	128	0,01	0		
2	2	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	15	422,48	3,96	6337	59	1031	0,3	4		
			м		52,2	1,49	783	22	128	0,01	0		
3	3	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	437		437						
			шт										
4	4	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	367		367						
			шт										
5	5	18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15431,34	160,26	15431	160	905	3,69	4		
			1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,29	0		
6	6	18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	8220,72	115	8221	115	368	1,42	1		
			1фильтр		243,34	44,03	243	44	128	0,21	0		
			Устройство колодцев Д=1500 мм - 1 шт.										
7	7	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,27	33109,33	1879,87	75158	4267	5825	8,86	20		
			м3		1435,5	538,43	3259	1222	130	2,06	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
			м3	0,65	23100		15015				
9	9	30-18-42	Кольцо опорное КПО-1								
			шт	1	3120		3120				
10	10	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм								
			м	3,56	6110		21752				
11	11	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-91								
			шт	1	8060		8060				
12	12	1-1-773	Скобы ходовые								
			шт	6	221		1326				
13	13	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм								
			м2	5,34	278,45	34,29	1487	183	105	0,04	0
14	14	27-26-5	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.4								
			м2	5,34	42,05	3,02	-225	-16	-8	0	0
15	15	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
			м2	5,34	452,85	0	2418	0	176	0,14	1
16	16	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			м	25,5	10,99	0	280	0	349	0,05	1
17	17	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177								
			м2	3,765	19,64	0,02	74	0	11	0,02	0
18	18	26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
			м	10,5	220,7	5,31	2317	56	444	0,24	3
19	19	26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
			м	15	245,18	5,47	3678	82	645	0,24	4
20	20	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм								
			м3	0,23	17600		4048				
21	21	6-3-1	Опора под трубопроводы топливоподачи								
			м3	0,22	8916,11	260,48	1962	57	163	3,94	1
			ИТОГО:		614,25	89,46	135	20	105	0,35	0
							174040	5005			42
			Накладные расходы :				7100	1477			6
			На общестроительные работы				7360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На сантехнические работы				3374				
			Всего накладных расходов:				10734				
			Итого с накладными				184774				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				11086				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				195860				
			Итого с временными, 3,4 %				202519				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				204342				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				205152				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				207177				
			ИТОГО:				207177				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				566997				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				11340				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				578337				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				69400				
			Итого с НДС				647737				
			Итого с понижающим К=0,99000000491								
			Всего:				641 260				
							641 260				

ТОО "Таразстрой - 2004"

Директор _____ **Джунусов М.А.**

ТОО "КазМунайКурылыс"

Начальник участка _____ **Кипшакбаев К.Ч.**

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"**

Договор: **Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"**

Объект: **Резервуар для жидкого топлива емкостью 5м3. Технологические оборудование. Локальная смета 06-06-02.**

А К Т № 8 от 25 июня 2018 года
выполненных работ с 05 по 25 июня 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	16-18-3	Установка клапанов приемных диам. 100 мм 1шт	1	957,66 353,25	36,99 13,5	958 353	37 14	469 128	2,05 0,07	2 0
2	2	Перечень	Хлопушка ХП-80-Л шт	1	5284,69 667,9	93 569	5285 668	93 569	532 90	4 0,13	4 0
3	3	12-668-4	Установка люка замерного шт	1	3341,44 12885,88	22,5 11108,52	3341 12886	23 22217			
4	4	Перечень	Люк замерный ЛЗ-150 шт	1							
5	5	Перечень	Патрубок замерного люка ПЗЛ-150 шт	1							
6	6	Перечень	Механизм управления хлопушкой МУВ-80 шт	2							
7	7	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0014	149300		203				
8	8	Перечень п37	Паронит кг	0,05	123,53		6				
9	9	12-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0254	45827	2448	1164	62	968	242	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	8-6-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	т	42080	248,01	1069	6	90	1,44	0
				1	452		452				
11	11	12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	м							
				0,0027	59769	2748	160	7	135	316	1
12	12	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	т	55580	297	149	1	90	1,72	0
				0,5	250		125				
13	13	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	м							
				1	227		227				
14	14	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	шт							
				0,0069	200		1				
15	15	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	кг							
				2	202		404				
16	16	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	шт							
				0,0004	149300		66				
17	17	12-1042-2	Клапаны стальные низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм	т							
				1	615,8	28,7	616	29	516	3	3
18	18	Перечень	Клапан дыхательный СМДК-50	шт	567	6,8	567	7	90	0,04	0
				1	3128,16		3128				
19	19	22-33-5	Пробка водогрязепропускная	шт							
				0,0015	247994,13	49389,75	380	76	162	312,7	0
20	20	1-1-180	Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6х19/1+6+6/6/+1 о.с. без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, d-12 мм	т	62775	18657	96	29	130	91,12	0
				0,6	1210		726				
21	21	Перечень	Паронит	10м							
				0,1	123,53		12				
22	22	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	кг							
				0,0021	149300		308				
23	23	9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер,люк уровнемера	т							
				0,033	14806,01	1133,15	489	37	395	82,1	3
24	24	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	т	12892,5	398,25	426	13	90	1,95	0
				0,0343	247800		8510				
25	25	Перечень	Паронит	т							
				0,276	123,53		34				
26	26	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	кг							
				0,0012	149300		172				
			ИТОГО:	т							
							62538	342			19
							3229	93			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего прямые затраты:				62538				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				12110				
			- оборудования				46857				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				2151				
			На общестроительные работы				162				
			На металломонтажные работы				395				
			На сантехнические работы				469				
			Всего накладных расходов:				3178				
			Итого с накладными				65715				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1131				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				66846				
			Итого с временными, 3,4 %				67526				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				67712				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				67795				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				68002				
			ИТОГО:				68002				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				186106				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3722				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				189828				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				22779				
			Итого с НДС				212607				
			Итого с понижающим К=0,99000000491				210 481				
			Итого по акту:				210 481				

ТОО "Таразстрой - 2004"

Директор _____ **Джунусов М.А.**

ТОО "КазМунайКурылыс"

Начальник участка _____ **Кишшакбаев К.Ч.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"

Договор: Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ и ОГРАЖДЕНИЕ. Локальная смета 07-02.

А К Т № 8 от 25 июня 2018 года
выполненных работ с 05 по 25 июня 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	16	1-4-1	Беседка тип I, строительные работы	2	37206,96	957,42	74414	1915	26039	64	128
			беседка		10593	256,62	21186	513	120	1,3	3
2	21	1-21-5	Качели двойные для детей школьного возраста, тип КЛ-3, строительные работы	1	16192,36	156,28	16192	156	6067	30	30
			качели		5016	39,48	5016	39	120	0,19	0
3	25	1-39-3	Площадка для мусоросборников типа 1, строительные работы	1	14077,83	46,95	14078	47	1897	8,6	9
			площадка		1412,4	14,1	1412	14	133	0,07	0
4	26	1-39-4	Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	1	18263,76	63,54	18264	64	2528	11	11
			площадка		1881	19,74	1881	20	133	0,1	0
5	28	1-24-3	Лестница наружная типа IБ, строительные работы	2	31759,25	3653,12	63519	7306	5572	8,6	17
			лестница		1423,95	1229,52	2848	2459	105	6	12
6	29	1-24-4	Лестница наружная типа IБ, монтаж металлоконструкций	2	1954,74	2,5	3909	5	644	2,1	4
			лестница		357,54	0	715	0	90	0	0
			Итого по разделу:				190376				
			Раздел: Пожарное оборудование								
7	32	10-34-1	Установка шкафов пожарных	3	216,81	36,97	650	111	396	0,63	2
			шт		96,08	13,95	288	42	120	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	33	1914-5	Щит пожарный	3	5080		15240				
			компл.								
9	34	5101-253	Лом	3	200		600				
			шт.								
10	35	5101-251	Ведро пожарное	3	340		1020				
			шт.								
11	36	5101-250	Багор	3	380		1140				
			шт.								
12	37	5101-254	Лопата железная	3	288		864				
			шт.								
13	38	5101-257	Топор	3	420		1260				
			шт.								
			Итого по разделу: Пожарное оборудование				20774				
			Раздел: Лестницы Л1, Л2, Л3, Л4								
14	39	6-13-1	Устройство бетонных стен лестниц	15,2	8509,12	86,6	129339	1316	8351	3,06	47
			м3		490,5	32,72	7456	497	105	0,16	2
15	40	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских/ступени/	6,8	7980,83	100,65	54270	684	1316	0,97	7
			м3		146,25	38,03	995	259	105	0,19	1
16	41	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0726	5239,08	327,33	380	24	154	11,6	1
			1т		1890	123,75	137	9	105	0,6	0
17	42	10-35-1	Установка штучных изделий	11	164,3	23,87	1807	263	1444	0,68	7
			шт		100,35	9,02	1104	99	120	0,04	0
18	43	Перечень	Осадкомер "Себа Казахстан"	1	29621,73		29622				
			шт								
19	44	Перечень	Метеобудка "Себа Казахстан"	1	23738,95		23739				
			шт								
20	45	Перечень	Солнечные часы "Себа Казахстан"	1	1460,26		1460				
			шт								
21	46	Перечень	Нефектоскопическая сетка "Себа Казахстан"	1	2805,68		2806				
			шт								
22	47	Перечень	Снегомерная рейка "Себа Казахстан"	1	2120,57		2121				
			шт								
23	48	Перечень	Флюгер Вильда "Себа Казахстан"	1	2015,84		2016				
			шт								
24	49	Перечень	Вертикальный угломер "Себа Казахстан"	1	1139,56		1140				
			шт								
25	50	Перечень	Указатель Полярной звезды "Себа Казахстан"	1	7829,79		7830				
			шт								
26	51	Перечень	Астролябия "Себа Казахстан"	1	7177,31		7177				
			шт								
27	52	Перечень	Румбическое кольцо "Себа Казахстан"	1	1729,08		1729				
			шт								
28	53	Перечень	Столб высокомер "Себа Казахстан"	1	2854,94		2855				
			шт								
			Итого по разделу: Лестницы Л1, Л2, Л3, Л4				268290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:								
			Всего прямые затраты:				479440	11891			
			в том числе стоимость:				43037	3951			262
			- материалов, изделий и конструкций				479440				19
			- оборудования								
			Накладные расходы :				321893				
			На общестроительные работы				102619				
			На металломонтажные работы								
			Всего накладных расходов:				53763				
			Итого с накладными				644				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				54406				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				533847				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								
			Итого с временными, 3,4 %				25874				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				559721				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				575263				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				579517				
			ИТОГО:				581408				
							586134				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				586134				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %								
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1604116				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				32082				
			Итого с НДС				1636198				
							196344				
			Итого с понижающим К=0,99000000491				1832542				
			Итого по акту:								
							1814 217				
							1814 217				

ТОО "Таразстрой - 2004"

Директор _____ Джунусов М.А.

ТОО "КазМунайКурылыс"

Начальник участка _____ Киншакбаев К.Ч.

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"**

Договор: **Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"**

Объект: **ПОКРЫТИЕ. Локальная смета 07-03.**

А К Т № 8 от 25 июня 2018 года
выполненных работ с 05 по 25 июня 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Асфальтобетонное покрытие проездов								
1	4	27-53-8	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	4682,75	549,24	15,35	2571960	71887	68509	0,03	157
			м2		5,94	5,06	27816	23695	133	0,02	83
2	5	27-54-8	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	4682,75	131,08	0	613815	0	125	0	1
			м2		0,02	0	94	0	133	0	0
			Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие проездов				3185775				
			Асфальтобетонное покрытие дорожек и тротуаров								
3	11	27-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	1075,28	382,88	0	411701	0	35396	0,14	155
			м2		24,75	0	26613	0	133	0	0
			Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дорожек и тротуаров				411701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Площадка бетонная								
4	19	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			м3	11,964	1211,76	68,13	14498	815	543	0,14	2
5	20	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм		21,38	12,76	256	153	133	0,04	1
			м2	119,64	315,17	14,76	37707	1766	8531	0,36	43
6	21	11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий		52,43	5,54	6273	663	123	0,03	3
			м2	119,64	536,41	9,38	64176	1122	3997	0,15	17
			Итого по разделу: Площадка бетонная		23,66	3,5	2831	419	123	0,02	2
							116381				
			ИТОГО:								
							3713857	75590			
			Накладные расходы :				63883	24930			375
			На общестроительные работы								88
			Всего накладных расходов:				117099				
			Итого с накладными				117099				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				3830956				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				229857				
			Итого с временными, 3,4 %				4060813				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				4198881				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4236671				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4253467				
			ИТОГО:				4295456				
							4295456				
			Итого в текущих ценах, К = 2,73677								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				11755693				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				235114				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				11990807				
			Итого с НДС				1438897				
							13429704				
			Итого с понижающим К=0,99000000491								
			Всего:				13 295 407				
							13 295 407				

ТОО "Таразстрой - 2004"

Директор _____ Джунусов М.А.

ТОО "КазМунайКурылыс"

Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"**

Договор: **Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"**

Объект: **ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Локальная смета 07-04.**

А К Т № 8 от 25 июня 2018 года
выполненных работ с 05 по 25 июня 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13	30-12-34	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м**	31,366	649		20357				
			ИТОГО: шт				20357	0			0
			Накладные расходы :				0	0			0
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				20357				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1221				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				21578				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				22312				
			Итого с временными, 3,4 %				22513				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				22602				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				22825				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				22825				
			ИТОГО:				62467				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1249				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				63716				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				7646				
			Итого с НДС				71361				
			Итого с понижающим К=0,99000000491								
			Итого по акту				70 646				
							70 646				

ТОО "Таразстрой - 2004"

Директор _____ Джунусов М.А.

ТОО "КазМунайКурылыс"

Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"

Договор: Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ. Локальная смета 07-05.

А К Т № 8 от 25 июня 2018 года
выполненных работ с 05 по 25 июня 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Площадка для активных игр младших классов - тип 6.										
1	1	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	14,4	864,08	73,75	12443	1062	633	0,14	2		
			м3		21,38	11,67	308	168	133	0,04	1		
2	2	27-34-2	Установка поребриков сечением 80х200 мм	52	564,32	6,63	29345	345	7638	0,7	36		
			м		108,68	1,76	5651	91	133	0,01	0		
3	3	30-3-9	Поребрики	0,832	22600		18803						
			м3										
			Футбольное поле										
4	4	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	70,9	864,08	73,75	61264	5229	3116	0,14	10		
			м3		21,38	11,67	1516	827	133	0,04	3		
5	5	27-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 6 см	1772,51	97,28	12,52	172432	22191	100007	0,24	431		
			м2		38,03	4,39	67409	7785	133	0,02	31		
6	6	1-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	192,52	25,61	25,61	4930	4930	1662	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		0	8,9	0	1713	97	0,03	6
			м3	192,52	14,12	12	2718	2310	815	0,01	2
8	8	1-37-1	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 1 группы		1,62	2,75	312	528	97	0,01	2
			м3	38,16	121,12	12,89	4622	492	4133	0,69	26
9	9	27-14-1	Устройство фильтров из песка		108,23	3,43	4130	131	97	0,01	0
			м3	38,16	1211,76	68,13	46241	2600	1733	0,14	5
10	10	10-5-1	Установка прикольшей и бортов		21,38	12,76	816	487	133	0,04	2
			м3	1,1	6197,72	316,57	6817	348	4761	22,5	25
11	11	1-2-99	Прикольши из брусьев и досок		3487,5	119,25	3836	131	120	0,58	1
			м3	1,1	2660		2926				
12	12	27-5-1	Устройство дренажей из асбестоцементных труб								
			м	212	424,27	1,53	89945	324	10937	0,26	55
13	13	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		38,25	0,54	8109	114	133	0	1
			м3	192,52	7,91	7,91	1523	1523	480	0	0
14	14	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		0	2,57	0	494	97	0,01	2
			м3	770,08	7,32	7,32	5640	5640	1776	0	0
15	15	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм		0	2,38	0	1831	97	0,01	7
			м2	7,56	278,45	34,29	2105	259	149	0,04	0
16	16	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2		6,01	8,79	45	66	133	0,03	0
			м2	15,12	20,98	1,37	-317	-21	-10	0	0
17	17	27-53-5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3		0,1	0,4	-2	-6	133	0	0
			м2	7,56	547	15,35	4135	116	111	0,03	0
18	18	27-54-5	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным песчаным смесям типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3		5,94	5,06	45	38	133	0,02	0
			м2	15,12	65,54	0	-991	0	0	0	0
19	19	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		0,01	0	0	0	133	0	0
			м3	90	1211,76	68,13	109059	6132	4087	0,14	13
20	20	10-5-1	Установка прикольшей и бортов		21,38	12,76	1924	1148	133	0,04	4
			м3	0,83	6197,72	316,57	5144	263	3592	22,5	19
21	21	1-2-99	Прикольши из брусьев и досок		3487,5	119,25	2895	99	120	0,58	0
			м3	0,83	2660		2208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	1-1-162	Ленты резиновые для бортов	682	266		181412				
			Покрытие тип III кт								
23	23	27-1-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см	1634,82	86,62	84,16	141602	137590	31436	0,02	26
			м2		2,39	12,07	3907	19729	133	0,04	64
24	24	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	49,045	1211,76	68,13	59430	3341	2227	0,14	7
			м3		21,38	12,76	1049	626	133	0,04	2
25	25	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	49,045	2170,88	248,35	106470	12180	7225	0,22	11
			м3		32,18	78,59	1578	3854	133	0,27	13
26	26	СЦЕНА	Инвентарь								
			Финишные стойки	5	122		610				
27	27	СЦЕНА	шт		0		0				
			Колодки стартовые	6	183		1098				
28	28	СЦЕНА	пар		0		0				
			Барьеры для бега	40	183		7320				
29	29	СЦЕНА	шт		0		0				
			Ядра разные	10	549		5490				
30	30	СЦЕНА	шт		0		0				
			Планки для прыжков	15	610		9150				
31	31	СЦЕНА	шт		0		0				
			Гранаты	10	122		1220				
32	32	СЦЕНА	шт		0		0				
			Мячи волейбольные и баскетбольные	10	610		6100				
33	33	СЦЕНА	шт		0		0				
			Мячи малые	10	122		1220				
34	34	СЦЕНА	шт		0		0				
			Сетки волейбольные	2	1830		3660				
35	35	СЦЕНА	шт		0		0				
			Рулетки 20м	1	183		183				
36	36	СЦЕНА	шт		0		0				
			Рулетки 10м	1	122		122				
37	37	СЦЕНА	шт		0		0				
			Стартовый пистолет	1	2440		2440				
38	38	СЦЕНА	шт		0		0				
			Секундомеры	6	67,1		403				
			шт		0		0				
			Площадка для гимнастики								
39	39	1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,6	26,22	25,02	68	65	20	0,01	0
			м3		1,15	6,79	3	18	97	0,02	0
40	40	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	4,55	19,7		90				
			т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 10 м								
			м3	2,6	7,91	7,91	21	21	6	0	0
					0	2,57	0	7	97	0,01	0
42	42	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм								
			м2	196,5	278,45	34,29	54715	6738	3869	0,04	8
					6,01	8,79	1181	1728	133	0,03	6
43	43	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2								
			м2	393	20,98	1,37	-8247	-537	-262	0	0
					0,1	0,4	-39	-158	133	0	-1
44	44	27-53-5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3								
			м2	196,5	547	15,35	107486	3017	2875	0,03	7
					5,94	5,06	1167	994	133	0,02	3
45	45	27-54-5	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным песчаным смесям типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3								
			м2	393	65,54	0	-25757	0	-5	0	0
					0,01	0	-4	0	133	0	0
46	46	8-3-1	Устройство песчаного основания для ямы								
			м3	3,38	1337,2	97,07	4520	328	592	0,78	3
					112,5	36	380	122	118	0,18	1
47	47	10-5-1	Установка приколышей и бортов								
			м3	0,29	6197,72	316,57	1797	92	1255	22,5	7
					3487,5	119,25	1011	35	120	0,58	0
48	48	1-2-99	Прикольши из брусьев и досок								
			м3	0,29	2660		771				
49	49	1-1-162	Ленты резиновые для бортов								
			кг	275	266		73150				
50	50	1-1-453	Опилки древесные								
			м3	10	172		1720				
			Площадка для гимнастики младших классов								
51	51	1-17-7	Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			м3	76,4	26,22	25,02	2003	1912	588	0,01	1
					1,15	6,79	88	518	97	0,02	2
52	52	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			т	91,68	19,7		1806				
53	53	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 10 м								
			м3	76,4	7,91	7,91	604	604	190	0	0
					0	2,57	0	196	97	0,01	1
54	54	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных								
			м3	305,6	6,23	6,23	1902	1902	599	0	0
					0	2,02	0	618	97	0,01	2
55	55	30-8-92	Песок природный для ямы								
				14,4	1020		14688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3								
			Площадка комбинированная (для волейбола и баскетбола)								
56	56	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	220	19,95	15,58	4389	3428	1911	0,01	2
			м2		1,03	5,5	227	1210	133	0,03	6
57	57	1-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	22	25,61	25,61	563	563	190	0	0
			м3		0	8,9	0	196	97	0,03	1
58	58	1-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см	22	3,74	3,74	82	82	28	0	0
			м3		0	1,31	0	29	97	0	0
59	59	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	220	278,45	34,29	61259	7544	4332	0,04	9
			м2		6,01	8,79	1322	1935	133	0,03	7
60	60	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	440	20,98	1,37	-9233	-602	-293	0	0
			м2		0,1	0,4	-44	-176	133	0	-1
61	61	27-53-5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	220	547	15,35	120340	3377	3219	0,03	7
			м2		5,94	5,06	1307	1113	133	0,02	4
62	62	27-54-5	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным песчаным смесям типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	440	65,54	0	28838	0	6	0	0
			м2		0,01	0	4	0	133	0	0
63	63	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	180	19,95	15,58	3591	2804	1563	0,01	2
			м2		1,03	5,5	185	990	133	0,03	5
64	64	10-5-1	Установка прикольшей, бортов, планок	0,333	6197,72	316,57	2064	105	1441	22,5	7
			м3		3487,5	119,25	1161	40	120	0,58	0
65	65	1-2-99	Дрова разделанные из осины, ольхи, длина 1 м	0,333	2660		886				
			м3								
66	66	1-1-699	Прокладки резиновые /для бортов/	15	166		2490				
			кг								
67	67	30-8-92	Песок природный	2,6	1020		2652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	68	1-1-453	Опилки древесные м3	46	172		7912				
69	69	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м3	540	19,95	15,58	10773	8413	4690	0,01	5
70	70	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	540	1,03	5,5	556	2970	133	0,03	15
71	71	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	540	91,22	2,62	49259	1415	7638	0,07	37
72	72	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	3780	10,51	0,99	5675	535	123	0	3
73	73	27-53-5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 м2	540	278,45	34,29	150362	18517	10633	0,04	21
74	74	27-54-5	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным песчаным смесям типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 м2	1620	6,01	8,79	3245	4749	133	0,03	16
75	75	1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы стойка	2	20,98	1,37	-79320	-5169	-2519	0	-2
76	76	1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций стойка	2	0,1	0,4	-378	-1516	133	0	-5
77	77	1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы комплект	2	547	15,35	295381	8290	7900	0,03	18
78	78	1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций комплект	2	5,94	5,06	3208	2732	133	0,02	10
			ИТОГО:		65,54	0	-106175	0	-22	0	0
			Накладные расходы :		0,01	0	-16	0	133	0	0
			На общестроительные работы		30333,94	768,46	60668	1537	6155	17	34
			На металломонтажные работы		2739	191,76	5478	384	105	0,94	2
			Всего накладных расходов:		28407,58	40,59	56815	81	5050	16	32
			Итого с накладными		2792,59	13,09	5585	26	90	0,05	0
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :		43444,34	1448,66	86889	2897	6926	18	36
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		2937	360,96	5874	722	105	1,8	4
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		24816,12	36,22	49632	72	4438	14	28
			Итого с временными, 3,4 %		2454,1	11,22	4908	22	90	0,04	0
							2140376	274347			936
							145991	59893			219
							250413				
							9488				
							259900				
							2400277				
							144017				
							2544294				
							2630800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				2654477				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2665000				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2691308				
			ИТОГО:				2691308				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				7365502				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				147310				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7512812				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				901537				
			Итого с НДС				8414349				
			Итого с понижающим К=0,99000000491				8 330 206				
			Итого по акту:				8 330 206				

ТОО "Таразстрой - 2004"

Директор _____ Джунусов М.А.

ТОО "КазМунайКурылыс"

Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.

Счет-фактура № 9 от 25 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 25.06.2018

Поставщик: ТОО "КазМунайКурылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040740007891, г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0002723, от 08.09.2014

ИИК поставщика: KZ436010161000057904, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №05 от 01.03.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040740007891, ТОО "КазМунайКурылыс", г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140004937, ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004", г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140004937, г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г

ИИК получателя: KZ28826H0KZTD2002091, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству СШ на 150 уч. по ул.Сыпатай в а.Тескентоган Суратского а.о. Мерк.р-на Жам	услуга	1	52 137 217,86	52 137 217,86	12%	6 256 466,14	58 393 684,00		
Всего по счету:					**52 137 217,86**		**6 256 466,14**	**58 393 684,00**		

Руководитель: Кемелов Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Калкеева Г. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004",г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 041140004937

Исполнитель ТОО "КазМунайКурылыс",г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а, тел.: (7262) 575970 517502
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040740007891

Договор (контракт) Договор №05 от 01.03.2017г.

Номер документа	Дата составления
7	25.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы по строительству СШ на 150 уч. по ул.Сыпатай в а.Тескентоган Суратского а.о. Мерк.р-на Жам			услуга	1	58 393 684,00	58 393 684,00	6 256 466,14
				Итого	1	x	58 393 684,00	6 256 466,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Кемелов Е.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Джунусов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2018

М.П.