Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

АКТ № 3

выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Заказчик: **"Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Субподрядчик: **ТОО "КазМунайКурылыс"**

Договор о выполнении субподрядных работ: **№ 05 от 1 марта 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области".**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области.									
	ИТОГО:	103 499 880	103 499 880	103 499 880						
2	В том числе НДС	11 089 273	11 089 273	11 089 273			52 631 579			52 631 579
	Удержание 5% (гарантия качества)	5 174 994	5 174 994				5 639 098			5 639 098
3	Итого к оплате без НДС	87 790 077	87 790 077							2 631 579
	НДС	10 534 809	10 534 809							
	Итого к оплате	98 324 886	98 324 886							44 642 857
	Сумма к оплате: Пятьдесят миллионов тенге, 00 тиын									5 357 143
										50 000 000

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004 "

Директор _____ **Джунусов М.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "КазМунайКурылыс"

Директор _____ **Кемелов Е.У.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района".

Подрядчик: ТОО "ТАРАЗСТРОЙ - 2004"

Субподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от " 1 " марта 2017 года.

Форма N 2в

Наименование объекта - "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области".

Объект: Сарай. Общестроительные работы. Смета 03-01-01.

А К Т № 2

выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Сарай Локальная смета 03-01-01								
1	16	Е0108-10-1	**Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов**	43,118	7235,04	335,84	311959	14481	46249	5,07	219
				м3	783	126	33761	5433	118	0,61	26
2	17	Е0108-10-1	**Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов**	4,592	7235,04	335,84	33223	1542	4925	5,07	23
				м3	783	126	3595	579	118	0,61	3
3	18	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм**	0,0589	41200		2428				
				т							
4	19	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	0,0042	64100		270				
				т							
5	20	Е0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,011	172357,31	536,06	1896	6	551	289	3
				1т	47475	202,5	522	2	105	0,99	0
6	21	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке**	3,568	10752,9	316,01	38366	1128	5572	8,25	29
				м3	1368	119,39	4881	426	105	0,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	22	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0241	69000		1663				
				т							
8	23	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1106	71100		7864				
				т							
9	24	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,011	172357,31	536,06	1896	6	551	289	3
				1т	47475	202,5	522	2	105	0,99	0
10	25	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0066	93997,62	304,24	620	2	230	198	1
				1т	33075	114,75	218	1	105	0,56	0
11	26	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,56	15145,74	367,51	8482	206	1377	13,1	7
				м3	2202,75	138,83	1234	78	105	0,68	0
12	27	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0096	69000		662				
				т							
13	28	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0125	71100		887				
				т							
14	29	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,018	68800		1238				
				т							
15	30	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,74	8528,84	311,32	6311	230	434	2,82	2
				м3	441	117,61	326	87	105	0,57	0
16	31	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0049	65000		320				
				т							
17	32	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0072	60500		437				
				т							
18	36	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	21,5	995	34,73	21392	747	6038	1,43	31
				м2	225	13,01	4838	280	118	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	37	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0091	41200		376				
				т							
20	38	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0006	64100		37				
				т							
21	39	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	0,023	161258,56	846,56	3715	20	171	32,7	1
				т	5985	317,25	138	7	118	1,55	0
22	40	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,001	172357,31	536,06	176	1	51	289	0
				1т	47475	202,5	48	0	105	0,99	0
23	41	Е0106-14-4	Устройство сердечников	0,4	12339,58	990,15	4936	396	848	10,4	4
				м3	1644,75	374,04	658	150	105	1,83	1
24	42	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0114	65900		749				
				т							
25	43	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	65000		42				
				т							
26	44	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,03	10752,9	316,01	323	9	47	8,25	0
				м3	1368	119,39	41	4	105	0,58	0
27	45	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0023	41200		94				
				т							
28	46	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0001	64100		8				
				т							
29	47	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	1,526	70,46	0,05	108	0	73	0,25	0
				м2	39,83	0,02	61	0	120	0	0
30	48	Е0110-5-1	Установка мауэрлата, обрешетки	0,824	22951,16	316,57	18912	261	3566	22,5	19
				м3	3487,5	119,25	2874	98	120	0,58	0
31	49	Е0110-14-1	Установка стропил	0,864	23741,72	334,28	20513	289	3653	22,1	19
				м3	3397,5	126	2935	109	120	0,62	1
32	50	Е0106-11-1	Установка скруток	0,0008	172357,31	536,06	145	0	42	289	0
				1т	47475	202,5	40	0	105	0,99	0
33	51	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	59,28	765,57	5,48	45383	325	6133	0,53	31
				м2	84,15	2,07	4988	123	120	0,01	1
34	52	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	94,24	112,37	34,16	10590	3219	5048	0,32	30
				м2	51,08	8,44	4814	795	90	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	53	С 11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,007	604700		4233				
				т							
36	54	С 11011-435	Настил профилированный оцинкованныйН35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	94,24	896		84439				
				м2							
			Итого по разделу: Сарай Локальная смета 03-01-01				634694				
			ИТОГО:				634693	22868			424
			Накладные расходы :				66494	8174			39
			На общестроительные работы				80512				
			На металломонтажные работы				5048				
			Всего накладных расходов:				85561				
			Итого с накладными				720253				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				43215				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				763468				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				787136				
			Итого с временными, 3,1 %				794220				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				797369				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				805240				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2201508				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				44030				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2245538				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2694655				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2515003				
			Итого с НДС								
			Итого с понижающим К=0,99000000491				2 489 853				
			Итого по акту				2 489 853				

Подрядчик:
Директор ТОО "Таразстрой-2004"
Джунусов М.А.

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка Солодовников С.Н.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района".

Подрядчик: ТОО "ТАРАЗСТРОЙ - 2004"

Субподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от " 1 " марта 2017 года.

Форма N 2в

Наименование объекта - "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области".

Объект: **Туалет. Общестроительные работы. Смета 03-02-01.**

А К Т № 2

выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Туалет Локальная смета 03-02-01								
1	13	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	28,7 м3	6665,04 783	335,84 126	191287 22472	9639 3616	30784 118	5,07 0,61	146 18
2	14	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0588 т	41200		2423				
3	15	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0042 т	64100		269				
4	16	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	18 м2	992,47 225	34,73 13,01	17864 4050	625 234	5055 118	1,43 0,06	26 1
5	17	Е0106-18-9)	Устройство перемычек	0,166 м3	15145,74 2202,75	367,51 138,83	2514 366	61 23	408 105	13,1 0,68	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	18	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I,D 6 мм	0,0454	69000		3133				
				т							
7	19	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, D 10 мм	0,0073	71100		520				
				т							
8	20	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0105	68800		724				
				т							
9	21	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	4,3	13241,4	241,1	56938	1037	6202	8,06	35
				м3	1282,5	91,08	5515	392	105	0,44	2
10	22	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0043	55620		241				
				т							
11	23	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, D 8 мм	0,0264	52102		1375				
				т							
12	24	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0013	50600		65				
				т							
13	25	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, D 14 мм	0,0274	51000		1397				
				т							
14	26	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, D 20-22 мм	0,0558	48300		2697				
				т							
15	27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0275	41200		1134				
				т							
16	28	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,804	10590,5	316,01	29690	886	4378	8,25	23
				м3	1368	119,39	3835	335	105	0,58	2
17	29	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0081	52657,31	536,06	427	4	405	289	2
				1т	47475	202,5	385	2	105	0,99	0
18	30	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Анкера: сталь гладкая класса А-I, D 6 мм	0,0081	55620		451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	31	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т 0,0778	64700		5034				
20	32	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т 0,0239	69000		1652				
21	33	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т 0,0025	60500		149				
22	34	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т 0,0003	65000		17				
23	35	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, D 6 мм	т 0,0005	55620		26				
24	36	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	т 20,8	1292,06	49,1	26875	1021	2509	0,53	11
25	37	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м2 2,08	79,66	18,4	1657	383	123	0,09	2
26	38	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизола	м3 14,9	7583,17 340,45	66,01 18,42	15773 5073	137 274	482 1702	1,35 0,42	3 6
27	39	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой гидроизола	м2 44,7	195,75 232,19	24,93 9,05	407 10379	52 405	105 2983	0,12 0,25	0 11
28	40	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей	м2 2,66	85,95 9785,6	6,91 672,63	1281 26030	103 1789	123 3244	0,03 5,83	1 16
29	41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3 14,9	927 230,77	234,39 9,95	2466 3438	623 148	105 1025	0,93 0,36	2 5
30	42	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м2 4,74	52,2 253	3,74	778 1199	56	123	0,02	0
31	43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 4,74	89		422				
32	44	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м3 31,4	378,31	3,78	11879	119	5580	0,89	28
				м2	149,18	1,42	4684	45	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	45	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов								
				41,2	711,48	8,23	29313	339	4121	0,47	19
				м2	81,68	3,08	3365	127	118	0,02	1
34	46	E0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов								
				82,4	339,88	4,19	28006	345	3983	0,23	19
				м2	39,38	1,58	3245	130	118	0,01	1
			Итого по разделу: Туалет Локальная смета 03-02-01				478543				
			ИТОГО:				478542	16831			351
							56779	6273			30
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				72861				
			Всего накладных расходов:				72861				
			Итого с накладными				551403				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				33084				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				584487				
			Итого с временными, 3,4 %				604360				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				609799				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,9 %				615238				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				621282				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1700309				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				34006				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1734315				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				208118				
			Итого с НДС				1942433				
			Всего:				1942433				
			Итого с понижающим К=0,99000000491				1 923 009				
			Итого по акту				1 923 009				

Подрядчик:
Директор ТОО "Таразстрой-2004"
_____ Джунусов М.А.

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ Солодовников С.Н.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района".

Подрядчик: ТОО "ТАРАЗСТРОЙ - 2004"

Субподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от " 1 " марта 2017 года.

Форма N 2в

Наименование объекта - "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области".

Объект: Котельная. Общестроительные работы. Смета 06-01-01.

А К Т № 2
выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Котельная Локальная смета 06-01-01										
1	18	E0106-18-9	**Устройство перемычек**	2,21	15145,74	367,51	33472	812	5434	13,1	29		
				м3	2202,75	138,83	4868	307	105	0,68	1		
2	19	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм,для перемычек**	0,0265	69000		1829						
				т									
3	20	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0136	68800		937						
				т									
4	21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	0,0523	64400		3369						
				т									
5	22	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм**	0,0454	62100		2818						
				т									
6	23	E0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке**	4,6	10590,5	316,01	48716	1454	7184	8,25	38		
				м3	1368	119,39	6293	549	105	0,58	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	24	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,049	69000		3384				
				т							
8	25	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1765	71100		12546				
				т							
9	26	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0329	68800		2261				
				т							
10	27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0078	64400		505				
				т							
11	28	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,3241	64092,87	304,24	20775	99	1172	20	6
				1т	3330	114,75	1079	37	105	0,56	0
12	29	Е0108-6-1#т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	46,51	6619,44	335,84	307871	15620	45319	4,54	211
				м3	699,75	126	32545	5860	118	0,61	28
13	30	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	7,402	6578,26	337,41	48695	2498	6957	4,38	32
				м3	670,5	126	4963	933	118	0,62	5
14	31	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0844	8679,65	422,15	732	36	838	56,4	5
				т	8257,5	157,5	697	13	118	0,77	0
15	32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0785	41200		3236				
				т							
16	33	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0059	64100		379				
				т							
17	34	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,швеллеров №16	0,07	70437,87	304,24	4928	21	719	58	4
				1т	9675	114,75	677	8	105	0,56	0
18	35	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0359	93997,62	304,24	3376	11	1252	198	7
				1т	33075	114,75	1188	4	105	0,56	0
			Итого по разделу: Котельная Локальная смета 06-01-01				499829				
			Раздел: Перегородки								
19	36	Е0111-2-9	Устройство уширения под перегородки из бетона	0,35	8131,58	0	2846	0	244	3,66	1
				м3	567	0	198	0	123	0	0
20	37	Е0106-11-10	Армирование фундаментов под перегородки	0,0055	5239,08	327,33	29	2	12	11,6	0
				1т	1890	123,75	10	1	105	0,6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	38	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0007	55620		39				
				т							
22	39	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0048	53000		256				
				т							
23	40	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	9,51	940,27	34,73	8942	330	2085	1,14	11
				м2	172,8	13,01	1643	124	118	0,06	1
24	41	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0096	89308,57	2434,57	859	23	443	170	2
				т	31950	920,25	307	9	140	4,49	0
25	42	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	20	20,14	0,23	403	5	360	0,12	2
				шт	19,91	0,09	398	2	90	0	0
26	43	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0007	149300		101				
				т							
27	44	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,2	12177,18	990,15	2435	198	424	10,4	2
				м3	1644,75	374,04	329	75	105	1,83	0
28	45	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0021	65000		133				
				т							
29	46	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0227	65900		1493				
				т							
30	47	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки,по верху перегородок	0,0094	8364,8	283,24	79	3	8	4,15	0
				м3	722,25	106,99	7	1	105	0,52	0
31	48	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0001	64100		5				
				т							
32	49	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0008	41200		33				
				т							
33	50	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей пропитанной	10,6	10,78	0,18	114	2	158	0,06	1
				м	10,6	0,07	112	1	140	0	0
34	51	С11011-457	Пакля пропитанная	6,106	195		1191				
				кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	52	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	0,054	237,7	4,19	13	0	4	0,38	0
				м2	58,05	1,58	3	0	118	0,01	0
36	53	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок,над отверстиями	0,0287	5239,08	327,33	150	9	61	11,6	0
				1т	1890	123,75	54	4	105	0,6	0
37	54	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0287	53000		1522				
				т							
			Итого по разделу: Перегородки				20643				
			Раздел: Покрытие								
38	55	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	1983,4	586,05	5950	1758	2670	2,76	8
				шт	459	176,74	1377	530	140	0,72	2
39	56	С143017-17	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2	54	991		53514				
40	57	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	м2							
				0,0026	93997,62	304,24	243	1	90	198	1
41	58	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1т	33075	114,75	85	0	105	0,56	0
				0,0026	40200		104				
42	59	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	т							
				34	401,97	24,15	13667	821	8603	1,03	35
43	60	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские, карнизные и парапетные плиты	шт	171,9	8,83	5845	300	140	0,04	1
				1,264	13800		17443				
			Итого по разделу: Покрытие	м3							
							90921				
			ИТОГО:								
							611 392	23702			396
			Накладные расходы :				62 678	8758			42
			На общестроительные работы								
			На металломонтажные работы				83 676				
			Всего накладных расходов:				360				
			Итого с накладными				84 036				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				695 428				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				41 726				
			Итого с временными, 3,4 %				737 154				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				762 217				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				769 077				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				772 126				
							779 748				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2 133 994				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				42 680				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 176 674				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				261 201				
			Итого с НДС				2 437 875				
			Итого с понижающим К=0,99000000491								
			Итого по акту				2 413 496				
							2 413 496				

Подрядчик:
Директор ТОО "Таразстрой-2004"
Джунусов М.А.

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ **Солодовников С.Н.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района".
Подрядчик: ТОО "ТАРАЗСТРОЙ - 2004"

Субподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"
Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от " 1 " марта 2017 года.

Форма N 2в

Наименование объекта - "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области".

Объект: Здание школы. Общестроительные работы. Смета 02-01-01.

А К Т № 2
выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Здание школы Общестроительные работы Локальная смета 02-01-01								
1	7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	717,35	3,35	3,35	2404	2404	809	0	0
				м3	0	1,16	0	834	97	0	3
			Итого по разделу: Здание школы Общестроительные работы Локальная смета 02-01-01				2404				
			Раздел: Фундаменты								
2	80	Е0106-18-9	Устройство перемычек	19,083	15145,74	367,51	289026	7013	46919	13,1	250
				м3	2202,75	138,83	42035	2649	105	0,68	13
3	81	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0271	41200		1115				
				т							
4	82	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,5633	65000		36613				
				т							
5	83	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0244	62000		1510				
				т							
6	84	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7895	67700		53450				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	85	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4803	65900		31654				
				т							
8	86	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1065	61300		6528				
				т							
9	87	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,019	61200		62387				
				т							
10	88	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,079	58700		4635				
				т							
11	89	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,1203	56200		6763				
				т							
12	90	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	18,893	12339,58	990,15	233134	18707	40048	10,4	196
				м3	1644,75	374,04	31075	7067	105	1,83	35
13	91	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,186	65900		144027				
				т							
14	92	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,312	65000		20277				
				т							
15	102	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	6,6	14745,81	1032,29	97322	6813	25545	20,6	136
				м3	3296,25	389,95	21755	2574	105	1,9	13
16	103	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	6,3	14258,18	3768,94	89827	23744	20246	12,53	79
				м3	2040,75	1019,84	12857	6425	105	3,9	25
17	104	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	2,071	56200		116401				
				т							
18	105	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,2724	58700		15990				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	106	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6262	62000		38822				
				т							
20	107	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,113	64200		7257				
				т							
21	108	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	4,95	14745,81	1032,29	72992	5110	19159	20,6	102
				м3	3296,25	389,95	16316	1930	105	1,9	9
22	109	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	3,63	14258,18	3768,94	51757	13681	11665	12,53	45
				м3	2040,75	1019,84	7408	3702	105	3,9	14
23	110	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,465	56200		82344				
				т							
24	111	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4226	62000		26204				
				т							
25	112	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,0942	64200		6048				
				т							
26	113	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,3192	58700		18737				
				т							
27	114	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	5,35	14745,81	1032,29	78890	5523	20707	20,6	110
				м3	3296,25	389,95	17635	2086	105	1,9	10
28	115	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	6,4	14258,18	3768,94	91252	24121	20567	12,53	80
				м3	2040,75	1019,84	13061	6527	105	3,9	25
29	116	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	2,134	56200		119931				
				т							
30	117	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,654	58700		38390				
				т							
31	118	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5808	62000		36010				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	119	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,1884	64200		12095				
				т							
33	120	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	3,51	14745,81	1032,29	51758	3623	13585	20,6	72
				м3	3296,25	389,95	11570	1369	105	1,9	7
34	121	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	1,51	14258,18	3768,94	21530	5691	4853	12,53	19
				м3	2040,75	1019,84	3082	1540	105	3,9	6
35	122	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,933	56200		52435				
				т							
36	123	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1596	58700		9369				
				т							
37	124	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2447	62000		15174				
				т							
38	125	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,0565	64200		3629				
				т							
39	126	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	2,96	14745,81	1032,29	43648	3056	11457	20,6	61
				м3	3296,25	389,95	9757	1154	105	1,9	6
40	127	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	1,51	14258,18	3768,94	21530	5691	4853	12,53	19
				м3	2040,75	1019,84	3082	1540	105	3,9	6
41	128	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,817	56200		45915				
				т							
42	129	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1596	58700		9369				
				т							
43	130	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2179	62000		13507				
				т							
44	131	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,0565	64200		3629				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	132	E0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	1,325	14258,18	3768,94	18892	4994	4258	12,53	17
				м3	2040,75	1019,84	2704	1351	105	3,9	5
46	133	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,1634	56200		9183				
				т							
47	134	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1122	58700		6586				
				т							
48	135	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0632	62000		3920				
				т							
49	136	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,0063	64200		403				
				т							
50	137	E0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	1,325	14258,18	3768,94	18892	4994	4258	12,53	17
				м3	2040,75	1019,84	2704	1351	105	3,9	5
51	138	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,1634	56200		9183				
				т							
52	139	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1122	58700		6586				
				т							
53	140	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0632	62000		3920				
				т							
54	141	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,0063	64200		403				
				т							
55	142	E0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	2,65	14258,18	3768,94	37784	9988	8516	12,53	33
				м3	2040,75	1019,84	5408	2703	105	3,9	10
56	143	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,3268	56200		18366				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	144	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,2244	58700		13172				
				т							
58	145	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1264	62000		7839				
				т							
59	146	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,0126	64200		806				
				т							
60	147	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	2,34	14745,81	1032,29	34505	2416	9057	20,6	48
				м3	3296,25	389,95	7713	912	105	1,9	4
61	148	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	1,325	14258,18	3768,94	18892	4994	4258	12,53	17
				м3	2040,75	1019,84	2704	1351	105	3,9	5
62	149	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,2388	58700		14018				
				т							
63	150	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,7139	56200		40122				
				т							
64	151	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1534	62000		9510				
				т							
65	152	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,0471	64200		3024				
				т							
66	153	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	1,17	14745,81	1032,29	17253	1208	4528	20,6	24
				м3	3296,25	389,95	3857	456	105	1,9	2
67	154	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	1,77	14258,18	3768,94	25237	6671	5688	12,53	22
				м3	2040,75	1019,84	3612	1805	105	3,9	7
68	155	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,2256	58700		13243				
				т							
69	156	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,141	56200		64135				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	157	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1275	62000		7904				
				т							
71	158	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,044	64200		2822				
				т							
72	159	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	2,34	14745,81	1032,29	34505	2416	9057	20,6	48
				м3	3296,25	389,95	7713	912	105	1,9	4
73	160	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	2,65	14258,18	3768,94	37784	9988	8516	12,53	33
				м3	2040,75	1019,84	5408	2703	105	3,9	10
74	161	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,4776	58700		28035				
				т							
75	162	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,7139	56200		40122				
				т							
76	163	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2317	62000		14367				
				т							
77	164	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,0502	64200		3225				
				т							
78	166	С12021-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 0,5 до 1,0 т	9,537	143700		1370438				
				т							
			Итого по разделу: Фундаменты				4117958				
			Раздел: Перекрытия, покрытия								
79	184	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	57	908,26	200,77	51771	11444	29558	1,74	99
				шт	299,25	71,15	17057	4056	140	0,31	17
80	185	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	130	1473,82	373,54	191597	48560	109349	2,66	346
				шт	465,75	135,07	60548	17559	140	0,61	79
81	186	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1036,1	2540		2631694				
				м2							
82	187	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	178,94	9		1610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	189	С143017-71-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2 857,17	389		333439				
			Итого по разделу: Перекрытия, покрытия	м2			3210111				
			Раздел: Стены и перегородки								
84	224	Е0108-10-2	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа свыше 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	703,356	6627,74	281,14	4661662	197742	730158	4,94	3475
85	226	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	м2 0,9233	774 41200	105,75	544398 38041	74380	118	0,51	359
86	227	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	т 0,0092	64100		587				
			Итого по разделу: Стены и перегородки	т			4700291				
			ИТОГО:				12 030 762	430590			5349
			Накладные расходы :				853 459	148936			679
			На общестроительные работы				1 167 615				
			Всего накладных расходов:				1 167 615				
			Итого с накладными				13 198 377				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				791 903				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13 990 280				
			Итого с временными, 3,4 %				14 465 950				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				14 596 144				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14 654 008				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14 798 668				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				40 500 613				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				810 012				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				41 310 625				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 957 275				
			Итого с НДС				46 267 900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:				46 267 900				
			Итого с понижающим К=0,99000000491				45 805 221				
			Итого по акту				45 805 221				

Подрядчик:

Директор ТОО "Таразстрой-2004"

Джунусов М.А.

Субподрядчик:

ГОО "КазМунайКурылыс"

Начальник участка _____ **Солодовников С.Н.**

Счет-фактура № 9 от 31 июля 2017 г.

Дата совершения оборота: 03.08.2017

Поставщик: ТОО "КазМунайКурылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040740007891, г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0002723, от 08.09.2014

ИИК поставщика: KZ436010161000057904, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №05 от 01.03.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040740007891, ТОО "КазМунайКурылыс", г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140004937, ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004", г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140004937, г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г

ИИК получателя: KZ28826H0KZTD2002091, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству СШ на 150 уч. по ул.Сыпатай в а.Тескентоган Суратского а.о. Мерк.р-на Жам	услуга	1	46 992 481,25	46 992 481,25	12%	5 639 097,75	52 631 579,00		
Всего по счету:					**46 992 481,25**		**5 639 097,75**	**52 631 579,00**		

Руководитель: Кемелов Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Калкеева Г. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004",г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г** ИИН/БИН **041140004937**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазМунайКурылыс",г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а, тел.: (7262) 575970 517502** **040740007891**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №05 от 01.03.2017г.

Номер документа	Дата составления
6	31.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы по строительству СШ на 150 уч. по ул.Сыпатай в а.Тескентоган Суратского а.о. Мерк.р-на Жам			услуга	1	52 631 579,00	52 631 579,00	5 639 097,75
				Итого	1	x	52 631 579,00	5 639 097,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кемелов Е.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Джунусов М.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2017

М.П.