Генподрядчик: ТОО «СМК и Ж-7» форма 2

Подрядчик: ТОО «Дос и К Сервис»

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Кокжиде города Арыс Туркестанской области.

Основание: Договор №28 от 04.11.2019г

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетным месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно - монтажные работы в сметном базовым уровне	их них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетным месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Аккала города Арыс Туркестанской области.	6 560 700	5 857 768							702 932	6 560 700
Удержание 5%	-328 035	-292 888							-35 147	-328 035
Возврат 5%										
К оплате	**6 232 665**	**5 564 879**							**738 079**	**6 232 665**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ Ракитский Е.В.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Дос и К Сервис"

_____ Барлыбаев Н.Т.

форма 2

Генподрядчик: ТОО «СМК и Ж-7»

Подрядчик: ТОО «Дос и К Сервис»

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Кокжиде города Арыс Туркестанской области.

Основание: Договор №28 от 04.11.2019г

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2019 год

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
		ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	6574,652911	92,24	84,34	606463	554500	171129	0,01	76
		м3 грунта	6574,652911	7,90	28,44	51963	186990	59,1	0,03	164
		Накладные расходы -		*26,03*		*171129*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*141221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,55*				*29907*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*9,46*		*62207*				
		Сметная стоимость				*839799*				
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	202,10567	1364,90	--	275853	--	180585	1,85	373
		м3 грунта		1364,90	--	275853	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*893,52*		*180585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*163029*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*86,86*				*17555*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*180,67*		*36515*				
		Сметная стоимость				*492953*				
3	Е11-010205-0501 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1445,83287	594,22	--	859149	--	562433	0,89	1280
		м3 грунта		594,22	--	859149	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,00*		*562433*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*507757*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,82*				*54676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*113727*				
		Сметная стоимость				*1535309*				
4	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3415,452122	22,10	22,10	75486	75486	19546	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	26889	59,1	0,01	28
		Накладные расходы -		*5,72*		*19546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*15891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,07*				*3655*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*7603*				
		Сметная стоимость				*102635*				
5	Е11-010201-0501 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	5105,500156	119,35	50,94	609330	260061	308915	0,11	551
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	349270	113671	59,1	0,03	134
		Накладные расходы -		*60,51*		*308915*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*273598*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*35317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*73460*				
		Сметная стоимость				*991705*				
6	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	225,425555	136,97	128,74	30877	29021	8303	0,01	3
		м3 грунта		8,23	42,78	1856	9643	59,1	0,04	8
		Накладные расходы -		*36,83*		*8303*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,15*				*6796*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,68*				*1507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,90*		*3134*				
		Сметная стоимость				*42314*				
7	С341-020103-1001 41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	380,9691879	54,63	--	20812	--	832	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,19*		*832*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,19*				*832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,55*		*1732*				
		Сметная стоимость				*23376*				
				ТРУБОПРОВОДЫ						
8	Е11-220501-0111 11-220501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ФУТЛЯР/	0,0186559	709482,81	244003,06	13236	4552	7147	575,00	11
		км трубопровода		465479,75	83754,87	8684	1563	62,1	109,70	2
		Накладные расходы -		*383097,00*		*7147*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*341074,70*				*6363*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42022,30*				*784*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87406,38*		*1631*				
		Сметная стоимость				*22014*				
9	Е11-220501-0108 11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ФУТЛЯР/	0,0830188	387359,14	139642,96	32158	11593	17172	306,00	25
		км трубопровода		247716,18	48571,56	20565	4032	62,1	63,40	5
		Накладные расходы -		*206848,84*		*17172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*183994,69*				*15275*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22854,15*				*1897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47536,64*		*3946*				
		Сметная стоимость				*53277*				
10	Е11-221401-0301 11-221401-0301	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	101,6746986	729,02	13,16	74123	1338	50067	0,84	86
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	72784	147	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*492,42*		*50067*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*45290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,98*				*4777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,72*		*9935*				
		Сметная стоимость				*134125*				
11	Е11-220501-0103 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2,3736534	220683,25	61791,43	523826	146671	295828	194,00	460
		км трубопровода		158891,82	20413,31	377154	48454	62,1	26,83	64
		Накладные расходы -		*124629,76*		*295828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*264303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13281,27*				*31525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27625,04*		*65572*				
		Сметная стоимость				*885226*				
12	Е11-220501-0102 11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,9327954	195133,71	48527,34	182020	45266	105213	179,00	167
		км трубопровода		146606,37	15954,25	136754	14882	62,1	21,05	20
		Накладные расходы -		*112793,50*		*105213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*94166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11843,35*				*11047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24634,18*		*22979*				
		Сметная стоимость				*310212*				
13	Е11-220501-0101 11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,8545304	184701,80	43009,61	157833	36753	92314	173,00	148
		км трубопровода		141692,19	14136,41	121080	12080	62,1	18,65	16
		Накладные расходы -		*108028,42*		*92314*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769,56*				*82693*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11258,85*				*9621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23418,42*		*20012*				
		Сметная стоимость				*270158*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3461166	1165241			3180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2275113	418350			441
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3461166				
	Всего заработная плата -		Тенге				2693463			
	Транспортные расходы -		Тенге			20812				
		Накладные расходы -	Тенге			1819484				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1616382		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					203102		
		Сметная прибыль -	Тенге			422452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5703102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3621
		Сметная заработная плата -	Тенге				2693463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5703102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3621
		Сметная заработная плата -	Тенге				2693463			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3461166	1165241			3180
			Тенге			2275113	418350			441
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3461166				
	Всего заработная плата -		Тенге				2693463			
	Транспортные расходы -		Тенге			20812				
		Накладные расходы -	Тенге			1819484				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1616382		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					203102		
		Сметная прибыль -	Тенге			422452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5703102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3621
		Сметная заработная плата -	Тенге				2693463			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5703102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3621
		Сметная заработная плата -	Тенге				2693463			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5703102				
		Стоимость оборудования				0				
		Итого по акту без оборудования				**5703102**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%				5868492				
		Зимние удорожания 0,91 %				53403				
		Итого				**5921895**				
		Итого с оборудованием				5921895				
		Итого в текущем уровне цен 2018 года К=1,0599383				6276844				
		Итого с учетом коэффициента К= 0,93323465				5857768				
		НДС, 12% СМР				702932				
		ИТОГО ПО АКТУ				**6560700**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7" _____ **Ракитский Е.В.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Дос и К Сервис" _____ **Барлыбаев Н.Т.**