Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-3).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 146. Доп.сог-е №1	от 15.10.2019 г. от 21.10.2019 г.		467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	36 826 497,89	32 880 801,69							3 945 696,20	36 826 497,89
Итого к оплате:										**36 826 497,89**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
_____ **Егетаев Т.Д.**

Инженер:
Директор ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ **Джорашев Т.И.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Е. Сулейменов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**

Т. Марзонеев

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-3).
Договор: №146 от 15.10.2019 г. доп.согл. №1 от 21.10.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010203-0103	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	м2 спланированной площади	1514,7	8,73	8,73	13229	13229	--	2617	171 15
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,40	--	3635		1268	
2	Е11-010102-0314 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	746,89	321,31	309,75	239985	231348	73	49622	312776
		НР - 72%; СП - 8%			11,47	80,81	8564	60356		23169	
3	Е11-010102-0315 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	1320,13	411,10	396,34	542704	523214	162	112175	707270
		НР - 72%; СП - 8%			14,64	103,38	19328	136470		52390	
4	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	155,58	3014,69	--	469025	--	--	337698	871 261
		НР - 72%; СП - 8%			3014,69	--	469025	--		64538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ранее разработанного грунта вручную/**	м3 грунта	155,58	267,78	258,12	41661	40159	15	8614	54297
		НР - 72%; СП - 8%			9,56	67,34	1487	10477		4022	
6	С341-020103-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км /непригодного грунта/**	т	4383,5558	272,00	--	1192327	--		--	1287713
		СП - 8%			--	--	--	--		95386	
7	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	2222,6	20,17	17,16	44836	38139	218	15172	64808
		НР - 72%; СП - 8%			2,91	6,57	6479	14593		4801	
8	С121-010103-0402	**Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3 /галечниковый грунт для подсыпки и обратной засыпки/**	м3	1126,07	495,00	--	557405	--	557405	--	601997
		СП - 8%			--	--	--	--		44592	
9	С341-020104-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км /из карьера/**	т	2488,6147	252,00	--	627131	--		--	677301
		СП - 8%			--	--	--	--		50170	
10	Е11-010101-0314 ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45 /грунтовая подушка по дну котлована до низа бетонной подготовки под фундаментную плиту из галечникового грунта/**	м3 грунта	782,78	289,89	275,25	226918	215457	--	44843	293501
		НР - 72%; СП - 8%			14,64	64,92	11460	50821		21741	
11	Е11-010203-0106 ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3. Планировка насыпных грунтов вручную, применен коэффициент к затратам труда - 0,6**	м2 спланированной площади	926,68	102,59	--	95070	--	--	68451	176602
		НР - 72%; СП - 8%			102,59	--	95070	--		13082	
12	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	782,78	181,25	86,44	141881	67662	--	75524	234797
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,19	74219	30675		17392	
13	Е11-010104-0503	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	308,96	40,64	40,64	12555	12555	--	2673	16446
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,02	--	3713		1218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	E11-010104-0509	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	м3 грунта	308,96	18,47	18,47	5707	5707	--	1215	7476
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,46	--	1688		554	
15	E11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	34,33	1165,23	--	40002	--	--	28802	74308
		НР - 72%; СП - 8%			1165,23	--	40002	--		5504	
16	E11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	308,96	181,25	86,44	56000	26706	--	29809	92673
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,19	29294	12107		6865	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4306436	1174175	557873	777215	5490341
							754929	324536	--	406692	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4306436				
	Материалы		Тенге				469				
	Всего заработная плата		Тенге					1079465			
	Местные материалы		Тенге				557405				
	Транспортные расходы		Тенге				1819458				
		Накладные расходы	Тенге				777215				
		Сметная прибыль	Тенге				406692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5490343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								988
		Сметная заработная плата	Тенге					1079465			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5490343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								988
		Сметная заработная плата	Тенге					1079465			

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

17	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство /из бетона класса В7,5 W-4/**	м3	75,23	17251,63	1089,24	1297840	81943	1126727	96709	1506113
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	89170	17104		111564	
18	E11-060101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские /из бетона кл.В25, W-6, сульфат/. Устройство**	м3	444,1	21212,89	1671,36	9420642	742249	7844502	906819	11153658
		НР - 91%; СП - 8%			1877,71	366,16	833891	162613		826197	
19	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	7,09176	18972,38	977,26	134548	6930	2043	116238	270848
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	125575	2159		20063	
20	E11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	38,8648	14448,52	922,14	561539	35839	11193	478970	1123749
		НР - 91%; СП - 8%			13238,38	304,47	514507	11833		83241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	8,00738	18837,36	1338,48	150838	10718	2306	128021	301167
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	137814	2868		22309	
22	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,40825	214266,00	--	944538	--	944538	--	1020101
		СП - 8%			--	--	--	--		75563	
23	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	45,60463	202102,00	--	9216787	--	9216787	--	9954130
		СП - 8%			--	--	--	--		737343	
24	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,95106	221225,00	--	874073	--	874073	--	943999
		СП - 8%			--	--	--	--		69926	
		Гидроизоляция ростверка ФП-1 л.АС-5									
25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /боковых стен исверху праймером битумным/**	м2 поверхности	168,11	282,91	21,09	47561	3546	--	41326	95997
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	44015	422		7111	
26	С121-100501-0101	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	кг	84,055	447,00	--	37573	--	37573	--	40578
		СП - 8%			--	--	--	--		3006	
		Приямки л.АС-10									
27	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5, W-4**	м3	0,46	17251,63	1089,24	7936	501	6890	591	9209
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	545	105		682	
28	Е11-061301-0104	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	2,08	12295,99	3073,79	25576	6393	2744	16925	45901
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	16439	2161		3400	
29	С121-020101-3002	**Бетон тяжелый класса В25(М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	2,1112	17101,00	--	36104	--	36104	--	38992
		СП - 8%			--	--	--	--		2888	
30	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2989	14448,52	922,14	4319	276	86	3684	8642
		НР - 91%; СП - 8%			13238,38	304,47	3957	91		640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2989	202102,00	--	60408	--	60408	--	65241
		СП - 8%			--	--	--	--		4833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				22820280	888396	20165974	1789283	26578325
							1765912	199355	--	1968766	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22820280				
	Материалы		Тенге				8996489				
	Всего заработная плата		Тенге					1965267			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11133379				
	Местные материалы		Тенге				36104				
		Накладные расходы	Тенге				1789282				
		Сметная прибыль	Тенге				1968765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26578327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1833
		Сметная заработная плата	Тенге					1965267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26578327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1833
		Сметная заработная плата	Тенге					1965267			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				32064723				32064723
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	Тенге				320647				
		ИТОГО:	Тенге				32385370				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге				158688				
		ИТОГО:	Тенге				32544059				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				650881				
		ИТОГО:	Тенге				33194940				
		в том числе на 2019 год - 57 %	Тенге				18921116				
		в том числе на 2020 год - 43 %	Тенге				14273824				
		в том числе в текщих ценах на 2019 год - 57 %, К=1	Тенге				18921116				
		НДС на 2019 год - 12 %	Тенге				2270534				
		Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге				21291650				
		в том числе в текщих ценах на 2020 год - 43 %, К=1,049901	Тенге				14986102				
		НДС на 2020 год - 12 %	Тенге				1798332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах	Тенге				16784435				
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге				4068866				
		ВСЕГО	Тенге				37976084				
		ИТОГО с понижабщим коэффициентом К=0,96972868213	Тенге				36826497,89				

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Директор _____ Джорашев Т.И.

Инженер-эксперт _____ Айткулов Т.

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Директор _____ **Е.Сулейменов .**

ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис"

_____ **Е. Абдикадыров.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Ак-Жол"

_____ **Атаев С.К.**