Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-3).
Договор: №146 от 15.10.2019 г. доп.согл. №2 от 17.12.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 12.Стены наружные /1-7-го этажей, чердака и парапета. /									
132	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича,толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м тех этаж/ из керамического утолщенного кирпича М100 на р-ре М-50/. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	10,882725	18691,51	2394,80	1681369	215421	1058784	100000	403415
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	407164	45121		100000	
133	Е11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м, толщиной 380 мм./Стены тех этажа и парапет/ из керамического утолщенного кирпича М100 на р-ре М-50/ Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	40,88116	18272,52	2095,45	747002	85664	481185	184229	1005729
		НР - 93%; СП - 8%			4406,74	438,90	180153	17943		74498	
134	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	142,747	668,93	1,84	95487	263	28935	61765	169833
		НР - 93%; СП - 8%			464,38	0,88	66289	125		12580	
135	Е11-080201-0601 ТЧ 08 табл.1 п.3.2 Кзтр=0,75	Кладка из кирпича. Расшивка швов. Кирпич размером 250х120х88 мм, применен коэффициент к затратам труда - 0,75	м2 стен (без вычета проемов)	2494,076	-205,97	--	-513704	--	--	-477744	-1070765
		НР - 93%; СП - 8%			-205,97	--	-513704	--		-79316	
136	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки наружных стен	т металлических изделий	8,34187	352114,71	2192,31	2937295	18288	2396302	491369	3702957
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	522705	5649		274293	
137	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки стен/ Связевые сетки/	т металлических изделий	1,07904	352114,71	2192,31	379946	2366	309967	63560	478986

		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	67613	731		35480	
		Утепление наружных стен 1-7-го этажей									
138	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /на универсальном клеевом составе/**	м3 изоляции	214,2215018	43983,62	2427,02	9020724	497764	3368945	4051920	14519968
		НР - 76%; СП - 8%			25130,16	865,26	5154015	177459		1045811	
139	С121-110102-0104	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	214,222	18203,00	--	3807970	--	3807970	--	4204121
		СП - 8%			--	--	--	--		304638	
140	С121-130816-2807	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм**	шт.	8482	16,00	--	135712	--	135712	--	146569
		СП - 8%			--	--	--	--		10857	
141	С121-130816-2810	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм**	шт.	38	23,00	--	874	--	874	--	944
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
142	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /Дополнительное утепление вокруг окон, дверей, витражей и углов/**	м3 изоляции	45,9074	43983,62	2427,02	2019174	111418	754096	906970	3160236
		НР - 76%; СП - 8%			25130,16	865,26	1153660	39722		234092	
143	С121-110102-0104	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	46,825548	18203,00	--	852365	--	852365	--	920554
		СП - 8%			--	--	--	--		68189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				50095094	3776209	32399027	12451451	27642547
							13919858	890849	--	5003722	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				50095094				
		Материалы	Тенге				20377811				
		Всего заработная плата	Тенге					14810707			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12021216				
		Накладные расходы	Тенге				12451451				
		Сметная прибыль	Тенге				5003724				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				67550269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12924
		Сметная заработная плата	Тенге					14810707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				67550269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12924
		Сметная заработная плата	Тенге					14810707			

РАЗДЕЛ 13.Стены внутренние /2-7-го этажей и выше /

Монолитные стойки и монолитные перемычки

150	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	50,88	34991,24	6121,58	1780354	311466	891583	584510	2554053
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	577305	65013		189189	
151	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	34,41	35445,10	6121,58	1219666	210644	602975	409514	1759514
		НР - 91%; СП - 8%			11800,26	1277,78	406047	43968		130334	
152	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,2341	18837,36	1338,48	136271	9683	2083	115658	272083
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	124505	2591		20154	
153	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6111	214266,00	--	559470	--	559470	--	604228
		СП - 8%			--	--	--	--		44758	
154	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3629	202102,00	--	477547	--	477547	--	515751
		СП - 8%			--	--	--	--		38204	
155	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2601	221225,00	--	499991	--	499991	--	539990
		СП - 8%			--	--	--	--		39999	
156	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	18,56	40083,50	4347,68	743950	80693	403101	251039	1074588
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	260156	15711		79599	
157	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перемычки. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6,48	40644,18	4347,68	263374	28173	140738	90953	382673
		НР - 91%; СП - 8%			14577,68	846,50	94463	5485		28346	
158	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,28928	18837,36	1338,48	61961	4403	947	52589	123714
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	56611	1178		9164	
159	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,84692	214266,00	--	181466	--	181466	--	195983
		СП - 8%			--	--	--	--		14517	
160	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,21936	202102,00	--	246435	--	246435	--	266150
		СП - 8%			--	--	--	--		19715	

161	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,223	221225,00	--	270558	--	270558	--	292203
		СП - 8%			--	--	--	--		21645	
162	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние 2-3 этажи из кирпича утолщенного керамического М100 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	208,31	20339,32	2394,80	4236883	498861	2828361	943158	5594445
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	909661	104488		414403	
163	Е11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича /из керамического утолщенного кирпича М-100 на растворе М-100/. Кладка при высоте этажа до 4 м, на 2-3м этажах . Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	2,18	24540,24	2514,54	53498	5482	30390	17460	76635
		НР - 93%; СП - 8%			8085,24	526,68	17626	1148		5677	
164	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние 4-7 этажи из кирпича утолщенного керамического М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	72,9	20257,24	2394,80	8649840	1022580	5762611	1933314	4256349
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	1864649	214183		846652	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				23030411	2281878	15743101	5067054	18508359
							5005429	478564	--	2247796	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23030411				
		Материалы	Тенге				13458163				
		Всего заработная плата	Тенге					5483993			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2284942				
		Накладные расходы	Тенге				5067052				
		Сметная прибыль	Тенге				2247797				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30345261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5204
		Сметная заработная плата	Тенге					5483993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				30345261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5204
		Сметная заработная плата	Тенге					5483993			
		РАЗДЕЛ 16.Перекрытия жилого дома на отметках + 6,300 -:- 18,300 /лист АС - 89/									
195	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	70	5380,18	959,34	376612	67154	140114	217248	641370
		НР - 118%; СП - 8%			2419,20	210,92	169344	14765		47509	
196	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2 /и более 10 м2/. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	310	6844,55	1259,33	2121811	390392	752910	1258355	3650579
		НР - 118%; СП - 8%			3156,48	283,53	978509	87894		270413	

197	С121-040108-9907	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	2867,7	6283,00	--	18017759	–	18017759	–	19459180
		СП - 8%			–	--	--	–		1441421	
198	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16 примен.	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс/**	м2	87,24	1713,16	61,09	149456	5329	126557	17740	180572
		НР - 91%; СП - 8%			201,39	22,06	17570	1925		13376	
199	Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16 К=9 примен.	**Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс К-9 до толщины 10 мм/. исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**	м2	87,24	-1474,36	-53,98	-128623	-4709	-113816	-10743	-150515
		НР - 91%; СП - 8%			-115,75	-19,56	-10098	-1707		-11149	
200	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/. Устройство**	м3	25,71	31233,16	4707,81	803005	121038	441861	239817	1126248
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	240106	23429		83426	
201	Е11-060701-0202	**Пояса без опалубки /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/. Устройство**	м3	47,28	24562,26	4056,68	1161303	191800	747391	235469	1508515
		НР - 91%; СП - 8%			4697,80	775,08	222112	36646		111742	
202	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 примен.	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс/**	м2	58,16	1721,22	61,09	100106	3553	84371	12253	121348
		НР - 91%; СП - 8%			209,45	22,06	12182	1283		8989	
203	Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 К=9 примен.	**Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс К-9 до толщины 10 мм/. исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	58,16	-1478,99	-53,98	-86018	-3140	-75877	-7407	-100899
		НР - 91%; СП - 8%			-120,38	-19,56	-7001	-1138		-7474	
204	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Пояса в опалубке На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/. Устройство**	м3	17,14	31606,72	4707,81	541739	80692	294574	165704	764038
		НР - 91%; СП - 8%			9712,56	911,28	166473	15619		56595	

205	Е11-060701-0202 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Пояса без опалубки На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/. Устройство	м3	31,52	24750,17	4056,68	780125	127867	498260	162370	1017895
		НР - 91%; СП - 8%			4885,71	775,08	153998	24430		75400	
206	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,66025	18837,36	1338,48	106624	7576	1630	90495	212889
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	97418	2028		15770	
207	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,66025	221225,00	--	1252189	--	1252189	--	1352364
		СП - 8%			--	--	--	--		100175	
208	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /применительно каркасы плоские/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,43045	18972,38	977,26	27139	1398	412	23446	54632
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	25329	436		4047	
209	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69005	221225,00	--	152656	--	152656	--	164869
		СП - 8%			--	--	--	--		12213	
210	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7404	214266,00	--	158643	--	158643	--	171334
		СП - 8%			--	--	--	--		12691	
211	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 /из бетона класса В20/, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	15,81	29314,46	2643,74	463462	41798	282778	134003	645262
		НР - 91%; СП - 8%			8784,70	529,42	138886	8370		47797	
212	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 /из бетона класса В20/, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	10,54	29665,85	2643,74	312678	27865	188519	92706	437815
		НР - 91%; СП - 8%			9136,09	529,42	96294	5580		32431	
213	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /применительно каркасы плоские/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,1436	18972,38	977,26	40669	2095	617	35135	81868
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	37957	653		6064	
214	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,02645	221225,00	--	448301	--	448301	--	484165
		СП - 8%			--	--	--	--		35864	

215	С121-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,11715	228396,00	--	26757	--	26757	--	28898
		СП - 8%			--	--	--	--		2141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				26826394	1060707	23426606	2666591	31852426
							2339078	220212	--	2359441	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26826394				
		Материалы	Тенге				3370305				
		Всего заработная плата	Тенге					2559289			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2038546				
		Местные материалы	Тенге				18017759				
		Накладные расходы	Тенге				2666592				
		Сметная прибыль	Тенге				2359439				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31852424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2239
		Сметная заработная плата	Тенге					2559289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				31852424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2239
		Сметная заработная плата	Тенге					2559289			
		РАЗДЕЛ 19.Перегородки									
		Перегородки 2-7-го этажа и чердака л.АС-11, АС-63 - АС-64									
255	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /из керамического утолщенного кирпича М100 на растворе М50/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	300	3586,26	246,07	3423016	234865	1976639	1172456	2615972
		НР - 93%; СП - 8%			1269,29	51,54	1211512	49193		367638	
256	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /перегородок толщиной 100мм из газобетонных блоков М35(В2,5) на растворе М50/**	м3 кладки	50	8199,37	2634,28	1381135	443729	266932	709976	1287234
		НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	670474	92941		167289	
257	С121-030301-0402	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	м3	50	19037,00	--	2950135	--	2950135	--	1187861
		СП - 8%			--	--	--	--		236011	
258	Е11-080201-0602	**Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	1000	-175,56	--	-331155	--	--	-307974	-534664
		НР - 93%; СП - 8%			-175,56	--	-331155	--		-51130	
259	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен /изоляция двойных перегородок/. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	м2 поверхности	222	403,23	5,79	170178	2442	--	128364	241764
		НР - 76%; СП - 8%			397,44	2,76	167736	1164		23883	

260	С121-110103-0102	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 /ISOVER KL-37/ ГОСТ 10499-95**	м3	12	10650,00	--	231478	--	231478	--	146318
		СП - 8%			--	--	--	--		18518	
261	Е11-070503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	36	447,39	251,40	32212	18101	2485	18300	38447
		НР - 118%; СП - 8%			161,47	53,92	11626	3882		4041	
262	С121-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,2	68850,00	--	134671	--	134671	--	93394
		СП - 8%			--	--	--	--		10774	
263	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство слоя цементного раствора М-150 для прокладки арматуры на высоте до 15м от поверхности земли**	м3	1,123	30939,83	4707,81	34745	5287	18970	10475	48838
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	10488	1023		3618	
264	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Устройство слоя цементного раствора М-150 для прокладки арматуры на высоте от 16 до 35м от поверхности земли т.ч. тб.3 п.3.1. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	0,225	31313,39	4707,81	7046	1059	3802	2175	9959
		НР - 91%; СП - 8%			9712,56	911,28	2185	205		738	
265	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,53429	214266,00	--	114480	--	114480	--	123638
		СП - 8%			--	--	--	--		9158	
266	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции /поз.3 соединение столбов в дверном проеме с газобетонной перегородкой/. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,68198	64852,71	2192,31	44228	1495	--	40171	91151
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	42733	462		6752	
267	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,68198	214266,00	--	146125	--	146125	--	157815
		СП - 8%			--	--	--	--		11690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				11618199	738132	8189991	2573559	5507727
							2690078	158357	--	1135342	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11228174				
	Материалы		Тенге				4425151				
	Всего заработная плата		Тенге					2593301			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				545908				
	Местные материалы		Тенге				3084806				
		Накладные расходы	Тенге				2397515				
		Сметная прибыль	Тенге				1090055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14715744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2403
		Сметная заработная плата	Тенге					2593301			

		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				390025				
		Всего заработная плата	Тенге					255134			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				134125				
		Накладные расходы	Тенге				176042				
		Сметная прибыль	Тенге				45285				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				611352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					255134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				15327096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2625
		Сметная заработная плата	Тенге					2848434			
		РАЗДЕЛ 20.Лестницы /АС-96 - АС-99/									
285	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,05, Кэм=1,6	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /косоуров/. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2,1117	91986,94	41466,09	194249	87564	21113	77438	293422
		НР - 69%; СП - 8%			40522,71	12623,49	85572	26657		21735	
286	С121-060208-0401	Косоуры	т	2,1117	434829,00	--	918228	--	918228	--	991686
		СП - 8%			--	--	--	--		73458	
287	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /ЛБ-1, ЛБ-2, ЛБ-3/	т конструкций	1,31646	30780,79	10017,87	40522	13188	5058	17906	63102
		НР - 69%; СП - 8%			16921,41	2790,70	22276	3674		4674	
288	Е11-090501-0204	Покрытия(фермы,балки). Электродуговая сварка при монтаже	т	1,31646	12987,19	1909,49	17097	2514	2398	8411	27549
		НР - 69%; СП - 8%			9255,75	3,76	12185	5		2041	
289	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,31646	463125,00	--	609686	--	609686	--	658461
		СП - 8%			--	--	--	--		48775	
290	ССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	Доплата к стоимости КМ на применение марки стали С245 вместо С235	тн	3,42816	5772,00	--	19787	--	19787	--	21370
		СП - 8%			--	--	--	--		1583	
291	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/	м2	250,46	86,99	1,65	21787	414	15227	4284	28158
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	6146	63		2086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				5219405	173153	4290828	736518	2083747
							755418	48533	--	476473	

Стоимость общестроительных работ		Тенге				2367672				
Материалы		Тенге				408324				
Всего заработная плата		Тенге					561404			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134533				
Местные материалы		Тенге				1222564				
	Накладные расходы	Тенге				569158				
	Сметная прибыль	Тенге				234946				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3171776				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								484
	Сметная заработная плата	Тенге					561404			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2851733				
Материалы		Тенге				32869				
Всего заработная плата		Тенге					242547			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2492544				
	Накладные расходы	Тенге				167358				
	Сметная прибыль	Тенге				241527				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3260618				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
	Сметная заработная плата	Тенге					242547			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				6432394				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								679
	Сметная заработная плата	Тенге					803951			
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				320017835	17996249	241403628	74921369	449434007
						77016725	6420377	--	33291420	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				281323239				
Материалы		Тенге				73907844				
Всего заработная плата		Тенге					78835992			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56932798				
Местные материалы		Тенге				60563110				
Сдача и испытание		Тенге				3				
	Накладные расходы	Тенге				68100945				
	Сметная прибыль	Тенге				27953935				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				377378119				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67292
	Сметная заработная плата	Тенге					78835992			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38694596				
Материалы		Тенге				186046				
Всего заработная плата		Тенге					4601110			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33415064				
	Накладные расходы	Тенге				3174766				
	Сметная прибыль	Тенге				3349549				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45218911				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3988
	Сметная заработная плата	Тенге					4601110			
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				422597030				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71280
	Сметная заработная плата	Тенге					83437102			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								85594806
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				80815278				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19002327			

	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6667032			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						241403628		
	- Накладные расходы	Тенге							74921369	
	- Сметная прибыль	Тенге							33291420	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**85594806**				**85594806**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				**770353**				
	ИТОГО:	Тенге				**86365159**				
НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге				**423189**				
	ИТОГО:	Тенге				**86788349**				
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**1735767**				
	ИТОГО:	Тенге				**88524116**				
	в том числе на 2019 год - 20 %	Тенге				**17704823**				
	в том числе на 2020 год - 80 %	Тенге				**70819292**				
	в том числе в текщих ценах на 2019 год - 20 %, К=1	Тенге				**17704823**				
	НДС на 2019 год - 12 %	Тенге				**2124579**				
	Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге				**19829402**				
	в том числе в текщих ценах на 2020 год - 80 %, К=1,049901	Тенге				**74353246**				
	НДС на 2020 год - 12 %	Тенге				**8922390**				
	Итого в текущих ценах	Тенге				**83275636**				
	Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге				**11046968**				
	ВСЕГО	Тенге				**103105037**				
	ИТОГО с понижабщим коэффициентом К=0,9698847166	Тенге				**100000000,00**				

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Директор _____ Джорашев Т.И.

Инженер-эксперт: _____ Айткулов Т.

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Директор _____ Сулейменов Е.

ГИП: ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик: ТОО "АК-Жол"

Директор _____ Атаев С.К.