Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-3).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 146. Доп.сог-е №2 Доп.сог-е №3	от 15.10.2019 г. от 17.12.2019 г. от 11.04.2020 г.		467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	150 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
Итого к оплате:										**50 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
_____ **Керимжанов М.А.**

Инженер:
Директор ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ **Джорашев Т.И.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Сулейменов Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-3).
Договор: №146 от 15.10.2019 г. доп.согл. №2 от 17.12.2019 г. доп согл. №3 от 11.04.2020 г

Акт выполненных работ за май месяц 2020 года.

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Стены наружные /1-7-го этажей, чердака и парапета. /									
1	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /на универсальном клеевом составе/		205,0928	43983,62	2427,02	9020724	497764	3368945	4051920	14118455
			м3 изоляции		25130,16	865,26	5154015	177459		1045811	
2	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		209,194656	18203		3807970		3807970		4112608
			м3							304638	
3	С121-130816-2807	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм		8482	16		135712		135712		146569
			шт.							10857	
4	С121-130816-2810	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм		38	23		874		874		944
			шт.							70	
5	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /Дополнительное утепление вокруг окон, дверей, витражей и углов/		45,9074	43983,62	2427,02	2019174	111418	754095	906970	3160236
			м3 изоляции		25130,16	865,26	1153660	39722		234092	
6	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		46,825548	18203		852365		852365		920555
			м3							68189	
7	С121-130816-2810	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм		1690	23		38870		38870		41980
			шт.							3110	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /на универсальном клеевом составе/		22,3685	43983,62	2427,02	983848	54289	367435	441924	1539833
			м3 изоляции		25130,16	865,26	562124	19355		114062	
9	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150		22,81587	22834		520978		520978		562656
			м3							41678	
10	С121-130816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм		1017	15		15255		15255		16475
			шт.							1220	
11	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		203,35	3437,19	33,33	698953	6777	417867	221951	994576
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1348,95	15,39	274309	3130		73672	
12	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		203,35	524,03	6,25	106562	1272	52098	42939	161461
			м2 оштукатуриваемой поверхности		261,58	2,37	53192	481		11960	
		Итого по разделу: 1. Стены наружные /1-7-го этажей, чердака и парапета. /									25776348
		Раздел: 2. Наружная отделка л. АС-46									
13	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /под гранитную плитку на клею/		41,47	3437,19	33,33	142540	1382	85217	45263	202828
			м2		1348,95	15,39	55941	638		15024	
14	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен		41,47	524,03	6,25	21732	259	10625	8757	32927
			м2		261,58	2,37	10848	98		2439	
15	Е11-150101-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 пилеными шлифованными на клею		41,47	31093,74	111,49	1289457	4623	23814	1010353	2483795
			м2 поверхности облицовки		30408	46,33	1261020	1921		183985	
16	Е11-150102-0301	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100 /до толщины 10 мм/		124,41	366,08	18,56	-45544	-2309	0	-35362	-87378
			м2 поверхности облицовки		347,52	7,78	-43235	-967		-6472	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	С122-010101-0301	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012		41,47	5016		208014		208014		224655
			м2							16641	
18	С121-100502-1816	Клей типа Бона		86,6537313	1950		168975		168975		182493
			л							13518	
19	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя		480,74	3526,87	38,27	1695508	18400	122302	1247554	3178507
		м2 поверхности облицовки			3234,19	9,65	1554805	4637		235445	
20	С121-130211-0901	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень		480,74	6379		3066640		3066640		3311972
			м2							245331	
21	С122-010104-0101	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012		465,9564	10080		4696841		4696841		5072588
			м2							375747	
22	С122-010104-0101	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм /декоративные детали с узором/ ГОСТ 9480-2012		24,3984	10080		245936		245936		265611
			м2							19675	
23	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя		180	3526,87	38,27	634837	6889	45793	467113	1190105
		м2 поверхности облицовки			3234,19	9,65	582154	1736		88156	
		Итого по разделу: 2. Наружная отделка л. АС-46									16058103
		ИТОГО:					30326221	700764	19006621	8409382	41378798
		В том числе :					10618833	248210		3098848	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		372409				41751207
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,49 %		204581				41955788
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		839116				42794904
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									44930412

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НДС			**12 %**		**5391649**				**50322061**
		Итого с НДС									
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,993649567746519									**50000000**

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Директор _____ Джорашев Т.И.

Инженер-эксперт _____ Байболов Д.С.

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Директор _____ Сулейменов Е.

ГИП: ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик: ТОО "АК-Жол"

Директор _____ Атаев С.К.