Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-3).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 146. Доп.сог-е №4	от 15.10.2019 г. от 27.10.2020 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:									8 191 806,61	76 456 861,71
Общестроительные работы	358 936 861,71	68 265 055,10								**76 456 861,71**
Итого к оплате:										

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
Тасов Ж.

Инженер:
Директор ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Джорашев Т.И.
Инженер-эксперт ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Байболов Д.С.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
Сулейменов Е.
ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис"
Абдикадыров Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
Атаев С.К.
Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
Ибадуллаев Х.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-3).
Договор: №146 от 15.10.2019 г. доп согл. №4 от 27.10.2020 г.

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2020 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля										
1	1	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /Устройство пароизоляции из наплавляемого кровельного материала в два слоя/		557	346,22	14,43	192847	8040	107128	74005	288200	
				м2 кровли		139,46	4,96	77679	2762		21348		
2	2	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 /Исключить один слой пароизоляции/		557	113,16	6,82	-63028	-3800	-24062	-33564	-104320	
				м2 кровли		63,13	2,36	-35166	-1317		-7727		
3	3	С121-100403-0602	Наплавляемый кровельный материал "Унифлекс ТКП"		640,55	477		305542		305542		329986	
				м2							24443		
4	4	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо /и дополнительный слой по периметру наружных стен/		131,928	14245,69	1623,75	1879405	214218	0	1340982	3478018	
				м3 изоляции		12621,94	752,4	1665187	99263		257631		
5	5	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80		134,56248	14291		1923032		1923032		2076875	
				м3							153843		
6	6	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида в один слой		578	277,47	12,73	160378	7357	107797	43200	219864	
				м2 изолируемой поверхности		78,24	3	45223	1733		16286		
7	7	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство из раствора М-100		578	601,45	101,33	347638	58567	161638	130606	516503	
				м2 стяжки		220,47	25,14	127433	14530		38259		
8	8	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /К-25 до толщины 40мм/		14450	16,4	1,5	236958	21625	203531	16027	273224	
				м2 стяжки		0,82	0,39	11802	5619		20239		
9	9	Е11-060301-0410 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /цементной стяжки/. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,57222	14783,94	1349,48	8460	772	18	7272	16990	
				т		13403,1	562,44	7670	322		1259		
10	10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,57222	287262		164377		164377		177527	
				т							13150		
11	11	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /Устройство пароизоляции из наплавляемого кровельного материала в два слоя/		32,58	347,66	14,48	11327	472	6266	4372	16955	
				м2 кровли		140,85	5,01	4589	163		1256		
12	12	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 /Исключить один слой пароизоляции/		32,58	113,81	6,85	-3708	-223	-1407	-1983	-6146	
				м2 кровли		63,76	2,39	-2077	-78		-455		
13	13	С121-100403-0602	Наплавляемый кровельный материал "Унифлекс ТКП"		37,467	477		17872		17872		19301	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м2	6,516	14245,69	1623,75	92825	10580	0	1430	171781	
				м3 изоляции		12621,94	752,4	82245	4903		66232 / 12725		
15	15	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	6,64632	14291		94983		94983		102581	
16	16	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида в один слой	м2 изолируемой поверхности	32,58	278,28	12,76	9066	416	6076	7599	12448	
						79,02	3,03	2574	99		2459 / 922		
17	17	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство из раствора М-100	м2 стяжки	32,58	603,89	101,58	19675	3309	9111	7435	29279	
						222,67	25,39	7254	827		2169		
18	18	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /К-25 до толщины 40мм/	м2 стяжки	814,5	16,41	1,5	13366	1222	11472	912	15421	
						0,82	0,39	672	320		1142		
19	19	Е11-060301-0410 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /цементной стяжки/. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,0322542	14783,94	1349,48	477	44	1	410	958	
						13403,1	562,44	432	18		71		
20	20	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0322542	287262		9265		9265		10007	
											741		
21	21	Е11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича /под стойки стропил из керамического кирпича М-100/. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,2218	24327,87	2514,54	102707	10616	57957	33813	147442	
						8085,24	526,68	34134	2224		10922		
22	22	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /толь по кирпичным столбикам/	м2 поверхности	16,8872	2009,73	46,1	33939	778	29600	3449	40379	
						210,85	8,78	3561	148		2991		
23	23	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	17,42852	94421,21	1372,14	1645622	23914	1237693	354155	2159759	
						22033,7	544,53	384015	9490		159982		
24	24	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	17,42852	8782	55,65	153057	970	137541	13468	179847	
						834,6	24	14546	418		13322		
25	25	Е11-100114-0503 Изм. и доп. вып. 16примен.	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной /устройство обрешетки из досок шириной 150 мм, толщиной 16 мм на кровле на отметке +24,600 м/. Устройство по фермам	м2 покрытия	3,09	2047,13	38,68	6326	120	5286	871	7772	
						297,75	15,46	920	48		576		
26	26	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам . Огнезащита /обрешетки из досок шириной 150 мм, толщиной 16 мм на кровле на отметке +24,600 м/	м2 обработанной поверхности	3,09	305,65	2,58	944	8	839	91	1118	
						31,64	1,11	98	3		83		
27	27	Е11-100114-0503 Изм. и доп. вып. 16примен.	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной /устройство обрешетки из досок шириной 150 мм, толщиной 25 мм/. Устройство по фермам	м2 покрытия	202,5	2047,13	38,68	414545	7833	346417	57082	509356	
						297,75	15,46	60294	3130		37730		
28	28	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита /обрешетки из досок шириной 150 мм, толщиной 25 мм/	м2 обработанной поверхности	202,5	305,65	2,58	61895	523	54965	5969	73293	
						31,64	1,11	6407	226		5429		
29	29	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	674,8	769,26	21,08	519099	14225	51762	421720	1016084	
						671,48	7,82	453112	5279		75265		
30	30	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	776,02	2511		1948586		1948586		2104473	
											155887		
31	31	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа /Герметик в местах примыканий/. Устройство	м примыканий	221,12	658,48	14,98	145603	3311	34897	99330	264528	
						485,69	2,59	107395	572		19595		
32	32	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки /прибивка лобовой доски и подшивка карниза досками шириной 150 мм, толщиной 22 мм/	м2 потолков	7,2	2087,82	21,28	15032	153	10827	3706	20237	
						562,82	9,1	4052	66		1499		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита /лобовой доски и подшивки карниза досками/		7,2	305,65	2,58	2201	19	1954	212	2606	
				м2 обработанной поверхности		31,64	1,11	228	8		193		
34	34	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки /Обшивка лотка досками толщиной 25 мм/		38,6	1893,32	14,78	73082	570	57519	13737	93765	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		388,41	7,02	14993	271		6946		
35	35	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита /Обшивки лотка досками/		38,6	305,65	2,58	11798	100	10477	1138	13971	
				м2 обработанной поверхности		31,64	1,11	1221	43		1035		
36	36	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /фартуки из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8 мм и обшивка лотка оцинкованной кровельной сталью толщиной 0,8 мм/. Устройство		90,6	3136,96	13,98	284209	1266	186180	89317	403408	
				м2 покрытия		1068,02	3,55	96763	321		29882		
37	37	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые /скобы и скрутки/. Установка		0,115788	462502,22	12868,54	53552	1490	25469	31563	91925	
				т стальных элементов		229670	1341,78	26593	155		6809		
38	38	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,14995	74507,5	25916,3	11172	3886	1499	4809	17260	
				т конструкций		38593,06	7889,68	5787	1183		1279		
39	39	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,14995	544347		81625		81625		88155	
				т							6530		
40	40	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Переходной бортик из бетона М-150. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,037	21966,04	1143,15	813	42	573	188	1081	
				м3		5345,7	251,01	198	9		80		
41	41	Е11-120101-0104 Изм. и доп. вып. 10	Устройство трех дополнительных слоев гидроизоляционного ковра из наплавляемого кровельного материала для ПЛ-1 на отм.+23,28		2,83	285,58	21,32	808	60	45	662	1588	
				м2 кровли		248,33	6,08	703	17		118		
42	42	С121-100403-1903	Наплавляемый кровельный материал "Унифлекс ЭПП"		9,6503	962		9284		9284		10026	
				м2							743		
43	43	Е11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка для крепления фартука		1,092	726,74	3,14	794	3	723	67	929	
				кг изделия		61,83	0,53	68	1		69		
44	44	Е11-070516-0101	Герметизация резиновой прокладкой		0,56	149,26	2,63	84	1	41	49	143	
				м шва		72,92	1,25	41	1		11		
45	45	Е11-070516-0107	Герметизирующая мастика		0,56	649,24	189,33	364	106	145	191	599	
				м шва		201,6	86,9	113	49		44		
46	46	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /Фартук и зонт из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8мм/		0,35	3133,06	13,96	1097	5	719	344	1556	
				м2 покрытия		1064,13	3,53	372	1		115		
47	47	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,52	87,56	2,33	571	15	282	190	822	
				м2		42,01	0,25	274	2		61		
48	48	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/		13,04	86,99	1,65	1134	22	793	223	1466	
				м2		24,54	0,25	320	3		109		
49	49	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,31571	74507,5	25916,3	23523	8182	3157	10126	36340	
				т конструкций		38593,06	7889,68	12184	2491		2692		
50	50	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		0,31571	651607		205719		205719		222176	
				т							16458		
51	51	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		11,77	87,56	2,33	1031	27	509	343	1484	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/	м2	23,54	42,01 86,99	0,25 1,65	494 2048	3 39	1431	110 403	2646	
						24,54	0,25	578	6		196		
53	53	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /из керамического утолщенного кирпича М-100 на растворе М-100 вент шахты на кровли/	м3 кладки	32,18	20498,84 4526,38	2394,8 501,6	659653 145659	77065 16141	436929	150474 64810	874937	
54	54	Е11-080201-0601 #ТЧ 08 табл.1 п.3.2 Кзтр=0,75	Кладка из кирпича. Расшивка швов. Кирпич размером 250х120х88 мм, применен коэффициент к затратам труда - 0,75	м2 стен (без вычета проемов)	50,287	205,97 205,97	0 0	-10358 -10358	0 0	0	-9633 -1599	-21589	
55	55	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм./Монолитные плиты перекрытия над вент. шахтами/ Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,39	33153,22 8969,17	1812,1 395,92	112389 30405	6143 1342	75841	28890 11302	152582	
56	56	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,49474	18972,38 17707,12	977,26 304,47	9386 8760	483 151	142	8109 1400	18895	
57	57	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49474	214266		106006		106006	8480	114486	
58	58	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство из раствора М-100 на отм.+25,28	м2 стяжки	34,65	606 224,56	101,79 25,6	20998 7781	3527 887	9690	7975 2318	31290	
59	59	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /Утепление вент шахт выше кровли.	м3 изоляции	8,3838	43983,62 25130,16	2427,02 865,26	368750 210686	20348 7254	137716	165635 42751	577135	
60	60	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	8,551476	11577		99000		99000	7920	106920	
61	61	С121-130816-2803	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	699	13		9087		9087	727	9814	
62	62	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	139,73	3437,19 1348,95	33,33 15,39	480279 188489	4657 2151	287133	152512 50623	683413	
63	63	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	139,73	524,03 261,58	6,25 2,37	73223 36550	874 331	35799	29505 8218	110946	
64	64	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. /к стенам вент. шахт /Устройство	м примыканий	86,02	658,48 485,69	14,98 2,59	56642 41779	1288 223	13576	38641 7623	102906	
65	65	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,6234408	313032		195157		195157	15613	210769	
			Итого по разделу: 1. Кровля									18134190	
			Раздел: 2. Двери 1-7 этажей /АС-22/										
66	66	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	1,59	1642,54 1064,05	74,83 32,39	2612 1692	119 52	801	1569 334	4515	
67	67	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,59	5239		8330		8330	666	8996	
68	68	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка и крепление наличников	м	8,586	354,09 75,31	1,05 0,5	3040 647	9 4	2385	586 290	3916	
69	69	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490		980		980	78	1058	
70	70	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	1	3544		3544		3544	284	3828	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1612		1612		1612	129	1741	
72	72	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах.	м2	1,911	2724,35 / 2194,87	46,8 / 18,85	5206 / 4194	89 / 36	922	2919 / 650	8775	
73	73	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-7/	м2	1,911	52098		99559		99559	7965	107524	
74	74	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка.	шт.	1	1193,54 / 1190,99	2,55 / 0	1194 / 1191	3 / 0	0	822 / 161	2177	
75	75	С121-090404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	13821		13821		13821	1106	14927	
76	76	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490		980		980	78	1058	
77	77	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1612		1612		1612	129	1741	
78	78	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	304,68	1642,54 / 1064,05	74,83 / 32,39	500450 / 324195	22800 / 9869	153454	300658 / 64089	865196	
79	79	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	95,4	5239		499801		499801	39984	539785	
80	80	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	64,8	4293		278186		278186	22255	300441	
81	81	С121-090102-0111	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	86,4	6433		555811		555811	44465	600276	
82	82	С121-090102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком /ДО21-12/ СТ РК 943-92	м2	58,08	6972		404934		404934	32395	437328	
83	83	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка и крепление наличников	м	1488,456	354,09 / 75,31	1,05 / 0,5	527053 / 112091	1566 / 747	413397	101553 / 50289	678895	
84	84	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН 2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	288	490		141120		141120	11290	152410	
85	85	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	144	3544		510336		510336	40827	551163	
86	86	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	60	1612		96720		96720	7738	104458	
87	87	С121-090404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	84	1567		131628		131628	10530	142158	
88	88	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	96	490		47040		47040	3763	50803	
89	89	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	24	3544		85056		85056	6804	91860	
90	90	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	48	472		22656		22656	1812	24468	
91	91	С121-090404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	24	1567		37608		37608	3009	40617	
92	92	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах.	м2	114,121	2724,35 / 2194,87	46,8 / 18,85	310906 / 250481	5341 / 2152	55083	174317 / 38818	524040	
93	93	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах.	м2	30,24	2479,19 / 2041,92	49,32 / 20,08	74971 / 61748	1491 / 607	11732	43025 / 9440	127435	
94	94	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-8/	м2	1,456	52098		75855		75855	6068	81923	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	С121-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-1, Д-2 /		101,808	40992		4173314		4173314		4507179	
				м2							333865		
96	96	С121-090402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-4, Д-5/		10,85	27783		301446		301446		325561	
				м2							24116		
97	97	С121-090402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-3/		30,24	25270		764165		764165		825298	
				м2							61133		
98	98	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка.		20	1193,54	2,55	23871	51	0	16436	43531	
				шт.		1190,99	0	23820	0		3225		
99	99	С121-090404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014		6	9056		54336		54336		58683	
				комплект							4347		
100	100	С121-090404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014		12	10342		124104		124104		134032	
				комплект							9928		
101	101	С121-090404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014		2	13821		27642		27642		29853	
				комплект							2211		
102	102	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		48	490		23520		23520		25402	
				шт.							1882		
103	103	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86		24	472		11328		11328		12234	
				шт.							906		
104	104	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011		12	1612		19344		19344		20892	
				шт.							1548		
105	105	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		112	490		54880		54880		59270	
				шт.							4390		
106	106	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011		56	1612		90272		90272		97494	
				шт.							7222		
			Итого по разделу: 2. Двери 1-7 этажей /АС-22/									11612941	
			Раздел: 3. Ограждение балконов / л. АС-31-33										
107	107	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций ограждения		0,5246	54867,93	7525,36	28784	3948	1745	16417	48817	
				т конструкций		44015,4	1339,8	23090	703		3616		
108	108	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций Из-1		0,73776	53795,13	2643,86	39688	1951	1673	25115	69987	
				т конструкций		48883,4	453,18	36064	334		5184		
109	109	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,79652	463125		368888		368888		398399	
				т							29511		
110	110	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,46584	514897		239860		239860		259048	
				т							19189		
111	111	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами /крепление пластин к железобетонным конструкциям/		104	137,88	0,79	14339	82	0	9864	26140	
				болт		137,09	0,38	14257	39		1936		
112	112	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 /FSA Fischer 10-10х65/		104	92		9568		9568		10333	
				шт.							765		
113	113	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /пластины для крепления ограждений/		0,04616	547142		25256		25256		27277	
				т							2020		
114	114	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза атмосферостойкой эмалью/		74,44	86,99	1,65	6475	123	4526	1273	8369	
				м2		24,54	0,25	1827	19		620		
115	115	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций ограждения		1,42912	54867,93	7525,36	78413	10755	4755	44724	132988	
				т конструкций		44015,4	1339,8	62903	1915		9851		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	116	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,42912	514897		735850		735850	58868	794718	
117	117	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами /крепление пластин к железобетонным конструкциям/	болт	256	137,88 137,09	0,79 0,38	35297 35095	202 96	0	24282 4766	64344	
118	118	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 /FSA Fischer 10-10х65/	шт.	256	92		23552		23552	1884	25436	
119	119	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /пластины для крепления ограждений/	т	0,12544	547142		68633		68633	5491	74124	
120	120	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	51,84	730,51 380,1	2,6 0,97	37869 19705	135 50	18030	15804 4294	57967	
121	121	С122-030101-0202	Плита фиброцементная толщиной 8 мм	м2	51,84	9029		468063		468063	37445	505508	
122	122	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	32	3088,41 1019,63	13,82 3,39	98829 32628	442 108	65759	30118 10316	139262	
123	123	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	53,54	87,56 42,01	2,33 0,25	4688 2249	125 13	2314	1561 500	6749	
124	124	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/	м2	107,08	86,99 24,54	1,65 0,25	9315 2627	177 27	6511	1831 892	12038	
			Итого по разделу: 3. Ограждение балконов / л. АС-31-33									2661504	
			Раздел: 4. Внутренняя отделка /лист АР-23/										
125	125	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отдельываемой поверхности	2942,46	360,07 343,3	2,3 1,15	1059495 1010135	6755 3395	42606	810824 149626	2019945	
126	126	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /ветонитом/	м2 отдельываемой поверхности	2942,46	800,09 506,67	4,69 1,44	2354220 1490848	13805 4231	849568	1196063 284023	3834306	
127	127	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /по ветониту/	м2 окрашиваемой поверхности	2942,46	797,47 554,68	4,63 2,22	2346529 1632124	13610 6521	700795	1310916 292596	3950040	
128	128	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	394,08	2916,48 2135,47	42,99 21,61	1149328 841546	16942 8516	290840	680049 146350	1975728	
129	129	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску /откосы/. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	394,08	315,41 228,35	0,73 0,36	124296 89990	290 140	34017	72104 15712	212112	
			Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка /лист АР-23/									11992131	
			Раздел: 5. Наружная отделка л. АС-46										
130	130	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя /накрывочного элемента/	м2 поверхности облицовки	34,6016	3526,87 3234,19	38,27 9,65	122035 111908	1324 334	8803	89794 16946	228775	
131	131	С122-010104-0101	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	68,5134	10080		690615		690615	55249	745864	
132	132	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2678,25	668,93 464,38	1,84 0,88	1791548 1243726	4931 2351	542892	1158851 236032	3186432	
133	133	Е11-080701-0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 /К-2,5125 при высоте 25,9м/	м2 вертикальной проекции	3322,27875	130,17 70,62	0,53 0,25	432463 234619	1748 833	196097	218971 52115	703549	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	134	Е11-080701-0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 /К-2,2875 при высоте 25,0м/		1992,87	130,17	0,53	259413	1048	117629	131350	422024	
				м2 вертикальной проекции		70,62	0,25	140736	500		31261		
135	135	Е11-080701-0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 /К-2,1375 при высоте 24,4м/		419,805	130,17	0,53	54646	221	24779	27669	88901	
				м2 вертикальной проекции		70,62	0,25	29647	105		6585		
136	136	Е11-080701-0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 /К-2,675 при высоте 26,55м/		771,363	130,17	0,53	100409	406	45529	50840	163349	
				м2 вертикальной проекции		70,62	0,25	54474	193		12100		
			Итого по разделу: 5. Наружная отделка л. АС-46									5538894	
			Раздел: 6. Металлический каркас л. АР-37										
137	137	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		19,57812	91219,1	21072,21	1785898	412554	45837	989605	2997543	
				т конструкций		67805,65	5450,08	1327507	106702		222040		
138	138	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		18,57812	7053,55	1087,76	131042	20209	17128	64689	211389	
				т		5043,84	2,51	93705	47		15658		
139	139	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		18,207994	514897		9375241		9375241		10125261	
				т							750019	133341 93	
			Итого по разделу: 6. Металлический каркас л. АР-37										
			ИТОГО:					47594621	1058520	33339903	10992288	63273860,52	
								13196201	334451		4686957		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		569465				63843325	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,49 %		312832				64156158	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1283123				65439281	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												68704766	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		8244572				76949337	
			Итого с НДС										
												76456861,71	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,9936										

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Директор _____ Джорашев Т.И.

Инженер-эксперт: _____ Байболов Д.С.

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Директор _____ Сулейменов Е.

ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик: ТОО "АК-Жол"

Директор _____ Аубаев С.К.