Форма КС-3

Заказчик — **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 21" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области,**

Подрядчик — **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21"**

Объект — **Капитальный ремонт средняя школа №21 отдел образования города Жанаозен Мангистауской области"в городе Жанаозен село Рахат, микрорайон Жулдыз, улица Жынгылды, 60-А;**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№75 от 12.08.2021г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затр не входящих в состав	на при-обретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средняя школа №21 отдел образования города Жанаозен Мангистауской области"в городе Жанаозен село Рахат, микрорайон Жулдыз, улица Жынгылды, 60-А;	47 430 941	42 349 054							5 081 887	47 430 941
Аванс 30%										14 229 282
Итого к оплате										33 201 659

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 21" Отдела

БИН 110840017580

Молдабеов А.Ы.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21"

БИН 990340002734

Байжан Ұ.О.

ТЕХНАДЗОР

Эксперт
Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС Сапа"

Крымов С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 21" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области БИН 110840017580**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21" БИН 990340002734**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт средняя школа №21 отдел образования города Жанаозен Мангистауской области**

(наименование)

Договор подряда **№ 75** от **12.08.2021**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2021г.**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Общестроительные работы										
			Смета: 2-1 Общестроительные работы										
1	1	E12-120104-0502	Снятие окраски с потолка		847,00	337,44	0	285811	0	0	205785	530924	
				м2		337,44	0	285811	0		39328		
2	2	E12-120104-0501	Снятие водоэмульсионной окраски со стен		310,00	269,35	0	83499	0	0	60119	155108	
				м2		269,35	0	83499	0		11489		
3	3	E12-120104-0504	Снятие масляной окраски со стен		286,00	388,9	0	111224	0	0	80082	206610	
				м2		388,9	0	111224	0		15304		
4	4	E11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные, гравийные. Разборка		71,00	506,28	329,23	35946	23376	0	20448	60905	
				м3 конструкции		177,05	89,62	12571	6363		4512		
5	5	E12-080101-0201	Слой рубероида. Разборка		613,00	263,72	0,27	161659	165	0	116276	300170	
				м2		263,45	0	161494	0		22235		
6	6	E11-270302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка		59,00	1713,3	964,26	101085	56891	0	68831	183509	
				м3 конструкции		749,04	331,17	44193	19539		13593		
7	7	E12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг и прокладка из досок и брусков		372,00	116,06	0	43176	0	0	31087	80203	
				м2		116,06	0	43176	0		5941		
8	9	E12-070101-0208	Полы бетонные. Разборка покрытия		300,00	2849,67	838,73	854900	251619	0	530973	1496742	
				м2		2010,94	447,27	603281	134181		110870		
9	10	E12-070101-0205	Разборка покрытия полов из линолеума		133,00	176,38	4,02	23458	534	0	16730	43403	
				1м2		172,36	2,35	22923	312		3215		
10	11	E12-070101-0207	Разборка покрытия полов из керамических плиток		410,00	1308,01	44,48	536283	18237	0	380681	990321	
				1м2		1263,53	26,04	518047	10677		73357		
11	13	E12-030101-0201	Разборка каменной кладки		200,93	37867,37	6668,59	7608690	1339919	0	5014624	13633179	
				м3 кладки		31198,78	3463,82	6268770	695985		1009865		
12	14	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		24,00	3299,97	161,92	79199	3886	0	55707	145698	
				шт.		3138,05	85,75	75313	2058		10792		
13	15	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		48,00	570,32	0	27376	0	0	19710	50853	
				м2		570,32	0	27376	0		3767		
14	16	E12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия		79,00	2849,67	838,73	225124	66259	0	139823	394142	
				м2		2010,94	447,27	158864	35334		29196		
15	17	E12-070101-0207	Разборка покрытия полов из керамических плиток		79,00	1308,01	44,48	103333	3514	0	73351	190818	
				1м2		1263,53	26,04	99819	2057		14135		
16	24	E12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором		840,50	3655,74	0,23	3072648	193	324181	1978757	5455517	
				м2		3269,81	0	2748274	0		404112		
17	25	E12-120102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов		840,50	498,68	28,18	419139	23685	197022	144178	608382	
				м2		236,09	2,16	198432	1815		45065		
			Итого по разделу:									**24526484**	
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	82	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	2500,00	855,93 271,5	4,68 2,59	2139825 678750	11700 6475	1449375	548180 215040	2903045	
			Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									**2903045**	
			Раздел: ГП										
19	135	Е11-270302-0105	Брусчатка. Разборка	м3 конструкции	115,93	1713,3 749,04	964,26 331,17	198623 86836	111787 38393	0	135247 26710	360580	
20	136	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	50	1227,82 1227,82	0 0	61391 61391	0 0	0	66302 10215	137908	
21	142	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2318,6	2031,24 1848,6	170,24 61,13	4709633 4286164	394718 141736	28751	4162226 709749	9581608	
22	143	С121-040509-0411	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	2318,6	2166		5022088		5022088	401767	5423855	Казахстан
23	144	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	50	2432,85 1239,65	42,9 19,69	121642 61982	2144 984	57515	68004 15172	204818	
24	145	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,8	55127		44102		44102	3528	47630	Казахстан
			Итого по разделу: ГП									**15756399**	
			ИТОГО:										
			Итого по объекту:					26069855	2308628	7123034	13917121	43185928	
			Итого по стройке:					16638189	1095910		3198957		
			В том числе :									26069852	
			Стоимость оборудования, всего									26069852	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		518231		0			
			Итого с временными									43704159	
			Зимние удорожания			0,525 %		229447					
			Итого с зимними удорожаниями									43933606	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		878672					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									44812278	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									47054505	
			Пересчет с применением коэффициента по договорным ценам			0,9						42349055	
			НДС			12 %		5081887					
			Итого с НДС									47430941	
			Удержан аванс 30%			30%						14229282	
			Итого с НДС									33201659	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21"

БИН 990340002734

Руководитель

О. Байжан Ұ.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "АДС Сапа" Крымов С.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 21" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области

БИН 110940017580

Руководитель

Молдабаков А.Ы.