Форма КС-3

Заказчик — **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 21" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области, БИН 110840017580**

Подрядчик — **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21" БИН 990340002734**

Объект — **Капитальный ремонт средняя школа №21 отдел образования города Жанаозен Мангистауской области"в городе Жанаозен село Рахат, микрорайон Жулдыз, улица Жынгылды, 60-А;**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат занояябрь 2021

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№75 от 12.08.2021г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затр не входящих в состав	на при-обретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средняя школа №21 отдел образования города Жанаозен Мангистауской области"в городе Жанаозен село Рахат, микрорайон Жулдыз, улица Жынгылды, 60-А;	172 448 034	51 726 951							6 207 234	57 934 185
Аванс 30%										17 380 256
Итого к оплате										40 553 930

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 21" Отдела

Молдабеов А.Ы.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21"

Байжан Ұ.О.

ТЕХНАДЗОР

Эксперт
Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС Сапа"

Крымов С.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 21" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области БИН 110840017580
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21" БИН 990340002734
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт средняя школа №21 отдел образования города Жанаозен Мангистауской области
(наименование)

Договор подряда № 75 от 12.08.2021

Акт выполненных работ №3 от 17.11.2021г.
за ноябрь 2021г.

Составлен (а) в текущих ценах на 11.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Общестроительные работы										
			Смета: 2-1 Общестроительные работы										
1	1	Е12-120104-0502	Снятие окраски с потолка		846,6000028	337,44	0	285677	0	0	205687	530673	
				м2		337,44	0	285677	0		39309		
2	2	Е12-120104-0501	Снятие водоэмульсионной окраски со стен		311,900002	269,35	0	84011	0	0	60488	156058	
				м2		269,35	0	84011	0		11560		
3	3	Е12-120104-0504	Снятие масляной окраски со стен		285,2000001	388,9	0	110913	0	0	79857	206032	
				м2		388,9	0	110913	0		15262		
4	10	Е12-070101-0205	Разборка покрытия полов из линолеума		136,0000005	176,38	4,02	23987	547	0	17107	44382	
				1м2		172,36	2,35	23441	320		3288		
5	11	Е12-070101-0207	Разборка покрытия полов из керамических плиток		410,8000005	1308,01	44,48	537330	18273	0	381423	992253	
				1м2		1263,53	26,04	519057	10697		73500		
6	14	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		22,9999999	3299,97	161,92	75899	3724	0	53386	139628	
				шт.		3138,05	85,75	72175	1972		10343		
7	21	Е12-080101-0202	Кровли из профнастила. Разборка покрытий		1349,3	158,82	0,08	214290	108	0	154211	397981	
				м2 кровли		158,74	0	214182	0		29480		
8	22	Е11-110101-1103	Отмостка из бетона кл. В12,5 толщиной 20 мм. Устройство		145,6	951,86	40,07	138590	5834	52118	78944	234937	
				м2 стяжки		553,84	22,97	80639	3344		17403		
9	23	Е11-110101-1104 К=16	Отмостка из бетона кл. В12,5. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		145,6	1637,36	110,47	238400	16085	206800	22900	282204	
				м2 стяжки		106,56	60,76	15515	8847		20904		
			Итого по разделу:									2984148	
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ										
10	26	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5 - 1) м3		72,9	161,46	150,83	11771	10995	0	3037	15993	
				м3 грунта		10,63	47,22	775	3442		1185		
11	27	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		68,3	24,04	19,86	1642	1357	4	659	2485	
				м3 грунта		4,12	9,29	281	635		184		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	28	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,1	2472,34	0	20026	0	0	14419	37201	
						2472,34	0	20026	0		2756		
13	29	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,7	1277,58	0	16225	0	0	11682	30140	
						1277,58	0	16225	0		2233		
14	30	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	140,4	2873,57	202,44	403449	28422	312682	69502	510787	
						444,05	82,58	62344	11594		37836		
15	31	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты железобетонные под перегородки. Устройство	м3	61,1	30196,38	2564,24	1844999	156675	1267056	420795	2447058	
						6894,72	673,4	421267	41145		181264		
16	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,298	227607		295434		295434		319069	Казахстан
											23635		
17	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68367	236952		161997		161997		174957	Казахстан
											12960		
18	34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	407	1052,19	24,78	428240	10085	234574	172364	648652	
						451,06	4,32	183580	1758		48048		
19	35	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	105	1253,36	15,35	131603	1612	57457	68301	215896	
						690,8	8,64	72534	907		15992		
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ									4402238	
			Раздел: СТЕНЫ										
20	36	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из камня-ракушечника. Кладка рядовая	м3 кладки	200,93	19053,43	2962,63	3828406	595281	1938090	1357760	5601059	
						6445,2	820,8	1295034	164923		414893		
21	37	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1522	227607		34642		34642		37413	Казахстан
											2771		
22	38	Е11-080201-0702	Крепления перегородок	т металлических изделий	0,20148	584497,16	5609,36	117764	1130	101850	14187	142507	
						73378,8	2332,8	14784	470		10556		
23	39	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	49	747,06	311,08	36606	15243	7754	21042	62260	
						277,74	86,18	13609	4223		4612		
24	40	С121-040105-9901	Стоимость перемычек	м3	1,056	68489		72324		72324		78110	Казахстан
											5786		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: СТЕНЫ									5921349	
			Раздел: ПОЛЫ										
25	47	E11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	727,7	2873,57	202,44	2091095	147315	1620646	360234	2647435	
						444,05	82,58	323134	60093		196106		
26	48	E11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	727,7	1317,82	40,93	958978	29784	404987	508466	1584839	
						720,36	22,97	524206	16715		117395		
27	49	E11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	727,7	1828,35	82,85	1330489	60290	1208688	88992	1533039	
						84,53	45,57	61511	33161		113558		
28	50	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	727,7	905,28	40,86	658774	29734	221796	398522	1141880	
						559,63	22,97	407244	16715		84584		
29	52	E11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	82,8	2873,57	202,44	237931	16762	184402	40989	301234	
						444,05	82,58	36767	6838		22314		
30	53	E11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	82,8	1317,82	40,93	109115	3389	46081	57855	180328	
						720,36	22,97	59646	1902		13358		
31	54	E11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	82,8	1523,62	69,04	126156	5717	114607	8439	145363	
						70,44	37,98	5832	3145		10768		
32	55	E11-110101-0401	Гидроизоляция из полиизола на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	82,8	2254,47	107,17	186670	8873	87111	86786	295332	
						1095,24	19,8	90686	1639		21876		
33	56	E11-110101-0402	Гидроизоляция из полиизола на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	82,8	1457,03	53,45	120642	4426	61500	52312	186790	
						660,83	11,29	54717	935		13836		
34	57	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	82,8	905,28	40,86	74957	3383	25237	45345	129926	
						559,63	22,97	46338	1902		9624		
35	59	E11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	883,1	2873,57	202,44	2537648	178774	1966734	437161	3212794	
						444,05	82,58	392139	72926		237985		
36	60	E11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	883,1	1317,82	40,93	1163767	36145	491472	617049	1923281	
						720,36	22,97	636150	20285		142465		
37	61	E11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	883,1	1828,35	82,85	1614614	73165	1466803	107996	1860419	
						84,53	45,57	74647	40243		137809		
38	62	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	883,1	905,28	40,86	799455	36084	269160	483626	1385727	
						559,63	22,97	494211	20285		102646		
39	67	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	158,06	905,28	40,86	143089	6459	48175	86561	248022	
						559,63	22,97	88455	3631		18372		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	69	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		83,8	905,28	40,86	75863	3424	25541	45893	131496	
				м2 стяжки	*	559,63	22,97	46897	1925		9740		
41	70	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство		83,8	4995,64	103,44	418635	8668	243041	161276	626304	
				м2 покрытия		1991,95	55,42	166926	4644		46393		
			Итого по разделу: ПОЛЫ									17534209	
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: КРОВЛЯ#										
42	85	Е11-090401-0203 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности. Монтаж		1083,296	11740,91	796,85	12718881	863224	10995086	811809	14613145	
				м2 покрытия		794,4	291,67	860570	315965		1082455		
43	86	С121-060304-0101	Фасонные элементы кровли		0,9698	447392		433881		433881		468591	Казахстан
				т							34710		
			Раздел : НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
44	87	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		39,7389	203,7	190,26	8095	7560	0	2089	10999	
				м3 грунта		13,44	59,57	534	2367		815		
45	88	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную		2,9911	3226,61	0	9651	0	0	6949	17928	
				м3 грунта		3226,61	0	9651	0		1328		
46	89	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		29,16	25,08	25,08	731	731	0	246	1055	
				м3 грунта		0	11,73	0	342		78		
47	90	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		29,16	25,08	25,08	731	731	0	246	1055	
				м3 грунта		0	11,73	0	342		78		
48	91	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,24	1403,18	0	4546	0	0	3273	8445	
				м3 грунта		1403,18	0	4546	0		626		
49	92	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		23,03	2873,57	202,44	66178	4662	51290	11401	83785	
				м2 покрытия		444,05	82,58	10226	1902		6206		
50	93	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство		3,9	60241,94	9521,57	234944	37134	97423	105989	368208	
				м3		25740	4124,44	100386	16085		27275		
51	94	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,11444	298216		34128		34128		36858	Казахстан
				т							2730		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	95	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00192	236952		455		455	36	491	Казахстан
53	96	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48,02	1052,19 451,06	24,78 4,32	50526 21660	1189 207	27676	20336 5669	76531	
54	97	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,14896	771844,08 115188	1823,08 916,56	114974 17158	272 137	97544	15738 10457	141169	
55	98	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки стальные для лотков. Монтаж	т конструкций	0,99372	92090,53 84271,44	3227,4 780,77	91512 83742	3207 776	4563	58317 11986	161815	
56	99	С121-130814-1901	Сварная решетка для лотков	т	0,99372	540192		536800		536800	42944	579744	Казахстан
57	100	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,302	1902,12 1691,57	210,55 75,6	6281 5586	696 250	0	5777 965	13023	
58	101	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0508	852215,77 577948,8	258247,79 92282,3	43293 29360	13119 4688	814	33707 6160	83160	
59	102	С123-010503-0204	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	50,8	2270		115316		115316	9225	124541	Казахстан
60	103	С123-020308-1304	Отводы DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	2641		2641		2641	211	2852	Казахстан
61	104	С123-020403-1412	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 200	шт.	1	1318		1318		1318	105	1423	
			ИТОГО по разделу: НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									1713081	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
62	105	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	32,3454	203,7 13,44	190,26 59,57	6589 435	6154 1927	0	1700 663	8952	
63	106	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Катр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	2,4346	3226,61 3226,61	0 0	7855 7855	0 0	0	5656 1081	14592	
64	107	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,256	25,08 0	25,08 11,73	358 0	357 167	0	120 38	516	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	108	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,584	1403,18	0	2223	0	0	1600	4129	
				м3 грунта	*	1403,18	0	2223	0		306		
			ФУНДАМЕНТЫ										
66	109	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		9,9	5747,13	404,88	56897	4008	44096	9802	72035	
				м2 покрытия		888,1	165,16	8792	1635		5336		
67	110	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		6,3	39030,93	4231,82	245895	26661	133451	88328	360961	
				м3		13616,32	1790,56	85783	11281		26738		
68	111	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,31456	256999		80842		80842		87309	
				т							6467		
69	112	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02778	236952		6583		6583		7110	Казахстан
				т							527		
70	113	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,04544	256999		11678		11678		12612	
				т							934		
71	114	С123-011201-0101	Трубы асбестоцементные DN 100		1,8	689		1240		1240		1339	Казахстан
				м							99		
72	115	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		27,28	1052,19	24,78	28704	676	15723	11553	43478	
				м2 поверхности		451,06	4,32	12305	118		3221		
			ЛЮК-ЛАЗ /2шт/										
73	116	Е11-230601-0101 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие		0,04	89764,97	29365,33	3591	1175	379	2554	6637	
				м3 конструкций колодца		50933,83	13562,63	2037	543		492		
74	117	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	2204		4408		4408		4761	Казахстан
				шт.							353		
75	118	Е11-231201-0101	Люки. Установка		2	23655,84	268,63	47312	537	41942	5083	56587	
				шт.		2416,16	151,2	4832	302		4192		
			ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛМ /2шт/										
76	119	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы металлические. Монтаж		0,05548	176785,21	3212,62	9808	178	98	6615	17737	
				т конструкций		171798	1012,22	9531	56		1314		
77	120	С121-060801-0101	Стоимость металлических лестниц		0,05548	497974		27628		27628		29838	Казахстан
				т							2210		
78	121	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,03152	1049884,08	1823,08	33092	58	20640	11305	47949	
				т		393228	916,56	12395	29		3552		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	122	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,5	120,19	3	180	5	67	75	275	
				м2		72,36	0,43	109	1		20		
80	123	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,5	179,91	4,32	270	6	136	88	387	
				м2		84,6	0,86	127	1		29		
81	124	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		2,75	2873,57	202,44	7902	557	6124	1361	10004	
				м2 покрытия		444,05	82,58	1221	227		741		
82	128	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление сетчатых ограждений		0,30131	255559,23	53507,21	77003	16122	1655	45317	132106	
				т конструкций		196560	21412,8	59225	6452		9786		
83	129	С121-050201-0502	Уголок стальной 50х50х5 мм		0,22676	259543		58854		58854		63562	Казахстан
				т							4708		
84	130	С121-050101-0403	Сталь листовая 200х200х6 мм		0,00752	263941		1985		1985		2144	Казахстан
				т							159		
85	131	С121-050308-0133	Сетка N100-5 ГОСТ 5336-80		20,28	1078		21862		21862		23611	
				м2							1749		
86	132	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6,71	1052,19	24,78	7060	166	3867	2842	10694	
				м2 поверхности		451,06	4,32	3027	29		792		
87	133	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		15,34	120,19	3	1844	46	688	770	2823	
				м2		72,36	0,43	1110	7		209		
88	134	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		15,34	179,91	4,32	2760	66	1396	905	3958	
				м2		84,6	0,86	1298	13		293		
			Итого по разделу: 30. КРОВЛЯ#									17820924	
			ИТОГО:					36991408	2507059	26113040	8066804	48662868	
								8371298	927110		3604657		
			Итого по объекту:									36991402	
			Объект: 2-2 Водопровод и канализация										
			Смета: 2-2 Водопровод и канализация										
1	1	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		130	912,67	5,91	118647	769	6968	80095	214641	
				м трубопроводов		853,16	2,56	110911	333		15899		
2	2	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		529	530,55	3,46	280661	1831	16457	189484	507757	
				м трубопроводов		495,98	1,51	262373	799		37612		
3	3	Е12-150101-0301	Детали трубопроводные. Снятие		391	86,16	0,26	33689	102	0	24225	62547	
				шт. арматуры		85,9	0,15	33587	59		4633		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	8	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	65	3545,26	41,41	230442	2692	177089	50921	303872	
						779,4	19,98	50661	1299		22509		
5	9	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	34	2234,05	23,6	75958	802	54531	20584	104265	
						606,6	11,16	20624	379		7723		
6	10	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	112	1936,53	23,6	216891	2643	146309	67805	307472	
						606,6	11,16	67939	1250		22776		
7	11	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1839,14	23,6	82761	1062	54402	27243	118804	
						606,6	11,16	27297	502		8800		
8	12	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	256	117,72	1,12	30136	287	632	28633	63471	
						114,13	0	29217	0		4702		
9	13	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11	593		6523		6523		7045	
											522		
10	14	С123-020101-0115	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15	182		2730		2730		2948	
											218		
11	15	С123-020101-0108	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	28	163		4564		4564		4929	
											365		
12	16	С123-020101-0104	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	23	112		2576		2576		2782	
											206		
13	17	С123-020101-0610	Тройники диаметром 57 мм	шт.	19	1272		24168		24168		26101	
											1933		
14	18	С123-020101-0602	Тройники диаметром 25 мм	шт.	35	430		15050		15050		16254	
											1204		
15	19	С123-040905-1006	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6954		27816		27816		30041	
											2225		
16	20	С123-040905-1003	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2060		16480		16480		17798	
											1318		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	21	С123-040905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	21	1218		25578		25578	2046	27624	
18	22	С123-040905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	812		10556		10556	844	11400	
19	23	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,256	80254,46 77610,5	0 0	20545 19868	0 0	677	19670 3217	43432	
20	25	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	65	2908,25 606,6	23,6 11,16	189036 39429	1534 725	148073	39351 18271	246658	
21	26	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	34	2234,05 606,6	23,6 11,16	75958 20624	802 379	54531	20584 7723	104265	
22	27	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	184	1936,53 606,6	23,6 11,16	356322 111614	4342 2053	240365	111394 37417	505133	
23	28	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	120	1839,14 606,6	23,6 11,16	220697 72792	2832 1339	145073	72649 23468	316814	
24	29	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	403	117,72 114,13	1,12 0	47441 45994	451 0	995	45075 7401	99917	
25	30	С123-020101-0135	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11	417		4587		4587	367	4954	
26	31	С123-020101-0115	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	182		1820		1820	146	1966	
27	32	С123-020101-0108	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	43	163		7009		7009	561	7570	
28	33	С123-020101-0104	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	25	112		2800		2800	224	3024	
29	34	С123-020101-0604	Тройники диаметром 40 мм	шт.	21	574		12054		12054	964	13018	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	35	С123-020101-0602	Тройники диаметром 25 мм	шт.	9	430		3870		3870	310	4180	
31	36	С123-020101-0601	Тройники диаметром 20 мм	шт.	31	311		9641		9641	771	10412	
32	37	Е11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители. Установка	шт.	6	11692,81	32,46	70157	195	43178	26354	104232	
						4464	18	26784	108		7721		
33	38	С123-040905-1005	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5317		21268		21268	1701	22969	
34	39	С123-040905-1003	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2060		16480		16480	1318	17798	
35	40	С123-040905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	21	1218		25578		25578	2046	27624	
36	41	С123-040905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	812		20300		20300	1624	21924	
37	42	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	36	1161,06	1,22	41798	44	4638	29713	77232	
						1031,02	0,69	37117	25		5721		
38	43	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	269	740,54	79,95	199205	21507	71559	89866	312197	
						394,57	45	106139	12105		23126		
39	44	С121-110403-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX 13x50 мм	м	88	597		52536		52536	4203	56739	
40	45	С121-110403-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX 13x20 мм	м	207,9	292		60707		60707	4857	65564	
41	46	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	210	537		112770		112770	9022	121792	
			ИТОГО:					2777805	41895	27765978	9010450	52682033	
								1082970	21355		3902371		
			Итого по объекту:									2777805	
			Объект: 2-3 Электрооборудование и электроосвещение										
			Смета: 2-3 Электрооборудование и электроосвещение										
1	1	Е12-170101-0703	Щит освещения. Светильники. Демонтаж	шт.	117	64,45	0,68	7541	79	0	5402	13978	
						63,77	0,36	7461	42		1035		
2	2	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	65	58,93	0	3830	0	0	2758	7115	
						58,93	0	3830	0		527		
3	3	Е12-170101-0702	Коробки. Демонтаж		107	37,74	0	4038	0	0	2907	7501	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		37,74	0	4038	0		556		
4	4	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	809	25,63	0	20735	0	0	14929	38517	
						25,63	0	20735	0		2853		
			ИТОГО:					36144	79	27765978	9036446	52749144	
								36064	42		3907342		
			Итого по объекту:									36144	
			Итого по стройке:									39805351	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		632990					
			Итого с временными									53382134	
			Зимние удорожания			0,525 %		280256					
			Итого с зимними удорожаниями									53662390	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1073248					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									54735638	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									57474390	
			Пересчет с применением коэффициента по договору к=0,900									51726951	
			НДС			12 %		6207234					
			Итого с НДС									57934185	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21"

БИН 990340002734

Руководитель
Байжан Ұ. О.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 21" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области

БИН 110840017580

Руководитель
Молдабеков А.Ы.

Технадзор

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС Сапа" Крымов С.
БИН 120940002382