Форма КС-3

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 21" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области, БИН 110840017580**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21" БИН 990340002734**

Объект **Капитальный ремонт средняя школа №21 отдел образования города Жанаозен Мангистауской области"в городе Жанаозен село Рахат, микрорайон Жулдыз, улица Жынгылды, 60-А;**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№75 от 12.08.2021г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав	на при-обретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средняя школа №21 отдел образования города Жанаозен Мангистауской области"в городе Жанаозен село Рахат, микрорайон Жулдыз, улица Жынгылды, 60-А;	258 556 399,00	76 882 469							9 225 896	86 108 365
Аванс 30%		23 064 740							2 767 769	25 832 509
Итого к оплате		53 817 728							6 458 127	60 275 856

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
"Общеобразовательная школа № 21" Отдела образования по городу Жанаозен Управления

ПОДРЯДЧИК

Руководитель
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21"
БИН 990340002734

ТЕХНАДЗОР

Эксперт
Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС Сапа"

Форма по приложению 3-1

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 21" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области БИН 110840017580
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21" БИН 990340002734
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт средняя школа №21 отдел образования города Жанаозен Мангистауской области
(наименование)

Договор подряда № 75 от 12.08.2021

Акт выполненных работ №4 от 03.12.2021г.

за декабрь 2021г.

Составлен (а) в текущих ценах на 11.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Общестроительные работы										
			Смета: 2-1 Общестроительные работы										
			Раздел: 1. ПРОЕМЫ										
1	41	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	96,21	3605,46 1816,7	712,28 229,18	346882 174785	68528 22049	103568	177151 41923	565956	
2	42	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	м2	45,36	4466		202578		202578	16206	218784	Казахстан
3	43	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7	м2	22,05	5650		124582		124582	9967	134549	Казахстан
4	44	С121-090102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15	м2	28,8	5385		155088		155088	12407	167495	
5	45	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	94	557		52358		52358	4189	56547	
6	46	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	47	5045		237115		237115	18969	256084	
			Итого по разделу: 1. ПРОЕМЫ									1399416	
			Раздел: 2. ПОЛЫ										
7	58	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	82,8	4995,64 1991,95	103,44 55,42	413639 164934	8565 4589	240141	159351 45839	618829	
8	63	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	484,61	4995,64 1991,95	103,44 55,42	2420921 965313	50127 26857	1405480	932640 268285	3621845	
9	68	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	150,00	4995,64 1991,95	103,44 55,42	749346 298793	15516 8313	435038	288679 83042	1121067	
			Итого по разделу: 2. ПОЛЫ									5361741	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
10	73	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1693,60	1160,21	6,31	1964928	10686	474835	1186886	3403959	
						873,53	2,48	1479407	4200		252145		
11	74	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	1693,6	1158,43	6,76	1961917	11449	332234	1299763	3522614	
						955,5	3,82	1618235	6470		260934		
12	75	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1780,74	1543,88	9,86	2749242	17558	752434	1588941	4685238	
						1111,48	3,89	1979250	6927		347055		
13	76	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1780,74	946,82	6,37	1686040	11344	320444	1088531	2996537	
						760,5	3,6	1354253	6411		221966		
14	77	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2180,1	1182,76	4,53	2578531	9876	542365	1625497	4540350	
						929,45	2,56	2026290	5581		336322		
15	78	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка из керамических плиток на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	116,7294995	6154,5	28,03	718412	3272	243366	378888	1185084	
						4041,6	15,73	471774	1836		87784		
16	79	С121-130207-1202	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	2,92	995		2905		2905		3137	
											232		
17	80	С121-050101-0402	Полоса толщиной 3,0	т	0,20148	270874		54576		54576		58942	Казахстан
											4366		
18	82	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	1445,49	855,93	4,68	1237238	6765	838023	316955	1678529	
						271,5	2,59	392451	3744		124335		
			Итого по разделу: 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									22074390	
			Раздел: 4. ГП										
19	125	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка	м оград	18	5596,71	1467,27	100741	26410	19948	78006	193047	
						3021,19	651,41	54381	11725		14300		
20	126	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1362,71	37,13	1363	37	42	1524	3118	
						1283,96	7,34	1284	7		231		
21	127	С121-060801-0301	Стоимость стоек	т	0,26675	553145		147551		147551		159355	Казахстан
											11804		
22	137	Е11-270302-0105	Бетонная площадка. Разборка	м3 конструкции	195,5	1713,3	964,26	334950	188513	0	228076	608068	
						749,04	331,17	146437	64744		45042		
23	138	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж искусственного газона	м2 покрытия	3910	437,38	12,56	1710153	49110	0	1816181	3808441	
						424,82	5,27	1661043	20606		282107		
			МАФ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	139	У86-010302-0303	Скамья со спинкой		12	86537,42	258	1038449	3096	925740	96178	1225397	
				шт.		9134,42	84	109613	1008		90770		
25	140	У86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)		9	18476	0	166284	0	166284	0	179587	
				шт.		0	0	0	0		13303		
			ТРОТУАРЫ										
26	141	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		231,86	8102,99	1357,99	1878758	314863	414190	1221953	3348768	
				м3 подстилающего слоя		4958,62	648	1149705	150245		248057		
27	146	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		3910	945,23	40,07	3695834	156674	1373661	2119993	6281093	
				м2 стяжки		553,84	22,97	2165499	89813		465266		
28	147	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		3910	604,06	41,42	2361875	161952	2043679	230631	2799906	
				м2 стяжки		39,96	22,79	156244	89109		207400		
29	148	У86-010703-0101 0	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)		3910	4883,2	320,4	19093312	1252764	13270540	4752996	25754013	
				м2		1168,8	116,4	4570008	455124		1907705		
			Итого по разделу: 4. ГП									44360793	
			ИТОГО:					48185568	2367106	24878765	19588820	73196339	
								20939699	979358		5421951		
			Итого по объекту:									48185568	
			Объект: 2-2 Водопровод и канализация										
			Смета: 2-2 Водопровод и канализация										
1	4	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж		35	779,78	6,69	27292	234	0	19581	50623	
				прибор		773,09	3,92	27058	137		3750		
2	5	Е12-150101-0506 Изм. и доп. вып. 17	Смеситель. Смена		18	4451,37	4,48	80125	80	594	57237	148351	
				шт.		4413,88	2,52	79450	45		10989		
3	6	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж		6	969,53	7,46	5817	45	0	4175	10791	
				прибор		962,07	4,37	5772	26		799		
4	7	Е12-150101-0410	Поддон, Биде. Демонтаж		12	1413,89	5,15	16967	62	0	12198	31498	
				прибор		1408,74	3,01	16905	36		2333		
5	24	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2		32	1161,06	1,22	37154	39	4122	26412	68651	
				м2 окрашиваемой поверхности		1031,02	0,69	32993	22		5085		
6	47	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		17	3832,3	104,06	65149	1769	3710	59463	134581	
				комплект		3510	59,19	59670	1006		9969		
7	48	С123-030102-3202	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96		17	5321		90457		90457		97694	
				шт.							7237		
8	49	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников диам.50 мм СБУ ГОСТ 23289-94		17	852		14484		14484		15643	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1159		
9	50	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	18	1879,19 1458	63,03 35,75	33825 26244	1135 644	6447	26350 4814	64989	
10	51	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	18	7142		128556		128556	10284	138840	
11	52	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка/на 18шт смена/	шт.	29	1292,87 1260	0,12 0	37493 36540	3 0	950	35809 5864	79166	
12	53	С123-030102-3320	Смеситель для умывальника и раковин	шт.	35	2626		91910		91910	7353	99263	
13	54	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	6	4677,07 3936,06	207,33 118,42	28062 23616	1244 711	3202	23840 4152	56054	
14	55	С123-030102-0423	Унитаз напольный керамический "Компакт" с косым выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	6	7715		46290		46290	3703	49993	
15	56	С123-030102-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	6	7719		46314		46314	3705	50019	
16	57	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	11	19423,28 1782	257,48 146,26	213656 19602	2832 1609	191222	20787 18755	253198	
17	58	С123-030102-3318	Смеситель для биде, поддон	шт.	12	9803		117636		117636	9411	127047	
18	59	Е11-170101-0108 Изм. и доп. вып. 18	Биде. Установка	комплект	1	18082,65 4950	139,24 78,99	18083 4950	139 79	12993	4928 1841	24852	
			ИТОГО:					1099270	7582	25637652	19879600	74697592	
								332800	4315		5533154		
			Итого по объекту:									1099271	
			Объект: 2-3 Электрооборудование и электроосвещение										
			Смета: 2-3 Электрооборудование и электроосвещение										
1	5	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	5845,54 4491	92,49 35	11691 8982	185 70	2524	6517 1457	19665	
2	6	С123-070201-0702	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-12	шт.	2	18514		37028		37028	2962	39990	
3	7	Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	84	2599,21 1482,03	913,97 605,14	218334 124491	76774 50832	17070	126232 27565	372131	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	8	С123-070102-1305	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО21-2х40	шт.	60	1418		85080		85080	6806	91886	
5	9	С123-070102-1103	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛП 2х40	шт.	24	18733		449592		449592	35967	485559	
6	10	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	36	2239,52 613,77	697,36 514,14	80623 22096	25105 18509	33422	29235 8789	118647	
7	11	С123-070101-0329	Светильники потолочные, тип НПП03-100	шт.	15	1660		24900		24900	1992	26892	
8	12	С123-070101-0207	Светильники подвесные, тип НСП11х100	шт.	21	5224		109704		109704	8776	118480	
9	13	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	4	746,51 723,31	16,65 7	2986 2893	67 28	26	2103 407	5496	
10	14	С123-080304-0101	Указатели световые "Выход"	шт.	4	759		3036		3036	243	3279	
11	15	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	60	450,67 434,13	3,33 1,4	27040 26048	200 84	793	18815 3668	49523	
12	16	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный для скрытой установки	шт.	60	285		17100		17100	1368	18468	
13	17	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	18	537,77 508,98	3,33 1,4	9680 9162	60 25	458	6615 1304	17599	
14	18	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	18	393		7074		7074	566	7640	
15	19	С123-070202-0603	Коробки установочные	шт.	78	69		5382		5382	431	5813	
16	20	С123-070202-0101	Коробки ответвительные	шт.	80	309		24720		24720	1978	26698	
17	21	Ц13-080206-1303 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1900	378,5 223,36	2,5 1,05	719150 424384	4750 1995	290016	306993 82091	1108234	
18	22	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5	272093		408140		408140	32651	440791	
19	23	С123-060128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,4	1730055		692022		692022		747384	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							55362		
			ИТОГО:					2933282	107141	27845739	20376110	78401767	
								618056	71543		5807537		
			Итого по объекту:									2933281	
			Итого по стройке:									52218119	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		940821					
			Итого с временными									79342588	
			Зимние удорожания			0,525 %		416549					
			Итого с зимними удорожаниями									79759137	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1595183					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									81354320	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									85424965	
			Итого с применением коэфицента к-0,900									76882469	
			НДС			12 %		9225896					
			Итого с НДС									86108365	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21"

БИН 990340002734

Руководитель
Байжан Ұ. О.

Технадзор

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС Сапа" Крымов С.
БИН 120940002382

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 21" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области

БИН 110840017580

Руководитель
Молдабеков А.Ы.