Заказчик (застройщик) Коммунальное Государственное учреждение "Управление жилищной политики города Алматы"
Подрядчик (субподрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт производственной базы с реконструкцией по адресу: г. Алматы. Жетысуйский район ул. Черкасской обороны 69
Договор подряда (контракт) №050240003614/200027/00 от 06.05.2020 года
Дополнительное соглашение №95/3 от 11.12. 2020 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за май месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№050240003614 /200027/00 Доп соглашение №95 Доп соглашения 95/3	06.05.2020г 05.09.2020г 11.12.2021 г.	Республиканский бюджет	032-005-421		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце за апрель 2021 г без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт производственной базы с реконструкцией по адресу: г. Алматы. Жетысуйский район ул. Черкасской обороны 69 б	951 488 742	13 896 535							1 667 584	15 564 119
Итого к оплате	951 488 742		-							15 564 119

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ"Управления жилищной политики города
_____Д.Т. Абдрешев

Главный специалист отдела благоустройства КГУ"Управления жилищной
_____Ж.Т. Абыканов

ТЕХНАДЗОР:
Специалист по техническому надзору ТОО"СейсмоСтройЗащита"
_____Ж.Алжанов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО"ATD Holding"
_____Т.К. Абугалиев

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью" Ремонтно-строительное предприятие
Исполнительный Директор_____Шакиров С.Ш.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление жилищной политики города Алматы" г.Алматы, ул. Жарокова дом 215**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ПБ-80-17 Капитальный ремонт производственной базы с реконструкцией, ул.Черкасская оборона, д.69Б, Жетысуский район**
(наименование, адрес)

Объект : **Административно-бытовое здание Пятно 2, Бокс для хранения автомобилей С администрацией Литера "Ж" Пятно 3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№050240003614/200027/00 от 06.05.2020 года , Дополнительное соглашение №95 от 05.09.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 21 за май 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-2 Административно-бытовое здание Пятно 2									
			Смета: 2-2-4 Видеонаблюдение - СС									
			Раздел: 149. Видеонаблюдения#									
1	1	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера	1	5514,98	10,28	5515	10	0	3963	10237
						5504,7	0	5505	0		758	
2	2	С123-080501-2004	**Видеокамера уличная модели SW320, типа INNOVI**	шт.	1	35134		35134		35134		37945
											2811	
3	4	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	80	349,45	154,31	27956	12345	3555	11683	42810
						150,7	52,13	12056	4171		3171	
4	5	С Прайс лист ТОО "i-ТЕСН СОМРАпУ"	**Кабели коаксиальные комбинированные с медными жилами КВК-В 2-2х0,5**	м	79,9955	154,46		12356		12356		13345
											989	
5	6	Ц13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	3	1574,99	0	4725	0	30	3380	8754
						1565	0	4695	0		648	
6	7	С123-070216-0803	**Разъем РРМ78/3(РУF11А) для РЭК78/3(МУ3), типа ИЭК**	шт.	2	304		608		608		657
											49	
7	8	С123-070216-0804	**Разъем РРМ78/4(РУF14А) для РЭК78/4(МУ4), типа ИЭК**	шт.	1	304		304		304		328
											24	
8	11	Ц13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	80	457,88	15,71	36630	1257	9695	18720	59779
						320,98	4,03	25678	322		4428	
9	12	С123-010504-0101	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	80	26		2080		2080		2246
											166	
10	13	С123-070105-0201	**Держатель с хомутом**	10 шт.	2	439		878		878		948
											70	
11	14	С123-080504-0701	**Комплект монтажный**	шт.	1	6368		6368		6368		6877
											509	
			Итого по разделу: 149. Видеонаблюдения#									132554,39
			Раздел: 150. Структурированная кабельная система#									
12	15	Ц13-110401-0401	**Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене**	шт.	1	17262,69	3767,1	17263	3767	581	10912	30428
						12915	1634,08	12915	1634		2254	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	16	С123-061708-0301	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	1	54795		54795		54795		59179
											4384	
14	17	Ц13-100302-0105	Установка коммутатора. Монтаж оборудования	шт.	1	10687,49	1266,03	10687	1266	379	5764	17767
						9042	406,89	9042	407		1316	
15	18	С123-080102-0406	ETHErnET-коммутатор доступа - MES2208P: 2 порта 10/100/1000 BAsE-T (SFP), 2 порта 10/100/1000 BAsE-T (RG-45), 4 порта 10/100/1000 BAsE-T (RG-45) POE/POE+4 комбо-порта 10/100/1000 BAsE-T/1000 BAsE-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	1	202024		202024		202024		218186
											16162	
16	19	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1574,99	0	1575	0	10	1127	2918
						1565	0	1565	0		216	
17	20	С123-080102-0104	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTP-2C:1 порт PON(SC), 2 порта LAN 10/100/1000 BAsE-T	шт.	1	59971		59971		59971		64769
											4798	
18	21	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	559,1	3,77	559	4	23	384	1019
						532,1	1,46	532	1		75	
19	22	С123-070220-0705	Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	1	667		667		667		720
											53	
20	23	Ц13-100702-0501	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	1	771,62	0	772	0	4	468	1339
						768	0	768	0		99	
21	24	С123-070202-0530	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК	шт.	1	255		255		255		275
											20	
22	25	Ц13-080305-0112	Установка блоков электрических розеток	шт	1	1000,12	6,59	1000	7	23	700	1837
						970,3	2,56	970	3		136	
23	26	С123-070218-1401	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011	шт.	1	1499		1499		1499		1619
											120	
24	27	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1574,99	0	1575	0	10	1127	2918
						1565	0	1565	0		216	
25	28	С Прайс лист ТОО "HiCH-TECH EnErgY.Kz"	Патч-панель настенная С передним монтажом, 12 портов RJ - 45 (8P8C), категория 5E	шт	1	10535,71		10536		10536		11379
											843	
26	29	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1574,99	0	9450	0	60	6761	17508
						1565	0	9390	0		1297	
27	30	С Прайс лист ТОО "HiCH-TECH EnErgY.Kz"	Модуль KEYsTOnE JACK RJ-45 (8P8C), категория 5E, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, белый ,KJNE-8P8C-C5E-90-WH	шт	3	294,64		884		884		955
											71	
28	31	С Прайс лист ТОО "HiCH-TECH EnErgY.Kz"	Адаптер на 1 информационных разъема, 2 мод., белая	шт	1	497,32		497		497		537
											40	
29	32	С Прайс лист ТОО "HiCH-TECH EnErgY.Kz"	Адаптер на 2 информационных разъема, 2 мод., белая	шт	2	542,86		1086		1086		1173
											87	
30	33	Ц13-100203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	2	1263,28	0	2527	0	356	1324	4158
						1085,04	0	2170	0		308	
31	34	С123-080201-0201	Аппарат телефонный, модели PAnAsOniC KX-TS2350	шт.	2	5250		10500		10500		11340
											840	
32	35	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления розетки К-207	шт.	2	31		62		62		67
											5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	36	Ц13-100702-0501	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	4	771,62	0	3086	0	14	1874	5357
						768	0	3072	0		397	
34	37	С123-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип 10034	шт.	2	115		230		230	18	248
35	38	С123-080306-0104	Коробка монтажная модели МК-04	шт.	2	4303		8606		8606	688	9294
36	39	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	120	479,2	187,39	57504	22487	7891	24879	88974
						226,05	61,9	27126	7428		6591	
37	40	С123-060409-0102	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,12	76767		9212		9212	737	9949
38	41	Ц13-100105-0207	Кроссировка в шкафу	шт	4	184,33	0	737	0	17	439	1271
						180,1	0	720	0		94	
39	42	С Прайс лист ТОО "HiCH-TECH EnErgY.Kz"	Патч-корд UTP, переходный с RJ45 на RJ12, 1 м, серый,PC-LPM-UTP-RJ45-RJ12-C2-1M-GY	шт	2	535,71		1071		1071	86	1157
40	43	С Прайс лист ТОО "HiCH-TECH EnErgY.Kz"	Патч-корд UTP,категория 5-е , 1 м, серый,PC-LPM-UTP-RJ45-RJ12-C5E-1M	шт	1	535,71		536		536	43	579
41	44	С Прайс лист ТОО "HiCH-TECH EnErgY.Kz"	Патч-корд UTP,категория 5-е, 3 м, серый,PC-LPM-UTP-RJ45-C-5E2-3M	шт	1	982,14		982		982	79	1061
42	45	Ц13-100105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	80	699,61	81,59	55969	6527	7338	26963	89566
						526,3	26,22	42104	2098		6635	
43	46	С123-060401-0140	Кабели связи ТППэп 5х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,08	179121		14330		14330	1146	15476
			Итого по разделу: 150. Структурированная кабельная система#									540446,64
			ИТОГО:					673001	47669	465457	120468	856949
								159873	16064		63477	
			Итого по объекту:									673001
			Объект: 3-3 Бокс для хранения автомобилей С администрацией Литера "Ж" Пятно 3									
			Смета: 3-3-5 электрооборудование и электроосвещение									
1	3	С123-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6878		6878		6878	550	7428
2	12	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	491		2455		2455	196	2651
3	13	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1550		4650		4650	372	5022
4	14	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм(ЩС)	шт	1	13428,35	1336,53	13428	1337	8492	2103	16774
						3599,5	457,5	3600	458		1243	
5	15	С123-070201-0108	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8080		8080		8080	646	8726
6	16	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602	128	1730
7	17	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,9995	3793		18963		18963	1517	20480
8	18	Ц13-080304-0304	Щит силовой навесной ЩО	шт	1	5490,67	1817,78	5491	1818	73	2247	8357
						3599,5	734,67	3600	735		619	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	19	С123-070201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5006		5006		5006	400	5406
10	20	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,9999	1550		1550		1550	124	1674
11	21	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	491		4419		4419	354	4773
12	22	Ц13-080304-0304	Щит силовой навесной ЩАО	шт	1	5490,67 3599,5	1817,78 734,67	5491 3600	1818 735	73	2247 619	8357
13	24	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	491		1964		1964	157	2121
14	27	Ц13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	14	4492,35 2627,64	1661,72 1084,01	62893 36787	23264 15176	2842	26938 7186	97017
15	28	С123-070102-1403	Светильники для люминесцентных ламп для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) ГОСТ 17677-82	шт.	14	7143		100002		100002	8000	108002
16	29	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	45,9984	3182,56 1781,75	1197,82 791,47	146393 81958	55098 36406	9337	61360 16620	224373
17	30	С123-070102-1311	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х40-702 ГОСТ 17677-82	шт.	40	5071		202840		202840	16227	219067
18	31	С123-070102-1340	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 LuXE ГОСТ 17677-82	шт.	6	12791		76746		76746	6140	82886
19	32	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	96	440		42240		42240	3379	45619
20	33	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	24	205		4920		4920	394	5314
21	34	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	20	539,63 521,93	4,71 1,83	10793 10439	94 37	260	5430 1298	17521
22	35	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	220		4400		4400	352	4752
23	36	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	4	539,63 521,93	4,71 1,83	2159 2088	19 7	52	1086 260	3504
24	37	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	323		1292		1292	103	1395
25	38	Ц13-080305-0109	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	6	639,85 611,92	4,71 1,83	3839 3671	28 11	139	1909 460	6208
26	39	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	419		2514		2514	201	2715
27	40	С123-070202-0202	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	65,002	866		56292		56292	4503	60795
28	41	С123-070202-0606	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм Х 45 мм, типа ИЭК		65	137		8905		8905		9617

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							712	
29	48	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2675	410,63	192,89	1098435	515989	118855	330695	1543460
						173,31	65,17	463591	174323		114330	
30	49	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	117988		12035		12035	963	12998
31	50	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,51	171889		87663		87663	7013	94676
32	52	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,734	269015		466472		466472	37318	503790
33	53	С123-060144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	365604		5594		5594	447	6041
34	54	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1734	446094		77353		77353	6188	83541
35	55	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	995862		20316		20316	1625	21941
36	56	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	1658254		186056		186056	14884	200941
37	57	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2700	509,95	19,64	1376872	53017	327213	523704	2052622
						369,13	5,03	996643	13588		152046	
38	58	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	700	32		22400		22400	1792	24192
39	59	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2000	80		160000		160000	12800	172800
40	60	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	654,24	46	32712	2300	6083	13003	49372
						486,58	15,1	24329	755		3657	
41	61	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	50	110		5500		5500	440	5940
42	62	Ц13-080206-0404	Кабель тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	270	1380,96	66,57	372860	17973	101197	134843	548320
						939,6	23,79	253691	6423		40616	
43	63	С121-130814-3001	Трос	м	270	0		0				0
44	64	С121-130201-0403	Метизы	т	0,004	561410		2246		2246	180	2425
			ИТОГО:					4732719	672754	2641426	1226033	7162292
								1883997	248654		530536	
			Смета: 3-3-6 Пожарная сигнализация - ПС									
1	1	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1809,74	0	1810	0	10	933	2962
						1799,75	0	1800	0		219	
2	2	С123-080303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1	12918		12918		12918	1033	13951
3	3	Ц13-080103-2904	Блок питания. Монтаж оборудования	шт.	1	3127,14	1294,43	3127	1294	100	1159	4629
						1733,05	503,25	1733	503		343	
4	4	С123-080306-0309	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2х17	шт.	1	12021		12021		12021	962	12983
5	5	С123-080306-0208	Аккумулятор 12-7 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113		2113		2113	169	2282
6	7	Ц13-100701-0202	Извещатели ПС автоматические: дымовой в нормальном исполнении		14,9994	3566,77	2,4	53499	36	1474	22834	82440

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт		3466,1	0	51989	0		6107	
7	8	С123-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	14,9994	1777		26654		26654	2132	28786
8	10	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8	1785,45 1733,05	0,9 0	14284 13864	7 0	412	6089 1630	22003
9	11	С123-080302-0401	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 01	шт.	8	24449		195592		195592	15647	211239
10	13	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС ручной	шт	5	3566,77 3466,1	2,4 0	17834 17331	12 0	491	7612 2036	27481
11	14	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	5	1008		5040		5040	403	5443
12	16	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1809,74 1799,75	0 0	9049 8999	0 0	50	4665 1097	14811
13	17	С123-080304-0502	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	1326		6630		6630	530	7160
14	18	С Прайс лист ТОО "Торговый дом Интант"	Пульт контроля и управления модели С2000-М	шт.	1	33852,68		33853		33853	2708	36561
15	19	Ц13-100701-0103	Приборы , пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	3	3143,89 3059,58	0,24 0	9432 9179	1 0	252	4031 1077	14540
16	20	С123-080303-1201	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	2	24492		48984		48984	3919	52903
17	21	С Прайс лист ТОО "Торговый дом Интант"	Блок индикации модели С2000-БКИ	шт.	1	22597,32		22597		22597	1808	24405
18	22	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т/блок индикации. Монтаж на столе	шт.	2	2029,5 1451,3	578,2 301,4	4059 2903	1156 603	0	1893 476	6428
19	23	С123-080303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	10365		20730		20730	1658	22388
20	24	Ц13-100701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1	29641,58 29348	2,4 0	29642 29348	2 0	291	12890 3402	45934
21	25	С Прайс лист ТОО "Торговый дом Интант"	Контроллер двухпроводной адресной линии модели С2000-КДЛ	шт.	1	11428,57		11429		11429	914	12343
22	30	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	195	1114,74 738,25	35,9 11,44	217375 143960	7001 2230	66415	75785 23453	316613
23	31	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	600	410,63 173,31	192,89 65,17	246378 103983	115736 39101	26659	74174 25644	346197
24	32	С123-060128-0302	Кабели силовые ПВС 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	168508		3370		3370	270	3640
25	33	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,795	22548		17926		17926	1434	19360
26	34	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	600	509,95 369,13	19,64 5,03	305972 221476	11781 3020	72714	116379 33788	456138
27	35	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	600	32		19200		19200	1536	20736

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и нрм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	38	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	12	795,33	13,34	9544	160	1065	4344	14999
						693,22	5,03	8319	60		1111	
29	40	С123-021104-0406	Хомутики для крепления труб	100 шт.	12	4098		49176		49176	3934	53110
30	41	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	595	559,95	234,24	333173	139372	39126	104050	472201
						259,96	77,38	154675	46039		34978	
31	42	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,515	22548		11612		11612	929	12541
32	43	С123-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,035	41139		1440		1440	115	1555
33	44	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,045	21996		990		990	79	1069
			ИТОГО:					1757453	276558	3352760	1662871	9532123
								769558	91555		706077	
			Смета: 3-3-7 Видеонаблюдение - СС									
			Раздел: 151. Структурированная кабельная система#									
1	1	Ц13-110401-0401	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	20141,71	4708,88	20142	4709	581	9123	31606
						14852,25	2042,6	14852	2043		2341	
2	2	С123-061708-0301	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	1	54795		54795		54795	4384	59179
3	3	Ц13-100302-0105	Установка коммутатора. Монтаж оборудования	шт.	1	12360,3	1582,54	12360	1583	379	4790	18523
						10398,3	508,61	10398	509		1372	
4	4	С123-080102-0406	ETHErnET-коммутатор доступа - MES2208P: 2 порта 10/100/1000 BAsE-T (SFP), 2 порта 10/100/1000 BAsE-T (RG-45), 4 порта 10/100/1000 BAsE-T (RG-45) POE/POE+4 комбо-порта 10/100/1000 BAsE-T/1000 BAsE-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	1	202024		202024		202024	16162	218186
5	5	Ц13-080305-0112	Установка блоков электрических розеток	шт	1	1147,31	8,24	1147	8	23	580	1866
						1115,85	3,2	1116	3		138	
6	6	С123-070218-1401	Блок розеток с защитой на току	шт.	1	1499		1499		1499	120	1619
7	7	Ц13-100301-0104	Оборудование станции: плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки/патч-панель	шт	1	3430,11	527,51	3430	528	0	1349	5162
						2902,6	169,54	2903	170		382	
8	8	С Прайс лист ТОО "HiCH-TECH EnErgY.Kz"	Патч-панель настенная С передним монтажом, 12 портов RJ - 45 (8P8C), категория 5E	шт	1	10535,71		10536		10536	843	11379
9	9	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1809,74	0	18097	0	100	9330	29622
						1799,75	0	17998	0		2194	
10	10	С Прайс лист ТОО "HiCH-TECH EnErgY.Kz"	Модуль KEYsTOnE JACK RJ-45 (8P8C), категория 5E, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, белый ,KJNE-8P8C-C5E-90-WH	шт	6	294,64		1768		1768	141	1909
11	11	С Прайс лист ТОО "HiCH-TECH EnErgY.Kz"	Адаптер на 1 информационных разъема, 2 мод., белая	шт	2	497,32		995		995	80	1074
12	12	С Прайс лист ТОО "HiCH-TECH EnErgY.Kz"	Адаптер на 2 информационных разъема, 2 мод., белая	шт	2	542,86		1086		1086	87	1173
13	13	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления розетки	шт.	4	31		124		124	10	134

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	Ц13-100203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	3	1426,04	0	4278	0	535	1644	6396
						1247,8	0	3743	0		474	
15	15	С123-080201-0201	Аппарат телефонный, модели PAnAsOniC KX-TS2350	шт.	3	5250		15750		15750		17010
											1260	
16	16	Ц13-100702-0501	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	4	886,82	0	3547	0	14	1552	5507
						883,2	0	3533	0		408	
17	18	С123-080306-0104	Коробка монтажная модели МК-04	шт.	4	4303		17212		17212		18589
											1377	
18	19	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	225	559,95	234,24	125990	52704	14796	39347	178563
						259,96	77,38	58490	17410		13227	
19	20	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,225	76767		17273		17273		18654
											1382	
20	21	Ц13-100105-0207	Кроссировка в шкафу	шт	9	211,35	0	1902	0	38	819	2938
						207,12	0	1864	0		218	
21	22	С Прайс лист ТОО "HiCH-TECH EnErgY.Kz"	Патч-корд UTP, переходный с RJ45 на RJ12, 1 м, серый,PC-LPM-UTP-RJ45-RJ12-C2-1M-GY	шт	3	535,71		1607		1607		1736
											129	
22	23	С Прайс лист ТОО "HiCH-TECH EnErgY.Kz"	Патч-корд UTP,категория 5-е , 1 м, серый,PC-LPM-UTP-RJ45-RJ12-C5E-1M	шт	3	535,71		1607		1607		1736
											129	
23	24	С Прайс лист ТОО "HiCH-TECH EnErgY.Kz"	Патч-корд UTP,категория 5-е, 3 м, серый,PC-LPM-UTP-RJ45-C-5E2-3M	шт	3	982,14		2946		2946		3182
											236	
			Итого по разделу: 151. Структурированная кабельная система#									520115,41
			Раздел: 152. Видеонаблюдение#									
24	25	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	7	6343,26	12,85	44403	90	0	22972	72765
						6330,41	0	44313	0		5390	
25	26	С123-080501-2004	Видеокамера уличная модели SW320, типа INNOVI	шт.	3	35134		105402		105402		113834
											8432	
26	27	С123-080501-2005	Видеокамера уличная модели SW330, типа INNOVI	шт.	3	41737		125211		125211		135228
											10017	
27	28	С123-080501-2002	Видеокамера купольная модели SW115, типа INNOVI	шт.	1	22083		22083		22083		23850
											1767	
28	29	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	3	4200,91	58,61	12603	176	0	5483	19532
						4142,3	18,84	12427	57		1447	
29	30	С123-080502-0415	Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R, типа EvErFOCus	шт.	1	330449		330449		330449		356885
											26436	
30	31	С123-080505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели SAMsung S23C350H	шт.	2	57278		114556		114556		123720
											9164	
31	32	С123-080505-0702	Диск жесткий HDD WEsTErn DigiTAlPurPlE, объем памяти 4000 ГБ	шт.	4	76397		305588		305588		330035
											24447	
32	33	Ц13-110301-0102	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1817,53	0	1818	0	18	972	3013
						1799,75	0	1800	0		223	
33	34	С123-080306-0312	Источник бесперебойного питания APC SMArT-UPS 750VA	шт.	1	81204		81204		81204		87700
											6496	
34	36	С123-080306-0209	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	4	4226		16904		16904		18256
											1352	
35	37	Ц13-110401-0304	Аппаратура напольная - шкаф с принудительной вентиляцией для оборудования высотой до 2200мм	шт	1	38459,88	4861,19	38460	4861	151	19205	62279
						33447,75	2117,95	33448	2118		4613	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	38	С123-061708-0120	Шкаф телефонный распределительный, ГОСТ 22789-94 серия ШРД-600/600-К	шт.	1	219444		219444		219444	17556	237000
37	39	С123-050403-0301	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, QMAX 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	1	30553		30553		30553	2444	32997
38	40	Ц13-080502-1605 Изм. и доп. вып. 6	Заземление брони кабеля. Монтаж оборудования	шт.	1	734,03	0	734	0	123	317	1135
						610,59	0	611	0		84	
39	41	С123-070222-0205	Шина медная М1, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	10693		10693		10693	855	11548
40	42	Ц13-080305-0112	Установка блоков электрических розеток	шт	1	1147,31	8,24	1147	8	23	580	1866
						1115,85	3,2	1116	3		138	
41	43	С123-070218-1401	Блок розеток с защитой на току	шт.	1	1499		1499		1499	120	1619
42	44	Ц13-100301-0101	Установка панелей. Монтаж оборудования	шт.	1	15572,82	2158,99	15573	2159	1803	5397	22648
						11610,4	678,15	11610	678		1678	
43	45	С123-061706-0132	Полка оптическая кроссовая, ГОСТ 12434-93 серия RP 2405-SC/APC-8-8-1-8	шт.	1	11009		11009		11009	881	11890
44	46	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	360	559,95	234,24	201584	84326	23673	62955	285701
						259,96	77,38	93585	27856		21163	
45	47	С Прайс лист ТОО "i-ТЕСН СОМРАпУ"	Кабели коаксиальные комбинированные с медными жилами КВК-В 2-2х0,5	м	360	154,46		55607		55607	4449	60056
46	48	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	22	346,63	0	7626	0	0	3953	12506
						346,63	0	7626	0		926	
47	49	С123-070216-0803	Разъем РРМ78/3(РУF11А) для РЭК78/3(МУ3), типа ИЭК	шт.	15	304		4560		4560	365	4925
48	50	С123-070216-0804	Разъем РРМ78/4(РУF14А) для РЭК78/4(МУ4), типа ИЭК	шт.	7	304		2128		2128	170	2298
49	53	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	509,95	19,64	50995	1964	12119	19396	76023
						369,13	5,03	36913	503		5631	
50	54	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	100	26		2600		2600	208	2808
51	55	С123-070105-0201	Держатель с хамутом	10 шт.	20	439		8780		8780	702	9482
52	56	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	0,59035	559,95	234,24	331	138	39	103	469
						259,96	77,38	153	46		35	
53	57	С123-060514-0205	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	км	0,01	256553		2566		2566	205	2771
			Итого по разделу: 152. Видеонаблюдение#									1826108,22
			ИТОГО:					2346225	153254	5187233	1872738	12292705
								358499	51396		910565	
			Итого по стройке:									9509392
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		147512				12440213
			Итого с временными									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**167943**				**12608156**
			Итого с зимними удорожаниями							**252163**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**						**12860319**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3986698,89**
												9316422,54
			Итого в текущих ценах 2019 года, 31% К=1									**13303121,43**
			Итого в текущих ценах 2020 года, 69% К=1,04990099									
			Итого			**12 %**		**1596374,57**				**14899496,00**
			НДС									**13409546,00**
			Итого с НДС			**10%**		**1489950,00**				**13409546,00**
			Условная тендрная скидка									
			Итого к оплате									

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист Отдела благоустройства КГУ"Управления жилищной политики города

_____ **А.В.Сергеев**

«___» _____

ТЕХНАДЗОР:
Специалист по техническому надзору
ТОО"СейсмоСтройЗащита"

_____ **Б. Сембаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО"АТВ Holding"

_____ **Т.К. Абугалиев**

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор ТОО РСП "Эталон"

_____ **С.Ш. Шакиров**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление жилищной политики города Алматы" г.Алматы, ул. Жарокова дом 215**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ПБ-80-17 Капитальный ремонт производственной базы с реконструкцией, ул.Черкасская оборона, д.69Б, Жетысуский район**
(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище мелкой соли Пятно 11, Хранилище крупной соли Пятно 12,**

Договор подряда (контракт) **№050240003614/200027/00 от 06.05.2020 года , Дополнительное соглашение №95 от 05.09.2020г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 22 за май 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 3-11 Хранилище мелкой соли Пятно 11									
			Смета: 3-11-2 Общестроительные работы -АР									
1	3	Е11-150403-0901 Изм. и доп. вып. 12	**Полы.Огрунтовка за 1 раз**		984,5	238,01	0,59	234325	585	158668	60309	318205
				м2 отделываемой поверхности		76,25	0,32	75072	313		23571	
2	4	С122-040101-9906	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ /праймер/**		393,8	94		37017		37017		39979
				кг							2961	
3	15	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная эмалью , подготовленным под окраску**		630	627,66	1,59	395429	1003	83362	249274	696279
				м2 окрашиваемой поверхности		493,75	0,84	311064	528		51576	
4	16	С121-130801-0611	**Эмаль полиуретановая для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл**		176,4	2048		361267		361267		390169
				кг							28901	
			ИТОГО:					1028038	1588	640314	309583	1444632
								386136	841		107009	
			Объект: 3-12 Хранилище крупной соли Пятно 12									
			Смета: 3-12-2 Общестроительные работы -АР									
1	3	Е11-150403-0901 Изм. и доп. вып. 12	**Полы.Огрунтовка за 1 раз**		286,2	238,01	0,59	68120	170	46126	17532	92504
				м2 отделываемой поверхности		76,25	0,32	21824	91		6852	
2	4	С122-040101-9906	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ /праймер/**		114,48	94		10761		10761		11622
				кг							861	
3	10	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная эмалью по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**		294	627,66	1,59	184533	468	38902	116328	324930
				м2 окрашиваемой поверхности		493,75	0,84	145163	246		24069	
4	11	С121-130801-0611	**Эмаль полиуретановая для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл**		82,32	2048		168591		168591		182079
				кг							13487	
5	25	Е11-150106-0301 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток**		22	5656,92	22,94	124452	505	65626	46859	185016
				м2 поверхности облицовки		2651	11,46	58322	252		13705	
6	26	С122-050102-0102	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**		88	57		5016		5016		5417
				кг							401	
7	27	Е11-060101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство**		8,507	4663,74	1291,24	39674	10985	14743	15124	59182
				м3		1639,44	314,2	13947	2673		4384	
8	28	С121-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**		8,507	11386		96861		96861		104610
				м3							7749	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	29	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		7,0271	1452,87	1267,89	10209	8910	0	3771	15099
			м3 материала основания в плотном теле			184,98	311,94	1300	2192		1118	
10	30	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,0271	1251		8791		8791		9494
			ИТОГО:								703	
								717008	21037	1095731	509197	2434585
			Итого по стройке:					240556	5454		180338	
			В том числе :									1745048
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		29215				
			Итого с временными									2463799
			Зимние удорожания			1,35 %		33261				
			Итого с зимними удорожаниями									2497060
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				49941		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2547001
			Итого в текущих ценах 2019 года, 31% К=1									789570,31
			Итого в текущих ценах 2020 года, 69% К=1,04990099									1845128,22
			Итого									2634698,53
			НДС			12 %		316163,82				
			Итого с НДС									2950862,36
			Условная тендрная скидка			10%		295086,36				2655776,00
			Итого к оплате									2655776,00

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист Отдела благоустройства КГУ"Управления жилищной политики города Алматы"

_____ **А.В.Сергеев**

ТЕХНАДЗОР:
Специалист по техническому надзору ТОО"СейсмоСтройЗащита!"

_____ **Ж.Алжанов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО"АТД Holding"

_____ **Т.К. Абугалиев**

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор ТОО РСП "Эталон"

_____ **С.Ш. Шакиров**

Заказчик (застройщик) Коммунальное Государственное учреждение "Управление жилищной политики города Алматы"

Подрядчик (субподрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт производственной базы с реконструкцией по адресу: г. Алматы. Жетысуйский район ул. Черкасской обороны 69 б

Договор подряда (контракт) №050240003614/200027/00 от 06.05.2020 года

Дополнительное соглашение №95/3 от 11.12. 2020 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за Апрель месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№050240003614/2000 27/00 Доп соглашение №95 Доп	06.05.2020г 05.09.2020г 11.12.2021 г.	Республиканский бюджет	032-005-421		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце за апрель 2021 г без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт производственной базы с реконструкцией по адресу: г. Алматы. Жетысуйский район ул. Черкасской обороны	935 924 623	11 972 809							1 436 737	13 409 546
Итого к оплате	935 924 623		-							13 409 546

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ"Управления жилищной политики

_____ Д.Т. Абдрешев

Главный специалист отдела благоустройства КГУ"Управления

_____ Ж.Т. Абыканов

ТЕХНАДЗОР:

Специалист по техническому надзору ТОО"СейсмоСтройЗащита"

_____ Ж.Аяжанов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО"ATD Holding"

_____ Т.К. Абугалиев

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью" Ремонтно-строительное предприятие

Исполнительный Директор_____Шакиров С.Ш.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление жилищной политики города Алматы" г.Алматы, ул. Жарокова дом 215**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ПБ-80-17 Капитальный ремонт производственной базы с реконструкцией, ул.Черкасская оборона, д.69Б, Жетысуский район**

(наименование, адрес)

Объект : **Административно-бытовое здание Пятно 2, Бокс для хранения автомобилей С администрацией Литера "Ж" Пятно 3, Склад сыпучих материалов Пятно 9, Хранилище мелкой соли Пятно 11**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№050240003614/200027/00 от 06.05.2020 года , Дополнительное соглашение №95 от 05.09.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 23 за май 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-2 Административно-бытовое здание Пятно 2									
			Смета: 2-2-1.1 общестроительные работы - АС									
1	1	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,686181	89476,15	30952,97	61397	21239	6885	28123	96681
						48489,87	10908,18	33273	7485		7162	
2	2	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 из стали С245	т	0,19374	326393		63235		63235		68294
											5059	
3	3	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,353321	311920		110208		110208		119025
											8817	
4	4	С121-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,13912	245048		34091		34091		36818
											2727	
5	5	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,004	680791,73	2727,13	2723	11	936	1621	4692
						444019,6	1260,22	1776	5		348	
6	6	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,4193	103,42	2,72	1078	28	444	420	1617
						58,05	0,35	605	4		120	
7	7	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской за два раза	м2	10,4193	65,46	7,02	682	73	78	374	1140
						50,97	1,04	531	11		84	
8	8	С122-040203-0101	Краска порошковая, разных цветов	кг	3,438369	2129		7320		7320		7906
											586	
9	9	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,65	867,16	94,5	4032	439	355	4061	8741
						696,31	43,82	3238	204		647	
10	10	С123-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 16 ГОСТ 3262-75	м	18,6	483		8984		8984		9703
											719	
11	11	С123-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32 ГОСТ 3262-75	м	14,45	1166		16849		16849		18197
											1348	

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,3864	103,42	2,72	247	6	102	96	370
						58,05	0,35	139	1		27	
13	13	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской за два раза	м2	18,2368	264	7,02	4815	128	3757	654	5907
						50,97	1,04	929	19		438	
14	14	Е11-150106-0301 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами измелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	32,36	5656,92	22,94	183058	742	96529	68926	272142
						2651	11,46	85786	371		20159	
15	15	С122-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клейдля плитки СТ РК 1168-2006	кг	129,46	57		7379		7379		7970
											590	
16	16	Е11-070519-0104	Установка перила	м ограждения	6,8	867,16	94,5	5897	643	519	5939	12782
						696,31	43,82	4735	298		947	
17	17	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	81	1842		149202		149202		161138
											11936	
18	18	С123-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32 ГОСТ 3262-75	м	20	1166		23320		23320		25186
											1866	
			ИТОГО:					684517	23312	530193	110214	858309
								131012	8398		63580	
												684516
			Итого по объекту:									
			Объект: 3-3 Бокс для хранения автомобилей С администрацией Литера "Ж" Пятно 3									
			Смета: 3-3-2.1 Общестроительные работы -АР									
1	9	Е11-150403-0901 Изм. и доп. вып. 12	Полы.Огрунтовака за 1 раз	м2 отдельваемой поверхности	1132,59	77,03	0,65	87239	732	143	49972	148188
						76,25	0,35	86365	392		10977	
2	10	С121-130801-0610	Грунт-пропитка полиуретановая однокомпонентная для защиты пористых минеральных поверхностей, применение при относительной влажности до 99% и Т до -15°С, срок службы 40 лет	л	679,554	2382		1618698		1618698		1748193
											129496	
3	11	С122-050103-0405	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	268,08	129		34582		34582		37349
											2767	
4	12	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10)	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,53	4815,78	98,2	55526	1132	34723	13690	74754
						1706,06	48,34	19671	557		5537	
5	15	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	117,66	1669,64	11,98	196450	1410	51399	83163	301982
						1220,82	6,28	143641	739		22369	
6	16	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	23,99	4920,77	33,35	118049	800	58121	34421	164667
						2464,68	26,27	59128	630		12198	
7	18	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки (В7,5)	м3	18	16389,74	1403,52	295015	25263	240242	23363	343848
						1639,44	341,52	29510	6147		25470	
8	19	Е11-080201-1401 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпично-бетонные толщиной 380 мм. Кладка с заполнением легким бетоном при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	18,24	12950,04	2856,86	236209	52109	38503	106004	369590
						7982,27	696,99	145597	12713		27377	
9	20	С121-030302-0108	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	шт.	1200	286		343200		343200		370656
											27456	
10	21	С121-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	1,7388	17989		31279		31279		33782
											2502	

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18441	215009		39650		39650		42822
											3172	
12	23	Е11-150108-1805 Изм. и доп. вып. 10	Устройство каркаса накрывки	м2	71,1	2132,64	16,5	151631	1173	52073	56848	225157
						1383,75	4,36	98385	310		16678	
13	24	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	71,1	1455,8	17,97	103507	1278	1931	66677	183799
						1410,66	5,09	100298	362		13615	
14	25	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,4	303959		121584		121584		131310
											9727	
			ИТОГО:					**3432619**	**83896**	**3196321**	**544352**	**5034406**
								682595	**21850**		**372921**	
			Объект: 3-9 Склад сыпучих материалов Пятно 9									
			Смета: 3-9-2.1 общестроительные работы - АР									
1	1	С121-130801-0610	Грунт-пропитка полиуретановая однокомпонентная для защиты пористых минеральных поверхностей, применение при относительной влажности до 99% и Т до -15°С, срок службы 40 лет	л	923,556	2382		2199910		2199910		2375903
											175993	
2	2	Е11-150403-0901 Изм. и доп. вып. 12	Огрунтовка за 1 раз	м2 отдельываемой поверхности	756,0740003	76,97	0,59	58198	449	95	46316	112875
						76,25	0,32	57654	241		8361	
3	3	С122-040101-9906	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ /праймер/	кг	313,464	732		229456		229456		247812
											18356	
4	4	С121-130801-0610	Грунт-пропитка полиуретановая однокомпонентная для защиты пористых минеральныхповерхностей, применение при относительной влажности до 99% и Т до -15°С, срок службы 40 лет	л	470,196	2382		1120007		1120007		1209607
											89601	
			ИТОГО:					**3607571**	**450**	**6745789**	**590668**	**8980603**
								57654	241		665232	
			Объект: 3-11 Хранилище мелкой соли Пятно 11									
			Смета: 3-11-2.1 Общестроительные работы -АР									
1	1	С121-130801-0610	Грунт-пропитка полиуретановая однокомпонентная для защиты пористых минеральных поверхностей, применение при относительной влажности до 99% и Т до -15°С, срок службы 40 лет	л	590,4	2382		1406333		1406333		1518839
											112507	
2	3	С121-130801-0610	Грунт-пропитка полиуретановая однокомпонентная для защиты пористых минеральных поверхностей, применение при относительной влажности до 99% и Т до -15°С, срок службы 40 лет	л	355,47	2382		846730		846730		914468
											67738	
3	4	С121-130801-0611	Эмаль полиуретановая для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл (Добавлен расход 0,15кг)	кг	189,584	2048		388268		388268		419329
											31061	
			ИТОГО:					**2641331**	**0**	**9387120**	**590668**	**11833239**
								0	**0**		**876538**	
			Итого по стройке:									**10366037**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**141999**				

	...ер норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными									**11975239**
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**161666**				
		Итого с зимними удорожаниями									**12136905**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**242739**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**12379644**
		Итого в текущих ценах 2019 года, 31% К=1									**3837689,64**
		Итого в текущих ценах 2020 года, 69% К=1,04990099									**8968206,34**
		Итого									**12805895,98**
		НДС			**12 %**		**1536707,52**				
		Итого с НДС									**14342603,50**
		Условная тендрная скидка			**10%**		**1434260,35**				**12908343,15**
		Итого к оплате									**12908343,00**

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист Отдела благоустройства КГУ "Управления жилищной политики города

А.В.Сергеев

ТЕХНАДЗОР:
Специалист по техническому надзору
ТОО"СейсмоСтройЗащита"

Ж.Алжанов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО"ATD Holding"

Т.К. Абуталиев

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор ТОО РСП "Эталон"

С.Ш. Шакиров