Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление жилищной политики города Алматы" г.Алматы, ул. Жарокова дом 215

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ПБ-80-17 Капитальный ремонт производственной базы с реконструкцией, ул.Черкасская оборона, д.69Б, Жетысуский район

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) №050240003614/200027/00 от 06.05.2020 года , Дополнительное соглашение №95 от 05.09.2020г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 18 за декбрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 6-1 Наружные сети									
			Смета: 6-1-1.1 водопровод-канализация -НВК									
			Раздел: 108. Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)#==========									
1	1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1182,27	284,37 / 11,48	272,79 / 80,95	336204 / 13571	322509 / 95708	124	78681 / 33191	448076
2	2	С341-020102-1022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км	т	2140,74	459		982600			78608	1061208
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	859,4	36,69 / 0	36,69 / 14,52	31531 / 0	31531 / 12475	0	8982 / 3241	43754
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	859,47	175,24 / 95,36	79,88 / 39,56	150616 / 81962	68653 / 34000	0	83493 / 18729	252837
5	5	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	26,14	3164,76 / 1180,14	164,12 / 52,74	82727 / 30849	4290 / 1379	47588	31905 / 9171	123803
6	6	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,056	325924,32 / 248255	76713 / 23850,39	18252 / 13902	4296 / 1336	54	15086 / 2667	36004
7	7	С123-010501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	57,5	148		8510		8510	681	9191
8	8	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3324,04 / 2862,3	144,55 / 75,35	6648 / 5725	289 / 151	634	5817 / 997	13462
9	9	С123-040102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	2	87604		175208		175208	14017	189225
10	10	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкцийколодца	2,828	30112,13 / 13372,18	7495,44 / 3297,04	85157 / 37817	21197 / 9324	26143	46669 / 10546	142372
11	11	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19370		38740		38740	3099	41839
12	12	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15918		31836		31836	2547	34383

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	10971		43884		43884	3511	47395
14	14	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22186		44372		44372	3550	47922
15	15	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19373		38746		38746	3100	41846
16	16	С121-060208-0501	Стремянки(С-2,С-3)	т	0,035448	544549		19303		19303	1544	20847
17	17	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1773		1773		1773	142	1915
18	18	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,017	723420,07 69344,8	6505,23 1552,21	12298 1179	111 26	11009	1422 1098	14818
19	19	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,7548	183,12 38,59	2,65 0,45	138 29	2 0	107	20 13	171
20	20	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные.	м2	0,7548	95,29 29,5	1,69 0,3	72 22	1 0	48	16 7	94
			Итого по разделу: 108. Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)#									2108614,43
			Раздел: 109. Канализация бытовая К1									
21	21	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,357	512753,3 348270	155551,42 49377,06	183053 124332	55532 17628	3189	140540 25887	349481
22	22	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	357	3446		1230222		1230222	98418	1328640
23	23	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19370		19370		19370	1550	20920
24	24	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22186		22186		22186	1775	23961
			Итого по разделу: 109. Канализация бытовая К1									1454830,93
			ИТОГО:					3563446 309388	508411 172027	1763046	412631 318089	4294164
			Смета: 6-1-2.1 Тепловые сети - ТС									
1	1	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,086	1125545,75 651264	464208,57 138791,47	96797 56009	39922 11936	866	67265 13125	177187
2	2	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,32	1307576,71 773110	512756,35 144851,75	418425 247395	164082 46353	6947	290810 56739	765974
3	3	С123-010402-0104	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х 3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	86	4802		412972		412972	33038	446010
4	4	С123-010402-0107	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х 4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	320	8862		2835840		2835840	226867	3062707
5	5	С123-020201-0107	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	35177		281416		281416	22513	303929
6	6	С123-020201-5207	Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	85	3450		293250		293250	23460	316710
7	7	С121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		78	773		60294		60294		65118

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	С123-040902-1903	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	16512		99072		99072	4824	106998
9	9	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	шт.	6	30112,13	7495,44	180673	44973	55467	7926	302063
				м3 конструкцийколодца		13372,18	3297,04	80233	19782		99015	
10	10	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19370		38740		38740	22375	41839
11	11	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15918		31836		31836	3099	34383
12	12	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10971		21942		21942	2547	23697
13	13	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	22186		66558		66558	1755	71883
14	14	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	22719		68157		68157	5325	73610
			ИТОГО:					4905972	248976	6036403	5453	10086272
			Итого по объекту:					383637	78071		869721	
			Итого по стройке:								747135	8469417
			В том числе :									8469417
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		121035				
			Итого с временными									10207304
			Зимние удорожания			1,35 %		137799				
			Итого с зимними удорожаниями									10345103
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				206902		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10552005
			Итого в текущих ценах 2019 года, 31% К=1									3271121,55
			Итого в текущих ценах 2020 года, 69% К=1,04990099									7644206,74
			Итого									10915328,29
			НДС			12 %		1309839,40				
			Итого с НДС									12225167,69
			Условная тендрная скидка			10%		1222516,69				11002651,00
			Итого к оплате									11002651,00

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист Отдела благоустройства КГУ"Управления жилищной политики города Алматы"
_____А.В.Сергеев

ТЕХНАДЗОР:
Специалист по техническому надзору ТОО"СейсмоСтройЗащита"
_____С.Булатжанов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО"A TD Holding"
_____Т.К. Абеуганов

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор ТОО РСП "Эталон"
_____С.Ш. Шакиров

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление жилищной политики города Алматы" г.Алматы, ул. Жарокова дом 215**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ПБ-80-17 Капитальный ремонт производственной базы с реконструкцией, ул.Черкасская оборона, д.69Б, Жетысуский район**
(наименование, адрес)

Объект : **Бокс для хранения автомобилей С администрацией Литера "Ж" Пятно 3, Наружные сети 10кв**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№050240003614/200027/00 от 06.05.2020 года , Дополнительное соглашение №95 от 05.09.2020г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 19 за декабрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 3-3 Бокс для хранения автомобилей С администрацией Литера "Ж" Пятно 3									
			Смета: 3-3-5.1 электрооборудование и электроосвещение									
1	3	С123-070102-1403	**Светильники для люминесцентных ламп для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) ГОСТ 17677-82**	шт.	4	7143		28572		28572	2286	30858
2	5	С123-070102-1340	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 LuXE ГОСТ 17677-82**	шт.	6	12791		76746		76746	6140	82886
3	6	С123-070104-0109	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	24	440		10560		10560	845	11405
			ИТОГО:					115878	0	115878		
								0	0		9271	
			Итого по объекту:									115878
			Объект: 4-1 Наружные сети 10кв									
			Смета: 4-1-2.1 Внутриплощадочные электрические сети									
1	1	Е11-330204-0101	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,69	39134,08	15185,72	66137	25664	2108	39738	114345
						22701	6691,08	38365	11308		8470	
2	2	С123-061201-0916	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	1,5	314821		472232		472232	37779	510010
3	3	С123-061201-0919	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,09	892883		80359		80359	6429	86788
4	4	С123-061201-0920	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,1	1229254		122925		122925	9834	132759
5	6	С121-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	8	11386		91088		91088	7287	98375
6	7	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка**	опора	18	7929,77	3284,93	142736	59129	11397	82973	243766
						4011,66	1750,37	72210	31507		18057	
7	8	С121-040405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	18	58160		1046880		1046880	83750	1130630

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	9	С124-040207-4937	Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88	3825		336600		336600		363528
											26928	
9	10	С124-040207-4948	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2267		15869		15869		17139
											1270	
10	11	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98	шт.	86	2558		219988		219988		237587
											17599	
11	12	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1927		69372		69372		74922
											5550	
12	13	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	3493		139720		139720		150898
											11178	
13	14	С124-040207-2310	Кронштейн У3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1731		31158		31158		33651
											2493	
14	15	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	220	44		9680		9680		10454
											774	
15	16	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	10699		641940		641940		693295
											51355	
16	17	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	1227		85890		85890		92761
											6871	
17	18	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	377		4524		4524		4886
											362	
18	19	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	150	485		72750		72750		78570
											5820	
19	20	Ц13-080205-0903	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	18	6587,11	1844,28	118568	33197	29966	49243	181236
						3078,06	721,56	55405	12988		13425	
20	21	С123-070106-0358	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	18	38123		686214		686214		741111
											54897	
			ИТОГО:					4454630	117990	4286538	171954	5121860
								165980	55803		379399	
			Смета: 4-1-1.1 Внешнее электроснабжение									
1	1	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	27137,14	4032,38	27137	4032	16845	5588	35343
						6260	1500,6	6260	1501		2618	
2	2	5108-0401-0501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	123372		123372				123372
										123372		
			Отпускная цена			123372		123372				
			Сметная стоимость оборудования					*123372*				
3	3	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674
											124	
4	4	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1602		8010		8010		8651
											641	
5	5	С123-070204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1935		3870		3870		4180
											310	
6	6	С123-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6878		13756		13756		14856
											1100	
7	7	С123-070204-0934	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	9149		18298		18298		19762
											1464	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	С123-070201-1101	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А	шт.	1	52192		52192		52192	4175	56367
9	9	С123-070204-1127	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	12020		24040		24040	1923	25963
10	10	С123-070204-1139	Выключатель автоматический 400А	шт.	1	16787		16787		16787	1343	18130
11	11	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1477,06 1361,55	94,14 36,6	1477 1362	94 37	21	1007 199	2682
12	12	С123-070501-0702	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	70757		70757		70757	5661	76418
13	13	С123-070504-0101	Амперметр марки Э47 10А	шт.	3	2373		7119		7119	570	7689
14	14	С123-070504-0201	Вольтметр марки Э47 100В	шт.	1	2373		2373		2373	190	2563
15	15	Ц13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	3805,48 3014	454,66 171,64	22833 18084	2728 1030	2021	13762 2928	39522
16	16	С123-070503-0803	Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 УЗ, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 200 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт.	6	1817		10902		10902	872	11774
17	17	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	27137,14 6260	4032,38 1500,6	27137 6260	4032 1501	16845	5588 2618	35343
18	18	5108-0401-0146 РСНБ РК 2015	Кабельный ящик КЯ-4х400А	шт.	1	181471		181471		181471		181471
			Отпускная цена			181471		181471				
			Сметная стоимость оборудования					*181471*				
19	19	Ц13-080103-1902	Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2. Монтаж оборудования	м	3	3486,14 2742,74	576,14 435,87	10458 8228	1728 1308	502	6866 1386	18710
20	20	С123-070222-0130	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	9051		9051		9051	724	9775
21	21	Ц13-080303-0116 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	7381,17 6844	16,32 0	7381 6844	16 0	521	4928 985	13294
22	22	С123-070203-0805	Низковольтный коммутационный аппарат РПС-4, 400А в РУ-0,4 кВ ТП-6069	шт.	1	35064		35064		35064	2805	37869
23	23	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	37,8	3020,64 3020,64	0 0	114180 114180	0 0	0	82210 15711	212101
24	24	Е11-010205-0503	Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	25,2	1399,97 1399,97	0 0	35279 35279	0 0	0	25401 4854	65535
25	25	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	115	637,8 271,26	349,76 122,99	73347 31195	40223 14143	1930	32644 8479	114470
26	26	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	115	560,18 90,42	469,76 182,63	64421 10398	54022 21003	0	22609 6962	93992

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,98	1655		13207		13207		14263
											1057	
28	28	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м	115	489,57	399,15	56301	45903	0	20336	82768
						90,42	155,18	10398	17846		6131	
29	29	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,12	25996		29116		29116		31445
											2329	
30	30	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,028	166295,64	0	4656	0	42	3507	8816
						164787	0	4614	0		653	
31	31	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая ф110 мм ГОСТ 18599-2001	м	28	1351		37828		37828		40854
											3026	
32	32	Ц13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	28	811,22	405,11	22714	11343	1244	10128	35469
						361,68	140,68	10127	3939		2627	
33	33	С121-130809-1305	Лента оградительная	м	150	10		1500		1500		1620
											120	
34	34	Ц13-080201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40	1407,53	862,57	56301	34503	6728	20017	82424
						376,75	318,29	15070	12731		6105	
35	35	С123-060137-0677	Кабели силовые АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04311	4658081		200810		200810		216875
											16065	
36	36	Ц13-080201-2504	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилыдо 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	46816,75	34684	187267	138736	307	73830	281985
						12056	13579,54	48224	54318		20888	
37	37	С123-061703-2403	Муфты концевые типа GUST-01/4X120-240/750-L12 на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	33468		133872		133872		144582
											10710	
38	38	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,5	3020,64	0	4531	0	0	3262	8417
						3020,64	0	4531	0		623	
39	39	Е11-010205-0503	Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,5	1399,97	0	2100	0	0	1512	3901
						1399,97	0	2100	0		289	
40	40	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	10	279,78	25,91	2798	259	496	1529	4673
						204,26	8,05	2043	81		346	
41	41	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0126	245801		3097		3097		3345
											248	
42	42	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3239,36	173,96	12957	696	8176	3089	17330
						1021,3	51,24	4085	205		1284	
43	43	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01896	211448		4009		4009		4330
											321	
			ИТОГО:					1735326	338319	5039424	509767	7336463
								339282	129643	304843	520863	
			Итого по объекту:									6189957
			Итого по стройке:									6305835
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							304843		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		84379				7420839
			Итого с временными									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**96066**				**7516905**
			Итого с зимними удорожаниями							**144241**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**						**7661146**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												2374955,26
			Итого в текущих ценах 2019 года, 31% К=1									**5549976,89**
			Итого в текущих ценах 2020 года, 69% К=1,04990099									**7924932,15**
			Итого			**12 %**		**950991,86**				
			НДС									**8875924,01**
			Итого с НДС			**10%**		**887619,92**				**7988304,09**
			Условная тендрная скидка									**7988304,09**
			Итого к оплате									

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист Отдела благоустройства КГУ"Управления жилищной политики города Алматы"

_____ 20__ **А.В.Сергеев**

ТЕХНАДЗОР:
Специалист по техническому надзору ТОО"СейсмоСтройЗащита"

_____ **Б. Сембаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО"ATD Holding"

_____ **Т.К. Абугалиев**

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор ТОО РСП "Эталон"

_____ **С.Ш. Шакиров**