Заказчик (застройщик) КГУ Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы

Подрядчик (субподрядчик) ТОО РСП "Эталон"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Габдуллина,от ул.Ауэзова до ул. Байзакова с охватом прилегающих территорий .

Договор № 135 от 21 .04. 2020г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за май 2020г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них			дополнительные затраты		
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие дополн затраты	
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт пешеходных зон улицы Габдуллина от ул.Ауэзова до ул Байзакова с охватом прилегающих территорий	50 270 652	50 270 652	50 270 652		44 884 511					5 386 141
Итого к оплате	50 270 652	50 270 652	50 270 652		44 884 511					5 386 141

Заказчик:
Заместитель акима Бостандыкского района города Алматы

С. Адилбаев

Подрядчик:
Директор ТОО РСП "Эталон"

Ф. А.Константинов

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы" г.Алматы, Айманова, 191

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Капитальный ремонт пешеходных зон улицы Габдуллина от ул. Ауэзова до ул Байзакова с охватом прилегающих территорий

Договор подряда (контракт) №135 от 2020-04-21.

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г .

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Восстановление и закрепление оси трассы локальная смета №1-1-1									
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб 1601-0204-30,п.3	Восстановление оси трассы и осей тротуаров 3 категории сложности	км	2,376	58681,00	--	139426	--	--	--	139426
					58681,00	--	139426	--		--	
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб 1601-0204-30,п.6	Восстановление оси трассы и осей тротуаров 3 категории сложности	км	2,376	29433,00	--	69933	--	--	--	69933
					29433,00	--	69933	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				209359	--	--	--	209359
							209359	--	--	--	
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы локальная смета №1-1-2									
1	1147-0101-0104 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	м2	33280	36,21	--	1204956	--	--	1060361	2446542
					36,21	--	1204956	--		181225	
2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	266	77,00	--	20482	--		--	22121
					--	--	--	--		1639	
3	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	266	532,00	--	141512	--		--	152833
					--	--	--	--		11321	
4	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	4826	88,92	86,07	429116	415378	111	64447	533049
					2,82	9,54	13627	46047		39485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	530,816	532,00	--	282394	--		--	304986
					--	--	--	--		22592	
6	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1287	349,03	240,69	449201	309765	--	226809	730091
					108,34	54,83	139436	70572		54081	
7	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2316,6	77,00	--	178378	--		--	192648
					--	--	--	--		14270	
8	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2316,6	532,00	--	1232431	--		--	1331026
					--	--	--	--		98594	
9	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	3146	553,14	--	1740163	--	--	1879376	3909102
					553,14	--	1740163	--		289563	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	125,84	77,00	--	9690	--		--	10465
					--	--	--	--		775	
11	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	125,84	532,00	--	66947	--		--	72303
					--	--	--	--		5356	
12	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	100	750,89	--	75089	--	--	81096	168681
					750,89	--	75089	--		12495	
13	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	27,75	77,00	--	2137	--		--	2308
					--	--	--	--		171	
14	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	27,75	532,00	--	14763	--		--	15944
					--	--	--	--		1181	
15	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	12,05	2761,53	1134,03	33276	13665	--	27966	66142
					1627,50	521,43	19611	6283		4899	
16	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	26,51	77,00	--	2041	--		--	2205
					--	--	--	--		163	
17	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	26,51	532,00	--	14103	--		--	15232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	--	–	–		1128	
18	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	869	88,92	86,07	77269	74796	19	11605	95984
					2,82	9,54	2454	8291		7110	
19	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	95,59	532,00	--	50854	–		–	54922
					–	--	–	–		4068	
20	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	232	349,03	240,69	80975	55840	--	40885	131609
					108,34	54,83	25135	12722		9749	
21	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	417,6	77,00	--	32155	–		–	34728
					–	--	–	–		2572	
22	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	417,6	532,00	--	222163	–		–	239936
					–	--	–	–		17773	
23	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1049	24,73	24,73	25945	25945	--	7843	36491
					–	10,38	–	10893		2703	
24	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1049	113,20	109,26	118744	114609	259	18861	148614
					3,69	21,28	3876	22320		11008	
25	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1730,85	532,00	--	920812	–		–	994477
					–	--	–	–		73665	
26	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015 к=0,8	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж	м лотка	480	2730,63	1397,76	1310700	670925	--	985169	2479539
					1332,86	567,54	639775	272419		183670	
27	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	102	77,00	--	7854	–		–	8482
					–	--	–	–		628	
28	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	102	532,00	--	54264	–		–	58605
					–	--	–	–		4341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	20,4	26821,02	15351,42	547149	313169	--	267804	880149
					11469,60	4158,56	233980	84835		65196	
30	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	51	77,00	--	3927	--		--	4241
					--	--	--	--		314	
31	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	51	532,00	--	27132	--		--	29303
					--	--	--	--		2171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9376624	1994093	389	4672222	15172758
							4098101	534382	--	1123906	
		РАЗДЕЛ 3.Электроснабжение локальная смета №4-1-1									
32	1101-0101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	392,95	147,22	139,00	57851	54619	--	12636	76125
					8,22	36,44	3231	14318		5639	
34	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	2150	507,16	427,84	1090400	919862	--	370744	1578036
					79,32	160,18	170538	344385		116892	
37	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,34	302520,18	77288,02	102857	26278	17	83737	201521
					225182,00	23590,00	76562	8021		14927	
38	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	343,4	518,00	--	177881	--	177881	--	192112
					--	--	--	--		14230	
39	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1375	580,39	325,64	798042	447749	23098	342325	1231596
					237,96	107,82	327195	148256		91229	
41	2306-0137-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,85	691178,00	--	1969857	--	1969857	--	2127446
					--	--	--	--		157589	
42	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	21,5	1770,00	--	38055	--	38055	--	41099
					--	--	--	--		3044	
43	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	19	21217,08	15856,54	403124	301274	1378	152529	600106
					5288,00	5861,80	100472	111374		44452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2306-1703-1803 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные, с броней салюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-120/240-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	38	23666,00	--	899308	--	899308	--	971253
					--	--	--	--		71945	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5537375	1749783	3109594	961971	7019294
							677998	626354	--	519947	
		РАЗДЕЛ 4.Тротуары локальная смета №7-1-1									
1	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ЩПС С4, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	1500	390,13	125,63	585192	188445	900	495484	1167130
					263,90	41,96	395847	62935		86454	
2	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 к=3	(+ до толщины 15 см)	м2 покрытия	1500	31,05	13,46	46572	20183	--	34926	88018
					17,59	3,97	26390	5949		6520	
3	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	95,4	3874,00	--	369580	--	369580	--	399146
					--	--	--	--		29566	
4	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	83,475	3119,00	--	260359	--	260359	--	281187
					--	--	--	--		20829	
5	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	61,65	2762,00	--	170277	--	170277	--	183899
					--	--	--	--		13622	
6	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	132,075	2469,00	--	326093	--	326093	--	352181
					--	--	--	--		26087	
7	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	120,6	2404,00	--	289922	--	289922	--	313116
					--	--	--	--		23194	
8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	29,025	30,00	--	871	--	871	--	940
					--	--	--	--		70	
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	75	2879,67	994,79	215975	74609	130793	29907	265552
					140,98	228,24	10573	17118		19671	
10	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	1500	506,88	36,31	760323	54467	8551	777623	1660981
					464,87	15,14	697305	22716		123036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2104-0509-0413 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	6122	2636,00	--	16137592	--	16137592	--	17428599
					--	--	--	--		1291007	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1100	1175,89	29,52	1293482	32476	427175	914847	2384995
					758,03	12,05	833831	13250		176666	
13	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	м3	17,6	43035,00	--	757416	--	757416	--	818009
					--	--	--	--		60593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21213653	370179	18879529	2252787	25343753
							1963946	121968	--	1877315	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								47745164
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге				47 745 164				
		Временные здания и сооружения	1,04%				496 550				
		Итого					48 241 714				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,35%				651 263				
		Итого					48 892 977				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				977 860				
		Итого					49 870 836				
		Скидка по ценовому предложению					4 986 326				
		Итого					44 884 511				
		НДС	12%				5 386 141				
		Всего по Акту	тенге				50 270 652				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима Бостандыкского района города Алматы

_____ С.Адилбаев

Руководитель отдела благоустройства

_____ Р.Сейдраманов

ТЕХНАДЗОР:

Главный специалист по техническому надзору ТОО"MSK Engineering"

_____ С.Б.Серкенов

ПОДРЯДЧИК:

Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"

_____ С. Ш.Шакиров