Заказчик (застройщик) КГУ Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы

Подрядчик (субподрядчик) ТОО РСП "Эталон"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Габдуллина,от ул.Ауэзова до ул. Байзакова с охватом прилегающих территорий .

Договор № 135 от 21 .04. 2020г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за Июнь 2020г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них			дополнительные затраты		
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие дополн затраты	
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт пешеходных зон улицы Габдуллина от ул.Ауэзова до ул Байзакова с охватом прилегающих территорий	80 270 652	80 270 652	30 000 000		26 785 714					3 214 286
Итого к оплате	80 270 652	80 270 652	30 000 000		26 785 714					3 214 286

Заказчик:
Заместитель акима Бостандыкского района города Алматы

С. Адилбаев

Подрядчик:
Директор ТОО РСП "Эталон"

Ф. А.Константинов

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы" г.Алматы, Айманова, 191

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Капитальный ремонт пешеходных зон улицы Габдуллина от ул. Ауэзова до ул Байзакова с охватом прилегающих территорий

Договор подряда (контракт) №135 от 2020-04-21.

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водоотводные лотки локальная смета №2-3-2									
1	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	140,4	133,92	128,46	18803	18036	–	2928	23470
					5,46	23,51	767	3300		1738	
2	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	29,6	3681,25	183,49	108965	5431	45249	51280	173065
					1969,10	93,33	58285	2763		12820	
3	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	585	3413,28	1747,20	1996770	1022113	–	1500844	3777423
					1666,08	709,43	974657	415014		279809	
4	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-3-1	м3	49,725	60883,00	–	3027407	–	3027407	–	3269600
					–	–	–	–		242193	
5	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемойп оверхности	936	3781,23	128,81	3539229	120564	2718743	623203	4495427
					747,78	44,86	699922	41986		332995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	Устройство лотков из монолитного бетона В25 F200 W6	м3	5,85	68062,53	7138,30	398166	41759	145865	205710	652186
					35990,00	2651,93	210542	15514		48310	
		Водосбросы									
11	1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	Камни бордюрные бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	18,9	504,88	195,25	9542	3690	–	6450	17272
					309,63	96,64	5852	1826		1279	
12	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,76	77,00	–	59	--		–	63
					--	–	–	--		5	
13	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,76	532,00	–	404	--		–	437
					--	–	–	--		32	
14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление водосбросов монолитным бетоном В25 с/с. Устройство	м3бетона в деле	0,3	26841,45	3335,66	8052	1001	6089	1015	9793
					3207,90	820,62	962	246		725	
15	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	22,5	3681,25	183,49	82828	4129	34394	38980	131553
					1969,10	93,33	44305	2100		9745	
16	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные В15 с/с. Устройство	м3 бетона в деле	15	24577,05	3335,66	368656	50035	270502	50759	452968
					3207,90	820,62	48119	12309		33553	
17	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	250	3413,28	1747,20	853320	436800	–	641386	1614283
					1666,08	709,43	416520	177356		119577	
18	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-2-1	м3	7,5	60883,00	–	456623	--	456623	–	493152
					--	–	–	--		36530	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10868824	1703558	6704872	3122555	15110692
							2459930	672414	–	1119311	
		РАЗДЕЛ 2.Тротуары локальная смета №7-1-1									
1	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ЩПС С4, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	1500	390,13	125,63	585192	188445	900	495484	1167130
					263,90	41,96	395847	62935		86454	
2	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 к=3	(+ до толщины 15 см)	м2 покрытия	1500	31,05	13,46	46572	20183	–	34926	88018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					17,59	3,97	26390	5949		6520	
3	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	47,7	3874,00	–	184790	–	184790	–	199573
					–	–	–	–		14783	
4	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	41,7375	3119,00	–	130179	–	130179	–	140594
					–	–	–	–		10414	
5	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	30,825	2762,00	–	85139	–	85139	–	91950
					–	–	–	–		6811	
6	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	66,0375	2469,00	–	163047	–	163047	–	176090
					–	–	–	–		13044	
7	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	60,3	2404,00	–	144961	–	144961	–	156558
					–	–	–	–		11597	
8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	29,025	30,00	–	871	–	871	–	940
					–	–	–	–		70	
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	75	2879,67	994,79	215975	74609	130793	29907	265552
					140,98	228,24	10573	17118		19671	
10	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	1500	506,88	36,31	760323	54467	8551	777623	1660981
					464,87	15,14	697305	22716		123036	
11	2104-0509-0413 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	2189	2636,00	–	5770204	–	5770204	–	6231820
					–	–	–	–		461616	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1100	1175,89	29,52	1293482	32476	427175	914847	2384995
					758,03	12,05	833831	13250		176666	
13	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	м3	17,6	43035,00	–	757416	–	757416	–	818009
					–	–	–	–		60593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**10138149**	**370179**	**7804026**	**2252787**	**13382210**
							1963946	**121968**	**–**	**991275**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28492902**
		ИТОГО ПО Акту:	**Тенге**				**28 492 902**				
		Временные здания и сооружения	1,04%				**296 326**				
		Итого					**28 789 228**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,35%				**388 655**				
		Итого					**29 177 883**				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				**583 558**				
		Итого					**29 761 440**				
		Скидка по ценовому предложению					**2 975 726**				
		Итого					**26 785 714**				
		НДС	12%				**3 214 286**				
		Всего по Акту	тенге				**30 000 000**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима Бостандыкского района города Алматы

_____С.Адилбаев

Руководитель отдела благоустройства

_____Р.Сейдраманов

ТЕХНАДЗОР:

Главный специалист по техническому надзору

ТОО"MSK Engineering"

_____С.Б.Серкенов

ПОДРЯДЧИК:

Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"

_____С. Ш.Шакиров