Оригинал

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

" 28 " декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Каздорстройтех»,
100020, г.Караганда, проспект Н.Абдирова, 30б
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Рахматуллина Тагира Ислямовича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
Реконструкция водопроводных сетей в селе Шешенкара Бухар-Жырауского района Карагандинской области
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района",
руководитель ГУ " Отдел строительства Бухар-Жырауского района"
Аринов Болат Бейсембекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2. Субподрядные организации:
ТОО "Арас 2008", лицензия 11ГСЛ-КР № 01253 от 13.02.2009г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО "Astana Mix Building", РП «Реконструкция водопроводных сетей в селе Шешенкара Бухар-Жырауского района Карагандинской области», шифр 34-2017, 34-2018
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)
ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района", приказ № 5 от 20.01.2020г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Объем годового водопотребления	тыс.м3/год	43,415	43,415	43,415	43,415
Общая протяженность водопровода	км	21,861	21,861	23,174	23,174

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь здания	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						
в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Основные сооружения:

1. Насосная станция подземного типа (над скважиной) - 2 штуки.

В состав насосной станции входит подземная камера, в которой расположены погружные электронасосные агрегаты ЭЦВ 6-10-50, производительностью 10 м3/час, напор 50 м (1 рабочий, 1 резервный); трубопроводы с запорной арматурой, водомеры Миномесс CBTX/WPH-N-K диаметром 50 мм, щиты управления насосными агрегатами, предусматривается автоматическая работа насосов 1 подъема с помощью датчиков уровня; подземные камеры представляют собой колодцы диаметром 1500 мм высотой 2,4 м из сборных железобетонных колец, плит перекрытия, фундамент монолитный из бетона кл В12;

2. Резервуары для чистой воды емкостью 100 м3 – 2 шт.

Вспомогательные сооружения:

1. Насосная станция 2-го подъема – вода, пройдя бактерицидные установки УОВ-20 производительностью 20 м3/час, подается в водовод, комплектуется промывочным устройством и блоком системы дистанционного контроля с ЖК-экраном.

Здание насосной станции размером 5,5 м х 4,5 м, фундамент – монолитный из бетона кл. В15, наружные стены из керамического кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012, утеплитель – пеноплекс 35 толщиной 60 мм; перекрытие – многопустотные плиты, утеплитель покрытия – минплита Технониколь γ=120 кг/м3 толщиной 120 мм; кровля – профнастил по деревянной обрешетке; окна из ПВХ профиля однокамерные; двери металлические; полы бетонные; внутренняя отделка – штукатурка, известковая окраска; наружная отделка – штукатурка по сетке; отмостка бетонная

2. Сторожка:

Фундаменты – монолитные ленточные из бетона кл. В12,5; стены - из керамического кирпича КОРПо 1НФ/100/2/50 ГОСТ 530-2012 толщиной 380 мм, утепление стен из пеноплекса γ=35 кг/м3 толщиной 50 мм; покрытие – деревянные балки; кровля – профнастил по деревянной обрешетке, утеплитель покрытия Isover γ=29 кг/м3 толщиной 120 мм; окна – металлопластиковые с однокамерным стеклопакетом; двери – деревянные, металлокластиковые; полы – линолеум; внутренняя отделка – штукатурка , окрска известковая; наружная отделка – облицовка из кирпича керамического; отмостка – бетонная шириной 1500 мм

3. Выгребная уборная на одно очко:

Стены уборной - из керамического кирпича КОРПо 1НФ/100/2/50 ГОСТ 530-2012, стены выгреба - из бетона кл.В7,5 W4, днище выгреба – из бетона кл. В15 W4, кровля - из профнастила, наружная отделка стен – штукатурка под шубу, окраска известковая, отмостка бетонная шириной 1500 мм

Водопроводные сети:
Использованы водопроводные трубы из полиэтилена HD PE 100 SDR 17 110х6,6мм – 9875 м, 63х3,8мм - 467 м, 25х2,3мм – 12832м, общая протяженность 23174 м. Колодцы из сборных железобетонных колец - 93 шт трубопроводная арматура – чугунная, фасонные части – стальные и полиэтиленовые. На магистральной сети предусмотрены колодцы-распределители с установкой водомерных счетчиков на группу потребителей - 258 штук. Подвод к участкам потребителей осуществляется трубами ПЭ100 SDR 11 диаметром 25х2,3 мм, общая протяженность подводящих труб – 12,832 км

Электрические сети:
Категория электроснабжения I; III. Установленная мощность 26,273 кВт. Электроснабжение насосной станции 2 подъема, сторожки, насосных станций первого подъема предусматривается от КТПН-63кВА. Подключение КТП выполнено проводом АС-35/6,2, количество опор ВЛ-10кВ железобетонные – 8 шт; сети КЛ 0,4кВ выполнены кабелем АВбШв-0,66кВ;для аварийного питания дизель генератор WE 40-350S-37.5кВА наружное освещение выполнено кабелем АВбШв-0,66кВ,опор ОМЕ-4 с светодиодными светильниками модели LED ДКУ «PROSPEKT» 100 W – 14 штук.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *май 2020 года;*
месяц, год
окончание работ *июль 2021 года;*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: *9 месяцев ;*
фактически, месяц: *14 месяцев*.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 93 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно - эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Реконструкция водопроводных сетей в селе Шешенкара Бухар-Жырауского района Карагандинской области

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Рахматуллин Тагир Ислямович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)