Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Каздорстройтех"
БИН 020740002084
БИК TSESKZKA
ИИК KZ72998HTB0000543515
АО «First Heartland Jýsan Bank»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арас 2008"
БИН 081140004042
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ756010191000206949
АО "Народный Банк Казахстана"

Договор субподряда № б/н от 05.05.2020г.

АКТ № 1 от 24.07.2020г.

стоимости выполненных работ за период с 15 мая по 24 июля 2020

по объекту: Реконструкция водопроводных сетей в селе Шешенкара БухарЖырауского района Карагандинской области

1	Общая стоимость работ заполняемых с начала действия договора	**112 207 258,00**
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	**23 420 393,00**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ -	строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	**31 793 490,68**
7	Сумма выполненных работ 15 мая по 24 июля 2020г.	**31 793 490,68**
8	в том числе НДС 12%	3 406 445,43
9	Сумма удержания ранее перечисленного аванса, тенге	13 550 094,5
10	Сумма удержания резерва 5%, тенге	1 589 674,53
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**16 653 721,64**

Генподрядчик
ТОО "Каздорстройтех"
Директор **Рахматуллин Т.И.**

Субподрядчик
ТОО "Арас 2008"
Директор **Кошева Л.Р.**

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Каздорстройтех"
Субподрядчик: ТОО "Арас 2008"
Договор субподряда: № б/н от 05.05.2020 г.
Наитменование объекта : Реконструкция водопроводных сетей в селе Шешенкара Бухар Жырауского района Карагандинской области

Акт приемки выполненных работ № 1.

за период с 15 мая по 24 июля 2020

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Распределительные колодцы									
			1.3 на 3 абонента (3 шт, d=108 мм)									
1	54	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=3,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,14	21664,04	9032,46	24697	10297	3148	15212	43102
						9870,18	3608,77	11252	4114	–	3193	
			1.5 на 4 абонента (6 шт, d=108 мм)									
2	97	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=6,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,28	21664,47	9032,46	49395	20594	6297	30424	86205

						9870,18	3608,33	22504	8227	–	6386	
	1.6 на 5 абонентов (4 шт, d=108 мм)											
3	120	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=4,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	21663,82	9032,89	32929	13730	4197	20282	57468
						9869,74	3608,55	15002	5485	–	4257	
	1.7 на 6 абонентов (27 шт, d=108 мм)											
4	143	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=27,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,26	21664,42	9032,75	222277	92676	28334	136907	387919
						9870,08	3608,48	101267	37023	–	28735	
			Итого по разделу 1					**574 694**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					150 025				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					137 297				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					54 849				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					41 976				
			- накладные расходы, тенге					202 825				
			в т.ч. зарплата, тенге					18 254				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					42 571				
	Раздел 2 Трубопроводы сети											
5	196	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	22670,02763	129,23	124,2	2929606	2815527	–	691884	3911209
						5,03	37,36	114079	846871	–	289719	
6	197	1101-0105-0801	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта недобора	516,10608	685,91	320,57	354001	165446	335	167095	562784
						364,69	84,97	188220	43856	–	41688	

7	198	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	129,02652	1221,3	–	157580	–	–	113458	292721
						1221,3	–	157580	–	–	21683	
8	199	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	17337,92785	15,07	15,07	261283	261283	–	72606	360600
						–	5,82	–	100841	–	26711	
9	200	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800;	м3 уплотненного грунта	17337,92785	154,84	73,74	2684679	1278434	–	1432263	4446297
						81,11	33,63	1406245	583009	–	329355	
10	201	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	4334,481963	757,56	–	3283630	–	–	2364214	6099672
						757,56	–	3283630	–	–	451828	
11	202	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1558,0775	2642,45	155,89	4117142	242889	2312031	1615765	6191540
						1002,66	44,84	1562222	69864	–	458633	
12	206	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 232 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	6	345732,67	104466,83	2074396	626801	28679	1578816	3945469
						236486	29308	1418916	175848	–	292257	
13	212	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка (за вычетом 767 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	6,05	285195,04	72971,74	1725430	441479	8085	1384460	3358681
						210886,94	20260,83	1275866	122578	–	248791	

Итого по разделу 2 **29 168 973**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 406 758
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 831 859
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 942 859
- материалы, изделия и конструкции, тенге 37 099

		- накладные расходы, тенге				9 420 553						
		в т.ч. зарплата, тенге				847 850						
		- сметная прибыль (8 %), тенге				1 975 701						
		Раздел 3 Колодцы водопроводные сети										
14	250 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,16	41261,02	9150	501734	111264	184430	247620	809302	
					16944,08	3625,08	206040	44081	–	59948		
		Итого по разделу 3					**809 302**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					206 040					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					111 264					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					44 081					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					184 430					
		- накладные расходы, тенге					247 620					
		в т.ч. зарплата, тенге					22 286					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					59 948					
		Итого по смете					**30 552 969**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 762 823					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 080 420					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 041 789					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					263 505					
		- накладные расходы, тенге					9 870 998					
		в т.ч. зарплата, тенге					888 390					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 078 220					
		Всего по акту:					**30 552 969**					
		Временные здания и сооружения 2,6%					**794 377**					
		ИТОГО с временными:					**31 347 346**					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%					**1 034 462**					
		Итого с зимними:					**32 381 809**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%					**647 636**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:					**33 029 445**					
		Итого в ценах 2019 года					**33 029 445**					
		в т.ч. с разбивкой по годам										
		2019 г. -75% (МРП =2525 тенге)					24 772 084					

2020 г. -25% (МРП = 2651 тенге)	8 257 361
в текущих и прогнозных ценах	**33 442 313**
в т.ч.с разбивкой по годам	
2019 г. -75% (Иинф= 1,000)	24 772 084
2020 г. -25% (Иинф= 1,050)	8 670 229
Скидка	5 055 268
ИТОГО с учетом скидки:	**28 387 045,25**
НДС 12%	**3 406 445,43**
Итого по акту с НДС	**31 793 490,68**

СДАЛ:
Субподрядчик:
ТОО "Арас 2008"
БИН 081140004042
Директор
_____ **Кошева Л.Р.**

ПРИНЯЛ:
Генеральный подрядчик :
ТОО "Каздорстройтех"
БИН 020740002084
Директор
_____ **Рахматуллин Т.И.**