Форма 3
20.01.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Каздорстройтех"

БИН 020740002084
БИК TSESKZKA
ИИК KZ72998HTB0000543515
АО «First Heartland Jýsan Bank»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арас 2008"
БИН 081140004042
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ756010191000206949
АО "Народный Банк Казахстана"

Договор субподряда № б/н от 05.05.20г., доп.соглашение № 1 от 02.11.20 г.

АКТ № 5

стоимости выполненных работ за декабрь 2020

1	Общая стоимость работ заполняемых с начала действия договора	**112 207 258,00**
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	77 558 335,68
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	**23 420 393,00**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	50 578 084,42
5	Виды выполняемых работ -	**Реконструкция водопроводных сетей в селе Шешенкара Бухар Жырауского района Карагандинской области**
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	**81 693 860,68**
7	Сумма выполненных работ за декабрь 2020 г.	**4 135 525,00**
	в том числе НДС 12%	443 091,96
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса ,тенге	863 184,99
9	Сумма удержания резерва 5%, тенге	206 776,25
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**3 065 563,76**

Генподрядчик

Директор
ТОО "Каздорстройтех"
Рахматуллин Т.И.

Субподрядчик

Директор
ТОО "Арас 2008"
Ибилдаев К.К,

Форма 2В

Генпсдрядчик: *ТОО "Каздорстройтех"*

Субподрядчик: ТОО "Арас 2008"

Договор субподряда: № б/н от 05.05.2020 г., **Доп.соглашение № 1 от 02.11.2020 г.**

Наитменование объекта : Реконструкция водопроводных сетей в селе Шешенкара Бухар Жырауского района Карагандинской области

Акт приемки выполненных работ № 5.

за декабрь 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Внутрипоселковые сети водпровода									
		Раздел 2. Трубопроводы сети									
1	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	7321,952333	-129,23	-124,2	-946216	-909386	–	-223472	-1263334
					-5,03	-37,36	-36829	-273548	–	-93575	
2	1101-0105-0801	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта недобора	110,59416	-685,91	-320,57	-75858	-35453	72	-35806	-120597
					-364,69	-84,98	-40333	-9398	–	-8933	
3	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 480 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	0,615	345732,68	104466,76	212626	64247	2940	161829	404410

					236486,03	29307,68	145439	18024	–	29956	
4	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ktpp1=0,375; ktpм1=0,375; kэкс1=0,375; kмат1=0,375;	футляр	15	11342,24	1254,69	170134	18820	99358	51792	239680
					3463,67	24,02	51955	360	–	17754	
7	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,63045	41500,79	2120,06	26164	1337	266	22741	52817
					38958,93	679,3	24562	428	–	3912	
9	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,325	68244,78	–	90424	–	17274	72419	175872
					55208,02	–	73151	–	–	13027	
10	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,289	58481,01	–	75382	–	4219	70451	157500
					55207,99	–	71163	–	–	11667	
11	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,72	41261,15	9150,01	566103	125538	208092	279387	913134
					16944,1	3625,11	232473	49737	–	67639	
	Раздел 5. ГНБ										
13	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	474	269,95	260,08	127956	123277	51	26802	167139
					9,76	68,77	4628	32597	–	12381	

14	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,050;	м3 грунта	23,7	1593,88	–	37775	–	–	27198	70171
					1593,88	–	37775	–	–	5198	
15	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	60	1238,38	1238,38	74303	74303	–	33235	116141
					–	769,33	–	46160	–	8603	
16	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	83	1472,2	1472,2	122193	122193	–	54657	190998
					–	914,6	–	75912	–	14148	
17	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	30	433	433	12990	12990	–	–	14029
					–	269	–	8070	–	1039	
18	1122-1401-0603	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 250 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	54	6232,54	5467,78	336557	295260	396	93251	464193
					757,43	986,89	40901	53292	–	34385	
19	1125-0101-0201	Пайка стыков труб диам. 110 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,054	1160925,93	705555,56	62690	38100	5498	27442	97343
					353555,56	204888,89	19092	11064	–	7211	
20	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	54	1358,35	7,39	73351	399	14569	57916	141768
					1081,17	2,19	58383	118	–	10501	
23	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	2	30245,5	3345,5	60491	6691	35327	18415	85218
					9236,5	64	18473	128	–	6312	

24 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,020;	м3 грунта	9,48	832,07	–	7888	–	–	5679	14652
				832,07	–	7888	–	–	1085	
25 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	459,78	18,01	18,01	8280	8280	–	2301	11427
				–	6,95	–	3196	–	846	

Итого по Отделу 1 **1 932 561**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 708 720
- затраты на эксплуатацию машин, тенге -53 405
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 16 140
- материалы, изделия и конструкции, тенге 388 061
- накладные расходы, тенге 746 238
- сметная прибыль (8 %), тенге 143 157

ОТДЕЛ 2. Уборная на 1 очко. Общестроительные работы

Раздел 1 Бетонные работы

26 1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	17,7122	129,23	124,21	2289	2200	–	541	3056
				5,02	37,38	89	662	–	226	
27 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,55	1221,82	–	672	–	–	484	1248
				1221,82	–	672	–	–	92	
28 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	2,744	14,94	14,94	41	41	–	12	57
				–	5,83	–	16	–	4	

29	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800;	м3 уплотненного грунта	2,744	154,88	73,62	425	202	–	227	704
					81,27	33,53	223	92	–	52	
30	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	0,686	758,02	–	520	–	–	374	966
					758,02	–	520	–	–	72	
31	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,856	12458,67	3100,58	72958	18157	7529	48675	131364
					8072,4	1061,65	47272	6217	–	9731	

Итого по отделу 2	**137 395**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	48 776
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 600
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 987
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 529
- накладные расходы, тенге	50 313
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 177

ОТДЕЛ 3.Водопроводная насосная станция II подъема. Общестроительные работы

Раздел 1 Фундаменты

35	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	143,21104	129,23	124,19	18507	17786	–	4371	24708
					5,03	37,36	721	5350	–	1830	
36	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,43	1221,22	–	5410	–	–	3895	10049
					1221,22	–	5410	–	–	744	

37 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	18,6	15,05	15,05	280	280	–	78	387
				–	5,81	–	108	–	29	
38 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800;	м3 уплотненного грунта	18,6	154,89	73,76	2881	1372	–	1537	4771
				81,13	33,66	1509	626	–	353	
39 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	4,65	757,63	–	3523	–	–	2537	6545
				757,63	–	3523	–	–	485	
40 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	12,54	20410,37	1676,16	255946	21019	210864	26165	304680
				1918,9	374	24063	4690	–	22569	
41 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	33,55	595,53	143,37	19980	4810	6338	9847	32213
				263,25	48,97	8832	1643	–	2386	
45 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,52972	41503,06	2121,88	21985	1124	224	19107	44379
				38958,32	679,6	20637	360	–	3287	

Итого по отделу 3	**427 732**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	64 695
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 391
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 777
- материалы, изделия и конструкции, тенге	217 426
- накладные расходы, тенге	67 537
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 683

ОТДЕЛ 4. Сторожка. Общестроительные работы

Раздел 1 Фундаменты

47	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	10,2432	129,26	124,18	1324	1272	–	313	1768
					5,08	37,39	52	383	–	131	
48	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,32	1221,88	–	391	–	–	282	727
					1221,88	–	391	–	–	54	
49	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	6,856	15,02	15,02	103	103	–	29	143
					–	5,83	–	40	–	11	
50	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800;	м3 уплотненного грунта	6,856	154,9	73,8	1062	506	–	567	1759
					81,1	33,69	556	231	–	130	
51	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	1,714	757,29	–	1298	–	–	935	2412
					757,29	–	1298	–	–	179	
52	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,4	5421,67	967,5	13012	2322	3636	7497	22150
					2939,17	384,17	7054	922	–	1641	
53	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,28	23608,9	2005,49	124655	10589	92492	21551	157902
					4085,98	399,24	21574	2108	–	11696	

55	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	16030	1091,25	12824	873	10982	1050	14984
					1211,25	231,25	969	185	–	1110	
56	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	5,02	847,01	10,56	4252	53	2143	1936	6683
					409,56	5,18	2056	26	–	495	
57	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31,1	860	20,84	26746	648	17784	7806	37316
					267,33	2,57	8314	80	–	2764	
		Итого по разделу 1					**245 844**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					42 264				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 366				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 975				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					135 489				
		- накладные расходы, тенге					41 966				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					18 887				
		Раздел 2 Стены									
58	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	14,06	25396,55	2401,2	357075	33761	258333	67133	458145
					4621,74	512,38	64982	7204	–	33937	
		Итого по разделу 2					**458 145**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					64 982				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 761				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 204				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					258 333				
		- накладные расходы, тенге					67 133				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					33 937				

Раздел 7 Перемычки ПРм-1

59	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,22	41636,36	4345,45	9160	956	5054	3040	13176
					14318,18	868,18	3150	191	–	976	
60	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,01752	19235,16	1369,86	337	24	5	286	673
					17579,91	342,47	308	6	–	50	

Итого по разделу 7 **13 849**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 458
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 980
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 197
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 931
- накладные расходы, тенге 3 326
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 335

	Итого по отделу 4				**717 838**					
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				110 704					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				51 107					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 376					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				402 753					
	- накладные расходы, тенге				112 425					
	- сметная прибыль (8 %), тенге				54 159					

Отдел 5. Скважина №13ц-10э. Буровые работы

64 1104-0201-0102	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	2	1699,64	924,36	3399,28	1848,72	130	1698	5507
				763,45	235,27	1526,9	470,54	–	408	
66 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	1	337837,75	254523,5	337837,75	254523,5	–	133169	508686
				83314,25	73354,75	83314,25	73354,75	–	37681	
67 1122-0301-0106	(Водоподъемная труба) Трубы водопроводные стальные ,диаметр 200 мм. Установка. НР = 99 %	км трубопровода	0,0095	1121578,95	516000	10655	4902	738	6492	18519
				527894,74	162421,05	5015	1543	–	1372	
	Итого по отделу 5					**532 712**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					89 856				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					261 274				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					75 368				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					868				
	- накладные расходы, тенге					141 358				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					39 460				
Всего по акту:						**3 748 238**				

Временные здания и сооружения 2,6%	**97 454**
ИТОГО с временными:	**3 845 692**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%	**126 908**
Итого с зимними:	**3 972 600**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**79 452**
Итого с непредвиденными работами и затратами:	**4 052 052**
Итого в ценах 2019 года	**4 052 052**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. -75% (МРП =2525 тенге)	3 039 039
2020 г. -25% (МРП = 2651 тенге)	1 013 013
в текущих и прогнозных ценах	**4 102 703**
в т.ч.с разбивкой по годам	
2019 г. -75% (Иинф= 1,000)	3 039 039
2020 г. -25% (Иинф= 1,050)	1 063 664
Скидка по тендеру 10%	410 270
ИТОГО с учетом скидки:	**3 692 433,04**
НДС 12%	**443 091,96**
Итого по акту с НДС	**4 135 525**

Генподрядчик:
ТОО "Каздорстройтех"
Директор
Рахматуллин Т.И.

Субподрядчик:
ТОО "Арас 2008"
Директор
Ибилдаев К К.