Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Осакаровского района»
Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»
Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области	6 036 922,79	5 390 109,63							646 813,16	6 036 922,79

м.п.

Заказчик — Руководитель ГУ «Отдел строительства Осакаровского района» Тихомиров В.Н., БИН 131140016593
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п.

Подрядчик — Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Туякаев Б.Б., БИН 000440000648
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п.

Разработчик проекта строительства — Главный инженер проекта ТОО "Павлодарэнергопроект" Гангаева Г.П., ИИН 611209401050, аттестат ГИПа №03115
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект" Рыскулбеков М.З., ИИН 661013350284
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

м.п.

Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс САПАСЫ" Рассказов С.В. ИИН 800301301517, аттестат №KZ52VJE00018176
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Осакаровского района»

Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»

Объект: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области»

Договор подряда: №21 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	135,17		202,05	193,11	27311	26103	15	5937	35908
		НР - 72%; СП - 8%				8,83	52,18	1193	7053		2660	
2	4102-0104-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	236,5475		92,00	--	21762	--		--	23503
		СП - 8%				--	--	--	--		1741	
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3506,09		151,65	143,69	531712	503785	--	109218	692204
		НР - 72%; СП - 8%				7,97	35,30	27927	123764		51274	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	115,64		1912,68	--	221182	--	--	159251	410868
		НР - 72%; СП - 8%				1912,68	--	221182	--		30435	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	98,91		1832,99	--	181301	--	--	130536	336784
		НР - 72%; СП - 8%				1832,99	--	181301	--		24947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3162,53	29,51	29,51	93335	93335	--	24089	126817
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,58	--	33457		9394	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	558,11	757,56	--	422802	--	--	304417	785397
		НР - 72%; СП - 8%			757,56	--	422802	--		58178	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3162,53	154,84	73,74	489700	233193	--	261252	811028
		НР - 72%; СП - 8%			81,11	33,63	256506	106344		60076	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	60,2615	2642,45	155,89	159238	9394	89422	62492	239469
		НР - 99%; СП - 8%			1002,66	44,84	60422	2702		17738	
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка, /труба SDR 21 д.110х5,3/	км трубопровода	0,8	1809222,78	104466,90	1447378	83574	1174615	210509	1790518
		НР - 99%; СП - 8%			236486,00	29307,83	189189	23446		132631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3595720	949383	1264052	1267701	5252496
			Тенге				1360522	296766	--	389074	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3595720				
		Материалы	Тенге				1264053				
		Всего заработная плата	Тенге					1657289			
		Транспортные расходы	Тенге				21762				
		Накладные расходы	Тенге				1267703				
		Сметная прибыль	Тенге				389074				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5252497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1673
		Сметная заработная плата	Тенге					1657289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5252497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1673
		Сметная заработная плата	Тенге					1657289			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5252496
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1360522				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					949383			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					296766			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1264052		
		- Перевозка грузов	Тенге				21762				
		- Накладные расходы	Тенге							1267701	
		- Сметная прибыль	Тенге							389074	
		Временные здания и сооружения (2%)									105 050
		Итого									5 357 546
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)									182 157
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.									5 539 702
		ИТОГО в текущих ценах 2020г 81% (2651/2525)									4 711 073
		ИТОГО в текущих ценах 2021г 19% (2784/2525)									1 160 507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО в текущих ценах 2020-2021 г.г.									**5 871 580**
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									**117 432**
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)									**5 989 012**
		Итого с учетом ценовой скидки									**5 390 109,63**
		НДС, 12 %									**646 813,16**
		Итого с НДС									**6 036 922,79**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Осакаровского района" Тихомиров В.Н.

Авторский надзор
Главный инженер проекта ТОО "Павлодарэнергопроект" Гангаева Г.П.

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект" Рыскулбеков М.З.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс САПАСЫ" Рассказов С.В.

Подрядчик:
Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Туякаев Б.Б.

Прораб ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Сатбеков М.Б.