Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Осакаровского района»
Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»
Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района	70 141 725,06	57 236 430,60							7 515 184,83	64 104 802,27

м.п. Заказчик — Руководитель ГУ «Отдел строительства Осакаровского района» Тихомиров В.Н., БИН 131140016593
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Подрядчик — Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Туякаев Б.Б., БИН 000440000648
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Разработчик проекта строительства — Главный инженер проекта ТОО "Павлодарэнергопроект" Гангаева Г.П., ИИН 611209401050, аттестат ГИПа №03115
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект" Рыскулбеков М.З., ИИН 661013350284
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс САПАСЫ" Рассказов С.В. ИИН 800301301517, аттестат №KZ52VJE00018176
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Осакаровского района»

Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»

Объект: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области»

Договор подряда: №21 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за июль 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛС №02-06. РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1158,6		202,05	193,11	234092	223740	126	50892	307783
		НР - 72% СП - 8%				8,83	52,18	10226	60457		22799	
2	4102-0104-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	2027,55		92,00	--	186535	--		--	201457
		СП - 8%				--	--	--	--		14923	
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	30052,2		151,65	143,69	4557532	4318156	--	936151	5933178
		НР - 72% СП - 8%				7,97	35,30	239377	1060834		439495	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	991,2		1912,68	--	1895848	--	--	1365011	3521728
		НР - 72% СП - 8%				1912,68	--	1895848	--		260869	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	847,8		1832,99	--	1554005	--	--	1118883	2886719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			1832,99	--	1554005	--		213831	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	27107,4	29,51	29,51	800010	800010	--	206478	1087007
		НР - 72% СП - 8%			--	10,58	--	286775		80519	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4783,8	757,56	--	3624016	--	--	2609291	6731971
		НР - 72% СП - 8%			757,56	--	3624016	--		498665	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27107,4	154,84	73,74	4197425	1998798	--	2239306	6951669
		НР - 72% СП - 8%			81,11	33,63	2198627	911520		514938	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	454,92	2642,45	155,89	1202103	70917	675056	471761	1807774
		НР - 99% СП - 8%			1002,66	44,84	456130	20396		133909	
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
10	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	20	2682,81	177,24	53656	3545	11090	40116	101274
		НР - 99% СП - 8%			1951,04	75,01	39021	1500		7502	
11	2303-0103-0909 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	20	45255,00	--	905100	--	905100	--	977508
		СП - 8%			--	--	--	--		72408	
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка, /труба SDR 21 д.110х5,3/	км трубопровода	6,2	1809222,78	104466,90	11217181	647695	9103273	1631443	13876514
		НР - 99% СП - 8%			236486,00	29307,83	1466213	181709		1027890	
		КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									
13	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	83,11	21664,35	9032,79	1800524	750716	229509	1108996	3142281
		НР - 99% СП - 8%			9870,04	3608,46	820299	299899		232762	
14	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	23188,00	--	881144	--	881144	--	951636
		СП - 8%			--	--	--	--		70492	
15	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	36410,00	--	218460	--	218460	--	235937
		СП - 8%			--	--	--	--		17477	
16	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /+15.6а/	шт.	55	14962,00	--	822910	--	822910	--	888743
		СП - 8%			--	--	--	--		65833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /+КС15.9а/	шт.	59	20267,00	--	1195753	--	1195753	--	1291413
		СД-98			--	--	--	--		95660	
18	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/+20.6а/	шт.	9	23376,00	--	210384	--	210384	--	227215
		СД-98			--	--	--	--		16831	
19	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/+20.9а/	шт.	9	29602,00	--	266418	--	266418	--	287731
		СД-98			--	--	--	--		21313	
20	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	65	4976,00	--	323440	--	323440	--	349315
		СД-98			--	--	--	--		25875	
21	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	57	5426,00	--	309282	--	309282	--	334025
		СД-98			--	--	--	--		24743	
22	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18556,00	--	55668	--	55668	--	60121
		СД-98			--	--	--	--		4453	
23	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35	21513,00	--	752955	--	752955	--	813191
		СД-98			--	--	--	--		60236	
24	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	38496,00	--	346464	--	346464	--	374181
		СД-98			--	--	--	--		27717	
25	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Стремянки С-1...5/	т	1,00605	544430,00	--	547724	--	547724	--	591542
		СД-98			--	--	--	--		43818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38158629	8813576	16854756	11778328	53931913
							12303762	2823090	--	3994958	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36705805				
	Материалы		Тенге				10019055				
	Всего заработная плата		Тенге					15126852			
	Местные материалы		Тенге				5382878				
	Транспортные расходы		Тенге				186535				
		Накладные расходы	Тенге				11778328				
		Сметная прибыль	Тенге				3878731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52362864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					15126852			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				547724				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				547724				
		Сметная прибыль	Тенге				43818				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				591542				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				905100				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				905100				
		Сметная прибыль	Тенге				72408				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				977508				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				53931914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15092
		Сметная заработная плата	Тенге					15126852			
		РАЗДЕЛ 2. ЛС №04-04. ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
		Монтажные работы									
		Силовой электрооборудование									
26	5108-0301-1102 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный), /Разъединитель линейный трехполюсный РЛНД1-10/200У1/**	шт.	1	79144,00	--	79144	--		--	79144
					--	--	--	--	79144	--	
27	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	1	14237,41	4062,52	14237	4063	120	9356	25481
		НР - 80%, СП - 8%			10054,10	1640,90	10054	1641		1887	
		Провода									
28	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов /Подвеска провода АС-70 в 3 провода - 1,150:3/**	км линии	0,3833333	159908,71	91887,51	61298	35224	1373	28690	97187
		НР - 80%, СП - 8%			64437,10	29117,13	24701	11162		7199	
29	2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,312915	977574,00	--	305898	--	305898	--	330369
		СП - 8%			--	--	--	--		24472	
		Опора ж/б промежуточная 10кВ П10-2 /серия 3.407.1-143.1.8/- 6шт.									
30	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка /Монтаж опоры П 10-2/**	опора	6	7092,92	3011,20	42558	18067	4038	23501	71343
		НР - 80%, СП - 8%			3408,84	1487,11	20453	8923		5285	
31	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	6	40487,00	--	242922	--	242922	--	262356
		СП - 8%			--	--	--	--		19434	
		Стальные конструкции (всего 22,2кг на опору)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования /Установка и стоимость стальных конструкций на опоре-траверсы ТМ3, хомут Х1/	т	0,1332	651334,15	18289,50	86758	2436	75449	6907	101158
		НР - 72%; СП - 8%			66612,00	5411,40	8873	721		7493	
		Опора ж/б анкерная /концевая/ 10кВ А10-1 /серия 3.407.1-143.1.10/ - 2шт.									
33	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка /Монтаж опоры А10-1/	опора	2	14294,60	6960,00	28589	13920	1346	16161	48330
		НР - 80%; СП - 8%			6661,72	3438,80	13323	6878		3580	
34	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	40487,00	--	161948	--	161948	--	174904
		СП - 8%			--	--	--	--		12956	
35	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,12	1593,90	--	191	--	--	138	355
		НР - 72%; СП - 8%			1593,90	--	191	--		26	
36	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,12	757,56	--	91	--	--	65	169
		НР - 72%; СП - 8%			757,56	--	91	--		13	
37	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство /Монтаж плиты П-3и/	опора	4	26894,51	--	107578	--	98102	7581	124372
		НР - 80%; СП - 8%			2369,12	--	9476	--		9213	
		Стальные конструкции (всего 50,0кг на 1 опору)									
38	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования /Установка и стоимость стальных конструкций на опоре-траверса ТМ6, накладка ОГ2, накладка ОГ5, хомут Х41, болт Б5, кронштейн У1, стяжка Г1, проводник ЗП1/	т	0,1	651334,15	18289,50	65133	1829	56643	5186	75945
		НР - 72%; СП - 8%			66612,00	5411,40	6661	541		5626	
		Опора ж/б угловая анкерная 10кВ УА10-1 /серия 3.407.1-143.1.11/ - 1шт									
39	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка /Монтаж опоры УА10-1/	опора	1	21902,48	11203,60	21902	11204	672	12450	37101
		НР - 80%; СП - 8%			10026,00	5536,81	10026	5537		2748	
40	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	40487,00	--	121461	--	121461	--	131178
		СП - 8%			--	--	--	--		9717	
41	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,09	1593,90	--	143	--	--	103	266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			1593,90	--	143	--		20	
42	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,09	757,56	--	68	--	--	49	127
		НР - 72% СП - 8%			757,56	--	68	--		9	
43	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство /Монтаж плиты П-3и/	опора	3	26894,51	--	80684	--	73577	5686	93279
		НР - 80% СП - 8%			2369,12	--	7107	--		6910	
		Стальные конструкции (всего 62,1кг на опору)									
44	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования /Установка и стоимость стальных конструкций на опоре-траверса ТМ6, накладка ОГ2, накладка ОГ5, хомут Х1, болт Б5, кронштейн У1, стяжка Г1, проводник/	т	0,0621	651334,15	18289,50	40448	1136	35175	3220	47162
		НР - 72% СП - 8%			66612,00	5411,40	4137	336		3493	
		Установка электрооборудования на опорах									
		Установка разъединителя на анкерной ж/б опоре 10 кВ /серия 3.407.1-143.1.23/ АР-1 - 1шт.									
		Стальные конструкции- 49,8кг									
45	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования /Установка стальных конструкций для разъединителя на опоре- кронштейн РА1, кронштейн РА2, вал привода РА3, кронштейн РА4, кронштейн РА5, хомут Х7, хомут Х8, проводник ЗП1/	т	0,0498	651334,15	18289,50	32436	911	28208	2582	37820
		НР - 72% СП - 8%			66612,00	5411,40	3317	269		2802	
		Заземление опор ВЛ-10кВ									
46	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	3029,91	172,60	30299	1726	19893	6563	39811
		НР - 72% СП - 8%			868,00	43,54	8680	435		2949	
47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,32	1593,90	--	16449	--	--	11843	30556
		НР - 72% СП - 8%			1593,90	--	16449	--		2263	
48	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,32	757,56	--	7818	--	--	5629	14523
		НР - 72% СП - 8%			757,56	--	7818	--		1076	
49	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	452,58	18,39	18103	736	9431	5839	25858
		НР - 72% СП - 8%			198,40	4,35	7936	174		1915	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1566158	91250	1236256	151549	1848794
							159506	36617	79144	131086	
	Стоимость оборудования		Тенге				79144				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				79144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				579075				
	Материалы		Тенге				224801				
	Всего заработная плата		Тенге					42081			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				305898				
		Накладные расходы	Тенге				30298				
		Сметная прибыль	Тенге				48750				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				658124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					42081			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				907938				
	Материалы		Тенге				179228				
	Всего заработная плата		Тенге					154042			
	Местные материалы		Тенге				526331				
		Накладные расходы	Тенге				121253				
		Сметная прибыль	Тенге				82335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1111526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					154042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1848794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					196123			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								55780707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12463268				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8904826			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2859707			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18091012		
		- Перевозка грузов	Тенге				186535				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						79144		
		- Накладные расходы	Тенге							11929877	
		- Сметная прибыль	Тенге							4126044	
		Временные здания и сооружения (2%)									1 114 031
		Итого									56 894 738
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)									1 931 730
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.									58 826 468
		ИТОГО в текущих ценах 2020г 81% (2651/2525)									50 027 194
		ИТОГО в текущих ценах 2021г 19% (2784/2525)									12 323 504
		ИТОГО в текущих ценах 2020-2021 г.г.									62 350 698
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									1 245 336
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)									63 596 034
		Итого с учетом ценовой скидки									57 236 430,60

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС, 12 %										**6 868 371,67**
		Итого с НДС										**64 104 802,27**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Осакаровского района" Тихомиров В.Н.

Авторский надзор
Главный инженер проекта ТОО "Павлодарэнергопроект" Гангаева Г.П.

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект" Рыскулбеков М.З.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс САПАСЫ" Рассказов С.В.

Подрядчик:
Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Туякаев Б.Б.

Прораб ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Сатбеков М.Б.