Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Осакаровского района»
Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»
Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района	214 208 658,42	128 631 190,50							22 950 927,69	144 066 933,36

м.п. Заказчик — Руководитель ГУ «Отдел строительства Осакаровского района» Тихомиров В.Н., БИН 131140016593
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Подрядчик — Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Туякаев Б.Б., БИН 000440000648
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Разработчик проекта строительства — Главный инженер проекта ТОО "Павлодарэнергопроект" Гангаева Г.П., ИИН 611209401050, аттестат ГИПа №03115
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект" Рыскулбеков М.З., ИИН 661013350284
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс САПАСЫ" Рассказов С.В. ИИН 800301301517, аттестат №KZ52VJE00018176
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Осакаровского района»

Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»

Объект: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Уызбай Осакаровского района Карагандинской области»

Договор подряда: №21 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №3
за август 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛС №02-06. РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	560		202,05	193,11	113146	108143	60	24598	148764
						8,83	52,18	4943	29222		11020	
2	4102-0104-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	980		92,00	--	90160	--		--	97373
						--	--	--	--		7213	
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	11856,7		151,65	143,69	1798114	1703671	--	369346	2340857
						7,97	35,30	94443	418538		173397	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	396,5		1912,68	--	758378	--	--	546032	1408762
						1912,68	--	758378	--		104353	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	409,7		1832,99	--	750974	--	--	540701	1395009
						1832,99	--	750974	--		103334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2779,72512	166,82 8,76	158,06 38,83	463712 24356	439356 107936	--	95250 44717	603678
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	85,97088	2199,58 2199,58	-- --	189100 189100	-- --	--	136152 26020	351272
8	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив НР - 72%, СП - 8%	м3 мокрого грунта	2865,696	1238,38 --	1238,38 769,34	3548821 --	3548821 2204695	--	1587380 410896	5547097
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	13101,9	29,51 --	29,51 10,58	386671 --	386671 138608	--	99798 38918	525386
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2312,2	757,56 757,56	-- --	1751630 1751630	-- --	--	1261174 241024	3253828
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	13101,9	154,84 81,11	73,74 33,63	2028754 1062669	966085 440568	--	1082330 248887	3359971
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%, СП - 8%	м3 основания	341,1	2642,45 1002,66	155,89 44,84	901340 342007	53174 15293	506159	353728 100405	1355473
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
13	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	задвижка или клапан	34	1668,80 1589,00	79,80 38,43	56739 54026	2713 1307	--	54779 8921	120440
14	2304-0102-2304 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	34	29117,00 --	-- --	989978 --	-- --	989978	-- 79198	1069176
15	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	задвижка или клапан	14	1025,40 998,80	26,60 12,81	14356 13983	372 179	--	14021 2270	30647
16	2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	14	14559,00 --	-- --	203826 --	-- --	203826	-- 16306	220132
		ВОЗДУХОСБОРНИК - 12 компл.									
17	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	11	2167,28	53,20	23840	585	2281	21043	48474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			1906,74	25,62	20974	282		3591	
18	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	11	45928,00	--	505208	--	505208	--	545625
		СП - 8%			--	--	--	--		40417	
19	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11	1025,40	26,60	11279	293	--	11016	24079
		НР - 99%, СП - 8%			998,80	12,81	10987	141		1784	
20	2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	11	14559,00	--	160149	--	160149	--	172961
		СП - 8%			--	--	--	--		12812	
21	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80, /свободные фланцы/	шт.	122	2745,00	--	334890	--	334890	--	361681
		СП - 8%			--	--	--	--		26791	
22	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/свободные фланцы/	шт.	5	1393,00	--	6965	--	6965	--	7522
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка, /УСТАНОВКА ВТУЛОК/	шт.	127	1390,99	903,71	176655	114771	--	91810	289943
		НР - 99%, СП - 8%			487,28	242,94	61884	30853		21477	
24	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	122	1532,00	--	186904	--	186904	--	201856
		СП - 8%			--	--	--	--		14952	
25	2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	675,00	--	3375	--	3375	--	3645
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
26	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	15	2682,81	177,24	40242	2659	8317	30087	75955
		НР - 99%, СП - 8%			1951,04	75,01	29266	1125		5626	
27	2303-0103-0909 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	15	45255,00	--	678825	--	678825	--	733131
		СП - 8%			--	--	--	--		54306	
28	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка, /труба SDR 21 д.110х5,3/	км трубопровода	0,85943	1809222,78	104466,90	1554900	89782	1261875	226147	1923531
		НР - 99%, СП - 8%			236486,00	29307,83	203243	25188		142484	
29	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /для фасонных элементов внутри колодцев. Труба д.108х4/	км трубопровода	0,0204	3099663,71	109137,51	63233	2226	53274	8460	77429
		НР - 99%, СП - 8%			379080,00	39814,95	7733	812		5735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.110ММ, L=250мм, Труба Д.219х6ММ / НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,05775	9409274,81 527904,00	515941,87 162447,54	543386 30486	29796 9381	483104	39469 46628	629483
31	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм с гидравлическим испытанием, /ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.63ММ,, L=250мм, Труба Д.108х4ММ/ НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,00375	3095581,71 379080,00	109137,51 39814,95	11608 1422	409 149	9777	1555 1053	14217
32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	14	1390,99 487,28	903,71 242,94	19474 6822	12652 3401	--	10121 2368	31962
33	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	4	1469,00 --	-- --	5876 --	-- --	5876	-- 470	6346
34	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, /отвод сварной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110/ СП - 8%	шт.	6	922,00 --	-- --	5532 --	-- --	5532	-- 443	5975
35	2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, /отвод сварной 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110/ СП - 8%	шт.	2	718,00 --	-- --	1436 --	-- --	1436	-- 115	1551
36	2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	595,00 --	-- --	1190 --	-- --	1190	-- 95	1285
		КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									
37	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%, СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	95,18	21664,35 9870,04	9032,79 3608,46	2062013 939430	859741 343453	262842	1270055 266565	3598633
38	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%, СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,04	36247,86 16944,10	9150,01 3625,11	508920 237895	128466 50897	142559	285904 63586	858410
39	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	71	23188,00 --	-- --	1646348 --	-- --	1646348	-- 131708	1778056
40	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /+15.6а/ СП - 8%	шт.	80	14962,00 --	-- --	1196960 --	-- --	1196960	-- 95757	1292717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /+КС15.9а/ СП - 8%	шт.	134	20267,00 --	-- --	2715778 --	-- --	2715778	-- 217262	2933040
42	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.	118	4976,00 --	-- --	587168 --	-- --	587168	-- 46973	634141
43	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 СП - 8%	шт.	87	5426,00 --	-- --	472062 --	-- --	472062	-- 37765	509827
44	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	63	18556,00 --	-- --	1169028 --	-- --	1169028	-- 93522	1262550
45	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	8	21513,00 --	-- --	172104 --	-- --	172104	-- 13768	185872
46	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Стремянки С-1...5/ СП - 8%	т	1,60053	544430,00 --	-- --	871377 --	-- --	871377	-- 69710	941087
47	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект	116	12562,00 --	-- --	1457192 --	-- --	1457192	-- 116575	1573767
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ									
48	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 9%, СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	35985,51 16944,10	9150,01 3625,11	100040 47105	25437 10078	27498	56611 12532	169182
49	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	36410,00 --	-- --	36410 --	-- --	36410	-- 2913	39323
50	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-901 СП - 8%	шт.	1	23376,00 --	-- --	23376 --	-- --	23376	-- 1870	25246
51	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-901 СП - 8%	шт.	2	29602,00 --	-- --	59204 --	-- --	59204	-- 4736	63940
52	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	38496,00	--	38496	--	38496	--	41576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3080	
53	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	4976,00	--	4976	--	4976	--	5374
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
54	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	5426,00	--	5426	--	5426	--	5860
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
55	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	12562,00	--	12562	--	12562	--	13567
		СП - 8%			--	--	--	--		1005	
		ВНУТРЕННЯЯ ОКРАСОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ									
56	2113-0104-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,284	133525,00	--	37921	--	37921	--	40955
		СП - 8%			--	--	--	--		3034	
57	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1282	57884,00	--	7421	--	7421	--	8014
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
		ОТМОСТКА									
58	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1	6191,57	1691,22	6192	1691	3665	1439	8241
		ПР - 93%, СП - 8%			835,55	711,74	836	712		610	
59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	19765,88	1091,68	19766	1092	17463	1313	22766
		ПР - 91%, СП - 8%			1210,95	232,25	1211	232		1686	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ /ОКЛЕЕЧНОГО ТИПА/									
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1972,4224	860,05	20,86	1696373	41148	1127933	495081	2366770
		ПР - 93%, СП - 8%			267,33	2,56	527292	5053		175316	
		ПОДВОД ВОДОПРОВОДА ф32 К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ									
61	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка, /ДЛЯ ПОДВОДОК К ЖИЛЫМ ДОМАМ, Труба д.32х2/	км трубопровода	4,066	472044,97	72971,65	1919335	296703	765165	930448	3077765
		ПР - 99%, СП - 8%			210887,00	20260,65	857467	82380		227983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35207112	8816457	18269935	9645848	48441195
							8030561	3920482	--	3588235	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29781828				
	Материалы		Тенге				4671972				
	Всего заработная плата		Тенге					11951043			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45342				
	Местные материалы		Тенге				8127336				
	Транспортные расходы		Тенге				90160				
		Накладные расходы	Тенге				9645848				
		Сметная прибыль	Тенге				3154214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42581890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11759
		Сметная заработная плата	Тенге					11951043			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				871377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				871377				
		Сметная прибыль	Тенге				69710				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				941087				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4553908				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4553908				
		Сметная прибыль	Тенге				364313				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4918221				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48441197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11759
		Сметная заработная плата	Тенге					11951043			
		РАЗДЕЛ 2. ЛС №02-01-03. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА (№1,№2). ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
		ВОДОЗОБОРНАЯ СКВАЖИНА									
		№1 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА (ОСНОВНАЯ)									
62	**Прайс-лист ТОО"WILLO Central Asia"**	**Погружной многоступенчатый насос Willo Q=14,04м3/ч, H=70м, номинальная мощность N=4,0кВт**	**комплект**	1	2125373,49	--	2125373	--		--	2125373
					--	--	--	--	2125373	--	
63	**1307-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	35707,55	977,99	35708	978	1250	20480	60682
		НР - 61%, СП - 8%			33480,00	93,30	33480	93		4495	
64	**1104-0101-2902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Скважины глубиной до 24 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы**	**м бурения**	59	15980,03	1108,41	942822	65396	846741	48611	1070747
		НР - 85%, СП - 8%			520,09	449,22	30685	26504		79315	
65	**1104-0201-0216 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 2 группы по устойчивости, /Труба ф377/**	**м закрепленной скважины**	5	2442,52	891,51	12213	4458	133	8082	21918
		НР - 85%, СП - 8%			1524,39	377,33	7622	1887		1624	
66	**2301-0303-0179 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 377, толщина стенки 12,0 мм**	**м**	5	36190,00	--	180950	--	180950	--	195426
		СП - 8%			--	--	--	--		14476	
67	**1104-0201-0216 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 2 группы по устойчивости, /Труба ф273х8/**	**м закрепленной скважины**	30,5	2442,52	891,51	74497	27191	812	49302	133703
		НР - 85%, СП - 8%			1524,39	377,33	46494	11509		9904	
68	**2301-0303-0153 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм**	**м**	30,5	22083,00	--	673532	--	673532	--	727414
		СП - 8%			--	--	--	--		53883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1104-0201-0216 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 2 группы по устойчивости, /Труба ф219х7/ НР - 85%, СП - 85%	м закрепленной скважины	30	2442,52 1524,39	891,51 377,33	73275 45732	26745 11320	798	48494 9742	131511
70	2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм СП - 85%	м	30	15661,00 --	-- --	469830 --	-- --	469830	-- 37586	507416
71	1104-0401-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения НР - 85%, СП - 85%	м труб	28	765,44 371,49	361,16 141,08	21432 10402	10113 3950	917	12199 2691	36322
72	1104-0201-0405 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении комплектом шнекового бурения НР - 85%, СП - 85%	м спуска или подъема труб	28	341,64 146,03	179,22 69,14	9566 4089	5018 1936	459	5121 1175	15862
73	ТПРАЙС-ЛИСТ "Рос Тех Групп"	Фильтр каркасно-стержневой ф219х7 (длина 1 фильтра 4 м) СП - 85%	шт	7	656105,98 --	-- --	4592742 --	-- --	4592742	-- 367419	4960161
74	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство//ЗАДЕЛКА УСТЬЯ СКВАЖИНЫ БЕТОНОМ В15/ НР - 91%, СП - 85%	м3	0,03	22182,36 4144,88	987,91 348,46	665 124	30 10	511	123 63	851
75	1104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР - 85%, СП - 85%	колонна	1	459546,90 188307,00	271239,90 86028,70	459547 188307	271240 86029	--	233185 55419	748151
76	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 СП - 85%	м3	0,035	19656,00 --	-- --	688 --	-- --	688	-- 55	743
		№2 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА (РЕЗЕРВНАЯ)									
77	Прайс-лист ТОО"WILLO Central Asia"	Погружной многоступенчатый насос Willo Q=14,04м3/ч, Н=70м, номинальная мощность N=4,0кВт	комплект	1	2125373,49 --	-- --	2125373 --	-- --	2125373	-- --	2125373
78	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР - 85%, СП - 85%	шт.	1	35707,55 33480,00	977,99 93,30	35708 33480	978 93	1250	20480 4495	60682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1104-0101-2902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 24 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы НР - 85% СП - 8%	м бурения	59	15980,03 520,09	1108,41 449,22	942822 30685	65396 26504	846741	48611 79315	1070747
80	1104-0201-0216 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 2 группы по устойчивости, /Труба ф377/ НР - 85% СП - 8%	м закрепленной скважины	5	2442,52 1524,39	891,51 377,33	12213 7622	4458 1887	133	8082 1624	21918
81	2301-0303-0179 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 377, толщина стенки 12,0 мм СП - 8%	м	5	36190,00 --	-- --	180950 --	-- --	180950	-- 14476	195426
82	1104-0201-0216 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 2 группы по устойчивости, /Труба ф273х8/ НР - 85% СП - 8%	м закрепленной скважины	30	2442,52 1524,39	891,51 377,33	73275 45732	26745 11320	798	48494 9742	131511
83	2301-0303-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм СП - 8%	м	30	22083,00 --	-- --	662490 --	-- --	662490	-- 52999	715489
84	1104-0201-0216 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 2 группы по устойчивости, /Труба ф219х7/ НР - 85% СП - 8%	м закрепленной скважины	30	2442,52 1524,39	891,51 377,33	73275 45732	26745 11320	798	48494 9742	131511
85	2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм СП - 8%	м	30	15661,00 --	-- --	469830 --	-- --	469830	-- 37586	507416
86	1104-0401-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения НР - 85% СП - 8%	м труб	15	765,44 371,49	361,16 141,08	11482 5572	5417 2116	493	6535 1441	19458
87	1104-0201-0405 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении комплектом шнекового бурения НР - 85% СП - 8%	м спуска или подъема труб	15	341,64 146,03	179,22 69,14	5125 2191	2688 1037	246	2743 629	8498
88	ТПРАЙС-ЛИСТ "Рос Тех Групп"	Фильтр каркасно-стержневой ф219х7 (длина 1 фильтра 4 м) СП - 8%	шт	3,75	656105,98 --	-- --	2460397 --	-- --	2460397	-- 196832	2657229
89	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство//ЗАДЕЛКА УСТЬЯ СКВАЖИНЫ БЕТОНОМ В15/	м3	0,03	22182,36	987,91	665	30	511	123	851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 98% СП - 8%			4144,88	348,46	124	10		63	
90	1104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	459546,90	271239,90	459547	271240	--	233185	748151
		ПР - 98% СП - 8%			188307,00	86028,70	188307	86029		55419	
91	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	19656,00	--	688	--	688	--	743
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17186680	814865	11394688	842344	19131284
							726379	283554	4250747	1102265	
	Стоимость оборудования		Тенге				4200343				
	Заготов.складские расходы		Тенге				50404				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4250747				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7124554				
	Материалы		Тенге				2499				
	Всего заработная плата		Тенге					67147			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7053139				
		Накладные расходы	Тенге				40959				
		Сметная прибыль	Тенге				573241				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7738755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					67147			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3173796				
	Материалы		Тенге				1700092				
	Всего заработная плата		Тенге					942787			
	Местные материалы		Тенге				1376				
		Накладные расходы	Тенге				801385				
		Сметная прибыль	Тенге				318015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4293196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								686
		Сметная заработная плата	Тенге					942787			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2637582				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2637582				
		Сметная прибыль	Тенге				211007				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2848588				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19131286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								740
		Сметная заработная плата	Тенге					1009933			

РАЗДЕЛ 3. ЛС №04-01. КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ

92	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7примен.	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,174	170409,58	11617,32	29651	2021	883	18772	52297
		ПР - 69% СП - 8%			153720,00	2631,04	26747	458		3874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1725452	463207,00 --	-- --	79924 --	-- --	79924	-- 6394	86318
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				109575 26747	2021 458	80807 --	18772 10268	138615
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				109575				
	Материалы		Тенге				883				
	Всего заработная плата		Тенге					27205			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79924				
		Накладные расходы	Тенге				18772				
		Сметная прибыль	Тенге				10268				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				138615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					27205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				138615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					27205			
		РАЗДЕЛ 4. ЛС №04-03. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		Силовое электрооборудование									
94	Прайс-лист ТОО"ОКТА Солюшенс"	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, напряжением 10/0,4кВ мощностью 100кВА, КТПН-100/10/0,4 У1 в составе: Разрядник РВО-10 с предохранителем высоковольт. ПКТ101-10У3; Распред.устройство с рубильником ВР32-37В УХЛ3 на вводе, с автоматич.выключат ВА57Ф-35 Iн.р.=100А, со счетчиком энергии Меркурий 234ARTM-03PB.G 5(7,5)А (со встроенным GSM-модемом), без трансформатора тока; Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией ТСЛ-100-10/0,4 У1, напряжением 10/0,4кВ; Разъединитель линейный трехполюсный РЛНД-10/400У1 ном.напряжение 10кВ, ток 400А, с приводом ПРНЗ-10У1	компл	1	4290106,49 --	-- --	4290106 --	-- --	4290106	-- --	4290106
95	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА. Монтаж оборудования	подстанция	1	81496,88 34587,00	41944,12 14532,21	81497 34587	41944 14532	4966	35366 9349	126212
96	1308-0103-0302 РСНБ РК 2015	Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования	шт.	1	3863,56 2562,00	1149,85 404,30	3864 2562	1150 404	152	2136 480	6479
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4375466 37149	43094 14937	5118 4290106	37502 9829	4422797
	Стоимость оборудования		Тенге				4239236				
	Заготов.складские расходы		Тенге				50871				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4290106				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				85360				
	Материалы		Тенге				5117				
	Всего заработная плата		Тенге					52086			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				37502				
		Сметная прибыль	Тенге				9829				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				132691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					52086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4422797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					52086			
РАЗДЕЛ 5. ЛС №04-04. ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ											
		Монтажные работы									
		Силовой электрооборудование									
97	**Прайс-лист ТОО"Таврида Электрик Астана"**	**Реклоузер вакуумный, номинал.напряжение 10кВ, номинал.ток 630А, исполнение УХЛ, с монтажным комплектом для установки на опору, TER Rec15 AII R5 (1-2-0-0-1-0-0-0-0-0-M2-2-50)**	**шт**	**1**	**7168168,58**	**--**	**7168169**	**--**		**--**	**7168169**
					--	**--**	**--**	**--**	**7168169**	**--**	
98	**1133-0208-0103 РСНБ РК 2015**	**Разъединители. Установка с помощью механизмов /Установка реклоузера вакуумного/**	**комплект**	**1**	**14237,41**	**4062,52**	**14237**	**4063**	**120**	**9356**	**25481**
		НР - 30% СП - 80%			**10054,10**	**1640,90**	**10054**	**1641**		**1887**	
99	**23-070501-0305**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**1**	**22959,50**	**--**	**22960**	**--**		**--**	**22960**
					--	**--**	**--**	**--**	**22960**	**--**	
100	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**1266,92**	**88,45**	**1267**	**88**	**22**	**856**	**2292**
		НР - 22% СП - 80%			**1157,10**	**31,10**	**1157**	**31**		**170**	
101	**Прайс-лист АО"Alageum Electric"**	**Трансформатор тока ТОЛ-10-2-200/5**	**шт**	**3**	**138246,43**	**--**	**414739**	**--**		**--**	**414739**
					--	**--**	**--**	**--**	**414739**	**--**	
102	**1308-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**3327,89**	**429,10**	**9984**	**1287**	**1011**	**5849**	**17099**
		НР - 22% СП - 80%			**2562,00**	**145,84**	**7686**	**438**		**1267**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**7631355**	**5438**	**1153**	**16061**	**7650739**
							18897	**2110**	**7605867**	**3324**	
Стоимость оборудования			Тенге				7515679				
Заготов.складские расходы			Тенге				90188				
ВСЕГО. Стоимость оборудования			Тенге				7605867				
Стоимость монтажных работ			Тенге				11251				
Материалы			Тенге				1032				
Всего заработная плата			Тенге					9312			
		Накладные расходы	Тенге				6704				
		Сметная прибыль	Тенге				1436				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				19391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9312			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				14237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				121				
	Всего заработная плата		Тенге					11695			
		Накладные расходы	Тенге				9356				
		Сметная прибыль	Тенге				1887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25481				8
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					11695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7650740				16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					21007			
		РАЗДЕЛ 6. ЛС №05-01. ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД									
103	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м//СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА**	м3 грунта	1027,67	61,24	61,24	62935	62935	--	13533	82585
		НР - 72%, СП - 8%			--	18,29	--	18796		6117	
104	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1027,67	205,77	205,77	211460	211460	--	45471	277486
		НР - 72%, СП - 8%			--	61,45	--	63155		20555	
105	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	1233,204	296,00	--	365028	--		--	394231
		СП - 8%			--	--	--	--		29202	
106	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	1233,204	115,00	--	141818	--		--	153164
		СП - 8%			--	--	--	--		11345	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
		ПОКРЫТИЕ									
107	1127-0403-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из скальника фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство**	м2 основания	5138,33	550,13	139,57	2826765	717154	2001015	352012	3433079
		НР - 108%, СП - 8%			21,13	42,30	108596	217341		254302	
108	1127-0403-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=13	**Основания толщиной 12 см из скальника фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504 до толщины 25 см**	м2 основания	5138,33	592,78	161,52	3045904	829960	2170637	319599	3634744
		НР - 108%, СП - 8%			8,82	48,77	45307	250618		269240	
109	1127-0403-0302 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	3357,14	803,35	184,21	2696953	618404	1969647	321524	3259955
		НР - 108%, СП - 8%			32,44	56,24	108902	188805		241478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 до толщины 14 см	м2 основания	3357,14	-47,84	-11,60	-160599	-38944	-121655	-14067	-188639
		НР - 108% , СП - 8%			--	-3,88	--	-13025		-13973	
111	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,152775	126665,81	1746,38	779346	10745	768601	5901	848067
		НР - 108% , СП - 8%			--	887,98	--	5464		62820	
112	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2461,11	1675,65	97,74	4123957	240538	3777489	192848	4662149
		НР - 108% , СП - 8%			43,04	29,51	105930	72633		345344	
113	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до толщины 5 см	м2 покрытия	2461,11	383,51	0,04	943850	106	943177	613	1020020
		НР - 108% , СП - 8%			0,23	--	567	--		75557	
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН									
114	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 применит.	Обочины. Укрепление отсевом толщиной 5 см	м2 покрытия обочин	1706,1	175,10	143,94	298738	245574	--	136303	469845
		НР - 108% , СП - 8%			31,16	42,81	53164	73043		34803	
115	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015 применит.	Отсев	м3	85,305	1217,00	--	103816	--	103816	--	112121
		СП - 8%			--	--	--	--		8305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15439972	2897931	11612727	1373737	18158807
							422467	876829	--	1345095	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15439972				
	Материалы		Тенге				11508911				
	Всего заработная плата		Тенге					1299296			
	Местные материалы		Тенге				103816				
	Транспортные расходы		Тенге				506847				
		Накладные расходы	Тенге				1373738				
		Сметная прибыль	Тенге				1345097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18158807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								938
		Сметная заработная плата	Тенге					1299296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18158807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								938
		Сметная заработная плата	Тенге					1299296			
		РАЗДЕЛ 7. ЛС №07-03. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ОГРАЖДЕНИЕ									
116	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка	м оград	508	12974,11	1490,63	6590845	757242	5308915	955096	8149617
		НР - 118% , СП - 8%			1032,85	560,46	524688	284716		603675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	96,8	16124,00	--	1560803	--	1560803	--	1685667
		СП - 8%			--	--	--	--		124864	
118	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	35,7	485157,00	--	17320105	--	17320105	--	18705713
		СП - 8%			--	--	--	--		1385608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				25471753	757242	24189823	955096	28540997
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				524688	284716	--	2114147	
		Материалы	Тенге				8151649				
		Всего заработная плата	Тенге				5308916				
		Местные материалы	Тенге					809404			
		Накладные расходы	Тенге				1560803				
		Сметная прибыль	Тенге				955096				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				728540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9835284				623
		Сметная заработная плата	Тенге					809404			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17320105				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17320105				
		Сметная прибыль	Тенге				1385608				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18705713				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				28540998				623
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					809404			
		Сметная заработная плата	Тенге								126484435
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9786888				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13337049			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5383085			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						65554251		
		- Перевозка грузов	Тенге				597006				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						16146721		
		- Накладные расходы	Тенге							12889360	
		- Сметная прибыль	Тенге							8173163	
		Временные здания и сооружения (2%)									2 206 754
		Итого									128 691 189
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)									3 826 512
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.									132 517 701
		ИТОГО в текущих ценах 2020г 81% (2651/2525)									112 695 677
		ИТОГО в текущих ценах 2021г 19% (2784/2525)									27 761 015
		ИТОГО в текущих ценах 2020-2021 г.г.									140 456 692
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									2 466 853
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)									142 923 545

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с учетом ценовой скидки										**128 631 190,50**
		НДС, 12 %										**15 435 742,86**
		Итого с НДС										**144 066 933,36**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Осакаровского района" — Тихомиров В.Н.

Авторский надзор

Главный инженер проекта ТОО "Павлодарэнергопроект" — Гангаева Г.П.

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект" — Рыскулбеков М.З.

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс САПАСЫ" — Рассказов С.В.

Подрядчик:

Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» — Туякаев Б.Б.

Прораб ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» — Сатбеков М.Б.